FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 4**

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	27/6/2026
Semana No	**69**	**Del :**	21/6/2026	AL:	27/6/2026
Plazo Total	519	días			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	485	días			
porcentaje del tiempo transcurrido(%)	93,45%				
Nombre del Supervisor :	GISELL SANCHEZ PASTRANA				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de Obra Pública 24001303 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar estudios, diseños a fase III, mejoramiento de zonas de seguridad, sistema de drenaje, ayudas visuales, rehabilitación áreas cabecera 35 y obras complementarias, aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO PALONEGRO. BUCARAMANGA - SANTANDER

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**3,82%**	**75,93%**	**(%) Ejecutado**	**1,12%**	**57,43%**
Valor programado ($)	**$ 1.854.387.992,52**	**$ 36.810.823.061,67**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 542.852.456,32**	**$ 27.845.207.084,06**
				Porcentaje Adelanto	**-18,49%**
NOTA: SE ESTA A LA ESPERA DE LA REPROGRAMACION No.2			**Evaluación**	**Valor Adelanto**	**-$ 8.965.615.977,61**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
Contratista:	CONSORCIO AERO BGA 2025		**Contratista:**	CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA	
Contrato No:	24001303 H4 de 2024		**Contrato No:**	24001357 H3 de 2024.	
Valor Inicial:	$ 48.482.875.463		**Valor Inicial:**	$ 3.661.055.087	
Valor anticipo	$ 10.264.526.235		**Valor anticipo**	N/A	
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A		**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A	
Valor actualizado 2:	N/A		**Valor actualizado 2:**	N/A	
Plazo inicial:	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026	**Plazo inicial:**	(20) MESES	SIN EXCEDER EL 31DE JULIO del 2026
Plazo actualizado:			**Plazo actualizado:**		
Fecha de iniciación:	28-feb-25		**Fecha de iniciación:**	28-feb-25	
Fecha de vencimiento:	viernes, 31 de julio de 2026		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 31 de julio de 2026	
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A		**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A	
Suspensión No.	N/A		**Suspensión No.**	N/A	
Periodo de Suspensión No.	N/A		**Periodo de Suspensión No.**	N/A	
Levantamiento de la suspensión No.	N/A		**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A	
Nueva fecha de terminación	N/A		**Nueva fecha de terminación**	N/A	
Valor total actual del contrato	$ 48.482.875.463		**Valor total actual del contrato**	$ 3.661.055.087	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES 22 DE JUNIO
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- En el muro del costado occidental se continúan actividades de remoción de tierras para control del sector con la creación de terrazas provisionales. Y se realizan actividades de excavación de caisson N°6 y 9
- se realiza fundida de piso de solado para canales franja de seguridad isla 2. En la isla 1 se realiza demolición de tubería para construcción de caja en la K0+309, y se instala concreto de losa de caja.
- En la jornada nocturna se realizan actividades de instalación de material de afirmado en los empalmes de isla 2 con delta.
- se realizan actividades de cargue de material para empradización isla 2
- se realiza excavación de canales para tubería eléctrica isla 3. Se realiza igualmente instalación de cableado de circuito de pista en isla 3 desde la abscisa k1+300 a mayores.

MARTES 23 DE JUNIO
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- En el muro de la cabecera 35 se ejecutan actividades de instalación de formaleta para dados.
- Se realizaron actividades de excavación de caisson N°8
- En las islas 2 se continuó con la construcción de canales, instalación de concreto de piso y armado de acero. En la isla 1 se realizan actividades de instalación de concreto en caja de sumidero
- En la jornada nocturna se continúan las labores de instalación de material de afirmado en segunda capa de los empalmes con las calles Alpha y delta, incluyendo actividades de céreo y toma de densidades en el sector.
- Igualmente se realizan actividades de canalización de red eléctrica en la zona 3 del circuito de borde de isla.""
- se realiza céreo de material para empradización en la isla 2. En la isla 2 se realizan actividades manuales de empradización con semilla. "

MIERCOLES 24 DE JUNIO
- Se continuaron las actividades de movimiento de tierras y acopio de material de afirmado.
- Se realizaron actividades de excavación de caisson en el muro costado occidental sobre caisson 5.
- En las islas 2 se continuó con la construcción de canales, instalación de concreto de piso y armado de acero.
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- se continúan con las excavaciones del canal de la franja de seguridad 2.
- se realiza cargue e instalación de material de empradización costado occidental

JUEVES 25 DE JUNIO
- En el muro del costado occidental se continúan actividades de remoción de tierras para control del sector con la creación de terrazas provisionales. Y se realizan actividades de excavación de caisson N°6 y 8
- se realiza fundida de piso de solado para canales franja de seguridad isla 2. En la isla 1 se instala concreto en sector afectado por lluvias
- En la jornada nocturna se realizan actividades de instalación de material de afirmado en los empalmes de isla 2 con delta.
- se realizan actividades de cargue de material para empradización isla 2
- se realiza excavación de canales para tubería eléctrica isla 3. Se realiza igualmente instalación de cableado de circuito de pista en isla 3 desde la abscisa k1+300 a mayores.
- Replanteo y nivelación franja de seguridad cabecera 35 contra la calle de rodaje.

VIERNES 26 DE MAYO
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- se registran en la isla 2 actividades en la construcción de canales, instalación de concreto de piso, y armado de acero.
- En el muro de la cabecera 35 se continúan actividades de instalación de formaleta para fundidas de dados.
- en el muro costado occidental se realizan actividades de fundida de viga cabezal tramo 1
- Se ejecutaron actividades de canalización de red eléctrica.
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- se registran en la isla 3 actividades en la construcción de canales, nivelación de piso para solado.
- se continúan con las excavaciones del canal de la franja de seguridad isla 3
- se realiza cargue e instalación de material de empradización zona occidental.

SABADO 27 DE JUNIO
- Se continuaron las actividades de movimiento de tierras y acopio de material de afirmado.
- En las islas 2 se continuó con la construcción de canales, instalación de concreto de piso y armado de acero.
- En el muro del costado occidental se continúan labores de excavación de caisson #5
- Durante el horario diurno se continúan las actividades de cargue, transporte y disposición final de material de descapote y excavación, así como el acopio de material de afirmado para suministro.
- Igualmente se realizan actividades de canalización de red eléctrica en la zona 1 a 12 metros del borde de pista.
- se registran en la isla 3 actividades en la construcción de canales, nivelación de piso para solado.
- se continúan con las excavaciones del canal de la franja de seguridad isla 3
- se realiza cargue e instalación de material de empradización zona occidental.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• se esta al pendiente la aprobación de la modificatoria N°2 la cual se han atendido las observaciones dadas por parte de la entidad, donde en parte se está requiriendo extensión en el tiempo contractual para poder ejecutar todas las actividade pendientes.
• La interventoría realiza seguimiento permanente a los informes semanales y mensuales entregados por el contratista de obra, revisando que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Obra, en cuanto a contenido, clarida trazabilidad, soporte fotográfico y presentación de la información de avances físicos, administrativos, financieros y de seguridad y salud en el trabajo.

	ACUMULADO PROYECTO						
CAPITULOS	SEMANA 67	SEMANA 68	SEMANA 69	SEMANA 70	SEMANA 71	SEMANA 72	TOTAL
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA 64.24%	33.99%	1.10%	0.67%				35.76%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE 15.33%	9.63%						9.63%
OBRAS HIDRAULICAS 12.41%	5.05%	0.21%	0.10%				5.36%
AYUDAS VISUALES 4.1%	2.83%						2.83%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 3.93%	2.59%	0.09%	0.35%				3.03%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.82%						0.82%
						TOTAL	57.43%



	ACUMULADO PROYECTO			
CAPITULOS	SEMANA 69			TOTAL
MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA	55.70%			55.70%
ADECUACION PLATAFORMA DE VIRAJE	62.81%			62.81%
OBRAS HIDRAULICAS	39.36%			39.36%
AYUDAS VISUALES	59.02%			59.02%
OBRAS COMPLEMENTARIAS	69.50%			69.50%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.00%			100.00%



AMBIENTAL:

1. Introducción

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y verificación ambiental del Contrato de Interventoría No. 24001357 H3 de 2024, se presenta el Informe Semanal de Interventoría Ambiental correspondiente al periodo comprendido entre el 21 y el 27 de junio de 2026, equivalente a la semana 69 del desarrollo del contrato.

El presente documento se elabora con base en la revisión técnica del Informe Ambiental Semanal No. 69 presentado por el Consorcio Aero BGA 2025, las verificaciones efectuadas sobre las actividades en campo, y la trazabilidad ambiental acumulada por la Interventoría a lo largo del contrato. El contexto de este periodo es de especial relevancia, dado que el día 23 de junio de 2026 la Interventoría emitió la comunicación CAEROBUC-464-2026, mediante la cual se requirió formalmente al contratista ejecutar acciones de orden, aseo, reorganización de zonas de almacenamiento y limpieza general de frentes de obra, como preparación para la visita de seguimiento ambiental de la ANLA programada para los días 1 y 2 de julio de 2026. En consecuencia, el informe semanal del contratista se analiza también a la luz del cumplimiento parcial o total de dichas acciones requeridas.

El objetivo del presente informe es dejar constancia del estado de cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA, identificar avances, observaciones y vacíos documentales, emitir el concepto técnico semanal de la Interventoría, y hacer seguimiento específico a los requerimientos previos relacionados con el manejo de sustancias químicas, residuos, RCD y las acciones de alistamiento frente a la visita de la ANLA.

2. Evaluación General

Durante la semana evaluada el contratista mantuvo activa la ejecución de medidas ambientales en la totalidad de los frentes de obra, campamento y estructuras hidráulicas. Se reportan actividades en todos los programas del PMA: señalización, control de emisiones, manejo de residuos ordinarios y RCD, gestión de materiales, mantenimiento de baños portátiles, limpieza de canales y desarenadores, seguimiento al lago No. 1, limpieza del punto de lavado de canales de mixer, empradización, y charlas de seguridad. Este volumen de actividad evidencia un compromiso operativo consistente con la etapa del proyecto y la proximidad de la visita institucional.

Entre los hechos destacables del periodo se encuentran la entrega de 1.326 kg de tuberías de cableado eléctrico a la Cooperativa Multiactiva de Lebrija, acción de valorización que la Interventoría valora positivamente, y la jornada de orden y aseo en campamento del 26 de junio, que responde parcialmente al requerimiento de la Interventoría emitido el 23 de junio. Sin embargo, persisten observaciones documentales recurrentes y se identifican puntos del requerimiento formal cuyo cumplimiento no fue explícitamente verificado en el informe semanal, lo que impide a la Interventoría cerrar formalmente las acciones solicitadas.

El desempeño ambiental de la semana 69 se califica como aceptable con observaciones, reconociendo avances operativos concretos pero manteniendo requerimientos abiertos en contención secundaria, trazabilidad documental y cierre de las acciones de alistamiento para la visita de la ANLA.

3. Evaluación por Programas del PMA

MA-01 — Señalización en áreas de construcción

El contratista reporta continuidad en el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito durante jornadas diurnas y nocturnas en la entrada Bravo 1, con uso de conos, barricadas, luces y paletero. Adicionalmente se verificó la presencia de elementos de señalización en zonas de excavación y descapote, y el cumplimiento de las condiciones de marcas reflectivas y cintas en equipos y maquinaria.

La Interventoría considera la ficha cumplida. Sin embargo, se reitera por cuarta semana consecutiva que el encabezado del informe semanal del contratista continúa indicando la fecha "15/05/2025" para todas las fichas del PMA, error formal que el contratista deberá corregir de manera inmediata, pues afecta la validez documental del informe y puede generar inconsistencias ante la autoridad ambiental en el proceso de visita.

MA-02 — Manejo de emisiones atmosféricas y ruido

Durante la semana se realizó humectación de la vía de acceso y zona de parqueo del campamento, y se efectuó limpieza de la calle de rodaje Delta mediante lavado con agua, como medida de control de material particulado y prevención de FOD. Se mantuvo la rutina de inspecciones preoperacionales a vehículos y maquinaria en el formato F-33, cuyos resultados se consolidan en el informe mensual.

La Interventoría considera la ficha cumplida. Se resalta como positivo que en esta semana se especifica la limpieza particular de la calle de rodaje Delta, lo que da mayor precisión al reporte frente a semanas anteriores. Se mantiene la recomendación de incorporar en el informe semanal el número de equipos inspeccionados y los hallazgos relevantes derivados del F-33, sin esperar a la consolidación mensual.

MA-03 — Instalación, operación y desmantelamiento de campamentos

El contratista informa que durante el periodo se realizó traslado de residuos al punto de acopio del aeropuerto para su disposición final, lo cual constituye un avance significativo frente a semanas anteriores en las que dicho traslado fue diferido al cierre mensual. También se reporta jornada de limpieza y aseo en campamento el 26 de junio de 2026, incluyendo recolección de residuos dispersos y limpieza de canales.

La Interventoría considera la ficha cumplida con observación: valora positivamente que en esta semana sí se realizó el traslado al punto de acopio del aeropuerto y la jornada de orden y aseo, en respuesta al requerimiento del 23 de junio. Sin embargo, el informe no aporta datos de pesaje de los residuos trasladados, ni confirma de forma expresa el avance en la reorganización de plásticos que cubren el acero de refuerzo, que era uno de los puntos específicos del requerimiento de la Interventoría. Se solicita aportar soporte cuantitativo y fotográfico comparativo en la siguiente entrega.

MA-04 — Manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos

El contratista informa que se llevó a cabo jornada de limpieza del suelo alrededor de la zona de almacenamiento de sustancias químicas. No se reportan acciones correctivas adicionales ni movimientos de RESPEL durante el periodo.

La Interventoría mantiene la ficha en cumplimiento parcial. Si bien la limpieza de la zona es una acción positiva, el informe sigue sin acreditar avances en la implementación de contención secundaria física —bandejas, pisos impermeabilizados, diques de contención— requerida formal y reiteradamente por la Interventoría. Esta obligación es especialmente relevante ante la visita de la ANLA, ya que el almacenamiento de combustibles, lubricantes y aceites en condiciones sin contención adecuada constituye una no conformidad ambiental verificable en campo. Se advierte que el requerimiento de reorganizar y limpiar la zona de combustibles y aceites emitido el 23 de junio no fue reportado como cumplido en el informe, por lo que se mantiene como pendiente verificable el día de la visita institucional.

MA-05 — Manejo de materiales de construcción, maquinaria y equipos

En materiales, se reporta ingreso y acopio de recebo en zona autorizada, utilizado en reconformación de franjas de seguridad en jornada nocturna. Ingresó concreto para instalación en canales perimetrales de islas 1, 2 y 3, franjas de seguridad y fundición de viga cabezal en el muro occidental. Las cantidades y certificados se presentarán en el informe mensual. En maquinaria, se verificó la presencia de kits antiderrame en frentes de obra y campamento.

La Interventoría considera la ficha cumplida operativamente con debilidad documental, manteniendo la observación sobre la necesidad de reportar volúmenes aproximados en el informe semanal. Se reitera que la presencia del kit antiderrame no equivale ni reemplaza la implementación de contención secundaria permanente en la zona de almacenamiento de combustibles, y que estos son componentes complementarios de obligatorio cumplimiento.

MA-06 — Manejo de Residuos de Construcción y Demolición — RCD

El contratista reporta cargue y recolección de residuos de excavación en franjas de seguridad occidental e islas 2 y 3, con traslado a acopio temporal y posterior disposición en Proinpark. Adicionalmente se retiraron escombros provenientes de la demolición de canales de agua lluvia antiguos. La tabla de RCD registra para el 25 de junio 8 viajes con 131 m³ de residuos de escombros; los días restantes no se realizaron transportes por festividades o no aplica. No se registra demolición de asfalto durante el periodo. En materia de aprovechamiento, se entregaron a la Cooperativa Multiactiva de Lebrija 1.326 kg de tuberías de cableado eléctrico (días 23, 24 y 25 de junio), y se realizó reutilización de material de descapote para empradización.

La Interventoría considera la ficha con cumplimiento satisfactorio, destacando la entrega de material aprovechable como acción de valorización alineada con los principios de economía circular. Sin embargo, se mantiene la observación sobre la vinculación de los registros semanales con la matriz histórica de RCD y los soportes del gestor Proinpark. Se llama la atención sobre el hecho de que el retiro de RCD pétreo y escombros fue uno de los puntos prioritarios del requerimiento del 23 de

junio; si bien se registra actividad el 25 de junio, el informe no confirma si el volumen pendiente de los frentes fue reducido significativamente en respuesta a dicho requerimiento.

MA-07 — Manejo de escorrentías y aguas residuales

Para aguas residuales domésticas se realizó limpieza y mantenimiento de baños portátiles los días 22, 24 y 26 de junio, a cargo de RETCOR SAS y JJ&M; los certificados de tratamiento final se consolidarán en el informe mensual. En aguas industriales se continuó con limpieza de canales perimetrales y desarenadores en islas 1, 2 y 3, con seguimiento visual al lago No. 1 mediante monitoreo organoléptico. Se destaca adicionalmente la limpieza y adecuación del punto de lavado de canales de mixers, actividad de especial importancia para prevenir contaminación hídrica por residuos de concreto.

La Interventoría considera la ficha cumplida, reconociendo positivamente la inclusión del punto de lavado de mixer. Se mantiene la observación sobre la entrega oportuna de certificados de baños portátiles, cuya postergación reiterada al informe mensual impide el cierre documental semanal de este componente.

MB-01 — Manejo de fauna

El contratista reporta que no se presentaron afectaciones a fauna en las zonas de trabajo durante el periodo. El registro fotográfico se consigna como "N/A".

La Interventoría considera la ficha cumplida. Se reitera la recomendación de registrar cualquier avistamiento o interacción con fauna, así como las condiciones generales del entorno biótico en los frentes intervenidos, con el fin de construir una línea de seguimiento que pueda ser valorada por la ANLA en su visita.

MB-02 — Manejo de vegetación, empradización y suelos

Se reportan actividades de excavación en isla occidental e isla 3, descapote en isla occidental y franja de seguridad, instalación de recebo y cereo para reconformación de isla occidental, reutilización de material de descapote para empradización en islas 3 y occidental, e instalación de abono y siembra de semilla Decumbens en isla 2, costado oriental. Se emplearon maquinaria como bulldózer y motoniveladoras.

La Interventoría considera la ficha cumplida, destacando el avance continuo en la recuperación vegetal de las franjas intervenidas y la reutilización de material de descapote como buena práctica ambiental. Se recomienda mantener el registro georreferenciado de los frentes de empradización para facilitar la verificación durante la visita de la ANLA.

MS-01 — Educación y capacitaciones

Se reporta la realización de charlas de seguridad previas al inicio de labores durante el periodo. Los temas y listas de asistencia se consolidarán en el informe mensual.

La Interventoría califica la ficha como cumplida con observación. Dado el contexto de proximidad de la visita de la ANLA, se recomienda que las charlas de la semana siguiente (semana 70) incluyan de manera específica los temas de manejo de sustancias peligrosas, prevención de derrames, orden y aseo en frentes de obra, y manejo de residuos, con registro puntual de temáticas y asistentes que pueda ser presentado durante la visita institucional.

4. Seguimiento al Requerimiento CAEROBUC-[XXX]-2026 del 23 de junio de 2026

La Interventoría emitió el 23 de junio de 2026 un requerimiento formal al contratista con plazo al 30 de junio de 2026, solicitando nueve acciones específicas de orden, aseo y manejo ambiental en preparación a la visita de la ANLA. Del informe semanal No. 69 se desprende el siguiente estado de avance:

No.	Acción requerida	Estado reportado	Observación de la Interventoría
1	Organizar y compactar material de fresado	No reportado	Pendiente verificación en campo
2	Instalar señalización en zonas de acopio	No reportado	Pendiente verificación en campo
3	Reubicar llantas para paso de maquinaria de oruga	No reportado	Pendiente verificación en campo
4	Priorizar retiro de RCD	Parcialmente (8 viajes el 25/06)	Se requiere confirmar reducción significativa del volumen
5	Limpiar y organizar zona de combustibles y aceites	No reportado	Crítico para visita ANLA — pendiente cierre
6	Tapar hueco en zona de señalización de escombros	No reportado	Pendiente verificación en campo
7	Reorganizar plásticos sobre acero de refuerzo	No reportado	Pendiente verificación en campo
8	Limpieza general en frentes de obra (retazos de varilla)	No reportado	Pendiente verificación en campo
9	Limpieza muro costado occidental	No reportado	Pendiente verificación en campo

La Interventoría advierte que el plazo para ejecutar y reportar estas acciones vence el 30 de junio de 2026 y que la verificación en campo se realizará el 30 de junio, con el fin de constatar el estado real de cumplimiento antes del día 1 de julio. El no cumplimiento de las acciones requeridas quedará consignado en el informe semanal y será reportado en el informe mensual ambiental de junio.

5. Concepto Técnico Semanal

Con fundamento en la información analizada, la Interventoría concluye que el contratista desarrolló durante la semana 69 actividades ambientales activas y coherentes con el avance de la obra, con acciones positivas de valorización de residuos, mantenimiento hidráulico y gestión de empradización. Sin embargo, el informe no da cuenta de manera completa del estado de ejecución de los nueve puntos requeridos formalmente el 23 de junio, lo que limita la capacidad de la Interventoría para emitir un concepto de cierre satisfactorio sobre las condiciones de alistamiento para la visita de la ANLA.

El desempeño ambiental de la semana 69 se califica como aceptable con observaciones significativas, y se requiere al contratista:

1. Presentar a la Interventoría, antes del 30 de junio de 2026 a las 5:00 p.m., registro fotográfico comparativo (antes/después) de cada uno de los nueve puntos del requerimiento del 23 de junio.
2. Corregir de manera definitiva el error de fecha en el encabezado de todas las fichas del PMA.
3. Iniciar la inclusión de datos cuantitativos de residuos ordinarios en los informes semanales, independientemente de la consolidación mensual.
4. Acreditar avance técnico en la contención secundaria del área de combustibles y lubricantes antes de la visita de la ANLA.

SOCIAL:
La Interventoría, reviso y firmo el acta de entorno inicial correspondiente al Tramo comprendido entre Bravo 4 y la colindancia con el predio La Colmena; y la remitió al contratista.
La Interventoría reviso y firmo envió el acta de vecindad del predio la Colmena, propietario Carlos Martínez
El Contratista continua la divulgación digital de la oferta laboral para el cargo de operador múltiple, ayudante de obra y cadenero, mediante su publicación en los grupos comunitarios de WhatsApp del municipio de Lebrija; adicionalmente, la información fue difundida a través de los estados de WhatsApp corporativos del Contratista.
La Interventoría elaboro presentación con los avances de la gestión social y la remitió a la Profesional Social – GERPAF, por parte de la Aerocivil.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
En el transcurso de la semana se realiza acompañamiento en las actividades nocturnas y/o diurnas, en donde se presenta cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad en las actividades realizadas.

Se realizan actividades de fundida de dados en el muro de la cabecera 35.

Se continua con la excavación de los caissons numero 6,7 y 9, para que la semana siguiente pueda ser fundido el pilote en el caisson numero 6.

Se realiza el armado de la estructura para ser fundida la primer sección de la viga cabezal, que abarca los pilotes 1, 2 y 3, la cual fue fundida el día viernes 26/06/2026.

Se recibe documentación de retiro de algunos trabajadores pendientes, pero queda aún un par de colaboradores de la empresa S&P CONSTRUCCIONES por presentar toda la documentación de retiro, según lo solicitado con anterioridad por la interventoría.


Se recibe documentación de personal a ingresar, de los cuales se brindó respuesta en el transcurso de la semana.

Se solicita a través de comunicado al Consorcio AERO BGA 2025, la toma de acciones de mejora para mejorar la señalización en las cajas que se dejan abiertas por parte del personal eléctrico, para que no vuelva a ocurrir un accidente laboral por dejar estas condiciones inseguras y más cuando en las noches, ciertas zonas quedan sin iluminación adecuada para el tránsito de personal.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**19**
Personal del Contratista	**197**
Total Personal en Obra	**216**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CEREO AFIRMADO ZONA OCCIDENTAL



LLENO TRAS-MURO CANALES



EMPALME FIBRA OPTICA



TOMA DENSIDADES ZONA BRAVO



INSTALACON CAJA ELECTRICA ZONA BRAVO



FUNDIDA VIGA CABEZAL MURO OCCIDENTAL M1

RELACION MAQUINARIA

	FRENTES	TIPO	CANTIDAD
	ZONA 1 y 2	Estación total - prisma	**1**
	ZONA 1	Nivel topografico	**1**
	(1) ZONA 1, (1) ZONA 2 y (2) CAMPAMENTO en cargue de material	Retro excavadora	**3**
	ZONA 1 y ZONA 2	Minicargador	**2**
	ZONA 1 y ZONA 2	Vibro compactador mixto	**1**
	ZONA 1 y ZONA 2	Excavadora tipo pajarita	**3**
	ZONA 1, ZONA 2 y ZONA 3	Luminarias tipo planta estadio	**10**
	ZONA 1 y 2	Carrotanque de agua	**1**
	ZONA 1 y 2	Volquetas doble troque	**9**
	ZONA 1 y 2	Vibro compactador INGERSOLL-RAND	**1**
	ZONA 1 y 2	Motoniveladora	**2**
	NO OPERATIVO	Vibro compactador HYSTER	**0**
	ZONA 1	Generador de energia	**2**
Total Maquinaría			**36**

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	febrero- junio	$ 395.206.454,00
2	julio - agosto	$ 438.194.562,00
3	agosto- octubre	$ 2.461.985.080,00
4	octubre - noviembre	$ 796.136.407,00
5	noviembre - diciembre	$ 193.137.167,00
6	diciembre- enero	$ 6.401.042.273,00
7	enero - febrero	$ 5.892.359.450,00
8		
9		
Total Acumulado	**$ 16.578.061.393,00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 48.482.875.463,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 16.578.061.393,00
% Avance facturado Acumulado
34,19%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	Marzo	$ 19.939.516,72
2	Abril	$ 18.197.159,89
3	Mayo	$ 21.062.742,96
4	Junio	$ 19.639.336,36
5	Julio	$ 427.598.586,86
6	Agosto	$ 76.512.686,64
7	agosto- octubre	$ 190.747.823,98
8	octubre - noviembre	$ 78.808.499,19
9	noviembre - diciembre	$ 69.151.925,78
10	diciembre - enero	$ 272.553.214,06
11	enero - febrero	$ 286.803.999,60
12	febrero - marzo	$ 139.125.808,36
13	marzo -abril	$ 81.571.784,00
Total Acumulado	**$ 1.701.713.084,40**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.661.055.087,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 1.701.713.084,40
% Avance facturado Acumulado
46,48%

OBSERVACIONES

SE APRUEBA REPROGRAMACION DE OBRA N°1
CONTRATO DE OBRA
Avance físico:
% avance físico: 57.73% del valor del contrato
% avance físico programado: 75.93%
Avance financiero:
% avance financiero: 34.19%
% avance financiero programado: 75.93%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
% avance físico: 77.42% del valor del contrato
% avance físico programado: 81.13%
Avance financiero:
% avance financiero: 46,48%
% avance financiero programado: 81.13%

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA