Ingeniera
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	FEBRERO 2025

Respetada Ingeniera

De conformidad con lo establecido en la resolución 970 del 2 de abril de 2024, "(…) Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de Contratos y Convenios (…)" y de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 denominado: OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, así:

"(…)3.1.33 Apoyar la Supervisión en la remisión al archivo de Gestión, de todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato o convenio e informar a este, en caso de requerirse su actualización, realizando el debido seguimiento o gestiones para mantener actualizado el mismo. De acuerdo con las políticas de seguridad y Privacidad de la Información, establecidas por la entidad (…)"

Y oficio **2024S-VBOG-005279 del 31 de enero de 2025**, mediante el cual se notifica DESIGNACIÓN como apoyo a la supervisión; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	**NIT:**	891.680.089-4
CONFORMACION:	No Aplica		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-091015
Valor Inicial:	$ 8.700.000.000,00		

Valor Adiciones:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 8.700.000.000,00
Anticipo Entregado:	$ 4.350.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 48.111.000,00
Saldo por Amortizar:	$ 4.301.889.000,00
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Suspensión 1	N.A
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$3.200.000.000
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 1.101.889.000

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	96.222.000,00	48.111.000,00	48.111.000,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 4,34%
% Básico ejecutado acumulado: 3,93%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	…		

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 870.000.000	3002762 Anexo 4 – Prórroga 1	23/12/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 4.300.000.000		23/12/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 1.740.000.000		23/12/2024	01/01/2029
Calidad de los Servicios	$ 2.610.000.000		23/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

INTERVENTORIA No.			
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	**NIT:**	891.800.330-1
CONFORMACIÓN:	N.A		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre de 2024	**No. Oficio:**	2024S-VBOG-087817
Valor Inicial:	$ 2.375.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 2.375.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.187.500.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 22.611.200,00		
Saldo por Amortizar:	$ 1.164.888.800,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Suspensión 1	N.A		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$ 1.089.888.800
		NACIÓN	10	$75.000.000	$ 75.000.000

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AMORTIZACIÓN	VALOR FACTURADO
Acta 1 diciembre 2024	45.222.400	22.611.200	22.611.200

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	…		

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Berkley International Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 237.500.000	83183 Anexo 3– Prórroga 1	12/11/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 1.187.500.000		12/11/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 475.000.000		12/11/2024	31/12/2028
Calidad de los Servicios	$ 712.500.000		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

ASPECTOS TÉCNICOS:

Actividades ejecutadas

- Revisión de información secundaria
- Comité de seguimiento Consultoría e interventoría
- Revisión de hojas de vida de especialistas
- Reunión con especialistas de los siguientes volúmenes: (Topografía, Evaluación económica, Urbanismo, Transito, Geotecnia, Diseño Geométrico, Componente Ambiental, Social y de Sostenibilidad, Estructuras, Geología e Hidrogeología, Hidráulica, hidrología y socavación y SIG).
- Proyección y envío de oficio aclaratorio sobre personal
- Comité mensual de consultoría, interventoría e INVIAS
- Estructuración del Plan de Contingencia y Reprogramación de Actividades.
- Elaboración y entrega de metodologías particulares de los siguientes volúmenes:

  1- Volumen I: Estudios topográficos
  2- Volumen II. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
  3- Volumen III. Estudio de trazado y diseño geométrico
  4- Volumen IV. Estudio de seguridad vial
  5- Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
  6- Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
  7- Volumen IX. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
  8- Volumen XI. Estudios de diseño de estructuras
  9- Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones.
  10- Volumen XVIII. Técnico BIM

- Reunión con profesionales de consultoría para revisar información secundaria, evaluar el avance del proyecto y definir el plan de acción para las siguientes actividades.

  1- Adquisición de cartografía y demás información técnica.
  2- Reunión con especialista del SIG para revisión de información existente y verificación de criterios a tener en cuenta en la cartografía.
  3- Reunión sobre la materialización previa del proyecto vial Curundo- Sn José del Palmar- Cruce El Cairo con una longitud inicial de 51.5 Km para ser integrados en la metodología BIM
  4- Subsanaciones del Plan de Contingencia y Reprogramación de Actividades.
  5- Reunión pre-comité de seguimiento con la Interventoría.
  6- Reunión comité de seguimiento con el INVIAS e Interventoría
  7- Estructuración de la metodología general
  8- Reunión sobre la materialización previa del volumen predial y revisión de las respuestas de los oficios enviados a las entidades.

La consultoría envío las siguientes comunicaciones a las siguientes entidades con el fin de adelantar el componente ambiental del proyecto.

- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a CODECHOCO comunicación con asunto “Solicitud información sobre intercepción de otros proyectos licenciados”

- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC comunicación con asunto Solicitud información sobre la cartografía y documentación técnica relacionada con el área de influencia del proyecto
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Municipio El Cairo comunicación con asunto "Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo departamental y certificación de proyectos localizados en el área de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Municipio de Novita comunicación con asunto "Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo departamental y certificación de proyectos localizados en el área de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Municipio de San Jose del Palmar comunicación con asunto "Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo departamental y certificación de proyectos localizados en el área de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Agencia Nacional de Tierras ANT comunicación con asunto "Solicitud de información sobre registro de titulación de predios"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Gobernación del chocó comunicación con asunto "Solicitud de remisión del Plan de Desarrollo Departamental y certificación de proyectos localizados en el ´rea de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos comunicación con asunto "Solicitud de información sobre la existencia de títulos colectivos adjudicados a consejos comunitarios y/o resguardos indígenas en la zona de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a la Unidad de Restitución de Tierras URT comunicación con asunto "Solicitud de información sobre la existencia o no de tierras despojadas, abandonadas forzosamente o restituidas mediante sentencia en la zona de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al director de Parques Nacionales y Naturales de Colombia comunicación con asunto "Solicitud de información sobre áreas protegidas en el Departamento del Chocó"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia DANE comunicación con asunto "Solicitud de información estadística en los municipios del área de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Departamento Nacional de Planeación DNP Comunicación con asunto "Solicitud de información sobre la ejecución de proyectos de desarrollo social, económico y cultural en el área de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico -IIAP comunicación con asunto "Solicitud información sobre la existencia o no de investigaciones realizadas por el Instituto, sobre los componentes Biótico, Abiótico y Socio económico al igual de cartografía digital en el área de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío al Ministerio del Interior – Dirección Nacional de consulta previa comunicación con asunto "Solicitud de información sobre la existencia de títulos colectivos adjudicados a consejos comunitarios y/o Resguardos indígenas en la zona de influencia del proyecto"
- El 29 de enero de 2025 la consultoría envío a empresas de servicios públicos del área de influencia del proyecto comunicación con asunto "Solicitud de información predios que cuenten con servicios públicos"

- El 03 de febrero de 2025 la consultoría envío a la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca CVC Comunicación con asunto "Solicitud de información sobre intercepción de otros proyectos licenciados"
- El 03 de febrero de 2025 la consultoría envío al instituto nacional de Vías INVIAS comunicación con asunto "Solicitud de información sobre la ejecución de proyectos de desarrollo social, económico y cultural en el área de influencia del proyecto"
- El 03 de febrero de 2025 la consultoría envío a la Agencia Nacional Minera ANM comunicación con asunto "Solicitud de información sobre la ejecución de proyectos de desarrollo social, económico, cultural en el área de influencia del proyecto"

En el mes febrero de 2025 la consultoría lleva un avance financiero ejecutado de 4.34% y un porcentaje programado según plan de contingencia de 3.93%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La consultoría envío plan de contingencia para disminuir el atraso, sin embargo, aclara que los trabajos en campo, socializaciones y exploración geotécnica están supeditados al anticipo y estas actividades representan un porcentaje alto en el flujo de caja.
- La consultoría envío las siguientes metodologías que fueron revisadas y aprobadas por la interventoría
- Volumen I: Estudios topográficos
- Volumen II. Estudio de tránsito, capacidad y análisis de servicio
- Volumen III. Estudio de trazado y diseño geométrico
- Volumen IV. Estudio de seguridad vial
- Volumen VII. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, terraplenes, puntos críticos zonas de disposición de materiales de excavación y sobrantes (ZODMES) y fuentes de materiales.
- Volumen VIII. Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras
- Volumen IX. Estudio de hidráulica, hidrología y socavación
- Volumen XI. Estudios de diseño de estructuras
- Volumen XV. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones.
- Volumen XVIII. Técnico BIM
- Se realizo mesa de trabajo con los profesionales BIM de la consultoría e interventoría con el fin de revisar y retroalimentar el Plan de ejecución BIM (BEP)

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente periodo no se adelantaron aspectos jurídicos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En tramite acta de costo del mes de enero y febrero de 2025

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No hay comisiones que reportar en el periodo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No hay reporte para el presente periodo.

Cordialmente,



JANNIER SALAS QUEJADA
DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO
CC 8439515
MP 05202181087