CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 911 FIP DEL 2024

NUMERACIÓN ENTERRITORIO 224015

INFORME DE GESTIÓN No.16

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026.

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A.

BOGOTÁ D.C – ABRIL 2026.

INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224015 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio S.A. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP)

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE 04 DEL 2026 AL 30 DE 04 DEL 2026

CONTENIDO

Objetivo del informe:

El presente informe tiene como finalidad presentar de manera clara, puntual y estructurada los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A. en el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 (Numeración ENTerritorio S.A. 224015), con el propósito de evidenciar los avances, resultados y gestiones realizadas durante el periodo evaluado.

Este documento tiene como objetivo proporcionar al cliente una visión integral, objetiva y transparente del avance en la ejecución del contrato, a través de la consolidación de los resultados obtenidos, los productos entregables desarrollados, los hitos alcanzados, y las acciones implementadas durante el periodo de análisis. Así mismo, se incluye la trazabilidad de los procesos y gestiones adelantadas, el seguimiento a indicadores de desempeño, la articulación institucional con actores clave, y las estrategias adoptadas para mitigar riesgos y superar posibles dificultades operativas.

El informe también hace referencia a los criterios técnicos aplicados, los enfoques metodológicos utilizados en la ejecución de las actividades, y el marco normativo y contractual que orienta la operación. En este sentido, se busca no solo evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, sino también aportar elementos relevantes para la evaluación del impacto de las actividades realizadas, facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte del cliente, y promover la mejora continua en la ejecución del proyecto.

En conclusión, el informe se constituye en una herramienta fundamental de rendición de cuentas, control de gestión y evaluación de desempeño, que respalda la transparencia y eficiencia de la ejecución contractual por parte de ENTerritorio S.A.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 4
1.1 OBJETIVO. 4
1.2 INFORMACIÓN GENERAL. 4
1.3 PARTES INTERVINIENTES. 5
1.4 VALOR DEL CONTRATO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN. 6
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN. 8
1.6 GARANTÍAS. 8
1.7 OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 9
2. INFORMACIÓN DE LOS 41 PROYECTOS PRIORIZADOS. 10
2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS POR DEPARTAMENTO. 10
2.2 INFORMACIÓN DE LOS 41 PROYECTOS PRIORIZADOS. 11
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO. 15
4. PRECONTRACTUALES. 34
4.1 PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. 34
4.2 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES A CARGO. 36
4.3 CONVOCATORIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS – PROCESOS DE SELECCIÓN. 38
5. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS. 39
6. CONTRACTUALES 43
7. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN. 47
7.1 CORRESPONDENCIA. 47
8. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA. 47
9. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 47
9.1 PRECONTRACTUALES. 48
9.2 CONTRACTUALES. 48
9.3 CIERRE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA. 48
10. GESTION FINANCIERA. 49
10.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A LA FECHA. 49
ANEXOS 49

INFORME DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 911 FIP del 2024 - 224015 (suscito entre ENTerritorio SA Y Prosperidad Social)

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE El 01 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

1.1 OBJETIVO.

El presente informe tiene como finalidad presentar de manera clara, puntual y estructurada los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A. en el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 (Numeración ENTerritorio S.A. 224015), con el propósito de evidenciar los avances, resultados y gestiones realizadas durante el periodo evaluado.

Este documento tiene como objetivo proporcionar al cliente una visión integral, objetiva y transparente del avance en la ejecución del contrato, a través de la consolidación de los resultados obtenidos, los productos entregables desarrollados, los hitos alcanzados, y las acciones implementadas durante el periodo de análisis. Así mismo, se incluye la trazabilidad de los procesos y gestiones adelantadas, el seguimiento a indicadores de desempeño, la articulación institucional con actores clave, y las estrategias adoptadas para mitigar riesgos y superar posibles dificultades operativas.

El informe también hace referencia a los criterios técnicos aplicados, los enfoques metodológicos utilizados en la ejecución de las actividades, y el marco normativo y contractual que orienta la operación. En este sentido, se busca no solo evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, sino también aportar elementos relevantes para la evaluación del impacto de las actividades realizadas, facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte del cliente, y promover la mejora continua en la ejecución del proyecto.

En conclusión, el informe se constituye en una herramienta fundamental de rendición de cuentas, control de gestión y evaluación de desempeño, que respalda la transparencia y eficiencia de la ejecución contractual por parte de ENTerritorio S.A.

1.2 INFORMACIÓN GENERAL.

1.2 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	26 MESES
Fecha de suscripción:	24/12/2024
Fecha de inicio:	30/12/2024
Fecha de vencimiento inicial:	28/02/2027
Fecha de vencimiento Actual:	28/02/2027
Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):	23/08/2027 28/02/2027

1.2 INFORMACIÓN GENERAL	
Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento):	CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$219.638.000.000,00 M/CTE.
Adición 1:	NA
Reducción 1:	NA
Valor Actual:	$219.638.000.000,00 M/CTE.
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 15.994.450.709,00 M/CTE.
Adición costo de gerencia 1:	NA
Costo de Gerencia actual:	$ 15.994.450.709,00 M/CTE.
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso de legalización:	0
No. de contratos en ejecución:	28
No. de contratos suspendidos:	0
No. contratos suscritos de obra e interventoría:	7
No. de contratos terminados:	19
No. de contratos en liquidación:	0
No. de contratos liquidados:	0
No. de contratos no celebrados:	0
No. de contratos no ejecutados:	0
No. de convenios con municipios en ejecución:	40
No. de contratos de convenios con municipios a suscribir:	0
No. de contratos de derivados de obra e interventoría a suscribir:	74
No. total, de derivados suscritos:	89

1.3 PARTES INTERVINIENTES.

El Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 (Numeración ENTerritorio S.A. 224015) ha sido suscrito entre dos entidades del Estado, en el marco de las disposiciones legales que regulan la contratación interadministrativa. Por una parte, actúa como **contratante el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ (FIP)**, en adelante *Prosperidad Social*, entidad que tiene a su cargo la formulación, coordinación y ejecución de políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza, la inclusión social y el cierre de brechas territoriales, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado y en condiciones de vulnerabilidad.

Por la otra parte, como **entidad contratista, interviene La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.**, en calidad de ejecutora del contrato, cuya función principal es prestar el servicio de **gerencia integral de proyectos** para apoyar la estructuración, maduración y ejecución de las iniciativas priorizadas por Prosperidad Social en los componentes de infraestructura vial, social productiva y hábitat. ENTerritorio S.A. actúa en el marco de sus competencias como entidad pública especializada en la promoción y gestión de proyectos estratégicos para el desarrollo regional y territorial, siendo responsable de la planeación, seguimiento y coordinación de los 41 proyectos priorizados.

Ambas partes actúan en virtud de sus competencias legales y bajo principios de colaboración armónica, eficiencia y cumplimiento de los fines del Estado, con el objetivo común de generar impactos positivos en los territorios focalizados y mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el desarrollo de infraestructura social y productiva.

1.4 VALOR DEL CONTRATO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN.

El valor total del **Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 (Numeración ENTerritorio S.A. 224015)** asciende a la suma de **$ 219.638.000.000,00 M/CTE. (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)**, los cuales serán destinados a la contratación derivada para la ejecución de los Proyectos (estudios y/o diseños y/o obras y/o interventorías, según el caso), para el pago de los costos operativos estimados y que se presentan en la propuesta de ENTerritorio S.A y la prestación del servicio de gerencia integral de proyectos por parte de ENTerritorio S.A.

La financiación del contrato proviene de recursos asignados por el **Fondo de Inversión para la Paz**, los cuales están orientados a la implementación de proyectos estratégicos en el marco de las políticas de desarrollo territorial, inclusión social y consolidación de la paz. Los recursos serán ejecutados por ENTerritorio S.A. conforme a la distribución presupuestal establecidos en los documentos contractuales, bajo los principios de eficiencia, transparencia y eficacia en la gestión pública.

A continuación, se describen los valores asignados para el desarrollo del contrato interadministrativo:

Valor total del contrato interadministrativo o convenio	
Valor Inicial:	$ 219.638.000.000,00 M/CTE.
Adición 1:	N/A
Reducción 1:	N/A
Valor Actual:	$ 219.638.000.000,00 M/CTE.
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 15.994.450.709,00 M/CTE.
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$ 15.994.450.709,00 M/CTE.

Valor de la Contratación Derivada y Costos Operativos	
Valor ejecución de los proyectos	$ 198.408.310.750,00 M/CTE.
Valor de Costos Operativos	$ 8.735.989.651,00 M/CTE.
Desembolsos	
Valor desembolsado al presente periodo	$ 219.638.000.000,00 M/CTE.

Los recursos del presente Contrato Interadministrativo se imputarán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15624 del 20 de diciembre de 2024 por valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($219.638.000.000), debidamente suscrito por el Coordinador del Grupo de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de PROSPERIDAD SOCIAL-FIP.

La administración y ejecución de la totalidad de los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP en cumplimiento de lo pactado en el contrato interadministrativo se debe realizar a través de un patrimonio autónomo constituido por ENTerritorio S.A. en virtud de la celebración de un contrato de fiducia mercantil con una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema financiero colombiano, cuyo objeto será la administración de los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y el pago de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del mencionado contrato interadministrativo.

De esta manera y de acuerdo a lo pactado en el contrato interadministrativo firmado con Prosperidad Social, ENTerritorio S.A., en el marco de la ejecución del contrato, el día 27 de diciembre de 2024, suscribió un contrato de fiducia mercantil con la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A – FIDUCOLDEX. No. 2024954 la cual tiene por objeto *“La administración y pagos de los recursos que constituyen el PATRIMONIO AUTÓNOMO, derivados del Contrato Interadministrativo No. 911- FIP de 2024 – 224015 suscrito entre ENTerritorio S.A., el cual tiene por objeto: "Prestar el Servicio de gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social productiva y hábitat, priorizados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP”. cuya destinación es la atención de los pagos, costos y gastos derivados o que tengan origen en la ejecución del mismo”*

El día 15 de enero de 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato de fiducia mercantil por parte de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A – FIDUCOLDEX. y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA – ENTerritorio SA.

A la fecha se han generado dos desembolsos por parte de DPS al patrimonio autónomo conformado por valor de $ 219.638.000.000,00 M/CTE.; un primer desembolso por valor de $50.000.000.000,00 M/CTE. el día 25 de enero de 2025, y un segundo desembolso por valor de $100.000.000.000,00 M/CTE. el día 19 de septiembre de 2025, finalmente se giró el valor de $69.638.000.000,00 M/CTE. con fecha 19 de noviembre 2025.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN.

El **Contrato Interadministrativo No. 911 de 2024 (Numeración ENTerritorio S.A. 224015)** cuenta con un **plazo de ejecución total de veintiséis (26) meses**, contados a partir de la fecha de la aprobación de las pólizas correspondientes al Contrato Interadministrativo la cual dio inicio al mismo por parte Prosperidad Social - DPS y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial SA – ENTerritorio SA. Durante este periodo, ENTerritorio S.A., en su calidad de entidad ejecutora, deberá desarrollar de manera integral las actividades de gerencia de proyectos, incluyendo la planeación, formulación, maduración, ejecución y seguimiento técnico, administrativo y financiero de los 41 proyectos priorizados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ (FIP).

El plazo establecido busca garantizar que se cumplan con los cronogramas previstos, permitiendo un desarrollo progresivo y articulado de cada una de las fases del contrato. Así mismo, contempla tiempos razonables para la ejecución de actividades en territorio, la articulación interinstitucional, la obtención de aprobaciones técnicas y normativas, y la implementación de acciones correctivas o preventivas en caso de ser necesario. Cualquier modificación al plazo inicial deberá estar soportada mediante un Otrosí debidamente firmado por las partes, con su respectiva justificación técnica y legal.

A continuación, se describe las fechas del plazo contractual para la ejecución del contrato:

Plazo del contrato interadministrativo	
Fecha de suscripción	24 de diciembre del 2024
Fecha de aprobación de pólizas e inicio del contrato	27 de diciembre del 2024
Fecha de acta de inicio	30 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento inicial	28 de febrero del 2027
Suscripción de Otrosí No.1 (Modificación)	07 de noviembre de 2025 (no afecta el plazo de ejecución)
Suscripción de Otrosí No.2 (Adición y Prórroga)	N/A
Fecha de vencimiento Actual	28 de febrero del 2027
Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique)	23 de agosto del 2027

1.6 GARANTÍAS.

A continuación, se relaciona la trazabilidad correspondiente a las pólizas de seguro para el contrato interadministrativo 911 (224015) del 2024:

- El 27 de diciembre del 2024 se aprueba por parte de Prosperidad Social, a través de correo electrónico y acta de aprobación de garantías, la póliza de cumplimiento No. 18-45-101178201 emitida por ENTerritorio SA en el marco de la suscripción del Contrato Interadministrativo.

- Una vez recibida la aprobación por parte del Prosperidad Social respecto a las pólizas se dio inicio al presente contrato interadministrativo.

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	27/12/2024	23/02/2027	$ 1.599.445.070,90 M/CTE.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2024	23/02/2027	$ 799.722.535,45 M/CTE.
Calidad del servicio	27/12/2024	23/08/2027	$ 1.599.445.070,90 M/CTE.

1.7 OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

En virtud de la **CLÁUSULA PRIMERA** del **Contrato Interadministrativo No. 911 FIP - No. 224015** suscrito entre el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** y **ENTerritorio S.A.**, se establece el objeto del presente contrato, el cual tiene como propósito principal "**prestar el servicio de gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social productiva y hábitat,** *priorizados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP"*, en concordancia con los lineamientos de desarrollo territorial y social establecidos por la entidad contratante.

El objeto de este contrato incluye la responsabilidad de ENTerritorio S.A. en la ejecución integral de las fases de consultoría (Estudios y diseños), ejecución y supervisión de los proyectos priorizados, con un enfoque en la optimización de los recursos disponibles y el cumplimiento de los estándares de calidad y sostenibilidad aplicables. En este sentido, ENTerritorio S.A. deberá asegurar la correcta integración de los procesos administrativos, técnicos y financieros, garantizando que las iniciativas de infraestructura sean desarrolladas de manera efectiva, eficiente y acorde con las necesidades de las comunidades beneficiarias.


Además, se considera fundamental que los proyectos contemplen un enfoque participativo y socialmente responsable, promoviendo la inclusión de actores locales y asegurando que los proyectos contribuyan al desarrollo sostenible de las zonas intervenidas. A lo largo de la ejecución de este contrato, ENTerritorio S.A. tiene la obligación de generar los informes técnicos pertinentes, realizar el seguimiento y control de cada una de las etapas del proyecto, y colaborar estrechamente con el *DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL* para garantizar el cumplimiento de los objetivos acordados.

Este contrato tiene un impacto directo en la mejora de la infraestructura social y productiva de las comunidades vulnerables, promoviendo el desarrollo territorial y el bienestar de los beneficiarios en las áreas prioritarias definidas por el FIP. A lo largo de su ejecución, se espera que las actividades realizadas no solo den cumplimiento a los términos establecidos en el contrato, sino que también contribuyan a la consolidación de la paz, la prosperidad y la cohesión social en las regiones intervenidas.

2. INFORMACIÓN DE LOS 41 PROYECTOS PRIORIZADOS.

A continuación, se presenta un resumen detallado de la **información general de los proyectos** correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 911 FIP - No. 224015, suscrito entre el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** y **ENTerritorio S.A.** Esta sección tiene como objetivo ofrecer una visión de los aspectos clave del proyecto, incluyendo los valores contractuales, el plazo de ejecución, las fechas de inicio y terminación, así como los ajustes y modificatorias (otrosí) que puedan haber sido necesarios para la correcta ejecución del contrato. A través de una tabla explicativa, se detallará la distribución de los valores del contrato, desglosando las partidas específicas asociadas a la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social productiva y hábitat. Además, se presentará el calendario de ejecución, destacando las fechas de inicio y culminación de las actividades previstas. Este análisis también incluirá las modificaciones contractuales (otrosí), si las hubiera, y cómo estas impactan en los plazos y el alcance de los proyectos. De esta manera, se busca proporcionar al cliente una visión completa y transparente sobre el progreso y la administración de los recursos asignados, contribuyendo al seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos.

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS POR DEPARTAMENTO.



No	Departamento	No. de proyectos a ejecutarse
1	ANTIOQUIA	2
2	BOGOTÁ D.C.	1
3	BOLÍVAR	2
4	CASANARE	1
5	CAUCA	8
6	CESAR	2
7	CHOCÓ	11
8	HUILA	1
9	LA GUAJIRA	1
10	NARIÑO	5
11	NORTE DE SANTANDER	1
12	PUTUMAYO	3
13	RISARALDA	2
14	VALLE DEL CAUCA	1
Total		**41**

Tipología de proyectos

No	TIPO DE PROYECTO	No. de proyectos a ejecutarse por tipología.
1	Placa Huellas	6
2	Plazas de mercado	9
3	Malecones	1
4	Pavimento rígido	3
5	Mejoramiento de Viviendas y MCH	9
6	Sendero ecológico	1
7	Muelles	2
8	Embarcaderos	1
9	Casetas comunales	3
11	Infraestructura Social	5
12	Por definir: Bogotá: Exploratorio Nacional	1
Total		**41**

2.2 INFORMACIÓN DE LOS 41 PROYECTOS PRIORIZADOS.

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP - No. 224015, se han priorizado un total de **41 proyectos** que serán objeto de formulación, maduración y ejecución, conforme a los lineamientos establecidos por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. Esta sección presenta la información general de dichos proyectos, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes regiones del país y responden a criterios estratégicos de impacto territorial, social y económico. Cada proyecto priorizado forma parte del portafolio aprobado por el contratante, y su desarrollo busca contribuir al cierre de brechas, al fortalecimiento de la infraestructura vial, social y productiva, y a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias. En esta sección se incluirá una tabla resumen que describe aspectos clave de cada iniciativa, tales como el nombre del proyecto, su localización, tipo de infraestructura y valor estimado según anexo técnico. Esta información constituye un insumo esencial para el seguimiento técnico y administrativo, así como para la planificación de las etapas subsiguientes que permitirán su implementación efectiva en el territorio.

ALCANCE INICIAL según anexo técnico	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ESTIMADO SEGUN ANEXO TECNICO
Placa huella	Pueblo Bello / Nabusimake	Cesar	OBRA + CONSUTORIA	$ 4.540.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 600.000.000,00
Plaza de mercado de Riohacha	Riohacha	La Guajira	OBRA + CONSUTORIA	$ 16.984.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 2.316.000.000,00
Plaza de mercado del corregimiento de El Plateado	Argelia	Cauca	OBRA + CONSUTORIA	$ 7.920.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 1.080.000.000,00
Plaza de mercado de Puerto Tejada	Puerto Tejada	Cauca	OBRA + CONSUTORIA	$ 20.240.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 2.760.000.000,00
Malecón Estudios y diseños de malecón	Suarez	Cauca	CONSUTORIA	$ 2.640.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 360.000.000,00
Construcción De Pavimento Rígido	San Diego	Cesar	OBRA + CONSUTORIA	$ 3.180.577.306,00
			INTERVENTORIA	$ 323.448.540,00
Mejoramiento de vivienda en el corregimiento del plateado	Argelia	Cauca	OBRA + CONSUTORIA	$ 5.522.400.000,00
			INTERVENTORIA	$ 561.600.000,00
Plaza de mercado de Tumaco	Tumaco	Nariño	OBRA + CONSUTORIA	$ 10.120.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 1.380.000.000,00
Sendero ecológico y ambiental (memoria)	Bojayá	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 3.520.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 480.000.000,00
Construcción de muelle fluvial en el municipio	Acandí	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 4.922.908.459,00
			INTERVENTORIA	$ 500.634.758,00
Construcción de muelle fluvial en el municipio - Necoclí, Antioquia	Necoclí	Antioquia	OBRA + CONSUTORIA	$ 4.922.908.459,00
			INTERVENTORIA	$ 500.634.758,00
Placa huella vereda La	Suarez	Cauca	OBRA + CONSUTORIA	$ 7.920.000.000,00

ALCANCE INICIAL según anexo técnico	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ESTIMADO SEGUN ANEXO TECNICO
Gelima - Yolombó			INTERVENTORIA	$ 1.080.000.000,00
Plaza de mercado de Quibdó	Quibdó	Chocó	OBRA	$ 20.600.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 1.800.000.000,00
Exploratorio Nacional	Bogota D.C.	Bogota D.C.	CONSUTORIA	$ 2.640.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 360.000.000,00
Estimado de 111 intervenciones de mejoramientos de viviendas	Mompox	Bolivar	OBRA + CONSUTORIA	$ 3.064.932.000,00
			INTERVENTORIA	$ 311.688.000,00
Mejoramiento de Viviendas: 180	Bajo Baudó	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 4.970.160.000,00
			INTERVENTORIA	$ 505.440.000,00
Mejoramiento de Viviendas: 40	Quibdó	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 1.104.480.000,00
			INTERVENTORIA	$112.320.000,00
70 Mejoramiento de Vivienda	Riosucio	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 1.932.840.000,00
			INTERVENTORIA	$ 196.560.000,00
Mejoramiento de Viviendas: 14	Unguía	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 386.568.000,00
			INTERVENTORIA	$ 39.312.000,00
Mejoramiento de Viviendas: 35	Acandí	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 751.660.000,00
			INTERVENTORIA	$ 76.440.000,00
Estimado de 159 intervenciones de mejoramientos de viviendas	Mocoa	Putumayo	OBRA + CONSUTORIA	$ 4.390.308.000,00
			INTERVENTORIA	$ 446.472.000,00
100 Unidades sanitarias	Quibdó	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 1.344.097.055,00
			INTERVENTORIA	$ 156.000.000,00
Construcción	Villa del	Norte de	OBRA	$ 2.877.600.000,00

ALCANCE INICIAL según anexo técnico	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ESTIMADO SEGUN ANEXO TECNICO
del centro policultural	rosario	Santander	INTERVENTORIA	$ 392.400.000,00
Casa Ancestral de pensamiento (Awá)	Barbacoas	Nariño	OBRA	$ 921.872.556,00
			INTERVENTORIA	$ 110.624.707,00
Mejora del embarcadero para plaza de mercado móvil	Olaya Herrera	Nariño	OBRA	$ 1.807.015.032,00
			INTERVENTORIA	$ 216.841.804,00
Plaza de mercado de El Tambo	El Tambo	Cauca	OBRA + CONSUTORIA	$ 3.960.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 540.000.000,00
Construcción pavimentación	El Charco	Nariño	OBRA + CONSUTORIA	$ 2.482.264.730,00
			INTERVENTORIA	$ 252.433.701,00
Construcción Plaza de mercado	Paz de Ariporo	Casanare	OBRA + CONSUTORIA	$ 3.445.200.000,00
			INTERVENTORIA	$ 469.800.000,00
1 km de placa huella - Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)	Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)	Huila	OBRA + CONSUTORIA	$ 2.534.840.000,00
			INTERVENTORIA	$ 345.660.000,00
Construcción del comedor escolar del corregimiento del Níspero	Maria Labaja	Bolivar	OBRA + CONSUTORIA	$ 1.482.008.000,00
			INTERVENTORIA	$ 202.092.000,00
Placa huella camino de herradura	Santander de Quilichao y Buenos Aires	Cauca	CONSUTORIA	$ 264.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 36.000.000,00
Construcción Del Centro De Transformación Avícola Y Piscícola	Rio Quito	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$ 1.846.490.220,00
			INTERVENTORIA	$ 187.778.666,00
Pavimento En Concreto Rígido	Unguía	Chocó	OBRA + CONSUTORIA	$1.767.920.000,00
			INTERVENTORIA	$ 241.080.000,00

ALCANCE INICIAL según anexo técnico	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ESTIMADO SEGUN ANEXO TECNICO
Plaza de mercado	Mallama	Nariño	OBRA + CONSUTORIA	$ 2.904.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 396.000.000,00
Caseta comunitaria o una Maloka	Mistrató Pueblo Embera Chamí	Risaralda	OBRA + CONSUTORIA	$ 1.056.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 144.000.000,00
Caseta comunitaria o una Maloka	Pueblorrico Pueblo Embera katio	Risaralda	OBRA + CONSUTORIA	$1.056.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 144.000.000,00
Puentes y Placa Huellas	Puerto Asís	Putumayo	CONSUTORIA	$ 308.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 42.000.000,00
Casa cabildo y adecuación de la caseta comunal - Villagarzón / Resguardo Indígena	Villagarzón / Resguardo Indígena Yocorobé Bajo Santa Helena	Putumayo	OBRA + CONSUTORIA	$ 308.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 42.000.000,00
Plaza de mercado de López de Micay	Lopez de Micay	Cauca	OBRA + CONSUTORIA	$ 5.720.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 780.000.000,00
Mejoramiento de vías terciarias Placa Huella	El Bagre	Antioquia	OBRA + CONSUTORIA	$ 3.960.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 540.000.000,00
Centro de acopio	Jamundí	Valle del Cauca	OBRA + CONSUTORIA	$ 4.720.000.000,00
			INTERVENTORIA	$ 480.000.000,00

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

En el presente capítulo se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo reportado en el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 (Numeración ENTerritorio S.A. 224015). Esta sección tiene como objetivo proporcionar una descripción pormenorizada de la gestión realizada por ENTerritorio S.A., agrupando las principales actividades ejecutadas bajo las diferentes áreas de acción definidas en el contrato. Dichas actividades se estructuran en función de los objetivos establecidos y los compromisos asumidos con la entidad contratante, Prosperidad Social.

La gestión realizada durante el periodo ha abarcado varias áreas clave, cuya ejecución ha sido fundamental para avanzar en la planificación y preparación de los proyectos, y que han permitido establecer las bases para el desarrollo futuro de las actividades en fases posteriores. Las actividades se agrupan de la siguiente manera:

1. **Actividades Administrativas y de Coordinación**: En este apartado se detallan las acciones relacionadas con la gestión interna, las coordinaciones institucionales y las reuniones clave para la validación de procesos.
2. **Actividades Técnicas y de Supervisión**: Se incluye el seguimiento y supervisión de los proyectos en curso, así como la definición de los aspectos técnicos que guiarán el desarrollo de las fases contractuales subsiguientes.
3. **Actividades de Planificación y Estrategia**: Este grupo se centra en la formulación de planes de trabajo, cronogramas y la gestión de riesgos que aseguren el cumplimiento de los objetivos contractuales.
4. **Gestión Financiera y de Recursos**: Aquí se detallan las actividades orientadas a la administración eficiente de los recursos asignados, incluyendo la gestión presupuestaria y la programación financiera para las fases posteriores del contrato.

Cada una de estos ítems ha sido abordada con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución de los proyectos en el marco de los objetivos pactados, mientras se aseguran las condiciones necesarias para el éxito de las siguientes etapas del contrato.

Durante el periodo del presente periodo, se realizaron reuniones de seguimiento al contrato interadministrativo donde se abordaron los siguientes aspectos:

- Se discutió la procedencia de los trámites y la necesidad de realizar ajustes antes de continuar con la ejecución.
- Se analizó el estado de los contratos y la documentación asociada, identificando inconsistencias en algunos soportes.
- Se revisó la justificación técnica y financiera de los proyectos, evidenciando la necesidad de optimizar recursos.
- Se planteó la importancia de verificar requisitos antes de la aprobación de nuevas fases.
- Se evaluaron aspectos relacionados con la ejecución presupuestal, destacando que esta puede variar según las condiciones del proyecto.
- Se abordaron temas jurídicos, incluyendo posibles prórrogas y ajustes contractuales.
- Se discutieron situaciones específicas que requieren validación adicional por parte del equipo técnico y jurídico.
- Se resaltó la importancia de contar con informes claros y verificables para la toma de decisiones.
- Solicitar la modificación del contrato con cada distribución.
- Justificación del otro si (Verificar parte contractual)
- Presentar la minuta y revisar el otrosí teniendo los siguientes aspectos:
  a. La conexión con el contrato principal.
  b. Estipular en el contrato que este es una continuidad del contrato principal.
  c. Ejecución.
  d. Plan de contingencia con actividades y cronograma.

Conforme lo anterior en el comité se realizó la revisión y verificación de los proyectos

nuevos para incluir en el contrato No 911 FIP -2024, que se discriminan a continuación:

Adición proyectos aporte recursos DPS:

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
1	Chocó	Bajo Baudó	Estudios, diseños y construcción de la sede del consejo comunitario de Pilizá, Municipio de Bajo Baudó – Chocó.	Acción concertada con la comunidad en el marco de los Planes Específicos de Prevención, Protección y Atención. Territorio que combina rezago crítico en pobreza y condiciones de vida, alta vulnerabilidad asociada a conflictividad (IRV) y enfoque diferencial por territorios colectivos y población NARP, por lo que la sede comunitaria es infraestructura social habilitante para fortalecer organización, acceso a oferta institucional y estabilización territorial.	1.111.870.946,73
2	Chocó	Rio Quito	Estudios, diseños y construcción de tres (3) baterías sanitarias en el consejo comunitario Villa Conto - (Bocas de Apartadó, Chigurandó y Pueblo Nuevo) Municipio de Rio Quito - Chocó.	Acción concertada con la comunidad en el marco de los Planes Específicos de Prevención, Protección y Atención. Territorio con rezagos críticos en condiciones de vida y hábitat (saneamiento básico) y enfoque diferencial, donde la dotación de baterías sanitarias reduce brechas inmediatas de salubridad y dignidad y fortalece la capacidad comunitaria en un contexto de alta vulnerabilidad territorial.	1.075.838.889,51
3	Chocó	Tadó	Estudios, diseños y mejoramiento de dos casas comunitarias del consejo comunitario ASOCASAN en Playa de Oro y EL Carmelo, Municipio de Tadó – Chocó.	Acción concertada con la comunidad en el marco de los Planes Específicos de Prevención, Protección y Atención. Territorio que concentra rezagos críticos en pobreza y condiciones de vida, alta vulnerabilidad territorial y enfoque diferencial NARP/territorios colectivos, por lo que el mejoramiento de casas comunitarias fortalece la organización y habilito acceso a oferta institucional y servicios básicos en un contexto de alta necesidad.	1.099.382.495,79
4	Chocó	San José del Palmar	Construcción de la casa conmemorativa a las víctimas como centro de restitución de derechos del municipio de San José del Palmar – Choco.	Acción concertada con la comunidad en el marco de los Planes Específicos de Prevención, Protección y Atención. Territorio que presenta alta vulnerabilidad territorial y riesgo asociado a victimización, con enfoque diferencial NARP, y la casa	3.074.281.040,14

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				conmemorativa como centro de restitución fortalece la atención a víctimas, el acceso a oferta institucional y la recuperación del tejido social en un territorio de rezago.	
5	Cauca	Suarez	Estudios, diseños y construcción de placa huella en las vías rurales del municipio de Suárez, Cauca, específicamente 5 KM en la vía que conecta las veredas La Gelima – Yolombó.	Intervención que complementa proyecto originado en ALERTA TEMPRANAS 033. Aunque actualmente la alerta temprana 018 2025 ya no vincula a Prosperidad Social se requiere dar mayor alcance a la intervención vial para la interconexión de territorio con rezagos altos en pobreza/condiciones de vida e impacto MCH, con vulnerabilidad territorial asociada a conflictividad. De este modo la placa huella en vía rural reduce el aislamiento, mejora el acceso a servicios y dinamiza la economía local, habilitando oferta institucional en un territorio de alta necesidad.	3.503.145.501,03
6	Nariño	Tumaco	Estudios, diseños y construcción de dos (2) muelles en la vereda Guabal y Guachireambos municipio de Tumaco Nariño Concejo Comunitario del río Gualajo.	Acción concertada con la comunidad en el marco de los Planes Específicos de Prevención, Protección y Atención. Territorio con rezagos críticos en pobreza, alta vulnerabilidad por conflictividad, y enfoque diferencial NARP/territorios colectivos, por lo que los muelles mejoran conectividad fluvial, acceso a servicios y dinámicas productivas en comunidades históricamente aisladas.	1.178.051.903,27
7	La Guajira	Uribia	Construcción centro de acopio artesanal Botoncho.	Contribuye al CONPES 3944-2018 de la Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas. Aporta al objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones sociales, económicas, institucionales y ambientales de La Guajira, con énfasis en las comunidades indígenas y la población rural, como condición para avanzar en la garantía de los derechos de la niñez. Territorio con altos rezagos en pobreza y condiciones de vida, y el centro de acopio fortalece el enfoque diferencial indígena Wayuu, mejorando ingresos y acceso a mercados como infraestructura habilitante para superar vulnerabilidades del territorio.	2.493.893.613,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
8	Antioquia	Liborina	Mejoramiento de la vía terciaria que comunica el sector de la Ye de San Diego Con el Corregimiento del Carmen de la Venta en el Municipio de Liborina Antioquia.	Aporta a la conectividad rural, en un municipio con 8.091 habitantes en zona rural y ruralidad dispersa. Responde a una demanda vulnerable, con 3.662 hogares y 10.896 habitantes, incluyendo 1.176 hogares en pobreza extrema, 1.633 en pobreza moderada y 1.510 hogares víctimas. Fortalece la economía local y la salida de la producción rural, en territorio con 565 unidades económicas, 184 registros empresariales y 4 unidades productivas DEP.	5.153.181.959,43
9	Boyacá	Cubará	Construcción de pavimento rígido sobre cra 11entre manzanas A Y B de la urbanización villas del colegio barrio el jardín.	Aporta a la accesibilidad y movilidad segura, en un municipio con 88,5% de pobreza monetaria y 69,7% de pobreza multidimensional. Responde a una demanda vulnerable, con 4.088 hogares y 13.622 habitantes, incluyendo 1.231 hogares en pobreza extrema y 1.247 en pobreza moderada. Beneficia a un territorio con enfoque diferencial, con 79,5% de territorios colectivos y alta ruralidad dispersa. Mejora la conexión urbana hacia el Centro de Integración Ciudadana, mediante pavimento rígido de 216 metros que fortalece accesibilidad, seguridad vial y entorno urbano en el barrio El Jardín.	1.908.022.790,21
10	Boyacá	Monguí	Mejoramiento de la vía vereda San Isidro desde la cabaña Antonia Patiño hasta las cruces vereda San Antonio municipio de Monguí Boyacá.	Aporta a la conectividad rural, en un municipio con 1.921 habitantes en zona rural y Necesidad MCH Muy Alta. Responde a una demanda vulnerable, con 1.594 hogares y 4.323 habitantes, incluyendo 596 hogares en pobreza extrema y 717 en pobreza moderada. Fortalece la economía local y la salida de la producción rural, territorio con 322 unidades económicas, 267 registros empresariales y 8 unidades productivas.	4.512.072.174,18
11	Antioquia	San Carlos	Pavimentación vías terciarias en el sistema de placa	Aporta a la conectividad rural, en un municipio ZOMAC con 8.976 habitantes en zona rural.	6.195.160.496,97

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
			huellas en el municipio de San Carlos (San Carlos la Villa- Bellavista-Vallejuelo- Puerto Rico- Samaná-Prado (san Blas) La Mirandita).	Responde a una demanda vulnerable, con 6.479 hogares y 16.961 habitantes, incluyendo 1.205 hogares en pobreza extrema, 2.134 en pobreza moderada y 6.707 hogares víctimas. Fortalece la economía local y la salida de la producción rural, territorio con 1.003 unidades económicas, 583 registros empresariales y 149 unidades productivas DEP. Mejora la movilidad y el acceso a servicios en San Carlos la Villa, Bellavista, Vallejuelo, Puerto Rico, Samaná, Prado y La Mirandita, mediante una solución en placa huella apropiada para vías terciarias con pendientes y condiciones topográficas complejas.	
12	Santander	Barichara	Construcción de placa huellas en las veredas Salitre, Lubigara, y Caucho del municipio de Barichara Santander.	Aporta a la conectividad rural, en un municipio con 8.811 habitantes en zona rural y 57,9% de ruralidad intermedia. Responde a una demanda vulnerable, territorio con 4.628 hogares y 13.156 habitantes, incluyendo 961 hogares en pobreza extrema y 1.406 en pobreza moderada. Fortalece la economía local y la salida de la producción rural, territorio con 634 unidades económicas, 452 registros empresariales y 31 unidades productivas DEP. Mejora la movilidad y el acceso a servicios en Salitre, Lubigara y Caucho, cerrando brechas de conectividad para veredas con pendientes y condiciones que justifican técnicamente la solución en placa huella.	6.246.354.358,17
13	Santander	Suratá	Construcción del Centro de Adulto Mayor del municipio de Suratá.	Fortalece la atención social, en un municipio con Necesidad MCH Media y 16,2% de inseguridad alimentaria. Responde a una población vulnerable, con 4.563 habitantes, 564 hogares en pobreza extrema, 725 en pobreza moderada y 382 hogares víctimas. Atiende una necesidad específica de cuidado, en un municipio con 889 personas	3.284.613.545,20

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				mayores de 60 años o más. Mejora la protección y el bienestar del adulto mayor, en un territorio ZOMAC y de ruralidad dispersa, facilitando atención integral, inclusión y participación social.	
14	Valle del Cauca	Buenaventura	Construcción San Cipriano Casa comunitaria de encuentro e intercambio.	Fortalece la atención comunitaria, en un territorio con Necesidad MCH Muy Alta y 20,7% de inseguridad alimentaria. Responde a población vulnerable, con 36.707 hogares en pobreza extrema, 35.206 en pobreza moderada y 98.412 hogares víctimas. Beneficia a población étnica, en un distrito PDET/ZOMAC con 70,5% de territorios colectivos. Mejora el encuentro, la organización y los servicios comunitarios en San Cipriano.	1.183.493.613,09
15	Valle del Cauca	Toro	TERMINACIÓN "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TORO - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 524-FIP-2021, ID PROYECTO # 12415.	En el marco del convenio 524-FIP-2021 se ejecutó el 34% de la obra, se tiene un 66% pendiente por ejecutar. La adecuación y remodelación de la plaza beneficia de manera directa a 673 productores, y 200 comerciantes, contribuyendo el crecimiento de la economía en la región.	4.958.244.189,77
16	Nariño	Roberto Payán	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - NARIÑO" DEL CONVENIO INICIAL # 456-FIP-2021, ID PROYECTO # 11986.	En el marco del convenio 456-FIP-2021 se ejecutó el 90% de la obra, se tiene un 10% pendiente por ejecutar. La terminación y puesta en funcionamiento de la plaza de mercado Resulta técnica y financieramente razonable para evitar que la infraestructura quede inconclusa o subutilizada y se convierta en un eventual detrimento patrimonial para el municipio.	1.482.630.193,22
17	Valle del Cauca	Sevilla	TERMINACIÓN "REMODELACIÓN PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE SEVILLA - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 456-FIP-	En el marco del convenio 456-FIP-2017 se ejecutó el 38% de la obra, se tiene un 62% pendiente por ejecutar. La plaza de mercado es un equipamiento esencial para el abastecimiento urbano-rural y el fortalecimiento de los canales de comercialización	1.991.273.115,52

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
			2017, ID PROYECTO # 5209.	de la producción agropecuaria, con impacto en empleo e ingresos locales.	
18	Tolima	Coyaima	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLAZA DE MERCADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA" DEL CONVENIO INICIAL # 454-FIP-2021, ID PROYECTO # 11129.	En el marco del convenio 454-FIP-2021 se ejecutó el 52% de la obra, se tiene un 48% pendiente por ejecutar. Mediante la construcción de la plaza es posible brindarle a toda la población un espacio debidamente construido y dotado para la comercialización de sus productos, fortaleciendo así la higiene, sanidad y la economía de los habitantes de esta región.	4.798.233.212,19
19	Nariño	San Lorenzo	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LORENZO - NARIÑO" DEL CONVENIO INICIAL # 633-FIP-2021, ID PROYECTO # 11054.	En el marco del convenio 633-FIP-2021 se ejecutó el 50% de la obra, se tiene un 50% pendiente por ejecutar. La culminación y puesta en marcha de la plaza de mercado permite proteger y optimizar la inversión pública ya realizada, evitando la obra ejecutada se deteriore.	4.799.982.285,49
20	Valle del Cauca	Alcalá	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ALCALÁ - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 523-FIP-2021, ID PROYECTO # 12823.	En el marco del convenio 523-FIP-2021 se ejecutó el 50% de la obra, se tiene un 50% pendiente por ejecutar. La culminación y puesta en marcha de la plaza de mercado permite proteger y optimizar la inversión pública ya realizada, evitando la obra ejecutada se deteriore.	2.999.660.482,73
21	Tolima	Rovira	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO SAN ISIDRO LABRADOR DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA" DEL CONVENIO INICIAL # 321-FIP-2021, ID PROYECTO # 11999.	En el marco del convenio 321-FIP-2021se ejecutó el 32% de la obra, se tiene un 68% pendiente por ejecutar. . El proyecto busca suplir la organización inadecuada en la comercialización de productos agrícolas y la insuficiencia de instalaciones para la conservación de alimentos, cumpliendo con el Derecho Humano a la Alimentación y dinamizando la economía popular local.	3.731.803.963,89
22	Boyacá	Chiscas	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHISCAS - BOYACÁ" DEL CONVENIO INICIAL # 581-FIP-	En el marco del convenio581-FIP-2021 se ejecutó el 32% de la obra, se tiene un 68% pendiente por ejecutar. Con el proyecto se busca mitigar el impacto y los riesgos asociados a la terminación inconclusa de las obras, que podrían afectar directamente a	2.489.208.765,89

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
			2021, ID PROYECTO # 11852.	la población vulnerable del municipio, asegurando su puesta en funcionamiento y el cumplimiento de su finalidad social en beneficio de la comunidad.	
23	Boyacá	Soatá	TERMINACIÓN "REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE SOATA - BOYACÁ" DEL CONVENIO INICIAL # 658-FIP-2021, ID PROYECTO # 11584.	En el marco del convenio 658-FIP-2021 se ejecutó el 33% de la obra, se tiene un 67% pendiente por ejecutar. Con el proyecto se busca mitigar el impacto y los riesgos asociados a la terminación inconclusa de las obras, que podrían afectar directamente a la población vulnerable del municipio, asegurando su puesta en funcionamiento y el cumplimiento de su finalidad social en beneficio de la comunidad.	3.364.753.051,09
24	Nariño	Barbacoas	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO BARBACOAS - NARIÑO" DEL CONVENIO INICIAL # 559-FIP-2021, ID PROYECTO # 12212.	En el marco del convenio559-FIP-2021se ejecutó el 30% de la obra, se tiene un 70% pendiente por ejecutar. Mediante la construcción de la plaza se contribuye al ordenamiento urbano de Barbacoas, mejora la imagen del municipio y responde a las expectativas históricas de la comunidad frente a una obra largamente esperada	3.668.429.513,79
25	Valle del Cauca	Dagua	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE DAGUA - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 599-FIP-2021, ID PROYECTO # 11101.	En el marco del convenio 599-FIP-2021se ejecutó el 30% de la obra, se tiene un 70% pendiente por ejecutar. Mediante la construcción de la plaza de mercado, se suple la necesidad de fortalecer la economía local, mejorar las condiciones de comercialización de productos de primera necesidad y garantizar a la población un espacio digno, seguro y funcional.	4.737.101.017,69
26	Valle del Cauca	Calima	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO CALIMA DARIÉN - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 382-FIP-2021, ID PROYECTO # 12582.	En el marco del convenio 382-FIP-2021se ejecutó el 30% de la obra, se tiene un 70% pendiente por ejecutar. El principal servicio que brindará el proyecto de la plaza de mercado será de proveer a los 18.266 habitantes del municipio de Calima Darién de un sitio adecuado y cómodo para la comercialización de productos básicos de primera necesidad,	7.506.221.596,59
27	Tolima	Piedras	TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL CASCO URBANO	En el marco del convenio 473-FIP-2021se ejecutó el 25% de la obra, se tiene un 75% pendiente por ejecutar. Se resalta que el municipio de	3.359.105.216,69

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
			MUNICIPIO DE PIEDRAS - TOLIMA" DEL CONVENIO INICIAL # 473-FIP-2021, ID PROYECTO # 11642.	Piedras Tolima no cuenta con plaza de mercado o e infraestructura, donde la población pueda comercializar sus productos y a su vez un lugar de abastecimiento de alimentos.	
28	Santander	Capitanejo	TERMINACIÓN "CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO - SANTANDER" DEL CONVENIO INICIAL # 391-FIP-2021, ID PROYECTO # 11154.	En el marco del convenio 391-FIP-2021se ejecutó el 13% de la obra, se tiene un 87% pendiente por ejecutar. A través de la construcción de la plaza de mercado, se beneficiará directamente a los productores campesinos, asociaciones rurales, mujeres cabeza de hogar y jóvenes rurales del municipio de Capitanejo.	6.091.164.724,79
29	Nariño	Pasto	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE DOS TRAMOS VIALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO, NARIÑO.	A través de este proyecto, es posible la culminación de los tramos viales y el mejoramiento de las vías urbanas de 11 sectores del municipio de pasto. Cuya ejecución inició en el marco del convenio 603 FIP -2021	5.373.502.589,28
30	Valle del Cauca	Florida	TERMINACIÓN DE LA OBRA COLISEO PARQUE BOSQUE, MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA.	A través de este proyecto, es posible la culminación del coliseo. Cuya ejecución inició en el marco del convenio 557 – 2017 y cuenta con un avance del 86%	8.637.237.773,37
31	La Guajira	Uribia	Construcción plaza de mercado municipio de Uribia, Guajira.	• Aporta a la seguridad alimentaria, en un territorio con 52,35 % de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. • Responde a una demanda social y territorial altamente vulnerable, en un municipio con 208.712 habitantes, incluyendo 16.620 hogares en pobreza extrema, 3.223 en pobreza moderada, 788 hogares víctimas y 11.258 hogares vulnerables. • Fortalece la economía popular y productiva local, en un territorio que cuenta con 1.212 unidades económicas, 643 registros empresariales y 19 unidades productivas acompañadas por el programa DEP. • Impulsa el desarrollo productivo y el abastecimiento local, en un municipio con alta presencia de comunidades indígenas (97,68 % del territorio étnico y 9 resguardos	4.691.031.213,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				indígenas) y donde 474 hogares reciben acompañamiento familiar y comunitario. • Responde a un territorio de alta necesidad, ubicado en el primer lugar del modelo de priorización (1 de 1.103 municipios), con necesidad MCH alta y un índice de impacto del IPM de 11,70.	
32	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	Construcción plaza de mercado municipio de San Sebastián de Buenavista, Magdalena.	• Aporta a la seguridad alimentaria, en un territorio con 32,08 % de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. • Responde a una demanda social y territorial vulnerable, en un municipio con 22.033 habitantes, incluyendo 4.146 hogares en pobreza extrema, 2.704 en pobreza moderada, 230 hogares víctimas y 1.779 hogares vulnerables. • Fortalece la economía popular y productiva local, en un territorio que cuenta con 719 unidades económicas, 180 registros empresariales y 59 unidades productivas acompañadas por el programa DEP. • Responde a un territorio con necesidades relevantes de infraestructura productiva, ubicado en la posición 189 de 1.103 municipios priorizados en el modelo, con necesidad MCH alta y un índice de impacto del IPM de 10,94	4.317.718.413,09
33	Sucre	Galeras	Construcción plaza de mercado municipio de Galeras, Sucre.	• Aporta a la seguridad alimentaria, en un territorio con 49,53 % de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. • Responde a una demanda social y territorial vulnerable, en un municipio con 25.942 habitantes, incluyendo 2.839 hogares en pobreza extrema, 3.306 en pobreza moderada, 2.135 hogares víctimas y 1.801 hogares vulnerables. • Fortalece la economía popular y productiva local, en un territorio que cuenta con 620 unidades económicas, 210 registros empresariales y 279 unidades productivas acompañadas por el programa	4.317.718.413,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				DEP. • Responde a un territorio con alta necesidad de infraestructura productiva, ubicado en la posición 457 de 1.103 municipios priorizados en el modelo, con nivel de necesidad MCH muy alta y un índice de impacto del IPM de 12,58.	
34	Sucre	San Benito Abad	Construcción plaza de mercado municipio de San Benito Abad, Sucre.	• Aporta a la seguridad alimentaria, en un territorio con 49,53 % de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. • Responde a una demanda social y territorial vulnerable, en un municipio con 32.596 habitantes, incluyendo 4.938 hogares en pobreza extrema, 3.268 en pobreza moderada, 3.180 hogares víctimas y 2.086 hogares vulnerables. • Fortalece la economía popular y productiva local, en un territorio que cuenta con 641 unidades económicas, 122 registros empresariales y 304 unidades productivas acompañadas por el programa DEP. • Impulsa el abastecimiento y la comercialización local, mediante la construcción de una plaza de mercado municipal, en un municipio donde 1.354 hogares reciben acompañamiento familiar y comunitario, fortaleciendo los circuitos locales de producción y comercialización. • Responde a un territorio con alta necesidad de infraestructura productiva, ubicado en la posición 264 de 1.103 municipios priorizados en el modelo, con nivel de necesidad MCH muy alta y un índice de impacto del IPM de 14,37.	4.317.718.413,09
35	Córdoba	Montería	Mejoramiento plaza de mercado de oriente municipio de Monteria, Córdoba.	• Aporta a la seguridad alimentaria, en un territorio con 47,56 % de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. • Responde a una demanda social significativa, en un municipio con 585.029 habitantes, incluyendo 63.836 hogares en pobreza extrema,	4.691.031.213,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				73.844 en pobreza moderada, 47.369 hogares víctimas y 45.567 hogares vulnerables. • Fortalece la economía popular y productiva local, en un territorio que cuenta con 19.331 unidades económicas, 10.038 registros empresariales y 1.001 unidades productivas acompañadas por el programa DEP. • Responde a un territorio con necesidades relevantes de infraestructura productiva, ubicado en la posición 793 de 1.103 municipios priorizados en el modelo, con nivel de necesidad MCH alta y un índice de impacto del IPM de 11,81.	
36	Antioquia	Caramanta	Mejoramiento y adecuación de un centro especializado para la transformación del café “Laboratorio de Café de Caramanta" Antioquia.	• Aporta a la seguridad alimentaria, en un territorio con 27,93 % de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave. • Responde a una demanda social y territorial vulnerable, en un municipio con 4.444 habitantes, incluyendo 166 hogares en pobreza extrema, 644 en pobreza moderada, 269 hogares víctimas y 181 hogares vulnerables. • Fortalece la economía popular y productiva local, en un territorio que cuenta con 155 unidades económicas y 114 registros empresariales, contribuyendo al fortalecimiento de las actividades productivas rurales. • Responde a un territorio con necesidades de infraestructura productiva, ubicado en la posición 647 de 1.103 municipios priorizados en el modelo, con nivel de necesidad MCH alta y un índice de impacto del IPM de 10,22.	4.691.031.213,09
37	Risaralda	Belén de Umbría	Construcción de Infraestructura productiva en el Municipio de Belén de Umbría, Risaralda.	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con 20,5% de inseguridad alimentaria. Responde a una demanda amplia y vulnerable, con 8.598 hogares y 25.277 habitantes, incluyendo 2.108 hogares en pobreza extrema, 3.477 en	4.317.718.413,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				pobreza moderada y 1.083 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, territorio con 1.604 unidades económicas, 928 registros empresariales y 29 unidades productivas DEP. Fortalece el abastecimiento y la comercialización local, mediante un PAS en un municipio intermedio con 11.864 habitantes rurales, 87,3% de territorialidades campesinas.	
38	Valle del Cauca	Obando	Construcción del circuito agroindustrial en el municipio de Obando, Valle del Cauca.	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con prevalencia 20,7% de inseguridad alimentaria. Responde a una demanda amplia y vulnerable, con 4.619 hogares y 12.558 habitantes, incluyendo 705 hogares en pobreza extrema, 1.711 en pobreza moderada y 409 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, con 776 unidades económicas, 532 registros empresariales y 272 unidades productivas DEP. Fortalece circuitos agroalimentarios locales y subregionales, al crear un nodo de transformación y comercialización para la producción campesina de Obando y su entorno, en articulación con mercados campesinos y con cadenas priorizadas del norte del Valle como cítricos, frutas y otros productos agrícolas.	4.691.031.213,09
39	Cesar	San Martín	Construcción plaza de mercado municipio de San Martín, Cesar.	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con prevalencia 30,3% de inseguridad alimentaria. Responde a una demanda amplia y vulnerable, con 11.346 hogares y 34.997 habitantes, incluyendo 4.933 hogares en pobreza extrema, 3.772 en pobreza moderada y 1.953 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, territorio con 3.022 unidades económicas, 926 registros empresariales y 44 unidades productivas DEP.	4.317.718.413,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				Fortalece circuitos agroalimentarios locales, al dotar un punto de comercialización para un municipio rural con 16.176 habitantes en zona rural mejorando la salida y venta de producción agropecuaria de su entorno.	
40	Norte de Santander	San Bernardo de Bata / Toledo	Construcción de Infraestructura productiva en el Municipio de Toledo, Norte de Santander.	Aporta a la seguridad alimentaria, con prevalencia 24,8% de inseguridad alimentaria. Responde a una demanda rural y vulnerable, con 5.715 hogares y 17.799 habitantes, incluyendo 1.532 hogares en pobreza extrema, 1.842 en pobreza moderada y 545 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, territorio con 995 unidades económicas, 602 registros empresariales y 81 unidades productivas DEP. Fortalece el abastecimiento y la comercialización local, mediante un PAS en un municipio rural con 11.571 habitantes en zona rural y 45,1% de hogares en pobreza atendidos por Prosperidad Social.	4.317.718.413,09
41	Santander	San Gil	Mejoramiento, mantenimiento general de la Plaza de Mercado Cubierto de San Gil, Santander.	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con 16,2% de prevalencia de inseguridad alimentaria. Responde a demanda amplia, territorio con 25.280 hogares y 71.064 habitantes, incluyendo 1.525 hogares en pobreza extrema, 6.256 en pobreza moderada y 726 hogares víctimas. Fortalece economía popular y el abastecimiento local, territorio con 4.470 unidades económicas, 3.159 registros empresariales y 69 unidades productivas DEP. Fortalece a San Gil como nodo agroalimentario de la Provincia de Guanentá, con población rural superior a 8.500 personas en una provincia en la que confluyen 17 municipios.	4.317.718.413,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
42	Casanare	Villanueva	Mejoramiento Plaza de Mercado municipio Villanueva, Casanare.	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con prevalencia 34,4% de inseguridad alimentaria. Responde a una demanda amplia y vulnerable, con 16.473 hogares y 42.337 habitantes, incluyendo 4.035 hogares en pobreza extrema, 6.230 en pobreza moderada y 1.659 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, territorio con 3.685 unidades económicas, 1.483 registros empresariales y 48 unidades productivas DEP. Fortalece circuitos agroalimentarios en un territorio ZOMAC, al mejorar la plaza de mercado de un municipio intermedio con 10.187 habitantes rurales, que cumple funciones de comercialización para la producción agropecuaria de su entorno y del sur de Casanare.	4.317.718.413,09
43	Meta	Restrepo	Adecuación y mejoramiento de la infraestructura productiva ASOMUDEM incluyendo un cuarto frío municipio de Restrepo, Meta.	Aporta a la seguridad alimentaria, en territorio con prevalencia 18,2% de inseguridad alimentaria. Responde a una población vulnerable, con 1.121 hogares víctimas, 859 hogares en pobreza extrema y 2.212 en pobreza moderada. Fortalece la economía popular local, territorio con 1.448 unidades económicas, 1.042 registros empresariales y 245 unidades productivas DEP. Fortalece cadenas productivas de mujeres desplazadas y víctimas, al mejorar la infraestructura de ASOMUDEM con cuarto frío, en un municipio con 7.434 habitantes rurales y en un departamento donde la piscicultura es una cadena estratégica.	1.124.273.613,09
44	Valle del Cauca	Buenaventura	Mejoramiento de la Plaza de mercado Bellavista, Buenaventura – Valle del Cauca. Incluye cuarto frío.	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con prevalencia 20,7% de inseguridad alimentaria. Responde a una demanda amplia y vulnerable, con 100.429 hogares y 335.217 habitantes, incluyendo 36.707 hogares en pobreza extrema,	4.691.031.213,09

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				35.206 en pobreza moderada y 98.412 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, que presenta 29.697 unidades económicas, 10.370 registros empresariales y 999 unidades productivas DEP. Fortalece circuitos agroalimentarios y de perecederos en un territorio PDET/ZOMAC, al mejorar la Plaza Bellavista con cuarto frío, en un distrito portuario y mayoritariamente étnico (70,5% de territorios colectivos).	
45	Cauca	Guapi	Mejoramiento de la plaza de mercado muelle de cabotaje Guapi, Cauca (incluye cuarto frío de 2TN).	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con 27,8% de prevalencia inseguridad alimentaria y 24,6% de zonas de recuperación nutricional. Responde a una demanda amplia y vulnerable, con 8.605 hogares y 29.766 habitantes, incluyendo 5.574 hogares en pobreza extrema, 2.081 en pobreza moderada y 6.718 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, con 2.482 unidades económicas, 655 registros empresariales y 85 unidades productivas DEP. Fortalece circuitos pesqueros y agroalimentarios en un territorio PDET/ZOMAC, al mejorar la plaza de mercado y el muelle de cabotaje de Guapi con cuarto frío de 2 toneladas, en un municipio rural y con 96,5% de territorios colectivos, donde Guapi cuenta con muelles de carga/cabotaje y la pesca artesanal es base de la economía local.	1.082.693.613,09
46	Nariño	Cumbal	Construcción de la plaza de comidas y cárnicos en el municipio de Cumbal, Nariño.	Aporta a seguridad alimentaria, territorio con 37,2% de prevalencia inseguridad alimentaria. Responde a una demanda rural y vulnerable, con 14.026 hogares y 41.498 habitantes, incluyendo 1.595 hogares en pobreza extrema, 1.229 en pobreza moderada y 945 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, con 840 unidades	3.508.642.192,23

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				económicas, 1.192 registros empresariales y 10 unidades productivas DEP. Fortalece circuitos agroalimentarios campesinos de escala municipal y subregional, al mejorar un nodo de comercialización para la producción rural de Cumbal, donde habitan 33.728 personas en zona rural, con potencial de articulación hacia mercados del sur de Nariño.	
47	Caquetá	Belen de los Andaquíes	Construcción de la plaza de mercado en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá.	Aporta a la seguridad alimentaria, territorio con 17,8% de prevalencia inseguridad alimentaria. Responde a una demanda rural y vulnerable, con 4.177 hogares y 11.428 habitantes, incluyendo 2.798 hogares en pobreza extrema, 2.841 en pobreza moderada y 2.715 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, en un municipio con 1.800 unidades económicas, 322 registros empresariales y 214 unidades productivas. Fortalece circuitos agroalimentarios campesinos, en un territorio PDET/ZOMAC/PNIS y de ruralidad dispersa, donde ya se reconoce un mercado campesino de Belén para la comercialización de frutas, verduras, lácteos, huevos, carnes y granos.	5.263.151.179,17
48	Bolívar	San Martín de Loba	Reconstrucción de la plaza de mercado en el municipio de San Martín de Loba, Bolívar.	Aporta a la seguridad alimentaria, con 35,8% de prevalencia inseguridad alimentaria. Responde a una demanda rural y vulnerable, con 4.140 hogares y 15.839 habitantes, incluyendo 3.587 hogares en pobreza extrema, 2.868 en pobreza moderada y 2.116 hogares víctimas. Fortalece la economía popular local, en un municipio con 2.294 unidades económicas, 360 registros empresariales y 31 unidades productivas DEP. Fortalece circuitos agroalimentarios campesinos, en un territorio rural con 95,4% de territorialidades	4.603.510.806,66

ITEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE PROYECTO	JUSTIFICACION	VALOR TOTAL / APORTE DPS
				campesinas, articulado a la subregión de Loba, reconocida por su vocación agropecuaria y por estrategias de comercialización como los mercados campesinos.	
		Totales			**185´587.089.793,05**

Adición proyectos aporte recursos rendimiento financieros:

No.	Departamento	Municipio	Intervención	Vr. Proyectado	Alcance	Acción Vinculante y/o línea de focalización
1	Casanare	Paz de Ariporo	Construcción Plaza de mercado	$2.607.168.240,63 M/CTE.	Construcción	ACCION POPULAR No. 2020-00211 de HENRY RIAÑO CRISTIANO.
2	Nariño	Barbacoas	Casa Ancestral de pensamiento (Awá)	$ 2.093.187.226,00 M/CTE.	Construcción	Sentencia T-025-2004 (Estado de cosas Inconstitucional), Auto 005/2009 (Protección a la población NARP, desplazado o en riesgo de desplazamiento), Auto 620 de 2017
3	Cauca	Suárez	Placa huella vereda La Gelima - Yolombó	$ 5.137.748.112,00 M/CTE.	Estudios, diseños y ejecución de obra	T025 - Auto 266 de 2017, ALERTAS TEMPRANAS 033
TOTAL				**$9.838.103.578,69 M/CTE.**		

Finalmente, el recurso de adición del contrato interadministrativo es de $ 195´425.193.371,74 M/CTE. el cual incluye costo de inversión, costos operativos y cuota de gerencia, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Componente	Total
Valor de la inversión	$ 185´333.509.341,74 M/CTE.
Costos Operativos	$ 4´710.393.984,00 M/CTE.
Cuota de Gerencia	$ 5´381.290.046,00 M/CTE.
Total	**$ 195.425.193.371,74 M/CTE.**

El plazo de prórroga del contrato interadministrativo son 10 meses contados a partir de la fecha de terminación actual es decir desde el 28 de febrero de 2027 hasta 31 de diciembre de 2027.

8. CRONOGRAMA								
Actividad	**CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN**							
	Mes 1	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**Mes 7**	**Mes 8**
Estructuración Proyecto						**may-26**	**jun-26**	**jul-26**
Suscripción convenio con entidades territoriales								
Contratación obra e interventoría								
Ejecución proyectos								
Entrega proyecto								

Actividad	CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN							
	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16
Estructuración Proyecto	ago-26							
Suscripción convenio con entidades territoriales	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26				
Contratación obra e interventoría			oct-26	nov-26	dic-26	ene-27		
Ejecución proyectos				nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27
Entrega proyecto								
Liquidación del convenio								

Actividad	CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN							
	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
Estructuración Proyecto								
Suscripción convenio con entidades territoriales								
Contratación obra e interventoría								
Ejecución proyectos	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27
Entrega proyecto				jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27
Liquidación del convenio							oct-27	nov-27

Actividad	CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN							
	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30	Mes 31	
Estructuración Proyecto								
Suscripción convenio con entidades territoriales								
Contratación obra e interventoría								
Ejecución proyectos	dic-27							
Entrega proyecto	dic-27							
Liquidación del convenio	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	

Desde el aspecto técnico, se han revisado los valores para los 48 proyectos a incluir por parte del DPS en el contrato 911FIP 2024. Luego de las revisiones a diseños realizada por DPS, observaciones y sus respectivos ajustes, se recomienda adicionar con recursos de rendimientos financieros, los proyectos de Casa del Pensamiento en Barbacoas y Plaza de Mercado de Paz de Ariporo. De igual manera, se considera pertinente adicionar con recursos de rendimientos financieros el proyecto de la Placa Huella de la vía La Gelima – Yolombó en Suárez, para la totalidad de la vía (9,5 Km).

Con base en lo anteriormente relacionado, se continua en los trámites administrativos pertinentes para poder realizar la modificación al contrato 911FIP-2024.

4. PRECONTRACTUALES.

4.1 PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Para la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 911 de 2024 (Numeración ENTerritorio S.A. 224015), se continúa avanzando en el proceso de contratación del equipo necesario para llevar a cabo las actividades definidas en el contrato. Este proceso incluye la selección y contratación del personal que será responsable del control, seguimiento y ejecución de las actividades encomendadas, bajo la supervisión directa de la Gerencia Integral de Proyectos.

A continuación, se relacionan los profesionales contratados de acuerdo a lo pactado en el anexo No. 7 de costos operativos:

NOMBRE COMPLETO	PERFIL	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización del Contrato	Valor Total Honorarios Fijos
NICOLAS RINCON VEGA	Coordinador técnico	06/02/2026	06/08/2026	$ 85.323.000,00
ANDRES FELIPE COBALEDA TINOCO	Supervisor técnico 1	17/02/2026	17/10/2026	$ 78.000.000,00
NATALIA ORTEGON VARGAS	Supervisor técnico 2	18/02/2026	18/08/2026	$ 58.500.000,00
EDNA AVILA AMEZQUITA	Supervisor técnico 3	16/02/2026	16/08/2026	$ 58.500.000,00
JUAN FABIO VILLARREAL	Supervisor técnico 4	13/02/2026	13/08/2026	$ 58.500.000,00
LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA	Supervisor técnico 5	13/02/2026	28/01/2027	$ 112.125.000,00
MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ	Supervisor técnico 6	13/02/2026	28/01/2027	$ 112.125.000,00
CLEYSNEL MOSQUERA CAICEDO	Apoyo Técnico	17/02/2026	01/02/2027	$ 89.125.000,00
CARLOS NICOLAS GOMEZ MILLAN	Apoyo Administrativo	17/02/2026	17/08/2026	$ 27.540.000,00
LIZETH TATIANA CASTILLO	Profesional Administrativo	17/02/2026	17/08/2026	$ 46.500.000,00
MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA	Profesional control social 1	18/02/2026	02/02/2027	$ 112.125.000,00
MAYRA ALEJANDRA LOZANO VALDES	Profesional control social 3	18/02/2026	18/08/2026	$ 41.100.000,00
LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	Profesional Coordinación Financiera	13/02/2026	28/01/2027	$ 112.125.000,00
WILLIAM STEVEN GAVILAN TOVAR	Profesional financiero 1	17/02/2026	17/10/2026	$ 41.840.000,00
ELIANA ROBAYO MORENO	Profesional financiero 2	13/02/2026	13/08/2026	$ 51.900.000,00
LUIS ERNESTO PERDOMO PINZON	Profesional Coordinador Jurídico	17/02/2026	17/08/2026	$ 58.500.000,00
NELSON DAVID PINEDA LOZANO	Profesional jurídico 1	13/02/2026	13/10/2026	$ 57.840.000,00
YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR	Profesional jurídico 2	14/02/2026	14/08/2026	$ 51.900.000,00
JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ	Profesional de Presupuestos y programación	16/02/2026	16/08/2026	$ 65.100.000,00
DIEGO GOMEZ VEGA	Profesional PGIO	11/02/2026	11/08/2026	$ 51.900.000,00
MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES	Especialista en Instalaciones Hidráulicas	17/02/2026	17/08/2026	$ 65.100.000,00
JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ	Especialista en Pavimentos	17/02/2026	17/08/2026	$ 65.100.000,00
JOHAN GERARDO PULIDO AVILA	Especialista Ambiental	13/02/2026	13/08/2026	$ 65.100.000,00
HERNAN DARIO GOMEZ ALDANA	Especialista en Urbanismo y Espacio Público	17/02/2026	17/08/2026	$ 65.100.000,00
KENNY YEFREY MILLAN DELGADO	Especialista Geotecnia	16/02/2026	16/08/2026	$ 65.100.000,00

A corte del presente informe se cuenta con 26 contratos de prestación de servicios en ejecución, para continuar con la ejecución del contrato interadministrativo 911/2024 – 224015.

4.2 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES A CARGO.

Al corte del presente informe se adelantó la firma de la totalidad de los convenios interadministrativos con los municipios y comunidades indígenas donde se ejecutarán todos los proyectos en total se firmaron 40 convenios y el proyecto del exploratorio nacional en la ciudad de Bogotá fue el único con el que no se firmó convenio a falta de definición de la representación legal del predio.

De acuerdo a lo mencionado, se relaciona a continuación el estado de los convenios interadministrativos:

Convenios firmados durante el mes.

Durante el presente periodo no se realizó la suscripción de convenios con entidades municipales debido a que durante el mes de noviembre de 2025 se suscribieron la totalidad de convenios interadministrativos con municipios y comunidades indígenas, en ese sentido los convenios suscritos son los siguientes:

Convenios firmados a la fecha.

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	ESTADO	No. DEL CONTRATO	No. DEL PROCESO
1	Riohacha	Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2250034	CD-519-2025
2	San Diego	Pavimento en concreto rígido	FIRMADO POR SECOP	2250030	CD-505-2025
3	Puerto Tejada	Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2250025	CD-494-2025
4	Argelia	Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2250026	CD-493-2025
5	Argelia	MCH	FIRMADO POR SECOP	2250028	CD-495-2025
6	Suarez	Malecón	FIRMADO POR SECOP	2250027	CD-496-2025
7	Tumaco	Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2250043	CD-541-2025
8	Bojayá	Sendero ecológico y centro de memoria	FIRMADO POR SECOP	2250045	CD-543-2025
9	El Bagre	Mejoramientos de vías terciarias placa huellas	FIRMADO POR SECOP	2250061	CD-584-2025
10	El Tambo	Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2250072	CD-598-2025
11	Mompós	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad	FIRMADO POR SECOP	2250069	CD-594-2025
12	Unguia	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad	FIRMADO POR SECOP	2250062	CD-585-2025
13	Acandí	Muelle Fluvial	FIRMADO POR SECOP	2250075	CD-601-2025
14	Necoclí	Muelle Fluvial	FIRMADO POR SECOP	2250077	CD-605-2025
15	Acandí	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad	FIRMADO POR SECOP	2250074	CD-602-2025
16	Unguia	Pavimento en concreto rígido	FIRMADO POR SECOP	2250071	CD-596-2025
17	María La Baja	Comedor escolar	FIRMADO POR SECOP	2250079	CD-607-2025
18	López de Micay	Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2250068	CD-593-2025

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	ESTADO	No. DEL CONTRATO	No. DEL PROCESO
19	Rio Quito	Centro de transformación avícola y piscícola	FIRMADO POR SECOP	2250078	CD-606-2025
20	Bajo Baudó	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad de unidades sanitarias	FIRMADO POR SECOP	2250088	CD-628-2025
21	Mallama	Plaza de mercado	FIRMADO POR SECOP	2250099	CD-637-2025
22	Quibdó	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad	FIRMADO POR SECOP	2250089	CD-627-2025
23	Rio Sucio	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad de unidades sanitarias	FIRMADO POR SECOP	2250100	CD-642-2025
24	Quibdó	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad de unidades sanitarias	FIRMADO POR SECOP	2250087	CD-626-2025
25	Puerto Asís	Puentes y placa huellas	FIRMADO POR SECOP	2250092	CD-595-2025
26	Mocoa	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad	FIRMADO POR SECOP	2250107	CD-652-2025
27	El Charco	Construcción pavimentación	FIRMADO POR SECOP	2250122	CD-688-2025
28	Olaya Herrera	Puentes y placa huellas	FIRMADO POR SECOP	2250121	CD-687-2025
29	Santander de Quilichao	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad	FIRMADO POR SECOP	2250127	CD-695-2025
31	Villa del rosario	Construcción centro poli cultural	FIRMADO POR SECOP	2250117	CD-677-2025
32	Jamundí Valle del Cauca	Centro de Acopio	FIRMADO POR SECOP	2250120	CD-685-2025
33	Suarez	Placa huella vereda La Gelima – Yolombó	FIRMADO POR SECOP	2250124	CD-690-2025
34	Pueblo Bello / Nabusimake	Placa huella	FIRMADO POR SECOP	2250126	CD-694-2025
35	Barbacoas	Casa Ancestral de pensamiento (Awá)	FIRMADO POR SECOP	2250190	SECOP 1
36	Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)	1 km de placa huella – Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)	FIRMADO POR SECOP	2250125	SECOP 1
37	Mistrató Pueblo Embera Chamí	Caseta comunitaria o una Maloka	FIRMADO POR SECOP	2250219	SECOP 1
38	Pueblorrico Pueblo Embera katio	Caseta comunitaria o una Maloka	FIRMADO POR SECOP	2250221	SECOP 1
39	Puerto Asís / Resguardo Indígena Yocorobé Bajo Santa Helena	Casa cabildo y adecuación de la caseta comunal – Puerto Asís / Resguardo Indígena	FIRMADO POR SECOP	2250254	SECOP 1
40	Quibdó	Construcción de la plaza de mercado	FIRMADO POR SECOP	2250271	CD-884-2025

Convenios Pendientes por definición de alcance por parte de DPS

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	ESTADO
41	Bogotá D.C.	Exploratorio Nacional	No se ha definido quien será el ente territorial que firmará el convenio interadministrativo, debido a que se debe verificar primero a nombre de quien está la representación del predio donde se va a desarrollar el proyecto El trámite de definición de la representación legal del inmueble se encuentra actualmente en firmas del decreto que dispondrá los predios que componente el exploratorio nacional al DPS.

4.3 CONVOCATORIA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS – PROCESOS DE SELECCIÓN.

La gerencia de ENterritorio S.A manifiesta que a corte del presente informe se ha adelantado la documentación correspondiente a la totalidad de los proyectos, de esta manera en el siguiente link se encontrara la matriz de seguimiento de procesos de selección adelantados mediante la plataforma Secop 2:

Base publicaciones SECOP 30-04-2026 (1).xlsx

Desde ENTerritorio SA se adelanta la estructuración documental de todos los procesos de obra e interventoría en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo.

A corte del presente informe se realizó la suscripción de 8 contratos, de obra y consultoría y de interventoría, para proceder con el inicio de actividades en el marco del contrato interadministrativo.

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	ESTADO	No. DEL CONTRATO	No. DEL PROCESO
1	Municipio de Riohacha	Consultoría, Obra, Plaza de Mercado	En ejecución	2260004	INA-067-2025
2	Municipio de Riohacha	Interventoría, Plaza de Mercado	En ejecución	2260005	INA-069-2025
3	Corregimiento El Plateado, Municipio de Argelia, Cauca.	Consultoría, Obra, Plaza de Mercado	Firmado por secop	2260057	INA-071-2025
4	Municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Consultoría, Obra, Plaza de Mercado	Firmado por secop	2260056	INA-071-2025
5	Municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Interventoría, Plaza de Mercado	Firmado por secop	20260071	INA-058-2025
6	Municipio de Mocoa, Putumayo.	Consultoría, Obra, Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH)	Firmado por secop en proceso de inicio	2260059	INA-046-2025
7	Municipio de Mocoa, Putumayo.	Interventoría, Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH)	Firmado por secop en proceso de inicio	2260061	INA-059-2025
8	Municipio de Bojayá, Chocó.	Consultoría, Obra, Sendero Ecológico.	Firmado por secop en proceso de inicio	224015	INA-031-2025
9	Municipio de Bojayá, Chocó.	Interventoría, Sendero Ecológico.	Firmado por secop en proceso de inicio	2260060	INA-052-2025

Para los contratos de obra y consultoría, y de interventoría, se firmó acta de inicio para la Fase N°1, el día 19 de marzo de 2026.

Para los otros seis contratos, a la fecha se encuentran en legalización de las pólizas por parte de los contratistas, y en revisión por parte de la supervisión de los contratos de la documentación requerida, para poder realizar la firma del acta de inicio.

5. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS.

Durante el presente periodo no se realizaron visitas técnicas de inspección, no obstante, la relación de las visitas realizadas durante la ejecución del contrato interadministrativo se describe a continuación:

Nombre	Proyecto	Fechas	Objeto de la comisión
CARLOS ANDRES SERNA	Plaza de mercado de Tumaco.	Del 06/02/2025 al 07/02/2025	Visita de pertinencia de revisión del estado del predio para la plaza de mercado y verificación de documentación predial.
CARLOS ANDRES SERNA	Placa huella Nabusimake.	Del 11/02/2025 al 13/02/2025	Visita de pertinencia a los 3 tramos a intervenir y reunión con la comunidad indígena de Nabusimake.
LUIS CARLOS MEJIA	Vías Urbanas en el municipio de San Diego Cesar.	Del 11/02/2025 al 13/02/2025	Visita de pertinencia a los tramos a intervenir en el municipio de San Diego y el corregimiento de media luna y reunión con la comunidad.
CARLOS ANDRES SERNA	Plaza de mercado de Riohacha.	Del 14/02/2025 al 15/02/2025	Visita de pertinencia al predio donde se realizará la construcción y revisión de documentación predial en conjunto con el municipio, socialización con la comunidad beneficiaria.
CARLOS ANDRES SERNA	Plaza de mercado de Puerto Tejada.	Del 21/02/2025 al 22/02/2025	Visita de pertinencia al predio donde se realizará la construcción y revisión de documentación predial en conjunto con el municipio, socialización con la comunidad beneficiaria.
NICOLAS RINCON	Placa huella Suarez Cauca.	Del 28/02/2025 al 28/02/2025	Mesa técnica y socialización del proyecto con la comunidad beneficiario del tramo a intervenir de 5 KM en la via Gelima – Yolombo.
NICOLAS RINCON	Sendero peatonal Bojayá.	Del 10/03/2025 al 11/03/2025	Visita de pertinencia del lugar donde se realizará el proyecto sendero que unirá bellavista vieja con bellavista nuevo aproximadamente 2 Km, y reunión con la alcaldía y la comunidad de socialización.
NICOLAS RINCON	Plaza de Mercado de López de Micay.	Del 19/03/2025 al 20/03/2025	Mesa técnica López de Micay de revisión del predio para la construcción de la plaza de mercado, compromisos presidenciales prosperidad social

Nombre	Proyecto	Fechas	Objeto de la comisión
JUANITA ELIZABETH	Construcción del Muelle fluvial del municipio de Necoclí y el Muelle fluvial del municipio de Acandí.	Del 01/04/2025 al 03/04/2025	Visita social previo al proceso de selección de los contratos derivados para la construcción del Muelle fluvial del municipio de Necoclí y el Muelle fluvial del municipio de Acandí, para, desde la gerencia y la supervisión, tener conocimiento de la etapa de maduración de los estudios y diseños realizados por el municipio, validar la ubicación donde se realizarán las obras y donde se verificará la ubicación para corroborar que no esté dentro de zona de alto riesgo, que el plan de ordenamiento territorial rija al municipio
LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA	Construcción del Muelle fluvial del municipio de Necoclí y el Muelle fluvial del municipio de Acandí.	Del 01/04/2025 al 03/04/2025	Visita técnica previo al proceso de selección de los contratos derivados para la construcción del Muelle fluvial del municipio de Necoclí y el Muelle fluvial del municipio de Acandí, para, desde la gerencia y la supervisión, tener conocimiento de la etapa de maduración de los estudios y diseños realizados por el municipio, validar la ubicación donde se realizarán las obras y donde se verificará la ubicación para corroborar que no esté dentro de zona de alto riesgo, que el plan de ordenamiento territorial rija al municipio
NICOLAS RINCON	Construcción del Muelle fluvial del municipio de Necoclí y el Muelle fluvial del municipio de Acandí.	Del 01/04/2025 al 03/04/2025	Visita técnica al proyecto de construcción del Muelle fluvial del municipio de Necoclí y el Muelle fluvial del municipio de Acandí, para, desde la gerencia y la supervisión, tener conocimiento de la etapa de maduración de los estudios y diseños realizados por el municipio, validar la ubicación donde se realizarán las obras y donde se verificará la ubicación para corroborar que no esté dentro de zona de alto riesgo, que el plan de ordenamiento territorial rija al municipio
JUANITA ELIZABETH	Plaza de mercado del corregimiento de El Plateado municipio de Argelia, Plaza de mercado del municipio de El Tambo y Mejoramiento de Viviendas en el corregimiento de El Plateado.	Del 09/04/2025 al 11/04/2025	Se realiza acompañamiento técnico previo al proceso de selección de los contratos derivados para la construcción de la de Plaza de mercado de el corregimiento de El Plateado municipio de Argelia, Cauca, la Plaza de mercado de municipio de El Tambo, Cauca y Mejoramiento de Viviendas en el corregimiento de El Plateado, Cauca. Esto con el objetivo que, se pueda tener conocimiento de la etapa de maduración de los estudios y diseños realizados por el municipio, para validar la ubicación donde se realizarán las obras, validando así la posibilidad de realizar la construcción del proyecto en el sitio.
ANDERSON PULIDO	Plaza de mercado del corregimiento de El Plateado municipio de	Del 09/04/2025 al 11/04/2025	Se realiza acompañamiento técnico previo al proceso de selección de los contratos derivados para la construcción de la de Plaza de mercado del corregimiento de El

Nombre	Proyecto	Fechas	Objeto de la comisión
	Argelia, Plaza de mercado de municipio de El Tambo y Mejoramiento de Viviendas en el corregimiento de El Plateado.		Plateado municipio de Argelia, Cauca, la Plaza de mercado de municipio de El Tambo, Cauca y Mejoramiento de Viviendas en el corregimiento de El Plateado, Cauca. Esto con el objetivo que, se pueda tener conocimiento de la etapa de maduración de los estudios y diseños realizados por el municipio, para validar la ubicación
LUIS CARLOS FLOREZ	Sendero ecológico y centro de memoria en el municipio de Bojayá.	Del 30/04/2025 al 02/05/2025	Visita social al proyecto que se desarrollará en el municipio de Bojayá, y en el contexto de la conmemoración programada en dicho territorio, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha agendado un espacio para la explicación y socialización del mencionado proyecto. Por tal motivo, extiende la invitación a ENTerritorio S.A., en su calidad de ejecutor del convenio, para que participe en el evento y, durante el espacio asignado, socialice con la comunidad los alcances y objetivos del proyecto.
ALBERTO NEIRA	Sendero ecológico y centro de memoria en el municipio de Bojayá.	Del 30/04/2025 al 02/05/2025	Visita técnica al proyecto que se desarrollará en el municipio de Bojayá, y en el contexto de la conmemoración programada en dicho territorio, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha agendado un espacio para la explicación y socialización del mencionado proyecto. Por tal motivo, extiende la invitación a ENTerritorio S.A., en su calidad de ejecutor del convenio, para que participe en el evento y, durante el espacio asignado, socialice con la comunidad los alcances y objetivos del proyecto.
ANDERSON PULIDO	Centro Policultural en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.	28/05/2025	Revisión y validación del estado inicial del proyecto que tendrá como objeto la "Construcción del centro policultural en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander". Y así validar la documentación que se requiere por parte del municipio para el desarrollo del convenio y la articulación social para la ejecución del proyecto. Así mismo, realizar la revisión del predio a intervenir, dando un concepto técnico favorable para continuar con la contratación derivada.
KELLY MOSQUERA	Plaza de Mercado en el municipio de Paz de Ariporo.	Del 28/05/2025 al 29/05/2025	Realizar acompañamiento técnico por parte de Territorio S.A. previo al proceso de selección de los contratos derivados para la construcción de la Plaza de Mercado en el municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare. Se requiere realizar reconocimiento del área de intervención, recopilar información preliminar del territorio y sostener un espacio de articulación institucional y

Nombre	Proyecto	Fechas	Objeto de la comisión
			comunitaria con los actores locales.
JUAN FABIO VILLARREAL	Construcción del comedor escolar del corregimiento del Níspero María La Baja.	Del 03/06/2025 al 04/06/2025	Realizar acompañamiento técnico previo al proceso de selección de los contratos derivados para el Diseño de ampliación y construcción del comedor escolar del corregimiento del Níspero María La Baja, el objetivo principal de la visita es brindar acompañamiento técnico, así como realizar una jornada de socialización con el municipio, se explicará al municipio el proyecto que se desarrollará.
ANDERSON PULIDO	Plaza de Mercado en el municipio de Mallama, Nariño y el proyecto de la Construcción de la Casa Ancestral de pensamiento (Awá) en el municipio de Barbacoas.	02/06/2025 al 04/06/2025	Realizar visita técnica al proyecto que consta de la Construcción de la Plaza de Mercado en el municipio de Mallama, Nariño y el proyecto de la Construcción de la Casa Ancestral de pensamiento (Awá) en el municipio de Barbacoas, Nariño. Esto con el objetivo que, se pueda tener conocimiento de la etapa de maduración de los estudios y diseños realizados por los municipios, validar la ubicación donde se realizarán las obras donde se verificará técnicamente
BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ	Plaza de mercado en el municipio de el tambo, cauca.	Del 03/06/2025 al 05/06/2025	Realizar previo al proceso de selección de los contratos derivados para la PLAZA DE MERCADO en el municipio de EL Tambo, Cauca y el proyecto de la Placa huella, Adecuación camino de herradura en los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. Esto con el objetivo que, se pueda tener conocimiento de la etapa de maduración de los estudios y diseños realizados por los municipios, validar la ubicación donde se realizarán las obras.
KELLY MOSQUERA	1 km de placa huella en el municipio de Campo Alegre con el consejo regional indígena Crihu en Neiva Huila.	Del 03/06/2025 al 03/06/2025	Realizar acompañamiento técnico para verificación en etapa previa al proceso de selección de los contratos derivados para estudios, diseños y construcción de 1 km de placa huella en el municipio de Campo Alegre, vereda bajo de San Isidro, en el marco de los acuerdos generados con el consejo regional indígena Crihu en Neiva Huila.
LAURA CAMILA RODRIGUEZ	1 km de placa huella en el municipio de Campo Alegre con el consejo regional indígena Crihu en Neiva Huila.	Del 03/06/2025 al 03/06/2025	Realizar acompañamiento social para verificación en etapa previa al proceso de selección de los contratos derivados para estudios, diseños y construcción de 1 km de placa huella en el municipio de Campo Alegre, vereda bajo de San Isidro, en el marco de los acuerdos generados con el consejo regional indígena Crihu en Neiva Huila.
LUIS CARLOS FLOREZ	Unguia pavimento rígido	Del 03/06/2025 al 05/06/2025	Realizar las actividades correspondientes a la verificación técnica del estado actual del proyecto y adelantar jornadas de socialización con actores clave del municipio.

Nombre	Proyecto	Fechas	Objeto de la comisión
ALBERTO NEIRA	Casa Ancestral de pensamiento (Awá).	Del 03/06/2025 al 04/06/2025	Acompañamiento social al proyecto de Barbacoas el cual se realizará con la comunidad indígena AIWA, en la visita se realizó la socialización de los proyectos con los líderes de las comunidades y actores involucrados conforme a lo establecido por la Sentencia T-025-2004 y los autos que correspondan.
KELLY MOSQUERA	Construcción de Centro de transformación avícola y piscícola en el municipio de Rio Quito.	Del 11/06/2025 al 12/06/2025	Realizar acompañamiento técnico para realizar el reconocimiento del área de intervención, recopilar información preliminar del territorio y sostener un espacio de articulación institucional y comunitaria con los actores locales.
LUIS CARLOS FLOREZ	Jamundi Centro de Acopio.	Del 10/06/2025 al 10/06/2025	Realizar acompañamiento técnico, realizar el reconocimiento del área de intervención, recopilar información preliminar del territorio y sostener un espacio de articulación institucional y comunitaria con los actores locales.
ALBERTO NEIRA	Placa huella Pueblo Bello.	Del 19/06/2025 al 20/06/2025	Brindar acompañamiento social a las comunidades del resguardo Nabusimake en el territorio como parte de la solicitud que se llegó a la entidad por medio de su representante (Mayor Indígena), así como realizar una jornada de socialización con el municipio, en la cual se explicará el proyecto que se desarrollará, sus características más relevantes.

6. CONTRACTUALES.

Durante la ejecución del contrato, se inició con la recolección y revisión de la documentación para contratación de personal derivado para la ejecución del seguimiento del contrato interadministrativo 911 FIP- 2024 conforme a esto el personal contratado a la fecha de corte del presente informe es el siguiente:

NOMBRE COMPLETO	PERFIL
NICOLAS RINCON VEGA	Coordinador técnico
ANDRES FELIPE COBALEDA TINOCO	Supervisor técnico 1
NATALIA ORTEGON VARGAS	Supervisor técnico 2
EDNA AVILA AMEZQUITA	Supervisor técnico 3
JUAN FABIO VILLARREAL	Supervisor técnico 4
LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA	Supervisor técnico 5
MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ	Supervisor técnico 6
CLEYSNEL MOSQUERA CAICEDO	Apoyo Técnico
CARLOS NICOLAS GOMEZ MILLAN	Apoyo Administrativo
LIZETH TATIANA CASTILLO	Profesional Administrativo
MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA	Profesional control social 1

NOMBRE COMPLETO	PERFIL
MAYRA ALEJANDRA LOZANO VALDES	Profesional control social 3
LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	Profesional Coordinación Financiera
WILLIAM STEVEN GAVILAN TOVAR	Profesional financiero 1
ELIANA ROBAYO MORENO	Profesional financiero 2
LUIS ERNESTO PERDOMO PINZON	Profesional Coordinador Jurídico
NELSON DAVID PINEDA LOZANO	Profesional jurídico 1
YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR	Profesional jurídico 2
JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ	Profesional de Presupuestos y programación
DIEGO GOMEZ VEGA	Profesional PGIO
MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES	Especialista en Instalaciones Hidráulicas
JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ	Especialista en Pavimentos
JOHAN GERARDO PULIDO AVILA	Especialista Ambiental
HERNAN DARIO GOMEZ ALDANA	Especialista en Urbanismo y Espacio Público
KENNY YEFREY MILLAN DELGADO	Especialista Geotecnista

Ahora bien, conforme a la contratación derivada de obra e interventoría de cada proyecto a ejecutar no es aplicable el desarrollo de este capítulo, ya que los proyectos correspondientes a este ítem se encuentran en fase preliminar y aún no han iniciado su etapa precontractual. Es importante destacar que, aunque se han realizado las actividades iniciales de planificación y coordinación, la ejecución de los proyectos se encuentra pendiente de la formalización de los procedimientos previos al contrato, tales como la revisión de requisitos legales, presupuestarios y administrativos, que son necesarios para iniciar formalmente el proceso de contratación. Por lo tanto, no se han llevado a cabo avances significativos en esta fase durante el periodo mencionado, siendo este un aspecto que se prevé iniciar en el próximo ciclo una vez completadas las gestiones pertinentes para iniciar la etapa contractual de los proyectos.

Adicional a esto por solicitud del cliente se realizó el trámite para la firma de contratos directos con comunidades indígenas para los proyectos que se realizaran en el CRIHU, Barbacoas, Mistrató y Pueblorrico, en el marco de esta solicitud se realizó el trámite respectivo con las comunidades indígenas donde se les solicito la demostración de la idoneidad y lo que las comunidades dieron alcance respectivamente, no obstante, no se puedo materializar la contratación directa con las comunidades debido a la ley de garantías que entró en vigor el pasado 31 de enero de 2026.

A corte del presente informe, se relacionan los procesos adjudicados entre obras e interventorías; así como también los procesos que se encuentran en proceso de selección, los cuales se describen continuación:

N°	OBJETO	TIPOLOGÍA	FECHA ADJUDICACIÓN/ESTADO DEL CONTRATO Y/O PROCESO.
1	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO RIOHACHA-GUAJIRA.	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025. - PROYECTO INICIADO EL DÍA 19 DE MARZO DE 2026.
2	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DE RIOHACHA LA GUAJIRA.	INTERVENTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2025. - PROYECTO INICIADO EL DÍA 19 DE MARZO DE 2026.
3	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DE EL PLATEADO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 09 DE ENERO DE 2026. – SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN, PENDIENTE POR CARGUE DEL CONTRATISTA DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO.
4	INTERVENTORÌA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CORREGIMIENTO DE EL PLATEADO, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	INTERVENTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 22 DE AGOSTO 2025. – SE ENCUENTRA EN LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, A LA ESPERA DEL CARGUE AL SECOP II.
5	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA.	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 09 DE ENERO DE 2026. – CONTRATADO, A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS.
6	INTERVENTORÌA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE PUERTO TEJADA, CAUCA.	INTERVENTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. – PENDIENTE POR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
7	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLOGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO.	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2025. – CONTRATADO, POLIZAS APROBADAS Y EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE INICIO.
8	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLOGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA, CHOCO	INTERVENTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025. - CONTRATADO, POLIZAS APROBADAS Y EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE INICIO.
9	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO.	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2025. - CONTRATADO, POLIZAS APROBADAS Y EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE INICIO.
10	INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO.	INTERVENTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. CONTRATADO, POLIZAS APROBADAS Y EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE INICIO.
11	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL MUNICIPIO DE SUAREZ-CAUCA.	OBRA+CONSULTORIA.	PROCESO FALLIDO. - SE PUBLICO EN SECOP EL 01 DE ABRIL DE 2026, SE PRESENTARON 4 OFERTAS, EL 06 DE MAYO SE DECLARO FALLIDO TENIENDO EN CUENTA QUE NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIO CON LOS REQUISITOS HABILITANTES. SE ENCUENTRA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA PODER INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NUEVAMENTE.
12	INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL MALECON DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, CAUCA.	INTERVENTORIA.	ADJUDICADA MEDIANTE ACTA DE SELECCIÓN DE FECHA 09/07/2025., EN ESPERA DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
13	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 18 DE JULIO DE 2025. - EN ESPERA DE LA

N°	OBJETO	TIPOLOGÍA	FECHA ADJUDICACIÓN/ESTADO DEL CONTRATO Y/O PROCESO.
	SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO Y EN LA CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10, EN EL CORREGIMIENTO DE MEDIALUNA, DEL MUNCIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.		SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
14	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE TUMACO, NARIÑO.	OBRA+CONSULTORIA.	PROCESO DECLARADO FALLIDO, SEGÚN ACTA DE FECHA 13/05/2026, DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS DOS OFERENTES, RESULTÓ HABILITADO.
15	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ACANDI, DEPARTAMENTO DE CHOCO.	OBRA+CONSULTORIA.	SE PROCEDE A LA CANCELACION DEL PROCESO CONFORME ACTA DE NO CELEBRACIÓN CONTRATO N°. 2250177 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2026. – SE ENCUENTRA EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA NUEVAMENTE INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
16	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2025. - SE CANCELA EL PROCESO CONFORME ACTA DE NO CELEBRACIÓN CONTRATO No. 2250176 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2026.
17	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLÍVAR.	OBRA+CONSULTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025. – A LA ESPERA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
18	INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS Y DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ.	INTERVENTORIA.	ADJUDICADO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025. A LA ESPERA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
19	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	OBRA+CONSULTORIA.	PROCESO EN PAGINA SECOP II, SEGÚN CRONOGRAMA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS VA HASTA EL 08 DE MAYO DE 2026 A LAS 11:00 A.M; PUBLICACIÓN DE ACTA DE SELECCIÓN O FALLIDO 25 DE MAYO DE 2026.

A corte del presente informe se realizó la suscripción de 8 contratos, de obra y consultoría y de interventoría, para proceder con el inicio de actividades en el marco del contrato interadministrativo.

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	ESTADO	No. DEL CONTRATO	No. DEL PROCESO
1	Municipio de Riohacha	Consultoría, Obra, Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2260004	INA-067-2025
2	Municipio de Riohacha	Interventoría, Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2260005	INA-069-2025
3	Corregimiento El Plateado, Municipio de Argelia, Cauca.	Consultoría, Obra, Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2260057	INA-071-2025
4	Municipio de Puerto Tejada, Cauca.	Consultoría, Obra, Plaza de Mercado	FIRMADO POR SECOP	2260056	INA-071-2025
5	Municipio de Mocoa, Putumayo.	Consultoría, Obra, Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH)	FIRMADO POR SECOP	2260059	INA-046-2025
6	Municipio de Mocoa, Putumayo.	Interventoría, Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH)	FIRMADO POR SECOP	2260061	INA-059-2025
7	Municipio de Bojayá, Chocó.	Consultoría, Obra, Sendero Ecológico.	FIRMADO POR SECOP	224015	INA-031-2025

No.	MUNICIPIO	PROYECTO	ESTADO	No. DEL CONTRATO	No. DEL PROCESO
8	Municipio de Bojayá, Chocó.	Interventoría, Sendero Ecológico.	FIRMADO POR SECOP	2260060	INA-052-2025

7. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN.

7.1 CORRESPONDENCIA.

- Mediante radicado No. 202622010004771 del 10 de abril del 2026 se remite oficio con asunto, Memorando constancia Socialización, articulación y consolidación de acciones vinculantes para el diligenciamiento de la matriz de posibles beneficiarios del municipio Bajo Baudó.
- Mediante radicado No. 202622010004801 del 10 de abril del 2026 se remite oficio con asunto, Matriz mejoramiento de condiciones de habitabilidad de santa cruz de Mompós.
- Mediante radicado No. 202622010005591 del 22 de abril del 2026 se remite oficio con asunto, Proyección de valores estimados para proyectos Otrosí No 2.
- Mediante radicado No. 202622010005631 del 22 de abril del 2026 se remite oficio con asunto, Respuesta oficios radicado No S-2026-10000-032961 de fecha 13 de marzo de 2026 y radicado No. S-2026-10000-036497 de fecha 19 de marzo de 2026.
- Mediante radicado No. 202622010005691 del 27 de abril del 2026 se remite oficio con asunto, Solicitud de definición de cierre financiero del Proyecto “Construcción de etapa 2 de la Plaza de Mercado del Municipio de Paz de Ariporo – Casanare”.
- Mediante radicado No. 202622010005741 del 28 de abril del 2026 se remite oficio con asunto, Alcance oficio 202622010005591 con asunto “Proyección de valores estimados para proyectos Otrosí No 2”.

8. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA.

No aplica el desarrollo de este capítulo para el periodo referenciado en el presente informe, toda vez que los proyectos se encuentran próximos a iniciar su etapa Contractual.

9. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO.

Durante el siguiente período de gestión, se tiene previsto el desarrollo de una serie de actividades clave orientadas a avanzar en la ejecución efectiva del Contrato Interadministrativo No. 911 de 2024. Estas acciones se enmarcan en la ruta estratégica definida por ENTerritorio S.A. para cumplir con los objetivos del contrato, y se concentrarán principalmente en el fortalecimiento de los procesos precontractuales, la consolidación de información técnica de los proyectos priorizados y el alistamiento de los escenarios administrativos y territoriales requeridos para la implementación de los 42 proyectos.

9.1 PRECONTRACTUALES.

Durante el periodo comprendido entre el **1 de mayo y el 31 de mayo del año 2026**, se realizó la contratación de nuevos profesionales, según lo relacionado en el Anexo No. 7 “Costos operativos” del contrato derivado 911 FIP de 2024. Igualmente, se proyecta la firma de los convenios interadministrativos derivados pendientes y la definición del alcance, por parte de Prosperidad Social, de aquellos convenios derivados que aún están por definir. Con ello, se dará el trámite pertinente y, una vez suscritos los convenios interadministrativos, se procederá con el cargue de los procesos de selección en la plataforma SECOP II, a fin de formalizar los procesos y dar inicio a los proyectos.

Se requerirá a los municipios o entidades ejecutoras la **entrega de la documentación soporte exigida por ENTerritorio S.A.**, de conformidad con los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para avanzar en la fase precontractual. Esta documentación incluye, entre otros, actos administrativos de voluntad de participación y demás insumos necesarios para el alistamiento de los escenarios contractuales y operativos. Estas acciones permitirán dejar las condiciones habilitantes para dar inicio a la ejecución formal de los proyectos, asegurando su viabilidad legal, técnica y financiera en el territorio.

De esta manera, también se establece que se cumplirá con el cronograma de viajes propuesto por ENTerritorio S.A.

9.2 CONTRACTUALES.

Durante el periodo comprendido entre el **1 de mayo y el 31 de mayo del año 2026**, ENTerritorio S.A. se enfocó en el desarrollo de actividades fundamentales correspondientes a la fase **precontractual** del contrato interadministrativo, y se continuará en el avance de los procesos de selección y formalización en la plataforma SECOP II, dando con esto inicio a los contratos derivados por ende iniciación de los proyectos.

De esta manera se continuará adelantándola estructuración y el trámite de los **contratos derivados** que permitan la ejecución de cada uno de los proyectos. Estas acciones permitirán avanzar de manera ordenada hacia la fase contractual específica, sentando las bases jurídicas, técnicas y administrativas necesarias para la implementación eficaz y transparente de las iniciativas priorizadas por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ.

9.3 CIERRE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA.

Para el periodo comprendido entre el **1 de abril y el 30 de abril del año 2026**, no aplica el desarrollo de actividades relacionadas con el cierre o la liquidación de la contratación derivada, toda vez que los proyectos priorizados se encontrarán aún en su fase precontractual. Durante este periodo no se contempla la finalización de contratos derivados, ya que las gestiones estarán enfocadas en la suscripción de convenios interadministrativos con los entes territoriales, la estructuración técnica y financiera de los proyectos, y el alistamiento para el inicio de la ejecución contractual. Las actividades relacionadas con la etapa de cierre y liquidación serán programadas conforme al avance del ciclo de vida de cada proyecto y se abordarán en los periodos subsiguientes, de

acuerdo con los cronogramas establecidos.

10. GESTION FINANCIERA.

10.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A LA FECHA.

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 219.638.000.000,00 M/CTE.
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	N/A
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	N/A
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	$ 219.638.0000.000,00 M/CTE.
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	$0,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	$ 219.638.000.000,00 M/CTE.
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	$0
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	$ 15.994.450.709,00 M/CTE.
APROPIACIÓN DE LA CUOTA DE GERENCIA	$3.198.890.141,80 M/CTE.
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	$ 203.643.549.291,00 M/CTE.
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	CDP: $ 90.654.884.862,59 M/CTE. RP: $ 1.938.698.217,00 M/CTE. TOTAL: $ 92.593.583.079,59 M/CTE.
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	$0
SALDO POR COMPROMETER (**)	**$ 201.704.851.074,00 M/CTE.**
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

Notas

- ✓ Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio S.A. remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio S.A, logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el período.
- ✓ Si se incluye información relacionada con el cierre y liquidación del convenio marco, se aclara que la información debe ser estrictamente de carácter contable (información suministrada por el Área de Contabilidad).

ANEXOS

1. Comunicaciones.
2. Matriz de convenios.
3. Matriz de procesos de selección.

***NOTA**: esta proforma está diseñada para convenios en ejecución, por lo tanto, los informes de los convenios que se encuentren en la fase inicial (por ejemplo, los recientemente suscritos y legalizados que se encuentran en la fase de planeación y en la ejecución de procesos de selección), o en fase de liquidación (fase de cierre), deberán sólo incluir los ítems correspondientes a la fase respectiva.*

Nombre: Erbert Arturo Rosa Mercado
Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos 2 (E)

Nombre: Sergio Urrego Alfonso.
Gestor CI N° 911 FIP -2024 (224015)

Nombre: Roque Jacinto Otavo Molina
Gestor de Calidad Grupo Desarrollo de proyectos 2

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*