**ACTA DE COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FIP 911 2024 SUSCRITO ENTRE ENTerritorio S.A. Y PROSPERIDAD SOCIAL**

**ACTA N° 4**

| | |
|---|---|
| Lugar de la reunión: | Virtual (asincrónico) |
| Fecha de la reunión: | **08-05-2026** |
| Hora de inicio de la reunión: | 16:50 |
| Hora de terminación de la reunión: | 19:42 |

**ASISTENTES:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|
| ESMERALDA MOLINA GÓMEZ votó | PRESIDENTE (E) | PRESIDENCIA ENTERRITORIO S.A |
| PAOLA MARÍA MIRANDA MORALES votó | DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT | PROSPERIDAD SOCIAL |
| PAOLA MARÍA MIRANDA MORALES votó | SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (E) | PROSPERIDAD SOCIAL |
| NICOLAS RINCON VEGA | COORDINADOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO911 FIP 2024. | GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 ENTERRITORIO S.A |
| JUAN PABLO ANGULO BLANCO | SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FIP 911 2024 | PROSPERIDAD SOCIAL |
| SERGIO ANDRES URREGO | GESTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FIP 911 2024 | GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 ENTERRITORIO S.A |
| ERBERT ARTURO ROSA | GERENTE (E) GRUPO DE PROYECTOS 2 | GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 ENTERRITORIO S.A |
| **Invitados especiales:** Personas que no pertenecen ni a ENTerritorio S.A, ni al cliente. | **NA** | **NA** |

**ORDEN DEL DÍA:**

En documento adjunto se detalla cada uno de los numerales del orden del día (1. Doc. Anexo Comité Directivo):
Orden del día:

1. Generalidades del Contrato.
2. Estado actual del Contrato.
3. Antecedentes relevantes de los proyectos a incluir en el Contrato.
4. Listado de proyectos a incluir en el Contrato.
5. Detalle de prórroga del Contrato N°911-FIP-2024 / Otrosí N°2

6. Detalle de adición de proyectos nuevos Contrato N°911-FIP-2024 / Otrosí N°2
7. Detalle de reinversión de rendimientos de proyectos existentes Contrato N°911-FIP-2024 / Otrosí N°2
8. Decisión sobre modificación del Contrato.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**1. Instalación y normativa del comité**

La reunión se llevó a cabo de forma asincrónica, en donde inicialmente se indicó las funciones del Comité directivo establecidas en la cláusula 11 del contrato interadministrativo FIP 911 2024, asimismo se mencionó los participantes, con el fin de instalar el quorum deliberatorio o decisorio y las funciones dentro de la misma. Como sustento normativo de la reunión no presencial modalidad habilitada por el Decreto 019 del 2012 en su Artículo 32, el cual reconoce la validez de las sesiones en las que sus miembros deliberen y decidan mediante comunicación sucesiva, siempre que ello pueda ser probado, como ocurrió en el presente caso.

**2. Finalidad de la sesión**

La siguiente sesión NO PRESENCIAL de Comité directivo del Contrato N.°911 FIP 2024, tiene como finalidad revisar, analizar y aprobar o denegar, mediante el voto exclusivo de quienes para tal efecto están autorizados, para realizar la modificación en términos de plazo de ejecución, reinversión de rendimientos financieros generados por el patrimonio autónomo, prorroga, inclusión de proyectos en el marco del contrato y adición de recursos para la ejecución de estos últimos y de proyectos existentes.

**3. Sesión y aprobación de los modificatorios al contrato 911 FIP 2024.**

Revisados y puestos en consideración las modificaciones y adendas dentro del Contrato N° 911-FIP-2024, por parte de la presidenta de ENTerritorio S.A. la Doctora ESMERALDA MOLINA GÓMEZ, conforme a la documentación presentada en el comité directivo, votó favorablemente respecto a los siguientes puntos y anexos presentados:

1. La inclusión de cuarenta y ocho (48) proyectos adicionales.
2. La modificación técnica y financiera de proyectos actualmente incorporados.
3. La adición presupuestal por valor de $195.425.193.371,74.; incluidos costos de inversión, costo operativos y cuota de gerencia.
4. La prórroga del plazo contractual por diez (10) meses, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por parte de la Doctora Paola María Miranda Morales como encargada de las funciones del cargo de Subdirector General de Programas y Proyectos para el Desarrollo Social; correspondiente a los puntos tratados y los anexos presentados en este, votó a favor de los mismos puntos objeto del presente comité.

1. La inclusión de cuarenta y ocho (48) proyectos adicionales.
2. La modificación técnica y financiera de proyectos actualmente incorporados.
3. La adición presupuestal por valor de $195.425.193.371,74.; incluidos costos de inversión, costo operativos y cuota de gerencia.
4. La prórroga del plazo contractual por diez (10) meses, hasta el 31 de diciembre de 2027.

De igual manera la Doctora Paola María Miranda Morales como Directora de Infraestructura y Hábitat; despacho su voto a favor de los mismos puntos objeto de la presente modificación, frente a lo siguiente:

1. La inclusión de cuarenta y ocho (48) proyectos adicionales.
2. La modificación técnica y financiera de proyectos actualmente incorporados.
3. La adición presupuestal por valor de $195.425.193.371,74.; incluidos costos de inversión, costo operativos y cuota de gerencia.
4. La prórroga del plazo contractual por diez (10) meses, hasta el 31 de diciembre de 2027.

| N° | DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS* |
|---|---|
| 1 | **Inclusión de 48 proyectos adicionales**<br><br>La presente solicitud de adición presupuestal al Contrato se sustenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral, oportuno y efectivo de acciones vinculantes dentro de las cuales están las órdenes judiciales y compromisos institucionales relacionados con procesos de restitución de derechos, en el marco de las competencias misionales de Prosperidad Social.<br><br>Desde un enfoque técnico, se ha identificado que las obligaciones derivadas de decisiones judiciales implican la ejecución de intervenciones en infraestructura social comunitaria que superan las previsiones iniciales del Contrato, ya sea por mayores cantidades de obra, ajustes técnicos requeridos en fase de ejecución, actualización de precios, ampliación del alcance o incorporación de actividades no contempladas inicialmente, pero necesarias para el cumplimiento integral del mandato judicial.<br><br>La adición de recursos al Contrato constituye una medida técnica de fortalecimiento institucional, orientada a:<br><br>1. Garantizar el presupuesto para la ejecución total de las intervenciones requeridas.<br>2. Cubrir mayores cantidades de obra y ajustes técnicos derivados de condiciones reales de campo.<br>3. Incorporar actividades complementarias indispensables para la funcionalidad y sostenibilidad de las obras.<br>4. Mitigar riesgos jurídicos, financieros y sociales asociados al incumplimiento.<br>5. Asegurar la ejecución de las obras con calidad técnica.<br><br>La adición al Contrato corresponde a las acciones necesarias con el fin de cumplir de manera integral el alcance funcional requerido para la Restitución efectiva de derechos, en coherencia con los principios de eficiencia, responsabilidad, planeación y prevalencia del interés general.<br><br>A continuación, se presenta la clasificación y descripción general de las iniciativas analizadas, organizadas según su tipología y estado de desarrollo, así como la trazabilidad correspondiente a cada una de ellas.<br><br>**Justificación del valor de la adición para la inclusión de los 48 nuevos proyectos**<br><br>A continuación, se relacionan los proyectos aprobados mediante Comité de Infraestructura, identificando los territorios, sector y tipo de intervención correspondientes a cuarenta y ocho (48) proyectos que serían incluidos para su ejecución en el Contrato N.°911-FIP-2024. |

**GRUPO DE PROYECTOS N. 1 RESTITUCIÓN DE DERECHOS - Proyectos de infraestructura para el cumplimiento de órdenes judiciales y compromisos institucionales**

| Depto | Municipio | Tipología | Orden | Acción legal específica | Alcance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocó | Bajo Baudó | Restitución de Derechos | Sentencia T025-2004 Auto 005-2009 Decreto Ley 4635-2011 | Decreto Ley 1448-2011 Ley de víctimas modificada por la Ley 2421-2024 | Estudios, diseños y construcción de la sede del consejo comunitario de Pilizá, Municipio de Bajo Baudó - Chocó | 1.074.756.370,66 |
| Chocó | Rio Quito | Restitución de Derechos | Auto 005-2009 Decreto Ley 4635 de 2011 Sentencia T622-2016 Sentencia T-006 - 2021 | Decreto Ley 1448-2011 Ley de víctimas modificada por la Ley 2421-2024 | Estudios, diseños y construcción de tres (3) baterías sanitarias en el consejo comunitario Villa Conto - (Bocas de Apartadó, Chigurandó y Pueblo Nuevo) Municipio de Rio Quito - Chocó | 1.040.726.094,42 |
| Chocó | Tadó | Restitución de Derechos | Sentencia T025-2004, Auto 005-2009 Auto 073 de 2014 | Decreto Ley 1448-2011 Ley de víctimas modificada por la Ley 2421-2024 | Estudios, diseños y mejoramiento de dos casas comunitarias del consejo comunitario ASOCASAN en Playa de Oro y EL Carmelo, Municipio de Tadó - Chocó | 1.062.961.722,55 |
| Chocó | San José del Palmar | Restitución de Derechos | Sentencia T025-2004 Auto 004-2009 Decreto Ley 4633 de 2011 Auto 622-2017 | Acción Popular 2022-00072 | Construcción de la casa conmemorativa a las víctimas como centro de restitución de derechos del municipio de San José del Palmar - Choco | 2.914.894.162,19 |
| Cauca | Suarez | Restitución de Derechos | T025 - Auto 266 de 2017, | | Estudios, diseños y construcción de Placa huella vereda La Gelima - Yolombó | 3.354.832.550,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nariño | Tumaco | Restitución de Derechos | Auto 005 de 2009 | - | Estudios, diseños y construcción de dos (2) muelles en la vereda Guabal y Guachireambos municipio de Tumaco Nariño Concejo Comunitario del río Gualajo | 1.137.787.360,80 |
| Guajira | Uribia | Restitución de Derechos | Sentencia T-302 de 2017 | - | Estudios, diseños y construcción del centro de acopio artesanal Botoncho, Uribia - Guajira | 2.380.000.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | | **$ 12.965.958.260,96** |

**GRUPO DE PROYECTOS N. 2 Conectividad Comunitaria para el Cambio - Infraestructura vial para el desarrollo territorial**

| Depto. | Municipio | Tipología | Alcance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Antioquia | Liborina | Conectividad Comunitaria para el cambio | Mejoramiento de la vía terciaria que comunica el sector de la Ye de San Diego Con el Corregimiento del Carmen de la Venta en el Municipio de Liborina Antioquia | 4.768.233.715,68 |
| Boyacá | Cubará | Conectividad Comunitaria para el cambio | Construcción de pavimento rígido sobre cra 11entre manzanas A Y B de la urbanización villas del colegio barrio el jardín, Cubará - Boyacá | 1.780.626.861,48 |
| Boyacá | Mongui | Conectividad Comunitaria para el cambio | Mejoramiento de la vía en la vereda San Isidro desde la cabaña Antonia Patiño hasta las cruces vereda San Antonio municipio de Mongui Boyacá | 4.178.005.659,42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Antioquia | San Carlos | Conectividad Comunitaria para el cambio | Pavimentación tipo placa huella en vías terciarias del municipio de San Carlos, veredas: San Carlos la Villa-Bellavista-Vallejuelo- Puerto Rico- Samaná- Prado San Blas La Mirandita | 5.727.515.543,89 |
| Santander | Barichara | Conectividad Comunitaria para el cambio | Construcción de placa huellas en las veredas Salitre, Lubigara, y Caucho del municipio de Barichara Santander | 5.736.352.989,09 |
| **TOTAL** | | | | **$ 22.190.734.769,56** |

**GRUPO DE PROYECTOS N. 3 Infraestructura Social para el cuidado - Proyectos para la atención de adultos mayores**

| Depto. | Municipio | Tipología | Alcance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Santander | Suratá | Infraestructura Social para el cuidado | Construcción del Centro de Adulto Mayor del municipio de Suratá - Santander | 3.027.752.416,55 |

**GRUPO DE PROYECTOS N. 4 Infraestructura para el fortalecimiento de Circuitos Agroalimentarios - Proyectos de economía popular, solidaria y comunitaria**

| Depto. | Municipio | Tipología | Alcance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Valle del Cauca | Buenaventura | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción San Cipriano Casa comunitaria de encuentro e intercambio | 1.113.600.000,00 |
| La Guajira | Uribia | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción plaza de mercado municipio de Uribia, Guajira | 4.455.074.400,00 |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción plaza de mercado municipio de San Sebastián de Buenavista, Magdalena | 4.102.501.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sucre | Galeras | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción plaza de mercado municipio de Galeras, Sucre | 4.102.501.200,00 |
| Sucre | San Benito Abad | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción plaza de mercado municipio de San Benito Abad, Sucre | 4.102.501.200,00 |
| Córdoba | Montería | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Mejoramiento plaza de mercado de oriente municipio de Montería, Córdoba | 4.455.074.400,00 |
| Antioquia | Caramanta | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Mejoramiento y adecuación de un centro especializado para la transformación del café “Laboratorio de Café de Caramanta" Antioquia | 4.455.074.400,00 |
| Risaralda | Belén de Umbría | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción de Infraestructura productiva en el Municipio de Belén de Umbría, Risaralda | 4.102.501.200,00 |
| Valle del Cauca | Obando | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción del circuito agroindustrial en el municipio de Obando, Valle del Cauca | 4.455.074.400,00 |
| Cesar | San Martín | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción plaza de mercado municipio de San Martín, Cesar | 4.102.501.200,00 |
| Norte de Santander | San Bernardo de Bata / Toledo | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción de Infraestructura productiva en el Municipio de Toledo, Norte de Santander | 4.102.501.200,00 |
| Santander | San Gil | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Mejoramiento, mantenimiento general de la Plaza de Mercado Cubierto de San Gil, Santander | 4.102.501.200,00 |
| Casanare | Villanueva | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Mejoramiento Plaza de Mercado municipio Villanueva, Casanare | 4.102.501.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Restrepo | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Adecuación y mejoramiento de la infraestructura productiva ASOMUDEM incluyendo un cuarto frío municipio de Restrepo, Meta | 1.086.470.000,00 |
| Valle del Cauca | Buenaventura | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Mejoramiento de la Plaza de mercado Bellavista, Buenaventura – Valle del Cauca. Incluye cuarto frío | 4.455.074.400,00 |
| Cauca | Guapi | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Mejoramiento de la plaza de mercado muelle de cabotaje Guapi, Cauca (incluye cuarto frío de 2TN) | 1.047.200.000,00 |
| Nariño | Cumbal | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción de la plaza de comidas y cárnicos en el municipio de Cumbal, Nariño | 3.338.373.658,08 |
| Caquetá | Belen de los Andaquíes | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Construcción de la plaza de mercado en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá | 4.995.409.923,52 |
| Bolívar | San Martín de Loba | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Económica Solidaria | Reconstrucción de la plaza de mercado en el municipio de San Martín de Loba, Bolívar | 4.372.416.238,37 |
| **TOTAL** | | | | **$ 71.048.851.419,97** |

**GRUPO DE PROYECTOS N. 5 Terminación de infraestructuras - Proyectos de obras no terminadas en vigencias anteriores**

| Depto. | Municipio | Tipología | Objeto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Valle del Cauca | Toro | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TORO - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 524-FIP-2021, ID PROYECTO # 12415 | 4.719.731.699,48 |
| Nariño | Roberto Payán | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - NARIÑO" DEL CONVENIO INICIAL # 456-FIP-2021, ID PROYECTO # 11986 | 1.418.470.289,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valle del Cauca | Sevilla | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "REMODELACIÓN PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE SEVILLA - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 456-FIP-2017, ID PROYECTO # 5209 | 1.912.520.606,15 |
| Tolima | Coyaima | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLAZA DE MERCADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA" DEL CONVENIO INICIAL # 454-FIP-2021, ID PROYECTO # 11129 | 4.568.336.697,61 |
| Nariño | San Lorenzo | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LORENZO - NARIÑO" DEL CONVENIO INICIAL # 633-FIP-2021, ID PROYECTO # 11054 | 4.569.991.590,04 |
| Valle del Cauca | Alcalá | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE ALCALÁ - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 523-FIP-2021, ID PROYECTO # 12823 | 2.866.610.192,04 |
| Tolima | Rovira | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO SAN ISIDRO LABRADOR DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA" DEL CONVENIO INICIAL # 321-FIP-2021, ID PROYECTO # 11999 | 3.559.330.562,68 |
| Boyacá | Chiscas | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHISCAS - BOYACÁ" DEL CONVENIO INICIAL # 581-FIP-2021, ID PROYECTO # 11852 | 2.383.644.336,88 |
| Boyacá | Soatá | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE SOATA - BOYACÁ" DEL CONVENIO INICIAL # 658-FIP-2021, ID PROYECTO # 11584 | 3.212.043.929,80 |
| Nariño | Barbacoas | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO BARBACOAS - NARIÑO" DEL CONVENIO INICIAL # 559-FIP-2021, ID PROYECTO # 12212 | 3.499.368.582,97 |
| Valle del Cauca | Dagua | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE DAGUA - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 599-FIP-2021, ID PROYECTO # 11101 | 4.510.496.236,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valle del Cauca | Calima | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO CALIMA DARIÉN - VALLE DEL CAUCA" DEL CONVENIO INICIAL # 382-FIP-2021, ID PROYECTO # 12582 | 7.130.510.322,85 |
| | Tolima | Piedras | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE PIEDRAS - TOLIMA" DEL CONVENIO INICIAL # 473-FIP-2021, ID PROYECTO # 11642 | 3.206.700.209,56 |
| | Santander | Capitanejo | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN "CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO - SANTANDER" DEL CONVENIO INICIAL # 391-FIP-2021, , ID PROYECTO # 11154. | 5.791.648.821,07 |
| | Nariño | Pasto | Terminación de infraestructuras | MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE DOS TRAMOS VIALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO, NARIÑO | 4.769.475.266,75 |
| | Valle del Cauca | Florida | Terminación de infraestructuras | TERMINACIÓN DE LA OBRA COLISEO PARQUE BOSQUE, MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA | 8.143.229.552,40 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 66.262.108.895,95** |

2

**La modificación técnica y financiera de proyectos actualmente incorporados**
**Modificación a los proyectos actuales con definiciones técnicas pendientes**

Que en ejecución del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 y partiendo del principio de planeación se evidenció que para la ejecución de los siguientes proyectos se hace necesaria realizar una adición de recursos con el fin de que estos sean financiera y técnicamente viables, teniendo en cuenta la revisión de las consultorías aportadas por los municipios en los casos de la plaza de mercado de Paz de Ariporo; y por la comunidad Awá en el caso de la Casa de pensamiento:

- Casa del Pensamiento Ancestral en el municipio de Barbacoas (Nariño).
- Plaza de Mercado en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se hace necesario realizar una modificación del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 en los siguientes términos:
Incorporarse al valor del contrato, de acuerdo con la consideración del Comité Directivo la respectiva solicitud de adición o modificación contractual, de la siguiente manera:

- Casa del pensamiento ancestral en el municipio de Barbacoas (Nariño), adicionar un valor de inversión de $ 2.607.168.240,63 de acuerdo con la consultoría entregada por la

comunidad indígena AWA, definido en el alcance de la construcción de una casa de pensamiento ancestral.

- Plaza de Mercado en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), adicionar un valor de $2.093.187.226 de acuerdo con la consultoría entregada por el municipio del proyecto a ejecutar denominado como construcción de la plaza de mercado.
- Placa huella en la vía La Gélima - Yolombó, municipio de Suárez (Cauca), en el marco del contrato interadministrativo se proyectó un valor de inversión de $9.000.000.000 para un alcance definido de consultoría y construcción aproximadamente de 5 km de placa huella; No obstante, el alcance total del proyecto asciende aproximadamente a 9.5 km lo que conlleva una adición de recursos para la ejecución total del proyecto, por lo que se propone en el marco del otrosí 2, asignar recursos para ejecutar la totalidad de la vía.

| **BALANCE CONTRATO 911 FIP 2024** | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Valor** | **Proyecto** | **Valor** |
| Rendimientos Financieros al 31 de marzo de 2026 | $ 9.838.103.578,69 | Adición Casa de Pensamiento Barbacoas | $ 2.607.168.240,63 |
| | | Adición Plaza de mercado Paz de Ariporo | $ 2.093.187.226,00 |
| | | Adición Placa Huella Suárez | $ 5.137.748.112,06 |
| **TOTAL** | **$ 9.838.103.578,69** | **TOTAL** | **$ 9.838.103.578,69** |
| **Rendimientos disponibles** | | **$ 0,00** | |

3

**Adición presupuestal**

Se identifica la necesidad técnica, estratégica de ejecutar proyectos por valor de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($195.425.193.371,74)** incluidos todos los impuestos a los que haya lugar. Valor que se encuentra compuesto de la siguiente manera:

- Recursos de Prosperidad Social – FIP de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CINCO CENTABOS DE PESOS **($185.587.089.793,05).**

- Recursos por medio de los rendimientos financieros del contrato: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 69 CENTAVOS **($9.838.103.578,69)**

Con el propósito que Prosperidad Social, a través de la Dirección de Infraestructura y Hábitat, garantice la continuidad, financiación, ejecución y cierre efectivo de proyectos estratégicos de infraestructura social, productiva, vial y de hábitat, en territorios priorizados a nivel nacional.
Los recursos adicionados al Contrato N.°911-FIP-2024 permitirán a Prosperidad Social:

- Promover la construcción, puesta en marcha e inicio de operación de infraestructuras productivas que faciliten el intercambio de bienes, la activación económica local y el fortalecimiento de redes comunitarias.
- Atender de manera integral las necesidades de servicios esenciales de comunidades vulnerables mediante la formulación, estructuración, ejecución y cierre de proyectos de infraestructura social, productiva, vial y de hábitat.
- Dar cumplimiento, bajo un enfoque de restitución de derechos, a órdenes judiciales, sentencias, autos y demás acciones vinculantes, que exigen priorización territorial y poblacional.
- Garantizar la atención efectiva a la población víctima del conflicto armado, particularmente mediante intervenciones de mejoramiento de vivienda, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Asegurar el cierre financiero de convenios y contratos que presentan compromisos con recursos fenecidos de vigencias anteriores, respaldando presupuestalmente pasivos exigibles de proyectos terminados y en ejecución.
- Identificar y evaluar los cambios sociales, económicos, territoriales e institucionales atribuibles a las intervenciones en infraestructura social y de hábitat, más allá de los resultados físicos y financieros.

La inversión propuesta para adicionar en el Contrato N.°911-FIP-2024 contribuye de manera directa y estructural al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, así como a los Planes de Desarrollo Territorial, al articularse con los objetivos de cierre de brechas sociales y territoriales, convergencia regional y fortalecimiento de la economía popular.
Desde una perspectiva estratégica, la inversión en infraestructura social y de hábitat trasciende los esquemas de atención basados exclusivamente en transferencias monetarias, al generar capacidades instaladas, activos públicos durables y efectos multiplicadores en los territorios priorizados, potenciando y complementando los instrumentos de política social existentes.
En este sentido, las intervenciones se alinean con las siguientes líneas estratégicas:

- **Transformación territorial y cierre de brechas**, mediante el acceso a infraestructura que mejora la conectividad, los servicios y los mercados.
- **Economías populares y solidarias**, a través de plazas de mercado, PAS, infraestructura productiva y cuartos fríos.
- **Paz Total con enfoque territorial**, garantizando inversiones en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
- **Gestión eficiente y responsable de lo público**, asegurando la continuidad, cierre financiero y sostenibilidad de proyectos previamente contratados.

El valor total de la adición se encuentra discriminado de la siguiente manera:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **RESUMEN VALOR ADICIÓN** | |
| | | Valor del CDP DPS | $ 185.587.089.793,05 |
| | | Rendimientos al 31 de marzo de 2026 | $ 9.838.103.578,69 |
| | | Valor total de adición | **$ 195.425.193.371,74** |

4

**La prórroga del plazo contractual por diez (10) meses, hasta el 31 de diciembre de 2027**

En atención a la inclusión de cuarenta y ocho (48) proyectos al convenio que dará lugar a actividades de estructuración de proyectos; apropiación de estudios y diseños; diagnósticos de edificaciones; procesos de contratación estatal; y ejecución de obras; ENTerritorio S.A., en el proceso de revisión de las iniciativas, estimó necesario ampliar el plazo del convenio y extenderlo Diez (10) meses, contados a partir de su fecha de terminación actual. Es decir, el nuevo plazo de terminación del convenio sería el **TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISIETE (2027).**

Como soporte de lo anterior, se detalla el cronograma de ejecución remitido por ENTerritorio S.A.:

| **8. CRONOGRAMA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | **CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN** | | | | | | | |
| | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** | **Mes 4** | **Mes 5** | **Mes 6** | **Mes 7** | **Mes 8** |
| Estructuración Proyecto | | | | | | **may-26** | **jun-26** | **jul-26** |
| Suscripción convenio con entidades territoriales | | | | | | | | |
| Contratación obra e interventoría | | | | | | | | |
| Ejecución proyectos | | | | | | | | |
| Entrega proyecto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Actividad** | **CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN** | | | | | | | |
| | **Mes 9** | **Mes 10** | **Mes 11** | **Mes 12** | **Mes 13** | **Mes 14** | **Mes 15** | **Mes 16** |
| Estructuración Proyecto | **ago-26** | | | | | | | |
| Suscripción convenio con entidades territoriales | **ago-26** | **sep-26** | **oct-26** | **nov-26** | | | | |
| Contratación obra e interventoría | | | **oct-26** | **nov-26** | **dic-26** | **ene-27** | | |
| Ejecución proyectos | | | | **nov-26** | **dic-26** | **ene-27** | **feb-27** | **mar-27** |
| Entrega proyecto | | | | | | | | |
| Liquidación del convenio | | | | | | | | |
| **Actividad** | **CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN** | | | | | | | |
| | **Mes 17** | **Mes 18** | **Mes 19** | **Mes 20** | **Mes 21** | **Mes 22** | **Mes 23** | **Mes 24** |
| Estructuración Proyecto | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscripción convenio con entidades territoriales | | | | | | | | |
| Contratación obra e interventoría | | | | | | | | |
| Ejecución proyectos | **abr-27** | **may-27** | **jun-27** | **jul-27** | **ago-27** | **sep-27** | **oct-27** | **nov-27** |
| Entrega proyecto | | | | **jul-27** | **ago-27** | **sep-27** | **oct-27** | **nov-27** |
| Liquidación del convenio | | | | | | | **oct-27** | **nov-27** |

| **Actividad** | **CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mes 25** | **Mes 26** | **Mes 27** | **Mes 28** | **Mes 29** | **Mes 30** | **Mes 31** | |
| Estructuración Proyecto | | | | | | | | |
| Suscripción convenio con entidades territoriales | | | | | | | | |
| Contratación obra e interventoría | | | | | | | | |
| Ejecución proyectos | **dic-27*** | | | | | | | |
| Entrega proyecto | **dic-27*** | | | | | | | |
| Liquidación del convenio | **dic-27** | **ene-28** | **feb-28** | **mar-28** | **abr-28** | **may-28** | **jun-28** | |

**CONCLUSION:**




Con fundamento en las consideraciones técnicas, jurídicas, financieras, sociales y operativas expuestas, los miembros del Comité Directivo, con derecho a voto, APRUEBAN por unanimidad la adición, modificación y prórroga del Contrato Interadministrativo No. 911-FIP-2024 resultando necesarias, procedentes y convenientes, en tanto permiten garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos priorizados, el cumplimiento de las obligaciones institucionales y judiciales adquiridas, la adecuada ejecución de los recursos públicos y la atención efectiva de las comunidades beneficiarias, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad.

Así mismo, las modificaciones propuestas aseguran la culminación adecuada de las intervenciones actualmente en ejecución, evitando afectaciones en la prestación de los servicios, retrasos en el cumplimiento de metas y riesgos asociados a la interrupción de los procesos contractuales y operativos.
En consecuencia, se emite concepto favorable respecto de los aspectos objeto de modificación, al evidenciarse su concordancia con los principios de planeación, economía, responsabilidad, eficiencia, coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas, garantizando con ello la continuidad, estabilidad y avance en la ejecución del Contrato Interadministrativo FIP 911de 2024.

**COMPROMISOS:**

| N° | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLES | FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | N.A | N.A | N.A |

**FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO:**

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| ***Por** ENTerritorio S.A.: | ESMERALDA MOLINA GÓMEZ |  |
| *Por el cliente: | PAOLA MARÍA MIRANDA MORALES |  |
| *Por el cliente: | PAOLA MARÍA MIRANDA MORALES (E) |  |

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:**

| DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE | Nº DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTO ELECTRÓNICO |
|---|---|
| constancia de voto virtual directora de infraestructura y hábitat | una (01) página |
| constancia de voto virtual presidencia ENTerritorio S.A | una (01) página |
| constancia de voto virtual subdirectora general de programas y proyectos para el desarrollo social (e) | una (01) página |
| resolución 46908 del 05 de mayo de 2026 por medio de la cual se concede una comisión de servicios al exterior a un servidor público y se efectúa un encargo | dos (02) páginas |
| Anexo N° 1 Comité Directivo modificación, adición y prórroga del C.I. FIP 911 DE 2024 | Ocho (08) páginas |