Bogotá D.C., 27 de mayo de 2026

Señor

ERBERT ARTURO ROSA MERCADO

GERENTE MASTER CON A.O. DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTerritorio

CALLE 26 No.13A-19

Bogotá D.C. - Bogotá D.C.

Asunto: Requerimiento urgente y advertencia frente a los reiterados retrasos en la estructuración, publicación y avance de procesos contractuales – Contrato Interadministrativo No. 911 FIP 2024.

Cordial saludo.

En el marco del seguimiento y supervisión al Contrato Interadministrativo No. 911 FIP 2024, cuyo objeto corresponde a la prestación del servicio de gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de proyectos de infraestructura vial, social productiva y hábitat priorizados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se realizó revisión al estado actual de los procesos y al cronograma de estructuración y publicación remitido por ENTerritorio, con el propósito de verificar el avance de las actuaciones necesarias para la materialización de los proyectos incluidos dentro del citado instrumento contractual.

Como antecedente relevante, se recuerda que durante la reunión efectuada el día 24 de marzo de 2026, por parte de la Gerencia de ENTerritorio se manifestó el compromiso institucional orientado a generar mayor celeridad en las actividades de estructuración, trámite y publicación de los procesos, con el propósito de dar cumplimiento a la programación establecida y recuperar los tiempos previstos para el desarrollo de los proyectos incluidos dentro del contrato. En consecuencia, desde la supervisión se esperaba una reducción progresiva de los rezagos identificados y el avance oportuno de las actuaciones requeridas para el cumplimiento del cronograma planteado.

No obstante, una vez efectuada la revisión de la información reportada por ENTerritorio, así como la validación de los estados actualmente evidenciados en SECOP II y en los diferentes reportes de seguimiento contractual, se observa que persisten diferencias significativas entre las fechas inicialmente programadas y el estado real de avance de múltiples procesos, situación que genera alta preocupación para esta supervisión, considerando que algunos proyectos continúan pendientes de publicación, otros permanecen en etapas previas requeridas para su trámite, y en varios casos se presentan procesos fallidos, declarados desiertos, pendientes de reactivación o actuaciones que aún no evidencian avances acordes con los tiempos inicialmente proyectados.

De igual manera, se evidencia la existencia de contratos pendientes de legalización y suscripción de actas de inicio, procesos adjudicados sin materialización efectiva de etapas posteriores, actuaciones pendientes de definición técnica, procesos sujetos a nuevas publicaciones y procedimientos contractuales que continúan

registrando retrasos reiterados frente a las fechas establecidas inicialmente por ENTerritorio, situación que impacta directamente la programación integral del contrato y compromete la oportunidad esperada para el inicio y ejecución efectiva de los proyectos priorizados.

Con el propósito de presentar de manera objetiva la situación identificada y soportar técnicamente las observaciones formuladas, a continuación se relacionan las tablas de seguimiento correspondientes a los diferentes grupos de proyectos, en las cuales se evidencia el comportamiento de cada proceso frente a la programación inicialmente prevista, incorporando las fechas estimadas de publicación, el estado actual reportado y las diferencias identificadas respecto a los tiempos proyectados. Estas tablas permiten visualizar de manera puntual los rezagos identificados y su incidencia sobre el cumplimiento del cronograma general planteado por ENTerritorio:

CONTRATOS PENDIENTES POR LEGALIZAR

DEPTO.	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE ACTA DE INICIO PREVISTA POR ENTERRITORIO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
Cauca	Argelia	Plaza de mercado del corregimiento de El Plateado	OBRA + CONSULTORÍA	**6/3/82026**	**10/03/2026**	**77,00**	**PENDIENTE ACTA DE INICIO**
			INTERVENTORÍA	**6/03/2026**	**10/03/2026**	**77,00**	**PENDIENTE ACTA DE INICIO**
Cauca	Puerto Tejada	Plaza de mercado de Puerto Tejada	OBRA + CONSULTORÍA	**6/03/2026**	**10/03/2026**	**77,00**	**PENDIENTE ACTA DE INICIO**
			INTERVENTORÍA	**6/03/2026**	**10/03/2026**	**77,00**	**PENDIENTE ACTA DE INICIO**
Chocó	Bojayá	Sendero ecológico y ambiental (memoria)	OBRA + CONSULTORÍA	**10/03/2026**	**13/03/2026**	**74,00**	**PENDIENTE ACTA DE INICIO**
			INTERVENTORÍA	**10/03/2026**	**13/03/2026**	**74,00**	**PENDIENTE ACTA DE INICIO**
Putumayo	Mocoa	Estimado de 159 intervenciones de mejoramientos de viviendas	OBRA + CONSULTORÍA	**10/03/2026**	**13/03/2026**	**74,00**	**PENDIENTE ACTA DE INICIO**
			INTERVENTORÍA	**10/03/2026**	**13/03/2026**	**74,00**	**PENDIENTE ACTA DE**

							INICIO

CONTRATOS CON UN PAR ADJUDICADO

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
Nariño	Tumaco	Plaza de mercado de Tumaco	OBRA + CONSULTORÍA	**13/04/2026**	**43,00**	**DECLARADO FALLIDO 13/05/2026**
			INTERVENTORÍA	**N/A**	**-**	**ADJUDICADO**
Cesar	San Diego	Construcción De Pavimento Rígido	OBRA + CONSULTORÍA	**N/A**	**-**	**ADJUDICADO**
			INTERVENTORÍA	**20/04/2026**	**36,00**	**DECLARADO FALLIDO 19/05/2026**
Bolivar	Mompox	Estimado de 111 intervenciones de mejoramientos de viviendas	OBRA + CONSULTORÍA	**N/A**	**-**	**ADJUDICADO**
			INTERVENTORÍA	**13/03/2026**	**74,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
Cauca	Suarez	Malecón Estudios y diseños de malecón	CONSULTORÍA	**1/04/2026**	**55,00**	**DECLARADO FALLIDO 06/05/2026**
			INTERVENTORÍA	**N/A**	**-**	**ADJUDICADO**
Chocó	Quibdó (I)	Mejoramiento de Viviendas: 40	OBRA + CONSULTORÍA	**18/03/2026**	**69,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
		100 Unidades sanitarias	INTERVENTORÍA	**N/A**	**-**	**ADJUDICAD**

PROCESOS CONTRACTUALES PENDIENTES POR PUBLICACIÓN EN SECOP II

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
Antioquia	Necoclí	Construcción de muelle fluvial en el municipio - Necoclí, Antioquia	OBRA + CONSULTORÍA	**15/07/2025**	**315,00**	**NO CELEBRADO 06/04/2026**
			INTERVENTORÍA	**7/03/2026**	**80,00**	**DECLARADO FALLIDO 30/03/2026**
Chocó	Acandí	Construcción de muelle fluvial en el municipio	OBRA + CONSULTORÍA	**21/07/2025**	**309,00**	**NO CELEBRADO 06/04/2026**
			INTERVENTORÍA	**7/03/2026**	**80,00**	**DECLARADO FALLIDO 06/05/2026**
Bolívar	María La Baja	Construcción del comedor escolar del corregimiento del Níspero	OBRA + CONSULTORÍA	**6/04/2026**	**N/A**	**DECLARADO FALLIDO 29/04/2026 PENDIENTE NUEVA PUBLICACIÓN**
			INTERVENTORÍA	**31/03/2026**	**N/A**	**DECLARADO FALLIDO 21/04/2026 PENDIENTE NUEVA PUBLICACIÓN**
Nariño	Mallama	Plaza de mercado	OBRA + CONSULTORÍA	**13/05/2026**	**N/A**	**PUBLICADO EN SECOP**
			INTERVENTORÍA	**17/03/2026**	**70,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
						DECLARADO FALLIDO

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
Antioquia	El Bagre	Mejoramiento de vías terciarias Placa Huella	OBRA + CONSULTORÍA	27/04/2026	N/A	25/05/2026 PENDIENTE NUEVA PUBLICACIÓN
			INTERVENTORÍA	17/03/2026	70,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Nariño	El Charco	Construcción pavimentación	OBRA + CONSULTORÍA	6/04/2026	N/A	ADJUDICADO
			INTERVENTORÍA	31/03/2026	N/A	DECLARADO FALLIDO 22/04/2026 PENDIENTE NUEVA PUBLICACIÓN
Putumayo	Puerto Asís	Puentes y Placa Huellas	CONSULTORÍA	17/03/2026	70,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	17/03/2026	70,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Valle del Cauca	Jamundí	Centro de acopio	OBRA + CONSULTORÍA	17/03/2026	70,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	17/03/2026	70,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Chocó	Bajo Baudó	Mejoramiento de Viviendas: 180	OBRA + CONSULTORÍA	18/03/2026	69,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	18/03/2026	69,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Chocó	Riosucio Unguía Acandí	70 Mejoramientos de Vivienda 14 Mejoramientos de Viviendas 35 Mejoramientos de Viviendas	OBRA + CONSULTORÍA	18/03/2026	69,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	18/03/2026	69,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
		Mejoramiento de	OBRA +	23/03/2026	64,00	PENDIENTE POR

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
Cauca	Argelia	vivienda en el corregimiento del plateado	CONSULTORÍA			PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	23/03/2026	64,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Cauca	El Tambo	Plaza de mercado de El Tambo	OBRA + CONSULTORÍA	23/03/2026	64,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	23/03/2026	64,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Cauca	Santander de Quilichao y Buenos Aires	Placa huella camino de herradura	CONSULTORÍA	23/03/2026	64,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	23/03/2026	64,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Chocó	Rio Quito	Construcción Del Centro De Transformación Avícola Y Piscícola	OBRA + CONSULTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Chocó	Unguía	Pavimento En Concreto Rígido	OBRA + CONSULTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Cauca	Lopez de Micay	Plaza de mercado de López de Micay	OBRA + CONSULTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
Putumayo	Puerto Asis / Resguardo Indígena Yocorobé Bajo Santa	Casa cabildo y adecuación de la caseta comunal - Puerto Asis / Resguardo	CONSULTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR
			INTERVENTORÍA	24/03/2026	63,00	PENDIENTE POR PUBLICAR

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
	Helena	Indígena				
Cauca	Suarez	Placa huella vereda La Gelima - Yolombó	OBRA + CONSULTORÍA	**19/03/2026**	**68,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN DE ADICIÓN**
			INTERVENTORÍA	**19/03/2026**	**68,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN DE ADICIÓN**
Casanare	Paz de Ariporo	Construcción Plaza de mercado	OBRA + CONSULTORÍA	**24/03/2026**	**63,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN DE ADICIÓN**
			INTERVENTORÍA	**24/03/2026**	**63,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN DE ADICIÓN**
Norte de Santander	Villa del Rosario	Construcción del centro policultural	OBRA	**14/05/2026**	**N/A**	**PUBLICADO EN SECOP**
			INTERVENTORÍA	**17/03/2026**	**70,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA**
Nariño	Olaya Herrera	mejora del embarcadero para plaza de mercado móvil	OBRA	**19/05/2026**	**7,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA**
			INTERVENTORÍA	**19/05/2026**	**7,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA**
Chocó	Quibdo	Construcción plaza de mercado	OBRA	**27/03/2026**	**60,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA**
			INTERVENTORÍA	**27/03/2026**	**60,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA**
Bogota D.C.	Bogota D.C.	Exploratorio Nacional	CONSULTORÍA	**26/03/2026**	**61,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA**

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
			INTERVENTORÍA	**26/03/2026**	**61,00**	**PENDIENTE DEFINICIÓN TÉCNICA**

PROYECTOS CON ENFOQUE ÉTNICO

DEPTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE CONTRATO	RETRASO EN DÍAS	ESTADO
Cesar	Pueblo Bello / Nabusimake	Placa huella	OBRA + CONSULTORÍA	**24/03/2026**	**63,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
			INTERVENTORÍA	**24/03/2026**	**63,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
Huila	Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)	1 km de placa huella - Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)	OBRA + CONSULTORÍA	**13/05/2026**	**13,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
			INTERVENTORÍA	**14/05/2026**	**12,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
Nariño	Barbacoas	Casa Ancestral de pensamiento (Awá)	OBRA	**16/03/2026**	**71,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
			INTERVENTORÍA	**16/03/2026**	**71,00**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
Risaralda	Mistrató Pueblo Embera Chamí	Caseta comunitaria o una Maloka	OBRA + CONSULTORÍA	**29/05/2026**	**N/A**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
			INTERVENTORÍA	**1/06/2026**	**N/A**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
Risaralda	Pueblorrico Pueblo Embera katio	Caseta comunitaria o una Maloka	OBRA + CONSULTORÍA	**2/06/2026**	**N/A**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**
			INTERVENTORÍA	**2/06/2026**	**N/A**	**PENDIENTE POR PUBLICAR**

Resulta especialmente preocupante que varios procesos presentan retrasos superiores a sesenta (60), setenta (70), ochenta (80) e incluso más de trescientos (300) días frente a las fechas inicialmente programadas, sin que se advierta la adopción efectiva de medidas correctivas suficientes que permitan recuperar la programación contractual y garantizar el cumplimiento oportuno de los objetivos pactados.

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, se identifican procesos que presentan retrasos significativos respecto de las fechas inicialmente previstas, así como actuaciones que aún permanecen pendientes de surtir etapas necesarias para su avance. Adicionalmente, se evidencian situaciones derivadas de procesos fallidos o declarados desiertos que han requerido adelantar nuevas actuaciones, generando impactos sobre la programación inicialmente establecida y sobre la oportunidad esperada para el inicio de los proyectos.

La situación anteriormente descrita genera especial preocupación desde la supervisión contractual, toda vez que podría derivar en afectaciones significativas a la programación integral del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP 2024, retrasos en la ejecución efectiva de los proyectos priorizados, impactos sobre el cumplimiento de metas y productos esperados, afectaciones en la ejecución presupuestal y posibles consecuencias frente a las expectativas legítimamente generadas en las entidades territoriales y comunidades beneficiarias.

Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, conforme a lo establecido en los artículos 3, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones contractuales deben desarrollarse bajo los principios de planeación, responsabilidad, transparencia, economía, eficiencia y selección objetiva, garantizando el cumplimiento de los fines estatales y la adecuada ejecución de los recursos públicos.

De igual manera, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 establecen obligaciones relacionadas con la adecuada planeación contractual, la gestión eficiente de los procesos de contratación, la administración de riesgos, la debida estructuración técnica y financiera de los proyectos, así como la obligación de garantizar la publicidad, trazabilidad y oportunidad de las actuaciones contractuales a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

En este sentido, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha reiterado mediante sus lineamientos y guías de contratación pública la necesidad de asegurar coherencia entre la planeación institucional, la estructuración de los procesos y la ejecución efectiva de los contratos, advirtiendo que las deficiencias en la programación y seguimiento contractual pueden comprometer la eficiencia administrativa y la satisfacción de las necesidades públicas que motivan la contratación estatal.

Asimismo, la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha señalado que el principio de planeación constituye uno de los pilares esenciales de la contratación pública, indicando que la ausencia de una adecuada estructuración, la deficiente programación de actividades o la inobservancia de cronogramas contractuales generan riesgos sobre la correcta ejecución de los contratos estatales y pueden comprometer responsabilidades administrativas, contractuales, disciplinarias e incluso fiscales de los actores involucrados.

En consecuencia, las situaciones identificadas en el presente seguimiento evidencian riesgos relevantes para la ejecución integral del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP 2024, particularmente frente a la oportunidad en la materialización de los proyectos, el cumplimiento de los productos esperados, la adecuada gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de los compromisos institucionales adquiridos frente a las comunidades beneficiarias y entidades territoriales involucradas.

En consideración a lo expuesto, y teniendo en cuenta las responsabilidades adquiridas por ENTerritorio en el

marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP 2024 frente a la estructuración, gestión, acompañamiento técnico, contractual y operativo requerido para el desarrollo de los proyectos, se solicita respetuosamente presentar, con carácter prioritario e inmediato, un pronunciamiento técnico, jurídico y operativo frente a las situaciones identificadas, indicando de manera detallada:

1. Las causas concretas que han generado los retrasos evidenciados frente a las fechas inicialmente programadas.
2. El estado real y actualizado de cada uno de los procesos relacionados en el presente seguimiento.
3. Las medidas correctivas implementadas o proyectadas para superar los rezagos identificados.
4. Las actuaciones adelantadas frente a los procesos declarados fallidos, desiertos o pendientes de reactivación.
5. El cronograma actualizado y definitivo de recuperación de actividades, indicando fechas ciertas de publicación, adjudicación, legalización, suscripción de actas de inicio e inicio efectivo de ejecución.
6. El plan de acción integral que contenga responsables, actividades específicas, mecanismos de seguimiento y estrategias orientadas a garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales y la recuperación de los tiempos inicialmente proyectados.

Lo anterior con el propósito de contar con elementos claros y verificables de seguimiento que permitan evaluar las acciones orientadas a recuperar los rezagos evidenciados y garantizar el avance oportuno de los proyectos que hacen parte del citado contrato.

Finalmente, se solicita que la información requerida sea remitida de manera urgente y prioritaria, considerando que la persistencia de las situaciones advertidas podría derivar en riesgos administrativos, operativos, financieros y contractuales que afectarían el adecuado cumplimiento de los fines estatales perseguidos mediante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP 2024 y la materialización efectiva de los proyectos priorizados.



Juan Pablo Angulo Blanco

Asesor

DIRECCIÓN GENERAL

Revisó: Juan Pablo Angulo Blanco

Elaboró: Victor Dario Pinzon Bernal

Copia Int: Paola Maria Miranda Morales - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Copia Int: Ingrid Marcela Garavito Urrea - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Copia Int: Victor Dario Pinzon Bernal - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Prosperidad Social

Fecha radicación: 2026-05-27 06:02:34 PM

No radicación: S-2026-10000-077734

Folios: 1

Anexos: 0