DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra**	**FT-FN-2336**
Proceso: Recursos Financieros		**Versión** 2

Numero:	121	**Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			24	12	2020

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	00 - 133 - 2020	Contrato de Interventoría N°	
Contratista: razón social o nombre	BROKA CONSTRUCCIONES E	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	
Nit/C.C	901167911-0	Nit/C.C	

Fecha de Inicio del contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**	Fecha de Terminación del contrato	**Día**	**Mes**	**Año**
	11	8	2020		31	12	2020

Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Mediante pagos parciales por entrega de avances de obra, de acuerdo a la unidad de medida de los diferentes Items requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato. La DIAN efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la factura con todos los documentos soportes para que el supervisor trámite su pago. La DIAN pagará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la Coordinación de Tesorería de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros de la DIAN, de acuerdo con las actividades realizadas, facturadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor designado por LA DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados.

Información para pago

Descripción			**Día**	**Mes**	**Año**	**Descripción**		**Valores**	
Número de registro presupuestal	140620	Fecha:	31	7	2020	Rubro	C-1399-1000-4-0-1399016-02	Valor	$ 844.464.650,41
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro		Valor	$ 0,00
Número de acta	3	Número de factura:	FVEB - 8			Fecha:	24 / 12 / 2020	Valor total factura	$ 276.092.676,00
		Número de factura:				Fecha:		Valor total factura	$ 0,00
Amortización Anticipo presente factura(s)								Valor	$ 0,00
Otras deducciones								Valor	$ 0,00
Valor a pagar									**$ 276.092.676,00**

Información ejecución por inmueble

Sede	Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional de Arauca	SBI placa N°	1	SBI ID componente N°	1217

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 276.092.676,00		$ 0,00	$ 0,00	**$ 276.092.676,00**
Descripción:	Demoliciones, desmontes sanitarios, placa, pañetes desmontes de ventanas,puertas, demoliciones de muros, construcción de muros, anclajes, construcción de placa				

Sede	Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional de Arauca	SBI placa N°	1	SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
Descripción:					

Valor total de las Intervenciones	**$ 276.092.676,00**

Certificación de recibido a satisfacción

El Contratista ha ejecutado algunas actividades de de cambio de cubierta, mantenimiento y cambio de redes sanitarios en los baños del primer nivel, enchapes en baños, cambio de redes electricas, instalación de cielo razo y guarda escoba, entre otras en el desarrollo de contrato durante el mes de noviembre y diciembre de 2020, trabajos de obra en la adecuación, mantenimiento y reparación de la sede de la Seccional de Impuesto y Aduanas Nacionales de Arauca. De acuerdo a las actas de ejecución de suscrita entre el contratista y la supervisión, en concordancia con los cumplidos recibidos directamente por parte de los Supervisores Locales en cada Dirección Seccional de la UAE-DIAN.

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

El contratista procedio a remitir las afiliaciones al sistema de de seguridad social y parafiscales, las cuales se verificarón, posteriormente efectuó la remisión de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de octubre de 2020 y conforme a lo establecido por la legislación Colombiana fue remitiado la certificaión del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales emitido por el Contador FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO en su calidad de revisón fiscal matriculado en la junta central de contadores de colombia con T.P 131281 –T.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos del contrato N° 00-133-2020 se encuentran cargados en el Secop II

Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	EMPERATRIZ BONILLA VILLABONA	PABLO A. HERNÁNDEZ CORREDOR
Firma		

Jefe Coordinación de Infraestructura

Nombres y apellidos	OMAR DE JESÚS PUERTA RINCÓN
Vo Bo. Jefe Coordinación de Infraestructura	

BROKA CONSTRUCCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT 901.167.911
CLL 12B N 19E-40
Tel: (035) 3052594456
Valledupar - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 5

Fecha Nota Crédito	2020-12-24
Factura de Venta	FVBE-7
Generación	24/12/2020, 09:53
Expedición	24/12/2020, 09:54
Vencimiento	24/12/2020

Señores	DIAN		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ADECUACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	215,782,762.00
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	45,314,380.00
3	IMPREVISTO 1%	1.00	2,157,828.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	12,839,074.22

Valor en Letras:
Doscientos setenta y seis millones noventa y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos m/cte con 0.22

Condiciones de Pago:
Consignación $ 276,094,044.22

Total Bruto	274,044,108.00
IVA 19%	2,049,936.22
Total	276,094,044.22

Observaciones:
La siguiente factura se anula por cambio en el valor de la misma.

CUDE: eab0e1b97c0c5997ed8275ca5e25c74c3762773947737bf0155a4dac65361d42074c5316475895b7aae4955de14c85ab
CUFE factura: cce5d75e068d5a418069a67cf603394d061e5206db22a0bce8f2bf86450eb5241f64e88f441ff81d2cd142d4e0109164

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

BROKA CONSTRUCCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT 901.167.911
CLL 12B N 19E-40
Tel: (035) 3052594456
Valledupar - Colombia
brokasas09@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEB-8

Señores	DIAN		
NIT	800.197.268-4	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2020, 10:45
Expedición	24/12/2020, 10:45
Vencimiento	24/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ADECUACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	215,781,693.00
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	45,314,156.00
3	IMPREVISTO 5%	1.00	2,157,817.00
4	UTILIDAD	1.00	10,789,085.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta y seis millones noventa y dos mil seiscientos setenta y seis pesos.

Total Bruto	274,042,751.00
IVA 19%	2,049,926.00
Total a Pagar	276,092,676.00

Condiciones de Pago:
Contado Consignación Consignación bancaria $ 276,092,676.00

Observaciones:
Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N°52392339019 a nombre de BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS.

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764008205022 aprobado en 20201128 prefijo FVEB desde el número 1 al 180 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: c38c5f870999776d47756fb1ccc4078136cef75c31135d60577c213e3a339d4fde1a6a6b8b1740a9f91238f367ca0f0e

BROKA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO** identificado con 8.785.891 de Soledad , y con Tarjeta Profesional No 131281 –T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.** identificada con Nit 901.167.911-0 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Valledupar a los 22 días del mes de diciembre de 2020

Atentamente,

FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO
C.C. 8.785.891 DE SOLEDAD (ATLANTICO)
REVISOR FISCAL

E-mail: brokasas09@gmail.com - Telefono: 3052594456
Dirección: Calle 12B No 19E - 40 - Barrio Garupal
Valledupar - Cesar

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No. 00-133-2020

ACTA No. 3 **DESDE** 14/11/2020 **HASTA** 15/12/2020

OBJETO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA.

CONTRATISTA BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.

VALOR ACTUALIZADO **$ 844.464.650**

Item.	OBRA CONTRATADA					OBRA A EJECUTAR						FACTURADO				PRESENTE ACTA			
	PRESUPUESTO CONTRACTUAL					MODIFICACIÓN N° 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL # 1 PRIMERA FACTURA		ACTA PARCIAL # 2 SEGUNDA FACTURA		ACTA PARCIAL # 3 PERIODO A FACTURAR		FALTANTE POR EJECUTAR	
	Actividad	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYORES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																		
1.1	DESMONTE DE MESONES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	ML	10,50	13.744,00	$ 144.312		$ 0	7,57	$ 104.042	2,93	$ 40.269,92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,93	$ 40.270	0,00	$ 0,00
1.2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MURO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	20,00	4.761,00	$ 95.220	123,87	$ 589.745			143,87	$ 684.965,07	73,77	$ 351.218,97	0,00	$ 0,00	17,18	$ 81.801	52,92	$ 251.944,93
1.3	DESMONTE DE VIDRIOS Y ESPEJOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	M2	20,00	10.103,00	$ 202.060			17,69	$ 178.722	2,31	$ 23.337,93	2,31	$ 23.337,93	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
1.4	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	UND	100,00	4.740,00	$ 474.000	72,00	$ 341.280			172,00	$ 815.280,00	60,00	$ 284.400,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 189.600	72,00	$ 341.280,00
1.5	CANCELACION DE PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS--	UND	69,00	17.344,00	$ 1.196.736			3,00	$ 52.032	66,00	$ 1.144.704,00	33,00	$ 572.352,00	0,00	$ 0,00	33,00	$ 572.352	0,00	$ 0,00
1.6	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	M2	42,00	12.469,00	$ 523.698			6,80	$ 84.789	35,20	$ 438.908,80	27,20	$ 339.156,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	8,00	$ 99.752,00
1.7	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA INCLUYE TUBERIA, CABLES, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONAL RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	UND	100,00	7.710,00	$ 771.000	50,00	$ 385.500			150,00	$ 1.156.500,00	61,00	$ 470.310,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 393.210	38,00	$ 292.980,00
1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN PISO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	28,00	6.542,00	$ 183.176	69,52	$ 454.772			97,52	$ 637.947,71	59,93	$ 392.062,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	37,59	$ 245.885,65
1.9	DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O ALUMINIO INCLUYE VIDRIOS RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	M2	60,00	10.103,00	$ 606.180			0,57	$ 5.754	59,43	$ 600.426,34	45,12	$ 455.847,36	0,00	$ 0,00	14,31	$ 144.528	0,01	$ 50,52
1.10	DESMONTE DE PASAMANOS METALICOS YO MADERA EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	ML	10,00	7.764,00	$ 77.640			3,10	$ 24.068	6,90	$ 53.571,60	6,90	$ 53.571,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
1.11	PASE MURO(PERFORACION 6") A ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RESANE--	UND	15,00	48.619,00	$ 729.285	5,00	$ 243.095			20,00	$ 972.380,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 194.476,00	0,00	$ 0	16,00	$ 777.904,00
1.12	DESMONTE CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADA --	M2	750,00	19.787,00	$ 14.840.250	65,21	$ 1.290.310		$ 0	815,21	$ 16.130.560,27	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	775,53	$ 15.345.412	39,68	$ 785.148,16
1.13	DEMOLICIÓN DE PAÑETE BAJO PLACA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	252,00	10.253,00	$ 2.583.756				$ 0	252,00	$ 2.583.756,00	0,00	$ 0,00	126,00	$ 1.291.878,00	0,00	$ 0	126,00	$ 1.291.878,00
1.14	DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA EN MADERA, VIDRIO, PANELERIA PISO TECHO INCLUYE PUERTAS RETIRO Y DISPOSICION	M2	26,00	19.006,00	$ 494.156	34,21	$ 650.195		$ 0	60,21	$ 1.144.351,26	22,35	$ 424.784,10	0,00	$ 0,00	11,37	$ 216.079	26,49	$ 503.487,95
1.15	-LIMPIEZA DE PLACA Y CASETONES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	250,00	4.989,00	$ 1.247.250			250,00	$ 1.247.250	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
1.16	DEMOLICIÓN MUROS 0.23 A 0.35 CMS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)--	M2	94,00	22.696,00	$ 2.133.424			11,68	$ 265.033	82,32	$ 1.868.391,46	64,32	$ 1.459.806,72	0,00	$ 0,00	17,99	$ 408.301	0,01	$ 283,70
1.17	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL--	ML	20,00	8.167,00	$ 163.340	63,93	$ 522.116			83,93	$ 685.456,31	18,00	$ 147.006,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	65,93	$ 538.450,31
1.18	DESMONTE DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO SENCILLOS O DOBLES. INCLUYE CABLEADO UTP, TOMAS REGULADOS, NO REGULADOS, CANALETAS Y DEMAS ACCESORIOS--	UND	25,00	22.504,00	$ 562.600	148,00	$ 3.330.592			173,00	$ 3.893.192,00	57,00	$ 1.282.728,00	0,00	$ 0,00	63,00	$ 1.417.752	53,00	$ 1.192.712,00
1.19	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	750,00	9.151,00	$ 6.863.250			373,18	$ 3.414.970	376,82	$ 3.448.279,82	733,00	$ 6.707.683,00	0,00	$ 0,00	-356,18	-$ 3.259.403	0,00	$ 0,00
1.20	LIMPIEZA DE CUBIERTA Y MUROS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA--	M2	50,00	4.676,00	$ 233.800					50,00	$ 233.800,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 233.800,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
1.21	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y/O METALICA DE CUBIERTA EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	120,00	14.708,00	$ 1.764.960					120,00	$ 1.764.960,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,70	$ 775.097	67,30	$ 989.863,11
1.22	ESCARIFICACION DE PUNTOS DE FISURA EN FACHADA Y SELLO ELASTICO SIKA FLEX CONSTRUCTION O EQUIVALENTE	ML	50,00	11.847,00	$ 592.350					50,00	$ 592.350,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 592.350,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
1.23	LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	250,00	14.665,00	$ 3.666.250	26,52	$ 388.886			276,52	$ 4.055.136,47	233,00	$ 3.416.945,00	43,52	$ 638.191,47	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
1.24	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS	ML	300,00	13.908,00	$ 4.172.400					300,00	$ 4.172.400,00	170,00	$ 2.364.360,00	80,00	$ 1.112.640,00	0,00	$ 0	50,00	$ 695.400,00

Item.		OBRA CONTRATADA					OBRA A EJECUTAR						FACTURADO				PRESENTE ACTA			
		PRESUPUESTO CONTRACTUAL					MODIFICACIÓN N° 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		FALTANTE POR EJECUTAR	
													PRIMERA FACTURA		SEGUNDA FACTURA		PERIODO A FACTURAR			
		Actividad	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYORES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
	1.25	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--ALTURAS MAYORES A 7 MTS	UND	25,00	10.069,00	$ 251.725			25,00	$ 251.725	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	1.26	PASE MURO(PERFORACION 2") A ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RESANE--	UND	15,00	34.373,00	$ 515.595					15,00	$ 515.595,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 206.238,00	0,00	$ 0	9,00	$ 309.357,00
	1.27	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMIENTO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	11,00	38.092,00	$ 419.012			5,00	$ 190.460	6,00	$ 228.552,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 228.552	0,00	$ 0,00
	1.28	DEMOLICION DE MEDIACAÑA EN GRAVILLA ALTURA 60 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	180,00	4.761,00	$ 856.980	38,87	$ 185.060			218,87	$ 1.042.040,07	78,00	$ 371.358,00	22,00	$ 104.742,00	0,00	$ 0	118,87	$ 565.940,07
	1.29	DESMONTE DE CABALLETES ASBESTO CEMENTO EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	110,00	10.973,00	$ 1.207.030	78,62	$ 862.697			188,62	$ 2.069.727,26	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 1.207.030	78,62	$ 862.697,26
	1.30	MANTENIMIENTO DE FACHADA LADRILLO A LA VISTA INCLUYE ENBOQUILLADO , SELLADOR A LTURAS MAYORES A 20 METROS	M2	610,00	28.270,00	$ 17.244.700	101,65	$ 2.873.646			711,65	$ 20.118.345,50	0,00	$ 0,00	231,00	$ 6.530.370,00	422,22	$ 11.936.145	58,43	$ 1.651.830,24
	1.31	DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	UND	4,00	68.841,00	$ 275.364			4,00	$ 275.364	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	1.32	DEMOLICION DE CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	12,00	197.439,00	$ 2.369.268			7,80	$ 1.540.024	4,20	$ 829.243,80	4,20	$ 829.243,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	1.33	DESMONTES DE TORRES DE COMUNICACI0N ALTURAS HASTA 15 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL--	UND	2,00	806.818,00	$ 1.613.636					2,00	$ 1.613.636,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 806.818	1,00	$ 806.818,00
	1.34	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	UND	22,00	28.601,00	$ 629.222			4,00	$ 114.404	18,00	$ 514.818,00	10,00	$ 286.010,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 228.808	0,00	$ 0,00
	1.35	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15	M2	35,00	42.337,00	$ 1.481.795			35,00	$ 1.481.795	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	1.36	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	2,00	53.667,00	$ 107.334			1,00	$ 53.667	1,00	$ 53.667,00	1,00	$ 53.667,00	1,00	$ 53.667,00	-1,00	-$ 53.667	0,00	$ 0,00
	1.37	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	0,50	78.708,00	$ 39.354			0,50	$ 39.354	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	1.38	REPLANTEO GENERAL (SIN COMISION TOPOGRAFICA) INCLUYE ACTA DE VECINDAD	M2	2.500,00	440,00	$ 1.100.000					2500,00	$ 1.100.000,00	2500,00	$ 1.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	1.39	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M	ML	50,00	6.377,00	$ 318.850			38,00	$ 242.326	12,00	$ 76.524,00	12,00	$ 76.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
Total		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 72.750.958**						**$ 75.303.074**		**$ 21.462.372**		**$ 10.958.352**		**$ 30.678.686**		**$ 12.203.662,88**
2		**CIMIENTOS**																		
	2.1	ZAPATA EN CONCRETO COMUN 3000 PSI	M3	3,50	599.655,00	$ 2.098.793			3,50	$ 2.098.793	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	2.2	VIGA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,00	540.235,00	$ 540.235			1,00	$ 540.235	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
Total		**CIMIENTOS**				**$ 2.639.028**						**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0,00**
3		**MAMPOSTERÍA**																		
	3.1	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM	M2	10,00	75.527,00	$ 755.270					10,00	$ 755.270,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 755.270,00
	3.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5--	M2	5,50	38.867,00	$ 213.769	55,64	$ 2.162.377			61,14	$ 2.376.145,71	5,50	$ 213.768,50	29,14	$ 1.132.584,38	12,10	$ 470.135	14,40	$ 559.657,59
	3.3	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO	M2	7,00	89.194,00	$ 624.358					7,00	$ 624.358,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 624.358	0,00	$ 0,00
	3.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACIÓN VERTICAL PARED DOBLE	M2	16,80	105.165,00	$ 1.766.772			15,20	$ 1.598.508	1,60	$ 168.264,00	1,60	$ 168.264,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	3.5	VIGA DE AMARRE DE 12*20 CMS EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	12,00	107.501,00	$ 1.290.012			12,00	$ 1.290.012	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	3.6	PLACA FACIL BLOQUELON	M2	4,50	294.553,00	$ 1.325.489	0,50	$ 147.277			5,00	$ 1.472.765,00	5,00	$ 1.472.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
Total		**MAMPOSTERÍA**				**$ 5.975.669**						**$ 5.396.802,71**		**$ 1.854.797,50**		**$ 1.132.584,38**		**$ 1.094.493**		**$ 1.314.927,59**
4		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**																		
	4.1	PLACA EN CONCRETO 30 CM-3000 PSI. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	10,00	180.161,00	$ 1.801.610			10,00	$ 1.801.610	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	4.2	ANCLAJE EN CONCRETO EN VARILLA DE 1/2"	UND	94,00	15.204,00	$ 1.429.176			54,00	$ 821.016	40,00	$ 608.160,00	40,00	$ 608.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	4.3	ACERO DE REFUERZO	KG	100,00	3.617,00	$ 361.700			50,00	$ 180.850	50,00	$ 180.850,00	50,00	$ 180.850,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	4.4	INSTALACION DE CERCHAS Y PARALES	M2	48,00	60.001,00	$ 2.880.048			48,00	$ 2.880.048	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	4.5	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	40,00	110.469,00	$ 4.418.760			40,00	$ 4.418.760	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
Total		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 10.891.294**						**$ 789.010,00**		**$ 789.010,00**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0,00**
5		**CUBIERTAS**																		
	5.1	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR ARENA O GRIS, AISLAMIENTO CON POLIURETANO IGNIFUGO DE ALTA DENS 38KG/M3 ESPESOR DE 30MM, CARA INTER EN LÁMINA DE ACERO GAL CAL 28	M2	750,00	143.808,00	$ 107.856.000	25,53	$ 3.671.418			775,53	$ 111.527.418,24	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	775,53	$ 111.527.418	0,00	$ 0,00
	5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 30 CMS DE ANCHO-	ML	100,00	29.388,00	$ 2.938.800					100,00	$ 2.938.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 2.938.800	0,00	$ 0,00
	5.3	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA INCLUYE INMUNIZACION Y PINTURA	M2	120,00	62.542,00	$ 7.505.040					120,00	$ 7.505.040,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,70	$ 3.295.901	67,30	$ 4.209.139,14
Total		**CUBIERTAS**				**$ 118.299.840**						**$ 121.971.258,24**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 117.762.119**		**$ 4.209.139,14**
6		**CIELOS RASOS**																		
	6.1	CIELO RASO TIPO LAY IN DE HUNTER DOUGLAS PERFORADO O SIMILAR--	M2	27,20	133.192,00	$ 3.622.822	7,97	$ 1.061.540			35,17	$ 4.684.362,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	35,17	$ 4.684.363	0,00	$ 0,00
Total		**CIELORRASOS**				**$ 3.622.822**						**$ 4.684.362,64**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.684.363**		**$ 0,00**
7		**ENCHAPES Y ACCESORIOS**																		
	7.1	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO .30 X ,45M TIPO ARTIC DE CORONA O SIMILAR, INCLUYE PEGA Y EMBOQUILLE, WIN PLASTICO. INCLUYE PEGA Y BOQUILLA----	M2	48,00	55.118,00	$ 2.645.664	55,64	$ 3.066.490		$ 0	103,64	$ 5.712.153,93	56,26	$ 3.100.938,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	47,38	$ 2.611.215,25

Item.		OBRA CONTRATADA					OBRA A EJECUTAR						FACTURADO				PRESENTE ACTA			
		PRESUPUESTO CONTRACTUAL					MODIFICACIÓN N° 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		FALTANTE POR EJECUTAR	
													PRIMERA FACTURA		SEGUNDA FACTURA		PERIODO A FACTURAR			
		Actividad	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYORES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
	7.2	ESPEJO BISELADO CRISTAL DE 5 MM--	M2	7,00	59.572,00	$ 417.004				$ 0	7,00	$ 417.004,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	7,00	$ 417.004,00
	7.3	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM PLEGABLES INCLUYE ACCESORIOS Y SEÑALIZACION--	M2	6,00	492.671,00	$ 2.956.026			6,00	$ 2.956.026	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	7.4	TAPAS REGISTRO 20X20--	UND	5,00	13.326,00	$ 66.630					5,00	$ 66.630,00	2,00	$ 26.652,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 39.978,00
Total		**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**$ 6.085.324**						**$ 6.195.787,93**		**$ 3.127.590,68**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 3.068.197,25**
8		**RED SANITARIA**																		
	8.1	SALIDA SANITARIA 6"--	UND	25,00	213.642,00	$ 5.341.050					25,00	$ 5.341.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	25,00	$ 5.341.050,00
	8.2	REJILLAS SOSCO 3X2--	UND	5,00	4.777,00	$ 23.885					5,00	$ 23.885,00	3,00	$ 14.331,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	2,00	$ 9.554,00
	8.3	SALIDA SANITARIA 3"--	UND	4,00	72.074,00	$ 288.296					4,00	$ 288.296,00	4,00	$ 288.296,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	8.4	RED SANITARIA PVC DE 2"	ML	10,22	25.648,00	$ 262.123					10,22	$ 262.122,56	6,40	$ 164.147,20	0,00	$ 0,00	3,80	$ 97.462	0,02	$ 512,96
	8.5	REJILLA TIPO CÚPULA CONCENTRICA, A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO COLREJILLAS CC 4"-2", CC 6" - 3", CC 6" - 4", CC 8" - 4", CC 8" - 6" O EQUIVALENTE O SUPERIOR. (ANEXAR FICHA TÉCNICA).	UND	10,00	38.929,00	$ 389.290					10,00	$ 389.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 389.290,00
	8.6	RED DE BAJANTE AGUAS LLUVIA 6	ML	80,00	94.662,00	$ 7.572.960					80,00	$ 7.572.960,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	80,00	$ 7.572.960,00
	8.7	TUBERÍA PVCS 4	ML	47,00	43.671,00	$ 2.052.537					47,00	$ 2.052.537,00	23,00	$ 1.004.433,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.048.104	0,00	$ 0,00
	8.8	CAJA INSPECCIÓN 60X60	UND	1,00	381.463,00	$ 381.463					1,00	$ 381.463,00	1,00	$ 381.463,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	8.9	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80X80 INCLUYE TAPA Y MARCO METALICO	UND	4,00	636.276,00	$ 2.545.104					4,00	$ 2.545.104,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	4,00	$ 2.545.104,00
	8.10	SALIDA SANITARIA 2"--	UND	18,00	76.065,00	$ 1.369.170					18,00	$ 1.369.170,00	6,00	$ 456.390,00	6,00	$ 456.390,00	0,00	$ 0	6,00	$ 456.390,00
	8.11	SALIDA SANITARIA 4"--	UND	24,00	101.477,00	$ 2.435.448					24,00	$ 2.435.448,00	12,00	$ 1.217.724,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	12,00	$ 1.217.724,00
	8.12	RED SANITARIA COLECTORA 8 SIN ACCESORIOS	ML	50,00	127.711,00	$ 6.385.550					50,00	$ 6.385.550,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 2.426.509	31,00	$ 3.959.041,00
	8.13	REVENTILACIÓN 3--	ML	20,00	28.180,00	$ 563.600					20,00	$ 563.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	20,00	$ 563.600,00
Total		**RED SANITARIA**				**$ 29.610.476**						**$ 29.610.475,56**		**$ 3.526.784,20**		**$ 456.390,00**		**$ 3.572.075**		**$ 22.055.225,96**
9		**RED ELÉCTRICA**																		
	9.1	ACOMETIDA 1#12AWG-FASE + 1#12AWG-NEUTRO + 1#12AWG TIERRA ó 2#12AWG-FASES + 1#12AWG TIERRA EN CABLE HF FR LS CT, INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN--	ML	400,00	8.563,00	$ 3.425.200					400,00	$ 3.425.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	400,00	$ 3.425.200	0,00	$ 0,00
	9.2	ACOMETIDA 1#10AWG-FASES + 1#10AWG-NEUTRO + 1#10AWG TIERRA ó 2#10AWG-FASES + 1#10AWG TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	ML	150,00	10.883,00	$ 1.632.450					150,00	$ 1.632.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	150,00	$ 1.632.450,00
	9.3	ACOMETIDA 3#8AWG-FASES + 1#8AWG-NEUTRO + 1#10AWG- TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	ML	100,00	23.955,00	$ 2.395.500					100,00	$ 2.395.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	100,00	$ 2.395.500,00
	9.4	ACOMETIDA 3#6-FASES + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	ML	50,00	28.481,00	$ 1.424.050					50,00	$ 1.424.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 1.424.050,00
	9.5	ACOMETIDA 3#6-FASES + 1#6-NEUTRO + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	ML	100,00	35.372,00	$ 3.537.200					100,00	$ 3.537.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	100,00	$ 3.537.200,00
	9.6	ACOMETIDA 3#4-FASES + 1#4-NEUTRO + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	ML	100,00	47.788,00	$ 4.778.800					100,00	$ 4.778.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	100,00	$ 4.778.800,00
	9.7	ACOMETIDA 3#2-FASES + 1#6-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	ML	20,00	58.945,00	$ 1.178.900					20,00	$ 1.178.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	20,00	$ 1.178.900,00
	9.8	ACOMETIDA 3#1/0-FASES + 1#6-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	ML	50,00	84.242,00	$ 4.212.100					50,00	$ 4.212.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 4.212.100,00
	9.9	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 60 X 400	ML	50,00	89.009,00	$ 4.450.450					50,00	$ 4.450.450,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 4.450.450,00
	9.10	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DOBLE 6A: TOMA DATOS DOBLE, TOMA NORMAL, TOMA REGULADA. INCLUYE CANALETA PERIMETRAL, CABLEADO ELÉCTRICO (NORMAL Y REGULADO), RACK, PATCH CORD, PATCH PANEL Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS RACK EXISTENTE	UND	40,00	1.008.112,00	$ 40.324.480					40,00	$ 40.324.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	40,00	$ 40.324.480,00
	9.11	BANDEJA PORTACABLE CON DIVISION 30x8 cms INCLUYE ANCLAJES Y RIEL METALICOS	ML	50,00	59.558,00	$ 2.977.900					50,00	$ 2.977.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 2.977.900,00
	9.12	Interruptor Senc. Conmutable Ave Clásica	UND	3,00	11.528,00	$ 34.584					3,00	$ 34.584,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 34.584	0,00	$ 0,00
	9.13	Interruptor Senc. Conmutable Luminex Clásica	UND	3,00	11.262,00	$ 33.786					3,00	$ 33.786,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 33.786,00
	9.14	Interruptor Sencillo Ave Clásica	UND	3,00	47.039,00	$ 141.117					3,00	$ 141.117,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 141.117	0,00	$ 0,00
	9.15	Interruptor Triple Luminex Clásica	UND	10,00	19.477,00	$ 194.770					10,00	$ 194.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 19.477	9,00	$ 175.293,00
	9.16	Interruptor Triple Luminex Ambia	UND	10,00	15.900,00	$ 159.000					10,00	$ 159.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 159.000,00
	9.17	DESCONEXION Y DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS HASTA 42 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKERS ENCHUFABLES	UND	5,00	25.617,00	$ 128.085					5,00	$ 128.085,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	5,00	$ 128.085,00
	9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE PRESENCIA PARA ILUMINACION MULTIFUNCON--	UND	3,00	105.051,00	$ 315.153					3,00	$ 315.153,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 315.153,00
	9.19	LUMINARIA PANEL LED 18W DE SOBREPONER O INCRUSTAR, 100- 240V, 6500K, MINIMO 1170 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 70, MINIMO 65LM/W, MINIMO 25.000 HRS.-- REF 24338 O SIMILAR	UND	30,00	51.513,00	$ 1.545.390					30,00	$ 1.545.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 875.721	13,00	$ 669.669,00
	9.20	-LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS--	UND	150,00	195.887,00	$ 29.383.050					150,00	$ 29.383.050,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	150,00	$ 29.383.050,00

Item.	OBRA CONTRATADA					OBRA A EJECUTAR						FACTURADO				PRESENTE ACTA			
	PRESUPUESTO CONTRACTUAL					MODIFICACIÓN N° 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		FALTANTE POR EJECUTAR	
												PRIMERA FACTURA		SEGUNDA FACTURA		PERIODO A FACTURAR			
	Actividad	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYORES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
9.21	-LUMINARIA LED HERMETICA 50W (STRIP), 100-240V, 6000- 6500K, MINIMO 4500 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, MINIMO IP65, MINIMO 90LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 50.000 HRS.--	UND	5,00	158.942,00	$ 794.710					5,00	$ 794.710,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	5,00	$ 794.710,00
9.22	-LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SUSPENDER, CHASIS DE ALUMINIO, 100-277V, 6000K, MINIMO 3600 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, MINIMO 90LM/W, F.P MAYOR A 0.92, MINIMO 50.000 HRS-- ALTURAS MAYORES A 7 MTS	UND	20,00	208.210,00	$ 4.164.200					20,00	$ 4.164.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 4.164.200	0,00	$ 0,00
9.23	TUBO EMT DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	ML	120,00	8.458,00	$ 1.014.960					120,00	$ 1.014.960,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	120,00	$ 1.014.960,00
9.24	TUBO EMT DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	ML	100,00	9.959,00	$ 995.900					100,00	$ 995.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 995.900	0,00	$ 0,00
9.25	TUBO EMT DE 1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	ML	40,00	26.537,00	$ 1.061.480					40,00	$ 1.061.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	40,00	$ 1.061.480,00
9.26	TUBO EMT DE 1". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	ML	50,00	17.222,00	$ 861.100					50,00	$ 861.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 861.100,00
9.27	TUBO EMT DE 2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	ML	30,00	30.619,00	$ 918.570					30,00	$ 918.570,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	30,00	$ 918.570,00
9.28	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MIN, INCLUYE DOS (2) BOMBILLAS.	UND	10,00	78.577,00	$ 785.770					10,00	$ 785.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 785.770,00
9.29	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X8 + 1X10 AWG Ø 1 EMT	ML	100,00	53.445,00	$ 5.344.500					100,00	$ 5.344.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	100,00	$ 5.344.500,00
9.30	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X2/0 + 1X1/0 AWG Ø 2 EMT	ML	50,00	180.446,00	$ 9.022.300					50,00	$ 9.022.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 9.022.300,00
9.31	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X2 + 1X4 AWG Ø 1- 1/2 EMT	ML	50,00	170.793,00	$ 8.539.650					50,00	$ 8.539.650,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 8.539.650,00
9.32	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X4 + 1X6 AWG Ø 1- 1/2 EMT	ML	50,00	76.167,00	$ 3.808.350					50,00	$ 3.808.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 3.808.350,00
9.33	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X6 + 1X8 AWG Ø 1- 1/2 EMT	ML	100,00	59.713,00	$ 5.971.300					100,00	$ 5.971.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	100,00	$ 5.971.300,00
9.34	SALIDA CAMPANA EXTRACTORA	UND	2,00	102.469,00	$ 204.938					2,00	$ 204.938,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	2,00	$ 204.938,00
9.35	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT--	UND	1,00	95.928,00	$ 95.928					1,00	$ 95.928,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 95.928,00
9.36	SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWELT, TOMA DOBLE, CLAVIJA, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	160,00	107.801,00	$ 17.248.160					160,00	$ 17.248.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 5.066.647	113,00	$ 12.181.513,00
9.37	SALIDA DE INTERRUPTOR INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWELT, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	8,00	111.479,00	$ 891.832					8,00	$ 891.832,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 445.916	4,00	$ 445.916,00
9.38	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	8,00	101.332,00	$ 810.656					8,00	$ 810.656,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	8,00	$ 810.656,00
9.39	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	8,00	88.372,00	$ 706.976					8,00	$ 706.976,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	8,00	$ 706.976,00
9.40	SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	4,00	107.873,00	$ 431.492					4,00	$ 431.492,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	4,00	$ 431.492,00
9.41	SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	4,00	111.876,00	$ 447.504					4,00	$ 447.504,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 111.876	3,00	$ 335.628,00
9.42	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	4,00	108.149,00	$ 432.596					4,00	$ 432.596,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 432.596	0,00	$ 0,00
9.43	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	4,00	123.324,00	$ 493.296					4,00	$ 493.296,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 493.296	0,00	$ 0,00
9.44	Salida Bifásica+ Toma Tubo Emt Ø 1/2	UND	10,00	150.434,00	$ 1.504.340					10,00	$ 1.504.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 1.504.340,00
9.45	Salida Bomba Trifásica Tubo Emt--	UND	3,00	198.273,00	$ 594.819					3,00	$ 594.819,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 594.819,00
9.46	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V - 15A CON PROTECCIÓN GFCI, INCLUYE CABLEADO NO. 12 AWG THHN (F-N-T), TOMA DOBLE GFCI, DUCTERIA EMT 1/2", CAJA METALICA TIPO RAWELT, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	UND	10,00	146.255,00	$ 1.462.550					10,00	$ 1.462.550,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 1.462.550,00
9.47	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V, 15A INCLUYE TOMA DOBLE COLOR BLANCO, CAJA METÁLICA TIPO RAWLET, DUCTERÍA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG THHN (F-N-T), ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA	UND	20,00	102.569,00	$ 2.051.380					20,00	$ 2.051.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.025.690	10,00	$ 1.025.690,00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) SOBREPUESTO. INCLUYE TOMA, TAPA, CAJA TIPO RAWELT 2X4, DUCTERÍA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG THHN. 3ML X SALIDA	UND	10,00	105.234,00	$ 1.052.340					10,00	$ 1.052.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 1.052.340,00

Item.		OBRA CONTRATADA					OBRA A EJECUTAR						FACTURADO				PRESENTE ACTA				
		PRESUPUESTO CONTRACTUAL					MODIFICACIÓN N° 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		FALTANTE POR EJECUTAR	
													PRIMERA FACTURA		SEGUNDA FACTURA		PERIODO A FACTURAR			
		Actividad	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYORES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
	9.49	Salida Toma Trifásica 50 A Tubo Emt	UND	1,00	144.846,00	$ 144.846					1,00	$ 144.846,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 144.846,00
	9.50	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 30 A 50 AMP AJUSTABLE-	UND	1,00	150.925,00	$ 150.925					1,00	$ 150.925,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 150.925,00
	9.51	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 56 A 80 AMP AJUSTABLE-	UND	1,00	238.154,00	$ 238.154					1,00	$ 238.154,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 238.154,00
	9.52	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 87 A 125 AMP AJUSTABLE-	UND	1,00	432.282,00	$ 432.282					1,00	$ 432.282,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 432.282,00
	9.53	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 44-63 AMP 25KA AJUSTABLE--	UND	1,00	236.963,00	$ 236.963					1,00	$ 236.963,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 236.963,00
	9.54	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 70-100 AMP 25KA AJUSTABLE--	UND	1,00	251.953,00	$ 251.953					1,00	$ 251.953,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 251.953,00
	9.55	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 112-160A 25kA AJUSTABLE--	UND	1,00	496.833,00	$ 496.833					1,00	$ 496.833,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 496.833,00
	9.56	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 140-200A 25kA AJUSTABLE--	UND	1,00	676.245,00	$ 676.245					1,00	$ 676.245,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 676.245,00
	9.57	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A ó 2X30A DE 10KA-	UND	10,00	51.639,00	$ 516.390					10,00	$ 516.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 516.390,00
	9.58	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40A DE 10KA-	UND	10,00	63.633,00	$ 636.330					10,00	$ 636.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 636.330,00
	9.59	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X30A o 3X40A DE 10KA-	UND	5,00	110.625,00	$ 553.125					5,00	$ 553.125,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	5,00	$ 553.125,00
	9.60	BREAKER TIPO RIEL DE 2x25A o 2X32A, DE 10KA--	UND	1,00	51.250,00	$ 51.250					1,00	$ 51.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 51.250,00
	9.61	BREAKER TIPO RIEL DE 2x40A, DE 10KA--	UND	1,00	83.170,00	$ 83.170					1,00	$ 83.170,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 83.170,00
	9.62	BREAKER TIPO RIEL DE 3X32A o 3X40A DE 10KA--	UND	1,00	75.346,00	$ 75.346					1,00	$ 75.346,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 75.346,00
	9.63	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 12 Ctos	UND	2,00	262.756,00	$ 525.512					2,00	$ 525.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	2,00	$ 525.512,00
	9.64	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 24 Ctos	UND	1,00	259.752,00	$ 259.752					1,00	$ 259.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 259.752,00
	9.65	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 36 Ctos	UND	1,00	504.226,00	$ 504.226					1,00	$ 504.226,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 504.226,00
	9.66	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 18 Ctos	UND	3,00	449.889,00	$ 1.349.667					3,00	$ 1.349.667,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 1.349.667,00
Total		**RED ELÉCTRICA**				**$ 181.166.531**						**$ 181.166.531,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 17.232.220**		**$ 163.934.311,00**
10		**CARPINTERÍA METÁLICA**																		
	10.1	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 (INCLUYE CERRADURAS Y HERRAJES EN ACERO-- INOX)--	UND	15,00	1.175.955,00	$ 17.639.325					15,00	$ 17.639.325,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	15,00	$ 17.639.325,00
	10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PARA VENTANERÍA DE TRÁFICO PESADO, TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DOBLE VIDRIO EN COLOR HUMO TEMPLADO LAMINADO (4MM+4MM) CON PELÍCULA INTERMEDIA	M2	60,00	447.387,00	$ 26.843.220			0,57	$ 254.787	59,43	$ 26.588.433,10	40,72	$ 18.217.598,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	18,71	$ 8.370.834,46
	10.3	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1.8 MTS ALT 2.20 (INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRAULICA, CERRADURAS Y HERRAJES EN ACERO-- INOX)--	UND	2,00	2.999.169,00	$ 5.998.338					2,00	$ 5.998.338,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	2,00	$ 5.998.338,00
	10.4	ESCALERA DE GATO CON GUARDA HOMBRE INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y ANCLAJES	ML	2,50	275.899,00	$ 689.748					2,50	$ 689.747,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	2,50	$ 689.747,50
Total		**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 51.170.631**						**$ 50.915.843,60**		**$ 18.217.598,64**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 32.698.244,96**
11		**PINTURAS**																		
	11.1	ESTUCO Y PINTURA BAJO TECHOS --	M2	350,00	17.800,00	$ 6.230.000					350,00	$ 6.230.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	350,00	$ 6.230.000,00
	11.2	PINTURA ESMALTE TUBERIA DIAMETROS VARIOS ALTURA MAYORES A 4 METROS	ML	15,00	11.656,00	$ 174.840					15,00	$ 174.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	15,00	$ 174.840,00
	11.3	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, CAMBIO DE RODACHINES, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS	M2	30,00	89.175,00	$ 2.675.250			30,00	$ 2.675.250	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	11.4	VINILO TIPO I 3 MANOS INCLUYE RESANES	M2	856,00	12.133,00	$ 10.385.848					856,00	$ 10.385.848,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	856,00	$ 10.385.848,00
	11.5	- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE INCLUYE LIJADO, PINTURA, INMUZANTE Y CAMBIO DE PIEZAS	M2	650,00	39.594,00	$ 25.736.100					650,00	$ 25.736.100,00	0,00	$ 0,00	487,00	$ 19.282.278,00	0,00	$ 0	163,00	$ 6.453.822,00
	11.6	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL INCLUYE PRIMER MANO PARA TUBERIAS GALVANIZADAS	ML	10,00	11.475,00	$ 114.750					10,00	$ 114.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 114.750,00
	11.7	ESTUCO PLASTICO --	M2	182,00	8.107,00	$ 1.475.474					182,00	$ 1.475.474,00	0,00	$ 0,00	150,00	$ 1.216.050,00	0,00	$ 0	32,00	$ 259.424,00
Total		**PINTURAS**				**$ 46.792.262**						**$ 44.117.012,00**		**$ 0,00**		**$ 20.498.328,00**		**$ 0**		**$ 23.618.684,00**
12		**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**																		
	12.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 1500 P.S.I.	M3	10,00	246.651,00	$ 2.466.510					10,00	$ 2.466.510,00	10,00	$ 2.466.510,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	12.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	M2	182,00	29.742,00	$ 5.413.044	47,38	$ 1.409.176			229,38	$ 6.822.219,96	87,92	$ 2.614.916,64	89,00	$ 2.647.038,00	0,00	$ 0	52,46	$ 1.560.265,32
Total		**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				**$ 7.879.554**						**$ 9.288.729,96**		**$ 5.081.426,64**		**$ 2.647.038,00**		**$ 0**		**$ 1.560.265,32**
13		**RED DE GAS**																		
	13.1	DESMONTES Y REINSTALACION DE AIRES TIPO CONDENSADORAS INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACION POSTERIOR EN SITIO INDICADO	UND	22,00	471.154,00	$ 10.365.388					22,00	$ 10.365.388,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 5.182.694	11,00	$ 5.182.694,00
	13.2	VÁLVULA DE BOLA 1/2	UND	1,00	29.179,00	$ 29.179					1,00	$ 29.179,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 29.179,00
Total		**RED DE GAS**				**$ 10.394.567**						**$ 10.394.567,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.182.694**		**$ 5.211.873,00**
14		**ANÁLISIS URBANISMO**																		
	14.1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	50,00	12.525,00	$ 626.250			50,00	$ 626.250	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	14.2	EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS	M3	10,00	19.135,00	$ 191.350			10,00	$ 191.350	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
Total		**ANÁLISIS URBANISMO**				**$ 817.600**						**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**

Item.		OBRA CONTRATADA					OBRA A EJECUTAR						FACTURADO				PRESENTE ACTA			
		PRESUPUESTO CONTRACTUAL					MODIFICACIÓN N° 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		FALTANTE POR EJECUTAR	
													PRIMERA FACTURA		SEGUNDA FACTURA		PERIODO A FACTURAR			
		Actividad	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYORES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
15	**IMPERMEABILIZACIÓN**																			
	15.1	PREPARACIÓN SUSTRATO (SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR) MODO MANUAL O MECÁNICO QUE CUMPLA LAS NORMAS ASTM D 42 58 Y PERFIL DE ANCLAJE ICR Y GRADO MÍNIMO CSP 2 .	**M2**	250,00	5.468,00	$ 1.367.000	26,52	$ 145.000			276,52	$ 1.512.000,42	276,52	$ 1.512.000,42	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	15.2	SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPRIMANTE	**M2**	250,00	19.833,00	$ 4.958.250	26,52	$ 525.931			276,52	$ 5.484.181,49	0,00	$ 0,00	276,52	$ 5.484.181,49	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	15.3	-SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL (CERESTIC, BRONCOELASTICO O EQUVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	**M2**	250,00	72.053,00	$ 18.013.250	26,52	$ 1.910.701			276,52	$ 19.923.951,45	138,26	$ 9.961.975,73	0,00	$ 0,00	138,26	$ 9.961.976	0,00	$ 0,00
	15.4	REGATEO EN ANTEPECHOS PARA SELLOS POR MEDIOS MECÁNICO.	**ML**	100,00	5.406,00	$ 540.600					100,00	$ 540.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 540.600	0,00	$ 0,00
Total	**IMPERMEABILIZACIÓN**					**$ 24.879.100**						**$ 27.460.733,37**		**$ 11.473.976,15**		**$ 5.484.181,49**		**$ 10.502.576**		**$ 0,00**
16	**RED HIDRÁULICA**																			
	16.1	PUNTO A.F. DE 1/2"--	**UND**	22,00	35.622,00	$ 783.684					22,00	$ 783.684,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 356.220,00	12,00	$ 427.464	0,00	$ 0,00
	16.2	SISTEMA DE PRESION CONSTANTE CONFORMADO POR: 2 BOMBAS DE 2 A 3 HP CADA UNA, UN TANQUE HIDROFLO DE 200 LITROS, INCLUYE TABLERO ELECTRICO Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO --	**UND**	1,00	6.328.001,00	$ 6.328.001					1,00	$ 6.328.001,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 6.328.001,00
	16.3	RED DE TUBERIA PVCP DE 1/2" RDE 13.5 CON ACCESORIOS.-	**ML**	70,50	9.652,00	$ 680.466					70,50	$ 680.466,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	55,00	$ 530.860	15,50	$ 149.606,00
	16.4	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA	**UND**	1,00	41.358,00	$ 41.358					1,00	$ 41.358,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 41.358,00
	16.5	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	**UND**	5,00	81.391,00	$ 406.955					5,00	$ 406.955,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 325.564	1,00	$ 81.391,00
Total	**RED HIDRÁULICA**					**$ 8.240.464**						**$ 8.240.464,00**		**$ 0,00**		**$ 356.220,00**		**$ 1.283.888**		**$ 6.600.356,00**
17	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**																			
	17.1	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 5+5 MM PELICULA PVB COLOR TIPO PANNEL NCLUYE ANCLAJES Y ACEESORIOS EN ACERO INOX--	**M2**	58,60	489.975,00	$ 28.712.535			2,58	$ 1.261.686	56,03	$ 27.450.849,38	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	56,03	$ 27.450.849,38
Total	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**					**$ 28.712.535**						**$ 27.450.849,38**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 27.450.849,38**
18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**																			
	18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE O SIMILAR-- -	**UND**	8,00	583591,00	$ 4.668.728	1,00	$ 583.591		$ 0	9,00	$ 5.252.319,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 5.252.319	0,00	$ 0,00
	18.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA---	**UND**	4,00	956.707,00	$ 3.826.828					4,00	$ 3.826.828,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.826.828	0,00	$ 0,00
	18.3	MESÓN EN LÁMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER ESPESOR 20 MM Y 60 CMS DE ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 10 CMS INCLUYE ESTRUCTURA METALICA --	**ML**	10,30	789.481,00	$ 8.131.654					10,30	$ 8.131.654,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,30	$ 8.131.654,30
	18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA EN ACERO INOX MUEBLE BAJO DE 2.10 MTS Y MUEBLE ALTO DE 1.35 INCLUYE ESTUFA ELECTRICA DE 4 PUESTOS, CAMPANA EXTRACTORA ACCESORIOS Y CIERRES LENTOS--	**UND**	2,00	5.260.197,00	$ 10.520.394			2,00	$ 10.520.394	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	18.5	SUMINISTRO E INT DE EXTRACTOR DE AIRE DE 4" INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE--	**UND**	2,00	102.696,00	$ 205.392			2,00	$ 205.392	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
	18.6	LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA TI´PO PUSH- Y VALVULA DE PEDAL	**UND**	9,00	709.492,00	$ 6.385.428	1,00	$ 709.492			10,00	$ 7.094.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 7.094.920,00
Total	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**					**$ 33.738.424**						**$ 24.305.721,30**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 9.079.147**		**$ 15.226.574,30**
19	**PISOS**																			
	19.1	PISO EN GRANITO DE 33X 33 PULIDO Y SELLADO	**M2**	62,83	110.341,00	$ 6.932.725	13,84	$ 1.527.119			76,67	$ 8.459.844,47	59,93	$ 6.612.736,13	0,00	$ 0,00	16,74	$ 1.847.108	0,00	$ 0,00
	19.2	MEDICAÑA EN GRAVILLA FINA	**ML**	180,00	20.223,00	$ 3.640.140					180,00	$ 3.640.140,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 242.676,00	0,00	$ 0	168,00	$ 3.397.464,00
	19.3	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON XYPEX O EQUIVALENTE	**ML**	120,00	16.122,00	$ 1.934.640					120,00	$ 1.934.640,00	0,00	$ 0,00	46,00	$ 741.612,00	0,00	$ 0	74,00	$ 1.193.028,00
	19.4	PISO EN GRANITO DE 33X 33 PULIOD Y SELLADO ANCHOS MENORES A 60 CMS	**ML**	35,00	73.431,00	$ 2.570.085					35,00	$ 2.570.085,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 2.202.930,00	0,00	$ 0	5,00	$ 367.155,00
	19.5	ALISTADO DE PISO 4CM	**M2**	35,00	17.864,00	$ 625.240	153,69	$ 2.745.567			188,69	$ 3.370.807,17	0,00	$ 0,00	98,00	$ 1.750.672,00	90,69	$ 1.620.086	0,00	$ 49,01
	19.6	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO--	**M2**	20,48	30.562,00	$ 625.910	50,91	$ 1.555.911			71,39	$ 2.181.821,18	48,65	$ 1.486.841,30	0,00	$ 0,00	22,74	$ 694.980	0,00	$ 0,00
Total	**PISOS**					**$ 16.328.740,0**						**$ 22.157.337,82**		**$ 8.099.577,43**		**$ 4.937.890,00**		**$ 4.162.174**		**$ 4.957.696,01**

OBRA CONTRATADA						OBRA A EJECUTAR						FACTURADO				PRESENTE ACTA			
Item.	PRESUPUESTO CONTRACTUAL					MODIFICACIÓN N° 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL # 1		ACTA PARCIAL # 2		ACTA PARCIAL # 3		FALTANTE POR EJECUTAR	
												PRIMERA FACTURA		SEGUNDA FACTURA		PERIODO A FACTURAR			
	Actividad	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYORES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
NO PREVISTOS																			
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	**M2**				73,08	$ 70.042			73,08	$ 5.118.669,36		$ 0,00		$ 0,00	73,08	$ 5.118.669	0,00	$ 0,00
N.2.	GUARDAESCOBA EN GRANO DE MARMOL O SIMILAR AL EXISTENTE	**ML**				64,10	$ 21.122			64,10	$ 1.353.920,20		$ 0,00		$ 0,00	64,10	$ 1.353.920	0,00	$ 0,00
N.3	FRISO LISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES MURO-CUBIERTA	**ML**				219,00	$ 13.633			219,00	$ 2.985.627,00		$ 0,00		$ 0,00	219,00	$ 2.985.627	0,00	$ 0,00
N.4	ESTUCO Y RESANES	**ML**				149,00	$ 7.309			149,00	$ 1.089.041,00		$ 0,00		$ 0,00	149,00	$ 1.089.041	0,00	$ 0,00
TOTAL DE NO PREVISTOS											**$ 10.547.257,56**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 10.547.258**		**$ 0**
	SUBTOTAL				**$ 659.995.819**		**$ 33.451.593**		**$ 43.886.745**		**$ 659.995.818**		**$ 73.633.134**		**$ 46.470.984,00**		**$ 215.781.693**		**$ 324.110.007**
	ADMINISTRACION 21.00 %	21%			**$ 138.599.122**		**$ 7.024.835**		**$ 9.216.217**		**$ 138.599.122**		**$ 15.462.958**		**$ 9.758.907,00**		**$ 45.314.156**		**$ 68.063.101**
	IMPREVISTOS 1.00 %	1%			**$ 6.599.958**		**$ 334.516**		**$ 438.867**		**$ 6.599.958**		**$ 736.331**		**$ 464.709,99**		**$ 2.157.817**		**$ 3.241.100**
	UTILIDAD 5.00 %	5%			**$ 32.999.791**		**$ 1.672.580**		**$ 2.194.337**		**$ 32.999.791**		**$ 3.681.657**		**$ 2.323.549,00**		**$ 10.789.085**		**$ 16.205.500**
	I.V.A / UTILIDAD 19%	19%			**$ 6.269.960**		**$ 317.790**		**$ 416.924**		**$ 6.269.960**		**$ 699.515**		**$ 441.474,31**		**$ 2.049.926**		**$ 3.079.045**
	TOTAL OBRA				**$ 844.464.650**		**$ 42.801.314**		**$ 56.153.091**		**$ 844.464.649**		**$ 94.213.594**		**$ 59.459.624,31**		**$ 276.092.676**		**$ 414.698.754**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 276.092.676**

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS
CARLOS ANDRES NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL