FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No 16 **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

TIPO DE CONSULTORÍA Estudios y Diseños

(Indique en este espacio si se trata de Prefactibilidad, Factibilidad, Estudios y Diseños, Insumos o cualquier otro tipo de contrato de consultoría o interventoría)

TIPO DE CONTRATACIÓN **CONCURSO DE MÉRITOS** **IDU-CMA-DTP-003-2023**

(Indique en este espacio la identificación del Concurso de Méritos o Contratación Directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C.

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO **16** (Día) **DE** **8** (Mes) **DE** **2023** (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 377.208.306**

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en Números)

A. PRÓRROGAS y/o ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	PRÓRROGAS (DÍAS CALENDARIO)	ADICIONES (VALOR EN NÚMERO)	FECHA
No. 1 y Modificación No. 1(Tiempo adicional por condicione	45	$ 35.700.000,00	24/01/2024
ación del PDT por cambios generados a partir de los resulta	30	N/A	8/03/2024

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
as de disponibilidadde equipos y personal para re	40	6/12/2023

C. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2024 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6,5 MESES

(Indique en este espacio el número de días y/o de meses totales, empleados para la ejecución del contrato.)

VALOR DEL CONTRATO CON ADICIONES **$ 412.908.306**

(Indique en este espacio el valor del contrato con adiciones en números)

CONSULTOR IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., NIT 900.381.226-6

(Escriba el nombre o razón social del Consultor con NIT)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	N/A	N/A %	N/A
2)	N/A	N/A %	N/A
3)	N/A	N/A %	N/A

INTERVENTOR JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS, NIT 830.084.684-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor con NIT)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)		N/A %	N/A
2)	N/A	N/A %	N/A
3)	N/A	N/A %	N/A

PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - IDU JULIO CESAR MONTOYA SIERRA

(Escriba los nombres completos de los(las) profesionales de apoyo a la Supervisión, designados(as) por el IDU.)

En Bogotá D.C ; a los DIECISIETE (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) 17 días del mes JULIO (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2026

se reunieron:

N/A c.c. N/A de N/A Representante legal del contratista;

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

(Escriba el nombre completo del representante legal del consultor)

JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ c.c. 79.345.746 de Bogotá D.C. Representante legal de la interventoría;

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

JULIO CESAR MONTOYA SIERRA c.c. 79.568.400 de Bogotá D.C. Profesional de apoyo a la Supervisión IDU

(Escriba el nombre completo del(la) Supervisor(a) del IDU)

ANGELA MARÍA JAIMES NIÑO c.c. 52.585.996 de Bogotá D.C. Supervisor(a) del Contrato IDU

(Escriba el nombre completo del(la) Supervisor(a) del IDU)

WILLIAM LUZARDO TRIANA 79.531.517 de Bogotá D.C. Ordenador(a) del Gasto IDU

(Escriba el nombre completo del(la) Ordenador(a) del Gasto IDU)

con el fin de recibir los productos y liquidar el contrato anteriormente citado, el cual fue terminado el:

día (8) (Día en números) del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta) según el **Acta No.** 8 (Indique el número del acta de terminación suscrita)

D. ESTADO FINANCIERO

1. DATOS GENERALES

(+)	**a.**	Valor Inicial del Contrato	$ 377.208.306	**Estado de Pagos**			
(+)	**b.**	Valor Adiciones	$ 35.700.000		**g.**	Valor Facturado del Contrato	$ 383.248.537
(a+b)	**C**	**Valor Contrato más Adiciones**	$ 412.908.306		**h.**	Valor a Pagar Liquidación	$ 29.659.769
(-)	**d.**	Valor Descuento o Trabajos No Ejecutados	$ 0	(d)	**i.**	Valor a Liberar	$ 0
(+)	**e.**	Valor Reconocimiento	$ 0		**j.**	Valor Descuentos	$ 0
(c+d+e)	**F**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**	**$ 412.908.306**		**k.**	Valor de Retenciones	$ 0

2. DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
2602	18/04/2023	O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvilidad	$ 377.368.407,00
80	24/01/2024	O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvil	$ 35.700.000,00

Reservas Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
3111	11/07/2023	O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvilidad	$ 377.208.306,00
55	25/01/2024	O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvilidad	$ 35.700.000,00

3. ORDENES DE PAGO

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

Acta No.	Concepto	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
2	Pago contratos de Interventoría	4222	15/12/2023	$ 61.917.599
4	Pago contratos de Interventoría	639	7/03/2024	$ 22.656.930
7	Pago contratos de Interventoría	1045	16/04/2024	$ 28.288.680
9	Pago contratos de Interventoría	1550	11/06/2024	$ 10.103.100
10	Pago contratos de Interventoría	1569	11/06/2024	$ 139.638.876
11	Pago contratos de Interventoría	1858	12/07/2024	$ 24.902.396
12	Pago contratos de Interventoría	2340	2/09/2024	$ 34.680.590
13	Pago contratos de Interventoría	2384	5/09/2024	$ 10.176.728
14	Pago contratos de Interventoría	2690	3/10/2024	$ 20.353.455
15	Pago contratos de Interventoría	3010	5/11/2024	$ 30.530.183
			VALOR TOTAL	**$ 383.248.537**

E. ESTADO LEGAL

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No 16 **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

4. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

Acta No.	Objeto	Fecha
1	Acta de Inicio	16/8/2023
2	Acta 2 de Pago 1	5/12/2023
3	Suspensión	6/12/2023
4	Acta 4 de Pago 2	4/3/2024
5	NO SUSCRITA	N.A
6	NO SUSCRITA	N.A
7	Acta 7 de Pago 3	8/4/2024
8	Terminación	23/4/2024
9	Acta 9 de Pago 4	9/5/2024
10	Acta 10 de Pago 5	5/6/2024
11	Acta 11 de Pago 6	2/7/2024
12	Acta 12 de Pago 7	5/8/2024
13	Acta 13 de Pago 8	29/8/2024
14	Acta 14 de Pago 9	1/10/2024
15	Acta 15 de Pago 10	28/10/2024
16	Liquidación de contrato de interventoría	17/07/2026

5. RELACIÓN DE CONTRATOS ADICIONALES, OTROSÍ Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Descripción del documento	No.	Objeto	Fecha Perfeccionamiento
Prórroga No. 1 , Adición No. 1 y Modificación No. 1	1	Prórroga de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, adición por TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 35,700,000) y modificación de las cláusulas 4, 6 y 8 del contrato.	24-ene-24
Prórroga No. 2 y Modificación No. 2	2	Prórroga por TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO y modificación de las cláusulas 4 y 8 del contrato.	8-mar-24

6. RELACIÓN DE ACCIONES LEGALES EN PROCESO

Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
Por medio de correo electronico del 22 de junio de 2026 la DTGJ informó respecto al contrato IDU-1588-2023 que *"(...) En atención a la solicitud realizada mediante el correo electrónico precedente, informo que, tras efectuar la consulta en el Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito (SIPROJWEB) con corte al 22 de junio de 2026, no se evidencia la existencia de procesos judiciales o extrajudiciales de naturaleza contractual en curso relacionados con los contratos IDU-1588-2023.. (...)".*				

7. SANCIONES Y/O MULTAS

Resolución No.	Objeto	Fecha
Por medio de correo electrónico del 22 de junio de 2026 el Grupo de Sancionatorios de la Dirección General indicó que: "... En atención a la solicitud precedente, relacionada con la existencia de procesos sancionatorios para los contratos IDU-1588-2023, y una vez revisadas las bases de datos correspondientes en el equipo de sancionatorios contractuales, se evidencia que, a la fecha, no existe registro de: *1. Reportes de citaciones a audiencias por presunto incumplimiento contractual, tal como lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.* *2. Actos administrativos debidamente ejecutoriados que declaren el incumplimiento contractual y/o la imposición de multas, la declaratoria de caducidad o la declaratoria de siniestro para el citado contrato."*		

8. GARANTÍAS: PÓLIZAS

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia		Cert. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	Cumplimiento del contrato	3674903-9	16/8/2023	16/11/2026	17101934	$ 123.872.491,80
SURAMERICANA	Calidad del Servicio	3674903-9	16/8/2023	11/4/2027	17101934	$ 123.872.491,80
SURAMERICANA	Pago de salarios, prestaciones sociales a	3674903-9	16/8/2023	12/4/2027	17101934	$ 41.290.830,60
SURAMERICANA	RCE	0917065-5	16/8/2023	9/4/2024	13967465	$260.000.000,00

F. ESTADO TÉCNICO

9. ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA VINCULADOS AL CONTRATO.

ESPECIALIDAD O CARGO	NOMBRE COMPLETO DEL ESPECIALISTA	No. TARJETA PROFESIONAL	PERIODO DE VINCULACIÓN	
			DESDE	HASTA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LINA MARÍA MILLÁN DÍAZ	25202-303064 CND	16/8/2023	2/11/2024

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

ESPECIALISTA GEOTECNIA	JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ	25202 32873 CND	16/8/2023	8/4/2024
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SILVIA CRISTINA ÁLVAREZ	2520261474 CND	16/8/2023	8/4/2024
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE CONSULTORÍA	FREDY ALEXANDER POVEDA ZAMORA	25202170897 CND	16/8/2023	8/4/2024
ESPECIALISTA FINANCIERO	HUGO TRIANA	3256	10/10/2023	15/9/2023
PROFESIONAL CONTABLE	SANDRA MILENA POVEDA ZAMORA	217966-T	16/8/2023	15/9/2023
ESPECIALISTA EN SST	DARWIN FERNEY VARELA GARCÍA	N/A	16/8/2023	8/4/2024
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	SERGIO ANDRÉS ORTIZ BUITRAGO	2520248486 CND	16/8/2023	8/4/2024
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	PEDRO JOSÉ POLO GUTIÉRREZ	2520233185 CND	16/8/2023	8/4/2024
ESPECIALISTA REDES SECAS Y DE GAS	FREDY ENRIQUE BARRERA CASTAÑEDA	CN205-48007	16/8/2023	8/4/2024
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	POLICARPO ARTURO ZARATE MALAGÓN	2520235499 CND	16/8/2023	8/4/2024
RESIDENTE FORESTAL	DIANA CAROLINA FIGUEROA NIÑO	25266-425062 CND	16/8/2023	30/10/2024
RESIDENTE AMBIENTAL	ROBERTO ANDRÉS JURADO MONTOYA	25202-190614 CND	15/1/2024	8/4/2024
RESIDENTE SOCIAL	MARÍA ALEJANDRA GUARNIZO MONCALEANO	165831023-I	16/8/2023	8/4/2024
DIRECTOR DE OBRA	PEDRO JOSÉ POLO GUTIÉRREZ	2520233185 CND	16/8/2023	8/4/2024
ESPECIALISTA LEGAL	GERMAN DÁVILA VINUEZA	123456	10/11/2023	8/4/2024
AUXILIAR DE INGENIERÍA	ANDRÉS CAMILO RODRÍGUEZ CAMPOS	N/A	16/8/2023	21/9/2023
ADMINISTRATIVO - SECRETARIA	MARÍA VICTORIA MILLÁN LÓPEZ	N/A	16/8/2023	8/4/2024
AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR	FABIAN ENRIQUE BOCANEGRA FLORIAN	N/A	18/8/2023	8/4/2024

10. APROBACIÓN Y RECIBO DE PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Si el contrato tiene varios tramos o proyectos de intervención se deben discriminar las entregas documentales por cada uno de ellos.)

Se deja constancia que el consultor hizo entrega, al Interventor o Supervisor IDU según el caso, de los siguientes productos:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA		APROBACIÓN INTERVENTORÍA (NUMERO DE OFICIO Y RADICADO IDU)	COMUNICACIÓN Y FECHA DE RECIBO Y/O NO OBJECIÓN DEL IDU Y/O ENTIDADES DISTRITALES O ESP	COMUNICACIÓN Y FECHA DE REMIIÓN AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
	Clase de Documento	Documentos en Físico			
ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS					
PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA					
Presupuesto detallado, precios unitarios y cantidades de obra	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1280-JAM-INTER IDU1588-748 Radicado 202452601684422 27/9/2024	STED 202423601324051 11/10/2024	STED 202423600316273 16/10/2024
Cronograma de obra- flujo de caja	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1002-JAM-INTER IDU1588-722 Radicado 202452601380362 08/08/2024	STED 202423601078301 20/8/2024	STED 202423600356813 22/11/2024
APÉNDICE A - ESPECIFICACIONES PARTICULARES	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1185-JAMINTER IDU1588-743 Radicado 202452601581512 11/9/2024	STED 202423601216601 19/9/2024	STED 202423600338313 12/11/2024

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

APÉNDICE B - ESPECIFICACIONES GENERALES	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1185-JAMINTER IDU1588-743 Radicado 202452601581512 11/9/2024	STED 202423601216601 19/9/2024	STED 202423600338313 12/11/2024
SUELOS, GEOTECNIA					
Informe de recolección y análisis de información y Metodología de trabajo	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1773-JAM-INTER IDU1588-191 Radicado 202352601699922 22/9/2023	STED 202323601755331 29/09/2023	STED 202423600186423 18/06/2024
Plan de exploración	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1814-JAM-INTER IDU1588-220 202352601741212 28/09/2023	STED 202323601841911 12/10/2023	STED 202423600186423 18/06/2024
Estudio y diseños geotécnicos definitivos (Incluye el parámetro Alfa)	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0641-JAM-INTER IDU1588-644 Radicado 202452600902472 20/5/2024	STED 202423600752971 06/06/2024	STED 202423600186423 18/06/2024
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES					
Informe de recolección y análisis de información	**DIGITAL**	**N/A**	CO-2101-JAM-INTER IDU1588-346 Radicado 202352602047142 14/11/2023	STED 202423600220841 07/02/2024	STED 202423600049293 14/02/2024
Metodología del trabajo	**DIGITAL**	**N/A**	CO-2172-JAM-INTER IDU1588-374 Radicado 202352602127332 24/11/2023	STED 202423600220831 07/02/2024	STED 202423600049293 14/02/2024
Ajustes de diseños	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0819-JAM-INTER IDU1588-680 Radicado 202452601151442 02/07/2024	STED 202423600898391 10/07/2024	STED 202423600212203 12/07/2024
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO					
Informe de exploración geotécnica y ensayos de laboratorio	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0146-JAM-INTER IDU1588-394 Radicado 202352602189552 05/12/2023	STED 202423600011191 04/01/2024	STED 202423600186423 18/06/2024
Informe de exploración geotécnica y ensayos de laboratorio	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0146-JAM-INTER IDU1588-479 Radicado 202452600229322 05/02/2024	STED 202423600266001 15/02/2024	STED 202423600186423 18/06/2024
Informe de ejecución prueba de integridad de pilotes PIT (Pile Integrity Test)	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0444-JAM-INTER IDU1588-583 Radicado 202352600618022 01/04/2024	STED 202423600736581 del 04/06/2024	STED 202423600186423 18/06/2024
Informe de ejecución de prueba de carga dinámica según norma AST D-4945-00, de 5 a 10 ton, para pilote de sacrificio	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0444-JAM-INTER IDU1588-583 Radicado 202352600618022 01/04/2024	STED 202423600736581 del 04/06/2024	STED 202423600186423 18/06/2024
ETAPA DE EJECUCIÓN DE PILOTES					
Preliminares (incluye implantación del sitio de ejecución de los pilotes, plan de manejo de tránsito, movilización de equipos y todas las actividades previas a la ejecución de los pilotes de sacrificio)	**DIGITAL**	**N/A**	CO-2182-JAM-INTER IDU1588-376 Radicado 202352602140992 28/11/2023	STED 202323602137201 28/11/2023	STED 202423600172203 04/06/2024
Componente de gestión ambiental (SGA) y seguridad y salud en el trabajo (SST)	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0684-JAM-INTER IDU1588-652 Radicado 202452600971162 29/05/2024	STED 202423600729121 31/05/2024	STED 202423600172203 04/06/2024
Componente social: Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0684-JAM-INTER IDU1588-652 Radicado 202452600971162 29/05/2024	STED 202423600729121 31/05/2024	STED 202423600172203 04/06/2024
Componente de manejo de tráfico, señalización y desvíos.	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0684-JAM-INTER IDU1588-652 Radicado 202452600971162 29/05/2024	STED 202423600729121 31/05/2024	STED 202423600172203 04/06/2024
Informe de ejecución de pilotes de sacrificio.	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0684-JAM-INTER IDU1588-652 Radicado 202452600971162 29/05/2024	STED 202423600729121 31/05/2024	STED 202423600172203 04/06/2024
OBLIGACIONES DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA					

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

INFORME EJECUTIVO	**FISICO Y DIGITAL**	45260208396210/12/20	CO-1446-JAM-INTER IDU1588-760 Radicado 202452601892252 6/11/2024	STED 202423601442621 12/11/2024	STED 202423600384073 12/12/2024
INFORME FINAL TÉCNICO	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1575-JAM-INTER IDU1588-771 Radicado 202452602078512 09/12/2024 CO-1617-JAM-INTER IDU1588-777 Radicado 202452602127612 17/12/2024	STED 202423601605901 18/12/2024	STED 202423600390823 18/12/2024
INFORME FINAL AMBIENTAL	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1470-JAM-INTER IDU1588-763 Radicado 202452601932462 14/11/2024	OGA 202417501556091 9/12/2024	OGA 202617500066313 del 23/02/2026
INFORME FINAL SST	**DIGITAL**	**N/A**	CO-1275-JAM-INTER IDU1588-747 Radicado 202452601660462 24/09/2024	OGA 202417501316151 10/10/2024	OGA 202417500399233 27/12/2024
INFORME FINAL SOCIAL	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0315-JAM-INTER IDU1588-790 Radicado 202552601704152 27/11/2025	STED 202623600020101 14/01/2026	ORSC-202618500095253 17/03/2026
CESIÓN DE DERECHOS	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0231-JAM-INTER IDU1588-784 Radicado 202552600404092 del 17/03/2025	Libro-Tomo-Partida: 11-164-196 Fecha de Registro: 08/03/2025	Memorando 202523600087113 de 18/03/2025
SCAD-GIS	**DIGITAL**	**N/A**	CO-0267-JAM-INTER IDU1588-785 Radicado 202552601197792 20/08/2025	STED 202523601042621 24/09/2025	N/A

11. INFORMES DE INTERVENTORIA

INFORMES MENSUALES Y FINALES DE INTERVENTORÍA			
COMPONENTE	**INFORMES MENSUALES CTO IDU 1588 de 2023**		
	INFORME MENSUAL	**RADICADO ENTRADA**	**RADICADO APROBACIÓN IDU**
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**N°1**	CO-0048-JAM-INTER IDU1588-435 Radicado 202452600086112	OGA 202417500121141 24/01/2024
	N°2	CO-0059-JAM-INTER IDU1588-444 Radicado 202452600109152	OGA 202417500172371 30/01/2024
	N°3	CO-0068-JAM-INTER IDU1588-448 Radicado 202452600113402	OGA 202417500179721 31/01/2024
	N°4	CO-0214-JAM-INTER IDU1588-506 Radicado 202452600340202	OGA 202417500363411 01/03/2024
	N°5	CO-0477-JAM-INTER IDU1588-596 Radicado 202452600653222	OGA 202417500557521 24/04/2024
	N°6	CO-0775-JAM-INTER IDU1588-670 Radicado 202452601097852	OGA 202417500887561 09/07/2024
	INFORME MENSUAL	**RADICADO ENTRADA**	**RADICADO APROBACIÓN IDU**
	N°1	CO-2162-JAM-INTER IDU1588-370 Raicado 202352602119722	OGA 202317502251201 14/12/2024

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

AMBIENTAL	**N°2**	CO-0308-JAM-INTER IDU1588-551 Radicado 20245260048390 2	OGA 202417500403891 11/03/2024
	N°3	CO-0343-JAM-INTER IDU1588-562 Radicado 20245260050931 2	OGA 202417500455981 20/03/2024
	N°4	CO-0344-JAM-INTER IDU1588-563 Radicado 20245260050976 2	OGA 202417500456011 20/03/2024
	N°5	CO-0547-JAM-INTER IDU1588-617 Radicado 20245260072905 2	OGA 202417500610781 07/05/2024
	N°6	CO-0593-JAM-INTER IDU1588-630 Radicado 20245260081403 2	OGA 202417500677191 22/05/2024
SOCIAL	**INFORME MENSUAL**	**RADICADO ENTRADA**	**RADICADO APROBACIÓN IDU**
	N°1	CO-0239-JAM-INTER IDU1588-516 Radicado 20245260037393 2	ORSC 202418500067603 STED 202423600352251 29/02/2024
	N°2	CO-0292-JAM-INTER IDU1588-538 Radicado 20245260044496 2	ORSC 202418500088733 STED 202423600439571 18/03/2024
	N°3	CO-0305-JAM-INTER IDU1588-544 Radicado 20245260046803 2	ORSC 202418500102573 STED 202423600482891 02/04/2024
	N°4	CO-0412-JAM-INTER IDU1588-576 Radicado 20245260058322 2	ORSC 202418500106263 STED 202423600494631 05/04/2024
	N°5	CO-0420-JAM-INTER IDU1588-579 Radicado 20245260059941 2	ORSC 202418500102513 STED 202423600482831 02/04/2024
	N°6	CO-0755-JAM-INTER IDU1588-663 Radicado 20245260106007 2	ORSC 202418500216243 STED 202423600965431 24/07/2024
TÉCNICO	**INFORME MENSUAL**	**RADICADO ENTRADA**	**RADICADO APROBACIÓN IDU**
	N°1	CO-1981-JAM-INTER IDU1588-291 Radicado 20235260194847 2	STED 202323601958451 01/11/2023
	N°2	CO-2160-JAM-INTER IDU1588-369 Radicado 20235260212153 2	STED 202323602120451 27/11/2023
	N°3	CO-0220-JAM-INTER IDU1588-508 Radicado 20245260034842 2	STED 202423600289451 20/02/2024
	N°4	CO-0388-JAM-INTER IDU1588-570 Radicado 20245260055212 2	STED 202423600487621 03/04/2024
	N°5	CO-0613-JAM-INTER IDU1588-639 Radicado 20245260084773 2	STED 202423600624421 09/05/2024
	N°6	CO-0818-JAM-INTER IDU1588-679 Radicado 20245260114843 2	STED 202423600909731 12/07/2024
INFORME EJECUTIVO		CO-1446-JAM-INTER IDU1588-760 Radicado 20245260189225 2 06/11/2024	STED 202423601442621 12/11/2024
INFORME FINAL SST DE INTERVENTORIA		CO-1275-JAM-INTER IDU1588-747 Radicado 20245260166046 2 24/09/2024	OGA 202417501316151 10/10/2024
INFORME FINAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA		CO-1470-JAM-INTER IDU1588-763 Radicado 20245260193246 2 14/11/2024	OGA 202417501556091 9/12/2024
INFORME FINAL SOCIAL DE INTERVENTORIA		CO-0315-JAM-INTER IDU1588-790 Radicado 20255260170415 2 27/11/2025	STED 202623600020101 14/01/2026

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

INFORME FINAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA	CO-1575-JAM-INTER IDU1588-771 Radicado 202452602078512 09/12/2024 CO-1617-JAM-INTER IDU1588-777 Radicado 202452602127612 17/12/2024	STED- 202423601605901 18/12/2024

12. METAS FÍSICAS DISEÑADAS

(Si el contrato tiene varios proyectos se debe discriminar las entregas documentales por cada uno de ellos.)

DESCRIPCIÓN PRODUCTO O HITO	CANTIDAD DISEÑADA	UND. MEDIDA	OBSERVACIONES / ESPECIFICACIONES		
LONGITUD TOTAL DE VÍA	**N/A**	KM	**Clase de Pavimento**	N/A	
NÚMERO DE CALZADAS	**N/A**	UNIDAD	**Ancho de Calzada**	Mts	N/A
NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA	**N/A**	UNIDAD	**Ancho de Carril**	Mts	N/A
SEGMENTOS VIALES LOCALES	**N/A**	UNIDAD	**Longitud Total Segmentos**	Mt Lineal	N/A
TRAMOS VIALES LOCALES	**N/A**	UNIDAD	**Longitud Total Tramos**	Mt Lineal	N/A
CICLORRUTA	**N/A**	KM			
ESPACIO PÚBLICO	**N/A**	M^2			
PUENTES PEATONALES	**4**	UNIDAD	**Metas Especificas en Numeral 13 del Acta**		
PUENTES VEHICULARES	**2**	UNIDAD			
INTERSECCIÓN A NIVEL	**N/A**	UNIDAD			
BOX COULVERT /DEPRIMIDO/TÚNEL	**N/A**	UNIDAD	**Metas Especificas en Numeral 13 del Acta**		
ESTACIONES SENCILLAS	**N/A**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	N/A
ESTACIONES INTERMEDIAS	**N/A**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	N/A
ESTACIONES CABECERA	**N/A**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	N/A
PATIO/PORTAL	**N/A**	UNIDAD	**Área Patio /Portal**	M^2 C/U	N/A
EMPLEOS GENERADOS	**22**	UNIDAD			
OTRO (Pilotes de sacrificio)	**2**	UNIDAD			

13. ASPECTOS DESTACABLES DE DISEÑO

(Referir especificaciones técnicas de diseño, incluir lo pertinente que aplique para cada componente del proyecto, de acuerdo con el alcance del mismo, vías, estaciones o espacio público, puentes, etc).

DESCRIPCIÓN / PRODUCTO	DESCRIPCION DETALLADA	UND MEDIDA	CANTIDAD DISEÑADA
PUENTE VEHICULAR	LONGITUD DE PUENTE	ML	145
	LONGITUD DEL APROCHE	ML	40
	ANCHO TABLERO DEL PUENTE	ML	13,35
	ÁREA TABLERO DEL PUENTE	M2	1935,75
	CARRILES POR CALZADA	UND	3
	CLASE DE ESTRUCTURA	N.A.	Concreto
	LONGITUD LUZ PRINCIPAL	ML	72
PUENTE PEATONAL	LONGITUD PUENTE	ML	325
	LONGITUD DE RAMPAS	ML	14
	ANCHO TABLERO DEL PUENTE	ML	4,5
	CLASE DE ESTRUCTURA	N.A.	Concreto
BOX COULVERT / DEPRIMIDO	SECCION TRANSVERSAL (ANCHO POR ALTO)	ML	N/A

La Supervisión deja constancia de que los productos fueron revisados y recibidos a satisfacción, de conformidad con las actas y conceptos técnicos que reposan en el expediente contractual, sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales que por su naturaleza subsistan.

Escribir las notas acordadas por las partes que Intervienen si las hay.

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA
Nota 1: El Contrato IDU No. 1588 de 2023, cuyo plazo de ejecución terminó el 08 de abril de 2024 de acuerdo a lo señalado en el acta No. 8 de terminación del contrato suscrita entre las partes el 23 de abril de 2024.
Nota 2: El valor a pagar contra liquidación es de $29.659.769 (VENTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/TE), el cual corresponde a saldos pendientes del 10% del 70% del Valor Global de la etapa de actualización de los estudios y diseños que cumplieron con los requisitos previos para realizar el respectivo trámite de pago, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 8 "FORMA DE PAGO" y Cláusula 11 numeral 11.1 "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR", así como en concordancia con el balance financiero (anexos 1 y 2 del presente documento) y se pagará previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la guía de pago a terceros y, la actualización y aprobación de la respectiva garantía por parte del Instituto.
Nota 3. El valor final del Contrato IDU-1588 -2023 incluídas sus adiciones es de ($412.908.306) CUATROSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.
Nota 4. El Contratista manifiesta, acepta y certifica, con plena voluntad, que los valores liquidados y recibidos en virtud de la ejecución del Contrato IDU 1588-2023, corresponden al cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contraídas.

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

Nota 5. De acuerdo con lo señalado en la CLÁUSULA 12: OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, Numeral 12,12 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NUMERAL 6, el Contratista JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S representado por ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO manifiesta "Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato objeto de interventoría y del Contrato de Interventoría, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la entidad."

Nota 6. Garantías: El consultor se compromete a presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta de recibo final y liquidación, la actualización de la garantía teniendo en cuenta que las fechas se deberán actualizar para la vigencia de los amparos y ajustar el valor total del contrato, de acuerdo a lo consagrado en el LITERAL C de la CLÁUSULA 18: GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES que establece *"…Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prórrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual..."*. Una vez la DTGC apruebe la respectiva garantía, se procederá al pago del valor pendiente de pago al consultor señalado en la **Nota 2**, previo cumplimiento de lo establecido en la guía de pago a terceros y demás requisitos establecidos.

Nota 7. Para el pago final de la presente acta, el Contratista deberá presentar certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Nota 8. El IDU deja constancia, que el recibo por parte de este Instituto de los productos resultado de la Etapa de estudios y diseños no exime al Consultor e Interventor de su responsabilidad por la calidad de los mismos, por lo tanto, la presente liquidación, no libera al consultor de sus responsabilidades y obligaciones de los estudios realizados de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y las normas técnicas y legales vigentes.

Nota 9. El IDU con la presente liquidación se reserva el derecho de iniciar el proceso de afectación del amparo de calidad de la garantía, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 18: GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES del Contrato de Interventoría IDU-1588-2023, en caso de presentarse falencias de la calidad de los diseños ejecutados por el contratista y aprobados por el interventor y que se llegasen a demostrar en una etapa posterior del ciclo de vida de los proyectos contenidos dentro del alcance del contrato.

Nota 10. El IDU con la presente liquidación se reserva el derecho a pronunciarse frente a cualquier eventual reclamación judicial o extrajudicial del Contratista en las oportunidades a que haya lugar a ello, incluyendo las salvedades consignadas en la presente acta de liquidación. Así mismo, el IDU ejercerá las reclamaciones en sede judicial, sobre los incumplimientos que no hayan sido considerados o de aquellos que se hayan podido generar respecto a las obligaciones contenidas en la presente acta.

Nota 11. El Contratista manifiesta, acepta y certifica, con plena voluntad, que los valores liquidados y percibidos en virtud de la ejecución del Contrato IDU-1588-2023, corresponden al cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contraídas, de acuerdo con lo establecido en la presente acta de liquidación, excepto las salvedades consignadas por el Contratista en la presente acta y que podrán ser objeto de controversia ante la jurisdicción.

Nota 12. Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique obligaciones pendientes y entienden que en virtud de la presente acta, renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos.

Nota 13. Las partes manifiestan que, con la suscripción de la presente acta, el contrato queda liquidado de común acuerdo, estableciendo que los valores aquí consignados constituyen el balance definitivo del contrato. Permanecerán vigentes únicamente aquellas obligaciones que, por disposición legal o contractual, sobreviven a la liquidación, tales como las relacionadas con las garantías, responsabilidad profesional, propiedad intelectual, archivo documental y demás que resulten aplicables. Asimismo, aceptan y entienden que La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito ejecutivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los

DIECISIETE (Día en letras) (17) (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma) NO APLICA	(Firma)
(Nombre) **N/A**	(Nombre) **JAVIER ANTONIO MILLÁN LÓPEZ**
Representante Legal del Consultor	Representante Legal del Interventor
(Firma)	(Firma) NO APLICA
(Nombre) **JULIO CESAR MONTOYA SIERRA**	(Nombre) **N/A**
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU	Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU
(Firma)	(Firma)
(Nombre) **ANGELA MARÍA JAIMES NIÑO**	(Nombre) **WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA**
Supervisor(a) del Contrato IDU	Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños	**Director(a) Técnico(a) de Proyectos**

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No **16** **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

Reviso:

(Firma)

(Nombre) **CLAUDIA PATRICIA SEGURA PRADA**

Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión

(Firma)

(Nombre) **DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO**

Profesional de Apoyo Financiero

(Firma)

(Nombre) **YOLANDA PINTO AMAYA**

Profesional seguimiento liquidaciones

Reviso:

(Firma)

(Nombre) **LOLA RAMIREZ QUIJANO**

Profesional de Apoyo Legal de la Ordenación del Gasto

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA PARA DISEÑOS		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-05	Diseño de Proyectos	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ANEXO 1 - FINANCIERO

CONTRATO No 1588 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No 16 **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE** **CONSULTORÍA**

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGADO	SALDO
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS	$ 202.062.000,00	$ 187.917.661,00	$ 14.144.339,00
EJECUCIÓN DE PILOTES	$ 210.846.306,00	$ 195.330.876,00	$ 15.515.430,00
TOTAL	**$ 412.908.306,00**	**$ 383.248.537,00**	**$ 29.659.769,00**

PAGO POR PRODUCTOS DE ETAPA, FASE O TRAMO

No.	PRODUCTO	Vr. Total con IVA (100%)	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR PENDIENTE DE PAGO	VALOR PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN	SALDO
ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS						
1	SUELOS, GEOTECNIA	$ 34.586.660,00	$ 31.127.995,00	$ - ,00	$ 3.458.665,00	$ - ,00
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	$ 39.011.889,00	$ 35.110.700,00	$ - ,00	$ 3.901.189,00	$ - ,00
3	PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE OBRA	$ 67.844.851,00	$ 61.060.366,00	$ - ,00	$ 6.784.485,00	$ - ,00
	SUBTOTAL	**$ 141.443.400,00**	**$ 127.299.061,00**	**$ - ,00**	**$ 14.144.339,00**	**$ - ,00**
PAGOS FIJOS MENSUALES						
4	PAGO INFORME MENSUAL No. 1	$ 10.103.100,00	$ 10.103.100,00	$ - ,00	0	$ - ,00
5	PAGO INFORME MENSUAL No. 2	$ 10.103.100,00	$ 10.103.100,00	$ - ,00	0	$ - ,00
6	PAGO INFORME MENSUAL No. 3	$ 10.103.100,00	$ 10.103.100,00	$ - ,00	0	$ - ,00
7	PAGO INFORME MENSUAL No. 4	$ 10.103.100,00	$ 10.103.100,00	$ - ,00	0	$ - ,00
8	PAGO INFORME MENSUAL No. 5	$ 10.103.100,00	$ 10.103.100,00	$ - ,00	0	$ - ,00
9	PAGO INFORME MENSUAL No. 6	$ 10.103.100,00	$ 10.103.100,00	$ - ,00	0	$ - ,00
	SUBTOTAL	$ 60.618.600,00	$ 60.618.600,00	$ - ,00	$ - ,00	$ - ,00
ETAPA DE EJECUCIÓN DE PILOTES						
4	FASE DE PRELIMINARES	$ 55.692.000,00	$ 55.692.000,00	$ - ,00	$ - ,00	$ -
5	EJECUCIÓN DE PILOTES Y RECIBO Y ENTREGA DE PILOTES DE SACRIFICIO	$ 155.154.306,00	$ 139.638.876,00	$ - ,00	$ 15.515.430,00	$ -
	SUBTOTAL	**$ 210.846.306,00**	**$ 195.330.876,00**	**$ - ,00**	**$ 15.515.430,00**	**$ - ,00**
	TOTAL	**$ 412.908.306,00**	**$ 383.248.537,00**	**$ - ,00**	**$ 29.659.769,00**	**$ - ,00**

VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE PILOTES	**$ - ,00**
VALOR A PAGAR OBLIGACIONES DE LIQUIDACIÓN	$ 29.659.769,00
VALOR A LIBERAR PRODUCTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - ,00
VALOR A LIBERAR OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS DE LIQUIDACIÓN	$ - ,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIONES	**$ 412.908.306,00**
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO	**$ 383.248.537,00**
VALOR A PAGAR CONTRA LIQUIDACIÓN	**$ 29.659.769,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 412.908.306,00**
VALOR TOTAL A LIBERAR	**$ - ,00**
VALOR DESCUENTOS A REALIZAR CONTRA LIQUIDACIÓN (VER OBSERVACIONES)	

OBSERVACIONES

ANEXO 2 - Descuentos por valores no ejecutados - Retenciones-ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN CONTRATO IDU No. 1588 de 2023

El 10% del 70% del Valor Global de la etapa de actualización de los estudios y diseños de los componentes de geotecnia y estructuras	
CONDICIÓN 1: (...) recibo y aprobación por parte del IDU del Informe Final de la INTERVENTORÍA, entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del informe ejecutivo, tanto en físico como en medio digital y los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad IDU.	$ 29.659.769
TOTAL	**$ 29.659.769,00**

10% con la firma del acta de liquidación CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO - núméral 2.2 LIQUIDACIÓN Y CLAUSULA 11 - núméral 11.8. OBLIGACIONES PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	**Valor asociado**	**Estado-Cumplimiento**	**Valor a pagar**	**Retenciones a realizar**	**NO EJECUTADO Valor a Liberar**
1. Informe final de la Consultoría	**$ 5.931.954,00**		**$ 5.931.954,00**		**$ 5.931.954**
1.1. Informe Técnico final	$ 1.482.988,00	CUMPLIDO	$ 1.482.988,00	$ -	$ -
1.2. Informe Ambiental final	$ 1.482.988,00	CUMPLIDO	$ 1.482.988,00	$ -	$ -
1.3. Informe Consolidado Social final	$ 1.482.989,00	CUMPLIDO	$ 1.482.989,00	$ -	$ -
1.4. Informe SST final	$ 1.482.989,00	CUMPLIDO	$ 1.482.989,00	$ -	$ -
2. Entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado	**$ 5.931.953,00**	CUMPLIDO	**$ 5.931.953,00**	$ -	$ -
3. Entrega del informe ejecutivo	**$ 5.931.954,00**	CUMPLIDO	**$ 5.931.954,00**	$ -	$ -
4. Suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría	**$ 5.931.954,00**	CUMPLIDO	**$ 5.931.954,00**	$ -	$ -
5. Los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la	**$ 5.931.954,00**		**$ 5.931.954,00**		
5.1 Atender los requisitos que apliquen para este contrato en la fase de	**$ 1.482.988,00**	CUMPLIDO	$ 1.482.988,00	$ -	$ -
5.2 Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la información requerida para	**$ 1.482.988,00**	CUMPLIDO	$ 1.482.988,00	$ -	$ -
5.3. Realizar el trámite de cesión de Derechos ante el Ministerio de Interior y	**$ 1.482.989,00**	CUMPLIDO	$ 1.482.989,00	$ -	$ -
5.4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar	**$ 1.482.989,00**	CUMPLIDO	$ 1.482.989,00	$ -	$ -
TOTAL	**$ 29.659.769,00**		**$ 29.659.769,00**	**$ -**	**$ -**

VALOR A PAGAR REQUISITOS CUMPLIDOS DE LIQUIDACIÓN	**$ 29.659.769,00**
VALOR A RETENER	**$ -**
VALOR A LIBERAR REQUISITOS NO CUMPLIDOS DE LIQUIDACIÓN	**$ -**