SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE
JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de mayo al 31 del mes de mayo de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 0393 de 18 de febrero de 2026

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Puente Nacional (PR 89+340) Ruta 45A05
Puente Nacional (PR 00+000) – San Gil (PR 127+200) Ruta 45A06
San Gil (PR 00+000) – Bucaramanga (PR 80+081) Ruta 45A07
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 344 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 81.219.803.174 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 3:	$ 9.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 4:	$ 13.639.752.096 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 5:	$ 46.875.787.880M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 593.383.681.529 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9,910,906,523	$ 9,910,906,523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791,727,768	$ 791,727,768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533,075,232	$ 533,075,232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 22,599,725,501.95	$ 22,599,725,501.95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 463,254,998.53	$ 463,254,998.53	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 341,781,404.52	$ 341,781,404.52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 13,601,601,038	$ 13,601,601,038	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 4,978,450,040	$ 4,978,450,040	$ 0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 39,605,717,078	$ 39,605,717,078	$ 0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 394,282,922	$ 394,282,922	$ 0
1135122	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$ 20,000,000,000	$ 20,000,000,000	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 39,479,505,905	$ 39,479,505,905	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 833,858,997	$ 833,858,997	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 615,206,527	$ 615,206,527	$ 0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 22,151,083,525	$ 22,151,083,525	$ 0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 1,094,520,472	$ 1,094,520,472	$ 0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 159,157,907	$ 159,157,907	$ 0
214424	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 32,088,257,679	$ 32,088,257,679	$ 0
214424	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 17,291,524	$ 17,291,524	$ 0
214424	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 161,117,464	$ 161,117,464	$ 0
214424	2025	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 20,000,000,000	$ 20,000,000,000	$ 0
229725	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 7,119,670,603	$ 7,119,670,603	$ 0
229725	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 555,905,998	$ 555,905,998	$ 0
229725	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 410,137,685	$ 410,137,685	$ 0
113725	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 9,000,000,000	$ 9.000.000.000	$ 0
863525	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 13,639,752,096	$ 13,639,752,096	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
269726	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 54,739,341,203	$ 12.016.938.581	$ 42,722,402,622
269726	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 1,111,811,996	$ 0	$ 1,111,811,996
269726	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 320,275,372	$ 0	$ 320,275,372
589426	2026	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 43,574,526,036	$ 0	$ 43,574,526,036
589426	2026	20	C-2401-0600-41-51102D-2401029-02	$ 3,301,261,844	$ 0	$ 3,301,261,844
TOTAL				$ 363,593,205,339	$ 272.562.927.469	$ 91,030.277.870

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 59	$2.888.782.946	$12.720.164	$0	$2.901.503.110
Acta de ajuste provisional No. 59	$2.043.158.533	$5.972.310	$0	$2.049.130.843
Acta de ajuste definitiva No 58	$3.487.063	$10.193	$0	$3.497.256

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 60 de fecha 08-06-2026, para el periodo 1 a 31 de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 369.761	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 193.566	52.35%

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA BÁSICA EJECUTADA ACUMULADA	$ 198.205	53.60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 73.778	21.73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 272.562	45.93%

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1, No 2, No 3, No 4 y No 5.
*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 52.35
Meta física ejecutada %: 53.60

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
25/05/2026	621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.60 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)
25/05/2026	642.4	Apoyo elastómero de 40cm*40cm*9.8cm dureza 60
25/05/2026	642.5	Apoyo elastómero de 30cm*30cm*5.3cm dureza 60
25/05/2026	642.6	Apoyo elastómero circular de 55cm x 13.6 cm dureza 60 (Incluye platina superior (79 cm x 79cm x 1.5 cm) e inferior(79 cm x 79cm x 2 cm)

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
25/05/2026	25
12/05/2026	24

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/05/2026	27	APROBADO
12/05/2026	26	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/05/2026		ADICIÓN	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN No. 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$29.910.165.686,0	17082511-1	01/01/2026	31/12/2031
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$59.820.331.371,0	17082511-1	01/01/2026	31/12/2034
Estabilidad de la Obra	$118.330.807.160,0	17082511-1	31/12/2030	31/12/2035
Calidad del servicio	$2.619.852.275	17082511-1	31/12/2030	31/12/2035

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 14.955.082.843	14204735-1	01/01/2026	31/12/2030

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA – TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696

VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438
VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$1.000.000.000,00
ADICIÓN 2:	$922.413.097
ADICIÓN 3:	$4.728.285.107
VALOR ACTUAL:	$ 40.150.555.642
ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,501,190,771	$ 2,501,190,771	$ 0
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51,047,619	$ 51,047,619	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,540,367,862,05	$ 1,540,367,862,05	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 31,574,857.47	$ 31,574,857.47	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 23,295,375.48	$ 23,295,375.48	$ 0
1146622	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,772,662,152	$ 2,772,662,152	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 56,834,743	$ 56,834,743	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 41,931,676	$ 41,931,676	$ 0
191823	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,200,000,000	$ 1,200,000,000	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D 2401008-02	$ 1,509,789,009	$ 1,509,789,009	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 74,601,090	$ 74,601,090	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 10,847,997	$ 10,847,997	$ 0
240524	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 2,187,093,861	$ 2,187,093,861	$ 0
240524	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 1,178,568	$ 1,178,568	$ 0
240524	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 45,060,904	$ 45,060,904	$ 0
1243824	2024	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 500,000,000	$ 500,000,000	$ 0
71125	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 1,848,441,435	$ 1,848,441,435	$ 0
71125	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 37,889,829	$ 37,889,829	$ 0
71125	2025	16	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 27,954,450	$ 27,954,450	$ 0
626025	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0
865625	2025	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 922,413,097	$ 922,413,097	$ 0
269626	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$3,196,882,870	$ 1,409.613.900	$1.787.268.970
269626	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$75,779,658	$0	$75,779,658
269626	2026	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$55.908.901	$0	$55.908.901
589226	2026	20	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$3.279.803.033	$0	$3.279.803.033
589226	2026	20	C-2401-0600-41-51102D-2401029-02	$248.482.074	$0	$248.482.074

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
589326	2026	16	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$1.200.000.000	$0	$1.200.000.000
TOTAL				$ 25,441,031,831	$ 18.793.789.195	$ 6.647.242.636

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No 60	$ 302.990.935	$ 57.568.278	NA	$ 360.559.213

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 60 De fecha 08/06/2026 para el período de mayo de 2026 el contrato reporta un avance de 46.81%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 18.794.532.047
Total inversión ejecutada: $ 18.794.532.047

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/05/2026		ADICIÓN	APROBADO

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.803.809.523.90	NB-100420259 Anexo. 0	01/01/2026	31/08/2031
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.607.619.047.80	NB-100420259 Anexo. 0	01/01/2026	31/08/2033
Calidad del Servicio	$ 5.411.428.571.70	NB-100420259 Anexo. 0	31/08/2030	31/08/2035

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
28-may-26	C971-5560-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventor a No 258
29-may-26	C971-5559-2026	Nelson Yovany Jimenez	Solicitud estado pago actas de costos de Interventoria
27-may-26	C971-5552-2026	Jessica Lorena Rodriguez Delgado	Solicitud aprobación hoja de vida residente de Interventoría – Alexander León.
29-may-26	C971-5545-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Remisión Acta de Colindancia – Predio 056-D-T2-MCRC
25-may-26	C971-5535-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Solicitud inclusión de nuevos ítems para el desarrollo de actividades de obra. Acta de fijación de precios No. 15; acta de modificación de cantidades de obra No. 25; programa de obra; y reprogramación de inversiones No. 27.
21-may-26	C971-5488-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 257
15-may-26	C971-5476-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a 2026S-VCUN-030964 Requerimiento complementario y solicitud de ajuste al plan de mejora. Contrato de Interventoría No. 971 de 2021
12-may-26	C971-5462-2026	RODrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Solicitud inclusión de nuevos ítems para el desarrollo de actividades Precios unitarios ítems no previstos Acta No. 14, Acta de Modificación de cantidades de obra No. 24 y Reprogramación de inversiones No. 26.
15-may-26	C971-5451-2026	RODrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 256

FECHA	OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
15-may-26	C971-5450-2026	ROdrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta radicado 2026-VUVRAZ-039711- Solicitud de intervención urgente, cumplimiento de obligaciones y garantía de seguridad vial en la Ruta Nacional 45 A.
27-may-26	C971-5433-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Remisión acta de modificación No 14 y reprogramación del plan de cargas No 14.
7-may-26	C971-5432-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a comunicado 2026S-VCUN-027127 y 2026S-VCUN-029404 –Entrega plan de mejora.
7-may-26	C971-5429-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 255
9-may-26	C971-5428-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Acta de ajuste provisional No 59 abril del 2026.
7-may-26	C971-5427-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Acta de ajuste definitiva No 58 marzo del 2026.
7-may-26	C971-5426-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a 2026S-VCUN-027113 Reiteración de requerimiento y advertencia por presunto incumplimiento contractual Contrato No. 971 de 2021.
7-may-26	C971-5425-2026	Jessica Lorena Rodriguez Delgado	Respuesta a 2026S-VBOG-026357 Requerimiento perentorio por incumplimiento en la radicación de actas.
6-may-26	C971-5422-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Remisión Acta de costos No 59 e Informe Mensual No 59
6-may-26	C971-5420-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Acta de obra parcial No 59 abril del 2026
1-may-26	C971-5415-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a su solicitud de aporte de insumos técnicos para respuesta de verificación de cumplimiento Acción Popular 2017-01709 – Miller Castro
7-may-26	C971-5278-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a radicado 2026VUVR 021930 - Mantenimiento hueco perímetro Simijaca.

FECHA	OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
7-may-26	C971-5277-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a radicado 2026EVUVRAZ-018848 – Atención Prioritaria Carrera 36 Sector la Paz - Zipaquirá
21-may-26	C971-5260-2026	Rodrigo Osorio Tovar - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta Informe Auditoria Policía Seguridad vial Cuadrante Peaje Casablanca – Ubaté.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Mantenimiento de pavimentos

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de recursos.
La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado en los sectores más críticos que presenten un alto grado de deterioro de la carpeta asfáltica como baches, hundimientos, levantando la información en campo, para determinar una proyección de las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento en los tramos a intervenir, para garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor.

Para este periodo, se da continuidad a las actividades de mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica mediante Parcheo/bacheo, para el corredor de la ruta Los Comuneros acorde a los recursos destinados en la adición No 5, se cuenta con 1 frente realizando el mantenimiento de la carpeta asfáltica en la ruta 45 A 04, donde se realizan actividades desde el peaje Casablanca hacia Ubaté, en el sector de Nemocón – Tausa, abarcando entre el PR43+0962 y el PR48+0726. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar el riesgo de accidentes y mejorar la movilidad de los actores viales.

Para la vigencia 2026, para desarrollar el mantenimiento se destinaron inicialmente $5.000 millones en valor básico cuyos recursos se terminaron a mitad del mes de mayo, posteriormente, con la aprobación de la Adición No 5 el rubro para mantenimiento se incrementó en $31.375 millones, con el cual se dio continuidad a la actividad a partir de la segunda mitad de mayo.

Así mismo, atendiendo las indicaciones de la SMNC, se realiza recorrido con los voceros del comité transportadores Ruta 45A, se atienden sugerencias, se demarcan sitios que requieren intervención y que presentan daño en la carpeta asfáltica, se realizó recorrido entre Socorro PR101 hasta PR108+ 600, sector la antena (Berlín), ruta 45A06

Los sectores intervenidos en mantenimiento para el presente periodo se relacionan a continuación:
Mantenimiento mediante Parcheo/Bacheo
Ruta 45 A 04, Zipaquirá – Ubaté

- Abarcando entre el PR43+096 y el PR48+0726: Tausa, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Demarcación y señalización
Ruta 45 A 04, Zipaquirá – Ubaté

- Nemocón: PR40+0003 a PR44+0000, demarcación de líneas blancas de bordes
- Nemocón: PR40+0000 a PR41+0700, demarcación de líneas amarillas de eje.
- Ubaté: PR66+0600 a PR66+0850, instalación de señales preventivas en el sector de la glorieta La Vaca.

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- Ubaté, PR1+0000, instalación de señales verticales en el sector de la glorieta Salida Chiquinquirá.

Sitios Críticos

- Se realizó recorrido con los especialistas del área de geotecnia y estructuras de la Interventoría, con el acompañamiento del Contratista a los sitios críticos de la Ruta 45A06 PR 26 +400, PR 26 +900 y PR 70 +100.

Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá

La variante Zipaquirá se encuentra totalmente construida y en operación.

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté
Durante el presente mes continúan las obras para la construcción de la segunda calzada desarrollándose las siguientes actividades:

- Puente K44+100: desarrollo de labores forestales correspondientes al descope y talado de árboles; limpieza y adecuación de la zona para replanteo; adecuación de terreno para posicionamiento de la piloteadora.
- K44+392 Muro S-25: muro construido con su respectiva barrera New Jersey.
- K44+416 Muro S-26:
    - Módulo 5: excavación, armado de acero y fundida de zarpa; armado de acero y fundida de 1er, 2da y 3er sección de vástago.
    - Módulo 6: excavación, armado de acero, encofrado y fundida de 4ta y 5ta sección de vástago, pendiente instalar baranda metálica.
    - Módulo 7: excavación, armado de acero, encofrado y fundida de 4ta sección de vástago, pendiente instalar baranda metálica.
- Puente K44+500:
    - Estribo 1: instalación de niveles para dados y neoprenos; armado de obra falsa para vigas longitudinales entre estribo 1 y pila 1; armado de acero de viga longitudinal 4.
    - Pila 1: armado de acero y fundida de viga cabezal y dados; instalación de formaletas para muretes y dados entre estribo 1 y pila1 y entre pila 1 y pila 2.
    - Pila 2: fundida de concreto de viga cabezal; instalación de andamios para formaleta de las vigas longitudinales.
- K45+243 – K45+520: adecuación de accesos y corte de talud.
- K47+017 Muro 10 (S38):
    - Módulo 1: perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilotes No 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
    - Módulo 2: perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilote No 9.
    - Módulo 3: perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilote No 14; excavación para construcción de viga de cimentación; descabece de pilotes No 16, 18, 19, 20, 21 y 22.
    - Módulo 4: descabece de pilotes No 32 y No 33; armado de acero para viga de cimentación entre pilotes No 31 a No 34; excavación, armado de acero y fundida de viga de amarre.
    - Módulo 5: armado de acero y fundida de 3er y 4ta sección de vástago.
    - Módulos 6 al 10: inicio de descapote.
    - Módulo 11: Excavación terminada.

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación de obras hidráulicas así:

- K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada.
- K44+385 – Obra No 32 (Alcantarilla D=90): pendiente construcción de descole.
- K44+400 – Obra No 32A (Alcantarilla D=900): obra terminada.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

AMBIENTAL

Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado "Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución N°00310 del 03 de febrero de 2022.

El INVIAS mediante comunicado 2025S-VBOG-089195 del 22 de noviembre de 2025 del INVIAS, se manifiesta que una vez finalizada la etapa de obtención de la resolución para la modificación de la licencia ambiental se retomará nuevamente el proceso de cesión, por lo cual se solicitó que se ajusté el documento con la información específica en el momento del trámite.

- **Atención de requerimientos asociados a la modificación de la Licencia Ambiental**

Dentro de las actividades desarrolladas en este mes se informa que desde el proyecto se realizó la atención de los requerimientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA el 13 de mayo de 2026 mediante radicado 20266200611402 para los requerimientos establecidos en el Artículo tercero y cuarto de la Resolución modificatoria 491 del 2026, y así mismo a las fichas del Plan de Manejo Ambiental y a Plan de Seguimiento y Monitoreo de acuerdo con lo indicado, mediante radicado 20266200644862 del 20 de mayo de 2026.

SOCIAL

Se ha atendido al 95% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad al contrato 989 del 2021.

A la fecha se encuentra pendiente el levantamiento de (33) actas de vecindad de cierre bandas alertadoras en la variante de Ubaté de (36) predios, así mismo se encuentra pendiente el levantamiento de (4) actas de vecindad de cierre bandas alertadoras en la variante de Chiquinquirá

de (16) predios. En el periodo se realizaron visitas para el levantamiento de actas de vecindad de cierre bandas alertadoras de viviendas ubicadas en la variante Ubaté de las cuales a 2 se hizo apertura de PQRS por reporte de quejas por afectaciones en las viviendas presuntamente a consecuencia de la instalación de las bandas alertadoras, a la fecha en Ubaté se han realizado un total de 3 actas de cierre y en Chiquinquirá 12 actas de cierre bandas alertadoras.

Se logra la culminación del 100% de las actas de vecindad de cierre de la variante Zipaquirá. Continua pendiente la entrega de los soportes del envío de las copias de actas de vecindad a los propietarios y/o representantes de los predios.

PREDIAL

Resumen insumos prediales

TRAMO SECTOR	PREDIOS	FICHAS APROBADAS	ESTUDIO DE TITULOS	AVALÚOS APROBADOS	PERMISOS DE INTERVENCIÓN	LONGITUD LIBERADA (Km)	ESCRITURA A FAVOR DE INVIAS	PROCESOS DE EXPROPIACIÓN
1	15	15	15	15	13	6,70	13	2
2	151	68	63	57	13	3,84	16	2
TOTAL	166	83	78	72	26	10,54	29	4

Niveles de cumplimiento de la gestión predial

DESCRIPCIÓN			
PREDIOS	CANTIDAD GESTIÓN	% AVANCE	INSUMOS REALIZADOS
FICHAS APROBADAS	166	50,00 %	83
ESTUDIO DE TÍTULOS	166	46,99 %	78
AVALÚOS APROBADOS	166	43,37 %	72
PERMISOS DE INTERVENCIÓN	158	16,46 %	26
OFERTAS DE COMPRA	166	28,31 %	47
ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS	158	18,35%	29
PAGOS TOTALES	166	17,47%	29
DESENGLOBE CATASTRO	158	17,09%	27
LONGITUD LIBERADA Km	18.963	55,58 %	10.54
EXPROPIACIONES	10	40.0 %	4
EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL	166	7.83%	13
AVANCE PROMEDIO	166	31,04%	

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron visitas de seguimiento al Proyecto durante el mes de mayo de 2026.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento en cada una de las áreas del proyecto.

6. **RECOMENDACIONESY ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Gestión y seguimiento en los frentes de trabajo, tramo Zipaquirá-Ubaté.

Cordialmente,

RODRIGO OSORIO TOVAR
IDENTIFICACIÓN C.C. 1018402843
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-250110 CND