Tema o Asunto:	Comité general			**Reunión Número:**	4
Fecha:	24-11-2025	**Hora:**	9:00 a.m.	**Lugar:**	Oficina Contratista
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Director de interventoría				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

Compromiso Social
Compromisos SSTMA
Compromisos Técnico

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Presentar el inventario de sumideros versión 2	Paola Fernández	18/11/2025	En ejecución
Entrega de trámites ambientales versión 2	Paola Fernández	12/11/2025	Finalizado
Entrega de PMA v2	Paola Fernández	18/11/2025	En ejecución
Entrega del SG-SST v2	Luz Dary Riaño	18/11/2025	En ejecución
Entrega de Plan de Trabajo (Cronograma SST) versión 2	Luz Dary Riaño	18/11/2025	En ejecución
Documentos de vinculación contractual del personal de interventoría	Viviana Charris	18/11/2025	Finalizado
	Viviana Charris	18/11/2025	Finalizado

Cronograma de actividades SSTMA de la interventoría			
Visitas revisión estado de sumideros	Paola Fernández Viviana Charris	27/11/2025	Sin iniciar
Plan de Gestión de Riesgos y desastres	Viviana Charris	14/11/2025	Sin iniciar

2.2 Desarrollo de la reunión

Componente Social:

Interventoría social: Buenos días, en el tema social tenemos que los reportes de seguimiento a la gestión del área social y otros, se participó en el comité social del viernes para hacer un balance de las actividades desarrolladas desde el periodo del 18 al 21 de noviembre. El 20 de noviembre tuvimos el recorrido con funcionarios del acuerdo, la trabajadora social, para hacer una verificación de la legalización de algunos mediadores en algunos predios.

Interventoría social: Por parte de la interventoría participo el área social, los ingenieros del área técnica del contratista, y área social del contratista.
En cuanto el programa de apropiación social para el área de intervención, el 18 de noviembre, tal como estaba el compromiso, el contratista entregó a la interventoría el informe de apropiación para revisión por parte de la interventoría. una vez revisado, se emitirá el concepto el día de hoy de los ajustes o de la aprobación de dicho informe.
Desde el 18 hasta el 22 de noviembre se continuó con las visitas de levantamiento de actas de vecindad en los 12 CIV. a la fecha de tenemos 40 actas de vecindad en los 3 CIV donde se van a intervenir inicialmente las vías.
Dentro del informe de apropiación va un anexo que es la caracterización poblacional. A la fecha faltan 14 caracterizaciones por levantar, Eso era una actividad que se iba a hacer de la mano con las actas de vecindad, pero como encontramos predios donde hay más de una unidad funcional, entonces se han tratado de manejar de manera independiente y algunas con segunda o tercera visita porque no se encuentran los propietarios o las personas que habitan las viviendas. Se han hecho las debidas comunicaciones a la comunidad para realizar la segunda o la tercera visita si se requiere para realizar estas actividades.
En cuanto al PAC ya se cuanta con la aprobación del sitio de ubicación del PAC, La interventoría ya tiene aprobación del sitio del PAC, es un compromiso que hay por parte de la interventoría de hacer entrega de la trazabilidad de la ubicación, funcionamiento del punto de atención a la comunidad desde la primera visita que se hizo donde se aprobó la ubicación y posteriormente con el apoyo de la supervisión

desde el área social se aprobó y quedaron algunos pendientes como eran la instalación de la cartelera, los planos y la valla y eso se radicará hoy a la entidad. Adicionalmente se hicieron otras actividades como un predio que encontramos en el CIV 1523 que se realizó la visita con el área técnica y social del contratista para firmar un acta de compromiso para el retiro de una reja y unas plantas que hay en el predio y están invadiendo el espacio público de igual manera se firmó el acta de compromiso. También tenemos otro caso de un lote el de la fundación, se levantó el acta el sábado, se levantó el acta de un lote con cerramiento en el Teja de zinc

Interventoría socia: De acuerdo con lo que me han informado del informe de apropiación la interventoría ya lo está revisando, pero desafortunadamente toca generar un oficio al contratista para que complemente con la caracterización poblacional que va en el paquete completo del informe de apropiación. Ya se tiene la programación para completar esa caracterización y las actividades ya están completas. En el componente de levantamiento de la caracterización poblacional esta semana me dijeron que más o menos terminaban en 2 días, Sí, la interventoría recibe el oficio tiene 2 días para ajustar o complementar las observaciones. Entonces, el jueves deberían estar entregando nuevamente ese informe ya con la complementación de la caracterización poblacional y emitirá el concepto de por parte de la interventoría. ¿Y ese mismo jueves yo reviso y el viernes podríamos estar radicando a la entidad o el mismo jueves? Yo tengo tres días calendarios. O sea, que si estamos hablando del 27 de noviembre. El lunes quedaría bien que yo emitiera el concepto, ya para radicar a la entidad.

Supervisión social: Yo entiendo que la idea es que ustedes vayan levantando las actividades con el área técnica, las características con el área técnica para que no vayan actividades distintas, pero también entiendo que hay unas actividades que son ya inherentes al componente técnico, de pronto eso se puede como demorar ese acompañamiento para que vayan en esa dupla.

Supervisión social: Entonces, pues yo sí les recomendaría que, si es necesario, pues ustedes levanten las caracterizaciones en el tiempo que ustedes dispongan, porque de pronto sí, si esperamos al área técnica que es la recomendación, que es lo ideal, de pronto no pueden hacer ese levantamiento y puede ser necesario que se quede para el jueves a primera hora, radicado otra vez en la entidad, a la interventoría.

Interventoría Social: Bueno, señores, esta semana lo que pasó también es que se elaboró el volante por parte del contratista para informar a la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal que se está contratando mano de obra no calificada del sector y población vulnerable. Entonces, Edna juiciosa hizo su volante, la interventoría reviso, se le hicieron algunos ajustes por parte de la oficina asesora de comunicaciones, en la entidad, y quedó aprobado por correo, para realizar su impresión, Inmediatamente se procedió a imprimir, algunas piezas, para poder dejar en la Junta de Acción Comunal y socializarlo también con la línea de WhatsApp, que

fue creada por el contratista para tener contacto con ellos también en todo lo que ocurre en la parte social o técnica del proyecto.
Entonces ellos ya tienen una información y de esa manera se puede difundir la información que se va a transmitir por parte del contratista para las actividades sociales. En cuanto a la contratación de mano de obra, a través del PAC se han recibido 6 hojas de vida para aplicar a los diferentes cargos que hay de mano de obra no calificada, como ayudantes y orden y aseo y tráfico, las cuales serán direccionadas al área que corresponde. también un acceso de la rampa el cual fue habilitado por solicitud de la supervisión. para personas con dificultad en la movilidad,

Interventoría social: También, como comentamos en el comité pasado, hay una hoja de vida de vulnerabilidad que es el señor Andrés, de discapacidad, perdón, que es el señor Andrés que está a la espera es recibir el certificado de cuál es el grado de discapacidad que tiene para ver en qué cargo se le puede asignar.

Supervisión social: ¿Cuándo harías esa gestión Edna?

Contratista social: Yo no alcancé a ir el viernes, pero entre hoy y mañana yo ya sé a dónde ir, voy a la casa de él.

Supervisión social: ¿Y cuándo tendríamos esa persona contratada?
¿Contratada? Sí.

Contratista Profesional SST: ¿contratada? No, contratada ya sería para la fecha que iniciemos ahora, que es para el 28.

Supervisión social: Sí, porque igual esta persona podría, pues no creo que vaya a adelantar actividades de obra, entonces podría igual estar en obra porque es un porcentaje que se debe tener desde el inicio. Están en mano de obra no calificada, se entiende bien. que no esté desde el inicio de la obra, sino del contrato de oferta, pero sí de la obra. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, digamos que ya la siguiente semana se empezaría el proceso de vinculación. Pero también dependemos del grave de discapacidad que tiene el señor para sí mismo saber si realmente se puede vincular. Por eso, si les hago la anotación, por favor, que hagamos ese proceso, que no nos vaya a coger el mes de apropiación y no tengamos eso porque ya tenemos que oficiar al respecto, porque esos porcentajes son muy importantes para el componente.

Supervisión social: Entonces, esta semana, ¿cuándo tendríamos ese certificado?
Pues la gestión de ese certificado.
Yo tengo una pregunta, ¿ya cuenta con el certificado? ¿Ya lo tiene listo? S

Contratista social: Si ya lo tiene

Interventoría social: Entonces, ¿qué hay como compromiso para el miércoles? Bueno, ya para terminar, también en el transcurso de esta semana, como ya estaba conformado el Comité de veeduría desde la reunión de inicio del 8 de noviembre, se adelantó un modelo de acta para radicar a la personería que desde la supervisión aquí con Iván facilitó también el contacto de la señora Jenny de la personería para radicar el acta de conformación.

Supervisión social: ¿para el dia el 28, ya tenemos, empezaríamos actividades de obra, como cerramientos y ese tipo de cosas, o cuándo tiene eso?
Porque nosotros desde el área técnica tenemos que generar una pieza comunicativa para difundir a los CIV que se van a intervenir inicialmente para comunicarles que el día tal se van a empezar las actividades de obra, para socializar y tengan conocimientos que van a empezar sus actividades.

Interventoría social: Entonces es importante informar que les confirmen qué día va a ser, para que podamos generar esa pieza, que toma un tiempo de aprobación y poder hacer la divulgación con tiempo.
Igual porque como hay predios donde hay acceso a garajes para que ellos vayan sabiendo dónde van a ubicar sus carros. En un sitio también, por ejemplo, evidenciamos un parqueadero donde el señor alquila motos y tres carros, entonces para que vayan dándole manejo ellos con tiempo también dónde se van a ubicar y los accesos también a algunos negocios que hay para que estén informados.

Supervisión social: ¿El porcentaje de mujeres contratadas actualmente? Tenemos 66%.

Supervisión social: ¿Y de población vulnerable? la gestión se realizó con el oficio a la Secretaría de desarrollo Económico,

Supervisión: Yo te recomendaría que intentaras hacer un oficio solicitando esa base de datos, y tener el contacto con persona para facilitar la información y de todas maneras tener ese porcentaje.
Y creo que eso sería pues todavía nos hace falta un tiempito, dos semanas, pero está pendiente del Comité de veeduría. Que está para el 9.
Interventoría social: sí, está para el 9 de diciembre. ¿Cuántos integrantes creen que es mejor para la comunidad?
Supervisión social: Igual, yo vi que ustedes hicieron el grupo de WhatsApp, entonces ahí podrían preguntar qué horario les conviene más.

Supervisión social: El informe semanal quedamos en corte domingo, pero quedamos de entrega el día de hoy.

Director de Interventoría: Sí, tengo una consulta para la entidad y es el tema de la entidad solicito el cambio de profesional social, entonces ya presentamos la hoja de

viday pues como vemos este tema social va muy rápido. y necesitamos un tiempo para que haya ese empalme y que no haya tropiezos en ese canal. ¿Cuándo podemos tener ya la respuesta para nuestro requerimiento y comenzar la contratación de esta nueva persona? H

Supervisión social: Hoy sale la respuesta. Ya lo estamos analizando desde la semana pasada. No, creería que sería ideal poder hacer una reunión pues una vez tengan a la persona contratada para hacer pues el empalme, pero también como su solicitud ya han hecho, ser muy claros con las obligaciones, creo que eso sería ideal para el proceso. Entonces se nos dirá cuándo eso sea y podemos hacer la reunión.

Director de Interventoría: Nosotros comenzamos, si usted lo está diciendo en el comité en este momento, si está aprobada, entonces nosotros comenzamos a hacer el papeleo.

Supervisión social: Entonces yo creo que esta semana tendremos una reunión, esperamos que lo veamos hoy en lunes, de aquí a miércoles ya tendremos por lo menos adelantado ese tema de contratación para podernos reunir.

Componente SSTMA:

Profesional Ambiental Interventoría: los compromisos en el componente SST son los siguientes
Entrega de Plan de Trabajo (Cronograma SST) versión 3, Entrega del SG- SST versión 3
y demás documentación que se relacionen en la entrega compromiso entrega 26/11/2025

Componente ambiental son los siguientes:
Entrega de Plan de Trabajo (Cronograma Ambiental, Entrega de PMA, PMA- RCD y demás documentación que se relacionen en la entrega compromiso entrega 26/11/2025.
Por parte de la Interventoría está el compromiso de la entrega de SG-SST y Plan de Trabajo Ambiental de la Interventoría para el dia 25/!!/2025.

Apoyo a la Supervisión SSTMA CV: en cuanto al avance de esos documentos como va el contratista, porque la idea es que para el día 28 ya pueden estar aprobados los documentos tanto el PMA, como el SG-SST por parte de la Interventoría. Esa es la primera pregunta. La segunda es cómo está el tema de los recursos, ya está todo listo dotar los cerramientos, de todos los elementos que se requieren para los CIV que se van a intervenir

Director de obra Con respecto a la coordinación para dar inicio, pues se está haciendo toda la coordinación de todos los elementos, materiales y demás para poder

dar inicio en la fecha prevista. Sin embargo, pues ahí toca haber unos aspectos técnicos para revisar ese punto de inicio.
Con respecto al sistema las ingenieras están trabajando en la implementación para hacer las entregas en las fechas pertinentes.

Componente Técnico

- Informe de apropiación

El director de interventoría indica que el día 17 de noviembre del 2025 radicaron un informe preliminar de apropiación y de avance, en el comité anterior se mencionó las observaciones, el día 22 de noviembre del 2025 esta interventoría remite el informe de apropiación con las observaciones, es válido indicar que el contratista el día viernes el contratista realizó el alcance al documento, es necesario que el contratista revise las observaciones, ya que las observaciones se efectuaron al documento remitido el día 17 de noviembre del 2025.

El supervisor técnico de la CVP indica que iniciará a revisar las observaciones que de la interventoría, pues nosotros vamos a empezar a revisarlo, La idea es que al igual que la interventoría, la entidad realice una verificación desde cada una de las especialidades, si se tiene observaciones se coordinara con el contratista para realizar los ajustes al informe de forma integral.
Por otro lado indica que la empresa de acueducto y alcantarillado están desarrollando actividades en el sector, tres segmentos viales que están dentro del alcance del contrato, el acueducto solicitó a la entidad la conexión de estos segmentos viales con la red existente que ellos tienen como tal avalada, a la fecha se está haciendo la evaluación, se inició la información al ingeniero Mauricio Mahecha, una vez se tenga la información del acueducto se hará llegar dicha información al contratista e interventoría, se está planteando con la directora, con la doctora María Ángela es que se haga la intervención las conexiones únicamente de las redes generales, mientras tanto solicitamos seguir con el proceso de apropiación de estos estudios y diseños que tenemos por parte de la Secretaría de la Hábitat.

El director de obra indica que, del tema de hidrosanitario, respecto el diseño del acueducto, habrán cambios de material y diámetros de tubería, se deben incluir estos no previstos, para la ejecución de estas actividades, con respecto de geotecnia, se tiene un cambio en las estructuras vías en adoquín, aumenta el espesor del la subbase.

El supervisor de CVP pregunta si los espesores contemplados en los diseños no cumplen la normatividad
El director de obra indica que, de acuerdo con los apiques realizados, la idea es unificar la estructura.

El director de interventoría indica que se debe conocer el soporte técnico que justifique ese tema.

El supervisor de CVP indica que esos ajustes deben ser aprobados por la interventoría, deben ser soportados técnicamente, se hará una mesa de trabajo con el especialista de la entidad.

El director de obra indica que, en el componente geométrico, se harán la verificación de los parámetros del diseño, faltaba información de los segmentos viales, se revisara el nuevo archivo compartido por la entidad. En el componente de tránsito, se radico ante movilidad de los 3 segmentos viales donde se iniciar labores, el informe preliminar, la norma en cuento la señalización cambio en el año 2024.

El especialista de tránsito del contratista, manifiesta que los diseños tienen vigencia por dos años, por esta razón la recomendación es hacer la actualización de los diseños de señalización.

La especialista de urbanismo del contratista indica que del informe de apropiación ni se tienen observaciones, solo actualización de accesos a viviendas, se debe hacer el ajuste.

La especialista de urbanismo de la interventoría indica que la casa rosada que se encuentra en unos de los CIV a intervenir, no es necesario retirar las columnas y estructuralmente no es recomendable

El supervisor de CVP indica que se debe hacer la socialización con las personas de la vivienda, y hacer el acercamiento de la alcaldía local, para hacer la verificación y la recuperación del espacio público.

La especialista de urbanismo del contratista indica que el CIV 1708, en el diseño se indica que se dará solución al andén correspondiente a esa sección, sin embargo, no se tiene mayor información

El director de obra indica que se debería hacer una reunión con Transmilenio para tratar el tema.

La residente social del contratista indica que el día de hoy se hará una reunión

El supervisor de CVP indica que se están haciendo los acercamientos con Transmilenio, para determinar la mejor manera de coordinar las actividades, se deben hacer los acercamientos con la comunidad.

La especialista de urbanismo de la interventoría pregunta si ese retorno de Transmilenio es provisional

El supervisor de CVP manifiesta que las rutas llegan a ese punto por solicitud de la comunidad.

- Tema topográfico

El topógrafo de la interventoría indica que está implementando el sistema de coordenadas de Bogotá amarrado a los diseños, por otro lado, el sistema es el Magna, se hará una adecuación a las distancias de la poligonal, angularmente cerro. Se trabajará con el sistema de Bogotá. En informe preliminar se envió unas recomendaciones de las distancias. A la fecha se está trabajando en la poligonal.

- Tema eléctrico

El director de obra indica que está pendiente la autorización y la documentación por parte de la entidad, por otro lado, en las observaciones de la interventoría, dentro de la gestión del contratista se contactó con el ingeniero diseñador de ese proyecto y hicimos una solicitud de información adicional, teniendo en cuenta que el manifestó oficialmente que existe otro diseño de serie 6 para CIV 1848. Se está tratando de consolidar la información y una vez se tenga los documentos se hará un análisis integra.

El especialista eléctrico del contratista indica que posterior de revisar la información del diseño eléctrico de serie 6, se estima que el 31 de diciembre debe empezar la nueva norma, al parecer no está el nuevo certificado, por lo tanto, se puede extender el plazo, se evidencio en los planos unos postes civ 1848 que estaban proyectados, es importante tener la información para poder hacer el procedimiento.

El director de obra indica igual se está avanzando con el informe de apropiación sin embargo se están haciendo los tramites.

El especialista eléctrico de la interventoría indica que la apropiación la pueden hacer, y paralelamente la actualización de estos planos.

El director de obra indica que ya realizaron a las entidades de servicios públicos la notificación de la intervención de estos segmentos viable

El supervisor de CVP indica que del tema eléctrico preguntara por los temas pendientes, dado caso que haga falta información se remite al contratista. Y se está realizando la viabilidad jurídica para los permisos, teniendo en cuenta que son diseños de otra entidad, el día de hoy está el documento firmado y se compartirá por correo electrónico.

- Presupuesto

El director de obra indica que como se revisará los ítems no previstos, con el fin de tenerlos antes del inicio de las obras

El supervisor de CVP pregunta si el contratista ya tiene definido las actividades que no están contemplados dentro del presupuesto, estos ítems están en los precios de referencia IDU, las modificaciones del material y diámetro de tubería, se tienen que soportar con las mesas de trabajo realizadas en el acueducto, y los diseños, los ítems no previstos se incluyen en el informe de apropiación, adicional a esto se debe hacer un balance presupuestal.

El director de obra en el presupuesto original no está demolición de andenes, se debe agregar en los no previstos, ya que el ítem existente es para demolición de pavimiento rígido por m2.

El director de interventoría indica que se debe iniciar lo más pronto posible el tema hidrosanitario

El director de obra manifiesta que se reunirá con el especialista y sacaran los ítems no previstos.

El supervisor de CVP indica que, para la inclusión de los no previstos, se tienen dos caminos, si estos NP generan mayores recursos para el contrato se debe realizar un otrosí, dado que no genera mayor valor solo se realiza un acta. Es necesario cerrar el presupuesto lo más pronto posible, pregunta si en los 3 segmentos viales que se iniciaran obras se tienen ítems no previstos

El director de obra manifiesta que sí, en el tema de hidrosanitario

El director de interventoría indica que, en la reunión con la alcaldía, se mencionó como posibilidad la no construcción de los 3 CIV iniciales, todo está encaminado a iniciar con esos CIVs.

El supervisor de CVP indica que recomienda revisar cuales de los CIV no tienen complicación en apropiación

El director de obra manifiesta que todos los CIVs, tienen complicación en el tema hidrosanitario, adicional a esto para dar inicio está a la espera de la respuesta de movilidad, una vez aportación inicia instalación del PMT.

El supervisor de CVP pregunta por la corrección de las actas de comité 1 y 2

El director de interventoría indica que al final de la tarde las envía por correo electrónico

3. COMPROMISOS		
	Responsable	**Fecha Comprometida**
Entrega de Plan de Trabajo (Cronograma Ambiental) versión 3	Paola Astrid Fernández Rodríguez	26/11/2025
Presentar el inventario de sumideros versión 3	Paola Astrid Fernández Rodríguez	26/11/2025
Entrega de PMA Contratista versión 3	Paola Astrid Fernández Rodríguez	26/11/2025
Entrega de Plan de Trabajo (Cronograma SST) versión 3	Luz Dary Riaño Sánchez	26/11/2025
Entrega del SG- SST versión 3	Luz Dary Riaño Sánchez	26/11/2025
Plan de Trabajo Ambiental de interventoría	Viviana Alexandra Charris Santacruz	25/11/2025
Entrega de SGSST de interventoría	Viviana Alexandra Charris Santacruz	25/11/2025
Mesa de trabajo componente geotecnia (Revisión estructura del pavimento)	Especialista de geotecnia de las partes	Durante la semana
Acercamiento con los habitantes de las propiedades que están dentro de los segmentos a intervenir	Componente social del contratista	Durante la semana
Acercamiento con Transmilenio	Entidad	Durante la semana
Avances en los ítems no previstos, y balance del contrato	Contratista	Durante la semana

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	**Dependencia**	**Firma**
Darío Fernando Alba Rodríguez	Apoyo Supervisión Técnico Líder CVP	
Valeria Benavidez Pedraza	Apoyo Supervisión Social CVP	

Lisseth Amaya	Apoyo Supervisión Social CVP	
Iván Perdomo Londoño	Apoyo Social Transversal CVP	
Cristian Alejandro Payan Martínez	Apoyo a la Supervisión SSTMA CVP	
Angela Tovar	Apoyo a la Supervisión Topografía CVP	
Luis Ramírez	Contratista	
Andrés Fernando Hernández	Contratista	
Marlon	Contratista	
Luz Dary Riaño Sánchez	Profesional SST Contratista	
Paola Astrid Fernández Rodríguez	Profesional Ambiental Contratista	
Dairo Salamanca Olarte	Director de Interventoría	
María Constanza Pardo Prada	Profesional Social Interventoría	
Viviana Alexandra Charris Santacruz	Profesional SSTMA Interventoría	
Karol Delgado	Especialista en geotecnia	
Alirio Cuesta	Especialista eléctrico	
Daniel Dávila	Representante legal / Residente de interventoría	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO DE ASISTENCIA**	Código: 208-SADM-Ft-43	
		Versión: 3	Pág. 1 de 1
		Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	Comité integral (TECNICO, SSTMA, Social y Especialistas) No 4		
DEPENDENCIA:	CVP, Interventoría y Contratista	**FECHA:**	24 NOV 25.
COORDINADOR:	Interventoría		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN: Nombramiento Libre	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
1	CRISTIAN A. PAYAN	Supervi. SSTMA						386	DMB-CVP	cristian.payan@cvp.gov.co	
2	Roberto Prins Zuñiga	Apoyo supervisión						680	DMB-CVP	roberto.Prins@cvp.gov.co	
3	Juliana Arittizabal	Supervisión jurídico						690	DMB - CVP	juliana.arittizabal@cvp	
4	Felipe Garcia O	Supervisión jurídico						362	DMB-CVP	Felipe.garcia@cvp	
5	LUAN PERDOMO L.	(Contratista Social						481	Dmb. CVP Social	Luis.perdomo@cvp.gov.co	
6	Brayan Vargas A	Topografo Inte						632		Felipe.vargas@cvp.gov	
7	HARVEY GALINDO	CONT.		X				632	CVP-DMB	harvey.galindo@	
8	Lisseth Amaya	Contratista DMB						405	CVP- DMB	lisseth.amaya@cvp.gov	
9	Dario Fernando Alba	Contratista						387	CVP - DMB	dario.alba@cvp.gov.co	
10	Alirio Cuesta G.	Esp. Redes Secas interventoria								alirio.cuesta1@gmail.com	
11	Laura A. Ruiz Fonseca	CONTRATISTA						722	CVP - DMB	Laura_Ruiz@cvp.gov.co	Laura Ruiz

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO DE ASISTENCIA**	Código: 208-SADM-Ft-43	
		Versión: 3	Pág. 1 de 1
		Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	Comité integral (Tecnico, SSTMA, calidad y especialistas)		
DEPENDENCIA:	CVP, Interventoría y contratista.	**FECHA:**	24 Nov 2025.
COORDINADOR:	Interventoría.		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN: Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
12	Valeria Benavides	Contratista						639	DAVB – CVP.	valeria.benavides	
13	Daniel Davila	R.L Interventoria							Interventoria	danieldavila@ediingenieros.com	
14	Jaime Palomares Guzmán	Contratista Constructor							Constructor.	jaimepalomaresguzman@outlook.com	
15	Luis Alberto Perez	Dir. Obra							Contratista	Vialbilbao 2025@gmail.	
16	Yeny Huertano Cruz	Residente obra.							Contratista.	residentevialbilbao@gmail.com	
17	Helena Guevara Pacheco	Esp. Urbanismo contratista							contratista	helenguevara@gmail.com	
18	David Felipe Narvaez	Inspector obra							Contratista	tecnicoingenieria1@gmail.com	
19	Paola A. Fernandez R.	Prof. Ambiental						701	Contratista	ambientalvialbilbao@gmail.	PAOLA FERNANDEZ
20	Dairo Salamanca	Director interven.							Interventoria	Consorciocvp Qadl ingenieros.com	
21	MARCELA ESCALLON VELEZ	Interventoria Esp. Urbanismo							Interventoria	marcela.escallon @gmail.com	
22	Luz Dary Riaño S	Prof SST						701	Contratista	sstvialbilbao@gmail.com	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO DE ASISTENCIA**	Código: 208-SADM-Ft-43	
		Versión: 3	Pág. 1 de 1
		Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	Comité Integral (Técnico, SSTMA, Social y Especialistas)		
DEPENDENCIA:	CVP, Interventoría y Contratista	**FECHA:**	24/11/25
COORDINADOR:	Interventoría		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN: Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador Oficial	Planta Temporal	Contratista (N° Contrato)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
23	Viviana Chams S.	Residente SSTMA						707	Interventoría Consorcio Nexo	residentesstmasabitalbao@gmail.com	
24	Karol Delgado	Esp. Geotecnia Interventoría						707	Interventoría	karadera11@gmail.com	
25	Constanza Pardo	R. Social Interventoría						707	Interventoría	mconstanza.pp@gmail.com	
26	Karen Díaz	Ap Social.						701	Contratista	Socialvialbilbao@gmail.com	
27	Gabriela Suarez	Inspectora SST-MA						701	Contratista	sstvialbilbao@gmail.com	
28	Frank Alexis Valdes Angel	Cadenero						701	Contratista	alexis.valdez11@hotmail.com	
29	Daniel Cruz	Esp. transito						701	Contratista	tecnico.planing@gmail.com	
30	Christiam Molina.	Topografo						701	Contratista.	cristiam.1989@outlook.com	
31	Edna Flórez	Prof Social						701	Contratista.	socialvialbilbao@gmail.com	Edna Flórez