Tema o Asunto:	Comité integral			**Reunión Número:**	2
Fecha:	10/11/2025	**Hora:**	10:30 a.m.	**Lugar:**	Virtual
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Consorcio Nexo				
Archivada en:	Digital				

1. ORDEN DEL DÍA

Componente social
Componente SST-MA
Componente Técnico

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Componente Social:
Profesional Social: Se da la bienvenida a la reunión y se pide autorización para grabar. Si no hay ningún problema podemos dar inicio a la grabación. Componente Social. Temas. En el Programa de divulgación el viernes 7 de noviembre se dio por terminada la convocatoria de la reunión de inicio la cual estaba programada para el sábado 8 de noviembre de 2025, en el salón de la Junta de Acción Comunal del barrio Bilbao. Se cumplió con el programa de información se contó con una buena asistencia por parte de la comunidad, cumplió con todos los requisitos de la reunión de inicio, se conformó el comité de veeduría con algunos participantes que asistieron a la reunión.

Se inició la presentación del proyecto en todos los componentes. Posteriormente se entregó el refrigerio a los participantes. El orden del día que estuvo acorde a lo programado para la reunión. Al final de la presentación se generó un espacio donde se atendieron tres o cuatro inquietudes que se presentaron en la reunión y fueron atendidas directamente en el sitio. El concepto que emitieron las profesionales sociales de la Caja de Vivienda Popular fue que se cumplió y se hizo satisfactoriamente la reunión. Por otra parte, se realizó el día anterior la visita al Punto

de Atención a la Comunidad para verificar su instalación, se hizo con acompañamiento de las profesionales sociales de la Entidad, se levantó el acta y registro fotográfico y se dejaron compromisos de unos faltantes que estaban para darle cumplimiento total al Programa de Información quedando como compromiso el 12 de noviembre subsanar los requerimientos. (buzón de sugerencias, la conexión a internet, cartelera planos del proyecto e instalación de la valla. El día de hoy se aprobó por parte de la interventoría en el área social la valla ajustada y se envió por correo electrónico para que se dé el Visto Bueno desde la entidad o la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Por otro lado, se recibieron observaciones por parte de la Supervisión al Plan de Gestión Social de la interventoría, se atenderán en el curso de la semana o en los dos o tres días siguientes para corregir y subsanar esas observaciones. Para esta semana tenemos programado hacerle seguimiento a la caracterización social de la población y revisión del informe de apropiación. Se debe enviar el volante para informar la caracterización social en la zona. esto es lo que ha ocurrido en el área social gracias. No te escuché, lo último manifiesta la profesional Social Valeria de la Entidad se me fue la señal, ¿puedes repetir? mira que para esta semana entonces se tiene previsto informar a través de un volante que esperamos ya cuando lo tengan listo para darle su aprobación para aplicar el instrumento de la caracterización poblacional que es lo que tiene programado también el contratista para esta semana y obviamente pues se estará verificando que se cumpla con los compromisos. Igualmente hacer la visita para verificar la terminación de la instalación del PAC y verificar obviamente en la bitácora lo que suceda y la atención del Punto de Atención en el horario que tienen establecido. ¿El Doctor Iván, gracias por el informe y manifiesta que le gustaría por favor que nos ayudara a darnos a conocer las tres peticiones que se hicieron en los manifiestos que fueron respondidas en el mismo evento estas quedaron registradas en algún libro de PQR? o cómo van a hacerle para nosotros también conocerle el seguimiento a los diferentes representantes gracias. Luís adelante por favor yo estoy llegando si buenos días adelante ok bueno ingeniero Iván las inquietudes se respondieron durante la reunión todas las inquietudes de la comunidad entonces quedaron registradas en acta todas se dieron respuestas hasta el momento no tenemos PQRs registradas fue una inquietud de un ciudadano, pero esa corresponde al otro contrato que es al Consorcio que está actualmente, que es Santa Margarita. Voy a remitirla a la compañera Lady del PAC, porque se le dañó una maquinaria el volar del andén. Muchas gracias doctora Valeria adelante por favor gracias yo no sé si yo te entendí bien pero lo que escuché es que está en la espera de la aprobación de los volantes para actas de vecindad y caracterización para poder empezar la convocatoria de esta actividad porque eso ya está aprobado la oficina asesora de comunicaciones solo emitió una observación de la valla PAC y se copió a las partes y pues Edna muy diligentemente la envió el sábado en la mañana entonces pues ese volante ya estaría aprobado y por lo tanto ya pueden empezar la convocatoria si tal vez no me hice entender, las piezas de divulgación ya están aprobadas las de las actas de vecindad, etc. lo que había que aprobar era la valla que tenía como un errorcito y

una cosita que miramos inclusive con ustedes allá en el punto de atención que dijeron que la dejara así que no se podía modificar un detallito de la valla. Desde la supervisión se clara que era el tema del logo de Bogotá, fue la observación que hizo la oficina asesora de comunicaciones esa que tú dijiste, esa es una que dijimos que no se iba a modificar porque no se podía editar y no es una cosa más del logo de Bogotá sino era de un cambio de una palabra, correcto, y esa quedó así ya quedó aprobada y ya se envió para que se pueda elaborar la valla y los otros volantes vale yo te respondí el correo solicitándote que pues respondas en la cadena de correos para tener la trazabilidad también, de qué pieza es la que se está hablando y el modificable con la observación subsanada porque me respondiste en un correo totalmente nuevo entonces para que por favor se le de alcance al correo anterior aprobando la valla. ok sí, por favor en la cadena.

En cuanto al informe de apropiación nosotros en el comité del día viernes fuimos bastante enfáticos con el tema de la entrega de este informe para el 18 de noviembre a los 20 días de la firma del acta de inicio entonces por favor, interventoría se le recomendó que, de no ser entregada a la interventoría para esta fecha, se haga un oficio con el requerimiento correspondiente a este incumplimiento. Edna, residente social del contratista refiere que cuando nos reunimos para revisar el tema de este informe de apropiación y de caracterización poblacional, ambos sí, para esta semana. Edna Residente Social del contratista expresa que tenemos para mañana el de caracterización y que está en este momento terminando de documentar la información para registrarlo en el informe, yo creería que para reunirnos por ahí jueves para atender observaciones el viernes y al martes 18 de noviembre, pero yo me refiero a esa reunión inicial de preguntas con respecto a lo que está en el anexo entiendo que el jueves podríamos de pronto tener una mesa de trabajo para que ustedes puedan ir adelantando, pero obviamente esa mesa tendría que ser con insumos ya elaborados por ustedes de lo contrario pues no sería efectiva, entonces yo creería que pues tengamos una reunión muy corta para de pronto que ustedes puedan mirar lo que está en el anexo, aclaremos dudas, también podamos ver un ejemplo de caracterización poblacional, no se los he enviado porque el que tengo es una versión demasiado borrador y no quisiera que ustedes tuvieran esa versión pero sí podemos ir con ese ejemplo punto por punto en este informe, entonces pregunto cuando podrían tener una reunión muy corta virtual para esta primera reunión y cuando haríamos la mesa de trabajo. bueno pues pienso yo que la reunión podríamos hacerla mañana en las horas de la mañana a las ocho de la mañana no, como a las nueve sería de pronto ocho y media de la mañana podemos hacer esa mesa de trabajo ¿les parece? bueno ocho y media ocho y media, listo entonces por favor Constanza para que cites la reunión por correo y cuando haríamos la mesa de trabajo? esa es la que te digo que el jueves como para presentar los insumos que tengo adelantados, estoy adelantando listo?, dale, pues si tú crees que vas a tener y vas a ser provechosa para el jueves entonces la dejamos para el jueves ¿a qué hora? también en la mañana ok tipo ocho de la mañana ocho y media a nueve si es muy temprano no alcanzamos a llegar corriendo si les parece bien entonces ambas sería virtual ¿no? virtual, a las

ocho y media la de mañana y el jueves a las ocho y media la otra es para revisar vale, listo entonces por favor Constanza para citar en la mañana listo, yo voy a enviar la citación para las dos de una vez pues aparte pero las dos de una vez bueno. Intervención por parte de la supervisión. Con respecto a los informes semanales pues recomendarles de las entregas la semana pasada interventoría pues tuvo un desface de días de entrega del informe entonces queda a corte de jueves, todos los jueves interventoría y contratista deben enviar su correspondiente informe también hicimos observaciones al informe semanal de interventoría para que por favor lo atiendas Constanza si requieres de pronto no tenemos una plantilla como tal para estos informes pero podemos facilitarte un ejemplo, para que pronto puedas guiarte a partir de ese básicamente la observación primordial del informe es que tiene que haber un método de verificación de tu seguimiento entonces digamos que no es si el contratista hizo una actividad pues si sabemos que la realizó pero esa actividad como fue acompañada por interventoría sabiendo que tenemos una dedicación del 100% entonces para que por favor atiendas esa observación que es como la principal sí señora pero entonces el formato que ya fue creado por la interventoría lo voy a modificar o tú me mandas un formato modelo porque a mí me parece que la tabla que se hizo y el informe como se consolidó solamente le falta por eso que te digo yo tengo en mi informe la descripción de la actividad y faltaría agregarle lo que tú dices ahí que es el medio de verificación de la interventoría y las actividades programadas yo también las incluyo ahí como para tener como una guía de lo que está programado para la semana siguiente pero le voy entonces a agregar la columna de verificación de la actividad, si no tengo soportes entonces por lo menos con un registro fotográfico o un escáner de un acta para poder verificar las actividades que se han hecho porque hasta el momento no tenemos de todo. No se ha levantado acta entonces eso sirve como soporte me imagino y lo incluiría en una columna Si los registros fotográficos sirven de soporte precisamente para tu evidencia o un acta o no sé, la revisión emitiendo observaciones de algún tema entonces ese tipo de cosas son el soporte, no es necesario apuntarlo como tal pero digamos el registro fotográfico pues es anexar esa foto yo te voy a enviar un ejemplo que no tiene que ser al pie de la letra porque nosotros no manejamos plantillas para informes semanales pero te puedes guiar de ese que está bastante bien elaborado. Bueno Valeria, gracias lo elaboro y lo dejo más o menos con la letra y con todo lo que manejamos aquí desde el sistema de gestión de calidad Gracias. Vale También yo tenía Si señor Hablando de lo que estás indicando ahí sobre informes semanales nosotros habíamos hecho la consulta con el ingeniero Darío sobre si se enviaban separados o por cada componente lo que estoy entendiendo es que cada componente ambiental, social técnico va a enviar un informe semanal por separado Si señor Nosotros propusimos es que no sé cuál fue el que te envió Costanza Nosotros propusimos un formato de informe semanal lo compartí con el ingeniero Darío Te lo puedo compartir.

Listo, muchas gracias. Adelante, doctora Valeria. Sí, yo quería finalizar preguntando, ¿cuándo Interventoría entregaría el plan de acción con las dos sanaciones y el informe semanal para que quede como compromiso en el acta, por favor? Déjame, tengo que revisar bien todo el anexo social para hacer los ajustes y complementar el informe semanal. ¿El miércoles quedaría bien, el 13? El 13 envío de... 12, 12 de noviembre. El 12, plan de acción e informe corregido, ¿sí? Sí, el informe corregido. Vale, listo, perfecto. Entonces, para el 12. El 12 también pues tenemos la visita al punto de atención del ciudadano para verificar los temas que quedaron pendientes. Entendemos desde el apoyo a la supervisión que no esté PAC listo para ese día por el tema de la aprobación, pero todo lo demás debería ya cumplirse para esa visita. Entonces, el jueves estaremos allá en horas de la tarde para revisar esos pendientes. Esto no sé si... Te quería preguntar, Valeria. De todas maneras, cuando quería consultar con ustedes, el desplazamiento mío es obligatorio. Todas las semanas ir a revisar o a la bitácora, todo eso, me lo pueden verificar a través de un registro fotográfico o algo. Y para hacer la visita, corroborar si tienen un buzón y si tienen internet, más la valla, eran esos tres compromisos para que el contratista me envíe los soportes, más bien, y yo no poder desplazarme. Si tengo que entregar estos documentos, ¿de pronto me quedo como alcanzada de tiempo? No, no, Constanza. No, pues te iba a responder, Constanza, no. O sea, digamos que tu dedicación es del 100%, el componente social es un componente que es en territorio también, y una de estas verificaciones pues hace parte de ese trabajo del 100%. Creo que las observaciones del plan y del informe son bastante sencillas de atender, entonces no veo por qué no pudieras asistir a la verificación del PAC, empezando también porque entendería yo que tú estás asistiendo cada cierto día a mirar cómo está el funcionamiento del PAC, porque esa verificación es semanal, ver si el contratista está atendiendo a la comunidad, si mantiene los recursos, etc. Sí, señora, yo entiendo que hay que hacerle un seguimiento, pues ojalá pudiera uno estar mirando presencial, sí. Bueno, entonces, ¿en serio a qué horas? ¿A las 3 de la tarde, en la misma hora del otro día? Sí, a las 3 de la tarde. Bueno, listo. Bueno, gracias. Liz profesional social. Yo quería también decir algo respecto a eso, y que pues también, no sé, o sea, creo que lo estamos viendo también en los informes semanales, cuando ahorita esperamos que Dairo nos envíe el formato, pero sí es importante que, pues Constanza, tú eres la que está haciendo la verificación constante. Entonces, nosotras necesitamos saber desde acá que pues efectivamente en el informe semanal se da prueba de eso. Entonces, es la única forma pues que nosotros tenemos de comprobar que efectivamente tú también estás haciendo la dedicación del 100%. Es más, o sea, casi que durante toda la semana tú tendrías que estar presente, porque como ya dije, realmente tú eres quien hace la verificación y nosotros estamos acá aprobando. Entonces, digamos, lo de la valla también. Súper importante que todas las aprobaciones se manden de la forma más rápida y más ágil posible, porque sé que estamos contra el tiempo, que estamos contra también un contrato que es nuestro anexo, y pues ahí plasman todas las fechas. Entonces, es súper importante. Nosotras no podemos estarte diciendo tenemos que aprobar esto, tenemos que aprobar esto, sino que pues tú ya lo sepas y lo tengas súper claro. Entonces, eso en el informe semanal tiene que quedar

plasmado. Cuando vayas a hacer la verificación de que efectivamente se cumplió todo el pacto, pues tú tienes que estar también ahí, porque eres tú al final quien dice sí o no. Nosotros estamos acá y hacemos la supervisión a lo que tú no estás compartiendo. Entonces, por favor, súper, súper, importante que nos hagas, pues prácticamente es tu trabajo. Entonces, quedamos pendientes de cualquier cosa. Como le hemos dicho a Edna también, acá estamos para ayudarles. Entonces, nosotras respondemos sábado, domingo, no hay problema, para que todo se apruebe de la mejor manera y que todo salga también lo más ágil posible. Y ya, eso era como lo que quería decir un poquito. Quedamos pendientes del formato que nos comparta Dayro. Creeríamos que, si cumple con todo, no hay ningún problema. Y ya, eso por mi parte. No sé, de pronto Iván Valeria si tiene algo más. De parte mía, no. Yo comparto con ustedes lo que están solicitando y ahí estaremos atentos al desarrollo de la misma. Gracias. Yo creo que valdría la pena, Constanza, que una de las observaciones del informe semanal, como una adición, es que tú nos, como tú pones las actividades programadas, pues pongas las actividades programadas.

Director de interventoría: Ellos no asistieron, más, sin embargo, también hablaron de un censo con respecto a la verificación de cuáles son los predios donde se va a realizar nuestro proyecto y cuáles cuentan o cuáles no cuentan para hacer la normalización del servicio. Fue lo que entendí. Me gustaría que de parte del contratista hiciera contacto con la social de la empresa o no sé si directamente la entidad, también me parece que sería mejor la entidad, con respecto a cuándo se va a realizar ese censo y si no está programado para esta semana, que se programe lo más pronto posible, porque es importante que vayamos de la mano.
El ingeniero Darío muy amablemente me compartió el contacto de la social correspondiente. Vamos a hacer el acercamiento con ella ya mismo y pues también comunicarles a todos que igual desde el componente social se invitó al acueducto, a la reunión, pero bueno como sabemos no asistió, entonces ya mismo nos vamos a poner en contacto con ella y bueno le haremos seguimiento a esta actividad que van a desarrollar.

Ing. Marlon: Es que quería comentar, de pronto en ese punto es importante que tengan en cuenta, para otro trabajo social, que cuando se haga el censo, se identifiquen las cuenta- contrato que hay por predio.

Director de interventoría Tomamos atenta nota y lo revisaremos también por la parte técnica.

Componente SSTMA:
El director de interventoría pregunta al supervisor de la CVP si en el componente SSTMA el formato se maneja de la misma forma, La CVP responde que le compartan el formato para revisión ya verifican primero que tenga el contenido mínimo y ya pues yo haré algún comentario al respecto, si lo tengo o si lo dejamos así tal cual como está.

Director de interventoría: pregunta para esta etapa de apropiación y para el tema ambiental, ¿comenzamos ya a enviar informes semanales?
Supervisor SSTMA CVP: confirma nosotros el viernes en el comité de seguimiento que hicimos con las profesionales de la interventoría y del contratista, se habló el tema, la duda la teníamos era con respecto a la parte técnica, establecer las fechas de corte del informe, porque pues no podemos que la parte SSTMA tenga un corte distinto a la parte técnica, todos deben ser iguales. De acuerdo a la fecha que tenga establecida de corte del informe semanal con el área técnica, aplica para el componente SSTMA y se realizará la entrega por parte de la interventoría, los siguientes dos días a la entidad.
Director de Interventoría: manifiesta que la parte técnica todavía no tiene nada, pero sí de la parte ambiental y SST, entonces comenzamos desde esta semana ya a enviarlos.
Supervisor SSTMA CVP: Pues debe empezarse desde la fecha de corte y desde que inició obviamente el contrato, porque nosotros sí tenemos unas actividades desde el inicio del contrato.
Profesional SSTMA Interventoría: Respecto al componente ambiental, el contratista se comprometió el día de hoy, 10 de noviembre, a entregar la segunda versión del anexo 1 de RCD's .
Profesional SSTMA Interventoría Para el día de mañana, 11 de noviembre, la segunda versión de la entrega de los trámites ambientales y la entrega del cronograma ambiental.
También establece que el 18 de noviembre entrega la segunda versión del plan de manejo ambiental.
Esas son las fechas que tenemos programadas en el comité de seguimiento SSTMA del día 7 de noviembre.
Profesional Ambiental Contratista: hoy radicamos el anexo 1 del RCD. Mesa de trabajo para revisar el cronograma actividad SST y ambiental para revisar cronograma y ahí sí, posteriormente, pues, hacer la radicación.
Profesional SSTMA Interventoría ¿Y los trámites ambientales?
Profesional Ambiental Contratista Sí, para mañana.
Profesional SSTMA Interventoría: Y por parte del componente SST, para el día de hoy tiene como compromiso la entrega de la documentación de ingreso en su versión número 3, el plan de trabajo del cronograma SST en su versión número 2, y para el día 18 de noviembre la entrega del sistema de gestión en su versión número 2.
Profesional SST Contratista: Si así es.
Profesional SST Contratista: se tiene duda sobre el informe semanal y la fecha de presentación
Supervisor SSTMA CVP: La fecha de corte es el día domingo. Entonces, iniciando desde el 28 de octubre, se firmó el acta de inicio. Entonces, en ese orden de ideas, el informe semanal quedaría así. La primera semana estaría del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre y el segundo informe semanal sería del 3 de noviembre al 9 de noviembre,

Director de Interventoría: para que lo tengamos claro. Los días de entrega serían los lunes
Supervisor SSTMA CVP: Sí, el día lunes entrega el contratista a la interventoría y el día martes la interventoría a la entidad.
Supervisor SSTMA CVP: En ese orden de ideas, sí le pediría a la interventoría si la entrega se hace hoy. La idea es que ese documento que quede radicado a la entidad el miércoles. El miércoles ya debidamente aprobado por la interventoría, pues espero que de verdad quede totalmente subsanado, porque la idea es hacer el respectivo trámite para la obtención del contrato. entonces sí les pido por favor que le den celeridad, en el inicio de la etapa de construcción y no tengamos pin ambiental, dejemos en el acta el compromiso de que a la entidad ese documento debe estar el día miércoles. Esperamos que debidamente aprobado por la Interventoría. Con respecto al tema del informe de trámites ambientales, el compromiso quedó para mañana, pero aquí también quiero hacerle una recomendación tanto a contratista como Interventoría y es el siguiente. El informe de trámites ambientales es para identificar cuáles son los procesos ambientales que se van a requerir en la construcción. ¿Pues la idea cuál es? Que, si ya identificamos en la elaboración del informe, identificamos todos esos trámites e inmediatamente se debe hacer la solicitud, El contratista debe empezar la recopilación de la documentación y de todos los soportes y requisitos que se requieren para solicitar los permisos. Solamente con la entrega del informe de trámites ambientales usted puede seguir avanzando. También le pido a la interventoría que por favor esté al pendiente de ese tema y haga el respectivo seguimiento. Por último, les pregunto a la interventoría para cuando tenemos radicado, aunque la idea es que el día de mañana 11 de noviembre ya tengamos radicados los dos informes.

Profesional SSTMA Interventoría: Esta Interventoría se compromete para el día 12 de noviembre radicar los 2 informes semanales.

Supervisor SSTMA CVP: Ingeniera Luz Dary tenemos subsanado el tema de la documentación de la vinculación.

Profesional SST Contratista: manifiesta que hoy en la tarde, se radica la documentación

Supervisor SSTMA CVP: Ing. Dairo tengo una consulta, ¿el personal de los especialistas está contratado?
Me refiero al contrato de obra.

Director de Interventoría: ya hay unos contratados, pero no todos.
Ing Luis Contratista: Si ya están vinculado, no han ido a obra, pero ya se van a hacer la vinculación de ARL, porque ellos están por prestación de servicios.
Profesional SST Contratista: ¿A partir de qué fecha los podemos agregar a los especialistas?

Profesional SST Contratista: ¿Solo falta definir para que fecha?
Profesional SST Contratista: tengo una pregunta para el ing. Cristian, que, si por favor me puede aclarar el tema de los especialistas, sabiendo que ellos van a tener una dedicación mínima, del 10% y 15 % máximo se puede obviar la evaluación de la inducción, e inducción y que solo se haga uso de la notificación de riesgos.
Supervisor SSTMA CVP: Responde al Contratista No, eso no es posible, Luz Dary, está contemplado en el anexo. Y recuerda que la cobertura del sistema de gestión SST es para todo el personal que esté vinculado directamente de su tipo de contratación. O sea, todo personal que se vincule de manera directa, indirecta, sea aprobado y todo eso, debe recibir su respectiva inducción y su respectiva evaluación. Eso está, eso son, eso está estipulado dentro del mismo sistema de gestión.
Profesional SST Contratista: Entendido, muchísimas gracias.

Componente Técnico

El director de obra indica que ya avanzo con la toma de los apiques que se presentaron dentro del plan de ensayos de laboratorios. Por tal motivo están a la espera de la información por parte del laboratorio de resultados para continuar con la etapa de revisión y comparar estos resultados con la consultoría existente.

- Tema Geotecnia

El especialista en geotecnia del contratista manifiesta que parte del plan de exploración ya fue aprobado. El día jueves se le realizaron los Apiques y están a la espera de los resultados, adicional a esto, se pretende que el día viernes se entregue el informe preliminar, aclarando que ese informe es de revisión y no estarán plasmados las alternativas finales. Indica que podría realizar una reunión con la especialista en geotecnia de la interventoría para la revisión del documento y subsanar observaciones.

La especialista en geotecnia de la interventoría manifiesta que se ha venido trabajando con el Contratista en conjunto, y que tiene conocimiento de los apiques que estaban realizando, una vez se obtenga los resultados se hará una reunión para la revisión.

- Tema Eléctrico

El director de obra indica que el ingeniero eléctrico en el comité anterior, manifestó que las licencias estaban vencidas. Están en revisando el tema sobre los acercamientos ante la entidad para hacer los requerimientos respectivos, el dia de hoy le informa a la interventoría los avances respecto al tema.

El director de interventoría indica que en el presente comité se encuentra el profesional eléctrico de la interventoría, por lo cual estarán pendientes de los avances que a logrado el contratista.
El especialista eléctrico CVP pregunta, ¿qué avances han hecho, han radicado alguna solicitud, sobre todo a la UAESP, para verificar los niveles de iluminación?

El director de obra indica que hablara con su especialista y comunica los avances que se han ejecutado

El especialista eléctrico de la interventoría manifiesta que va a comenzar a revisar toda la planimetría existente, y que teniendo en cuenta La vigencia de estos proyectos es de 24 meses, por tal motivo hay que hacer una actualización de fecha con las entidades y si no hay ningún cambio significativo, se tramita una revalidación. Para los casos de la UAESP ya es más complicado, porque si ese diseño fue aprobado con el RETILAB 2013, el 2024 entró en vigencia en mayo del año pasado, pensaría yo que seguimos trabajando con ese RETILAB, pero pues la última palabra la tiene la UAESP.

El supervisor técnico CVP pregunta lo siguiente, ¿cuándo están en realizando la consulta? Porque ustedes saben que esos trámites son muy demorados con la UAESP y con el ENEL.

El director de obra indica que se comunicara con su profesional y se transmite la información al ingeniero Dairo para ver cómo avanzamos y en qué vamos.

El director de interventoría india que se dejara en el acta como compromiso para el día de hoy la información y al requerimiento ante las entidades.

El especialista eléctrico CVP manifiesta que para el trámite que se está haciendo con ENEL, ya se localizó a la persona que hizo el diseño en el año 2023, a través de él se va a continuar el proceso. Dado que, si se cambia, hay un trámite engorroso que autorice, Entonces la idea es que la persona lo haga, Y con relación a lo de la UAESP, pues todavía se está recogiendo una información para entregarla, para hacer la consulta formal.

El director de obra indica que se tienen las fechas para radicación de documentos, para peticiones. O sea, para el avance de esto tenemos fechas.

El especialista eléctrico CVP indica que para esta semana se debería realizar una visita en obra, para el tema de lo de ENEL, el ingeniero quiere saber si hubo un cambio dentro del diseño que él había hecho. Y dependiendo de eso, da la respuesta

El director de obra indica que Con relación a lo de la UAESP, durante la semana hacen los trámites ante la UAESP.

El director de interventoría indica que en el acta queda como compromiso fecha máximo de radicación esta semana.
El director de obra manifiesta que los documentos serán radicados el día 14 de noviembre del 2025.

- Tema hidráulico

El especialista hidráulico del contratista indica que, en la reunión del pasado jueves, el acueducto quedó comprometido para esta semana de suministrarnos información con respecto a la consultoría. Que están ejecutando ellos en este momento. Se envió un oficio, una comunicación para dejar en la trazabilidad. En el cual se solicit5a expresamente la información con respecto a los 12 CIV`S que tenemos que intervenir bajo este contrato. Estaríamos a la espera si la caja de vivienda popular pueda hacer las gestiones para tener esa información lo más pronto posible. Dado que revisando información preliminar que había con respecto a esa consultoría, se están traslapando los CIV`S.

El supervisor de la CVP indica que en este momento no tienen razón o alguna disposición diferente a la de la reunión pasada con el acueducto. Sin embargo, atendiendo la premura que tenemos para definir el tema, la señora directora del mejoramiento de barrios, la doctora María Ángela. Ella ya se puso en comunicación con el director de zona 1 para agilizar este tema. Entonces, tan pronto tengamos respuestas, yo les estaré comunicando.

El director de Interventoría indica que recibió la carta y que la gestión de esta información es primordial. esperamos esta semana tener ya respuesta por parte del acueducto. Estaremos haciendo seguimiento y daremos respuesta a su comunicación.

- Tema urbanismo

El director de obra indica que se está avanzando con el tema topográfico, con el fin que la visita de la especialista sea aún más efectiva. se realizó el posicionamiento y esta semana ya se inicia con el levantamiento.

La especialista en urbanismo indica que La visita está pendiente de reprogramar conforme a los entregables del área de topografía. Y respecto al análisis de los estudios y diseños y la normativa, se está ejecutando conforme a lo requerido.

- Tema PMT

El director de obra indica que la semana pasada se radicaron los PMT de los 6 CIV`s donde se va a iniciar la intervención. Están a la espera de la revisión de la interventoría para realizar la radicación ante la secretaria.

El especialista en tránsito del contratista manifiesta que se presentó a la interventoría el PMT para la entrega 1 del trazado. son 5 o 6 CIV`s, están atentos a los comentarios de la interventoría para poder proceder a la radicación. Importante mencionar que tenemos hasta el jueves para revisar para que pueda ser revisado el siguiente comité.

Director de Interventoría indica que el especialista ya está revisando y se dará respuesta por tarde el día de mañana

Director de Interventoría indica que el tema de apropiaciones por el momento no hay más observaciones, seria en el transcurso del avance cualquier inquietud, comunicaremos por oficio o hacemos el acercamiento directamente con la especialidad.

La supervisora del componente de topografía pregunta los GPS que tomo el Contratista para empezar las actividades del levantamiento de topografía.

No se da respuesta al requerimiento de la profesional de la entidad.

Director de Interventoría manifiesta que El tema de anticipo, el día de hoy se firmó por parte del consorcio el contrato de fiducia, estamos a la espera de la firma

3. COMPROMISOS

	Responsable	**Fecha Comprometida**
Mesa de trabajo Social	María Constanza Pardo	11/11/2025
Reunión virtual Social	María Constanza Pardo	13/11/2025
Informe Semanal Social	María Constanza Pardo	
Plan de Acción Social	María Constanza Pardo	
Entrega de Anexo 1 RCD versión 2	Paola Astrid Fernández Rodríguez	10/11/2025
Entrega de Trámites Ambientales versión 2	Paola Astrid Fernández Rodríguez	11/11/2025
Entrega de Plan de Trabajo (Cronograma Ambiental) versión 2	Paola Astrid Fernández Rodríguez	11/11/2025

Presentar el inventario de sumideros versión 1	Paola Astrid Fernández Rodríguez	18/11/2025
Entrega de PMA Contratista versión 2	Paola Astrid Fernández Rodríguez	18/11/2025
Entrega de Documentación de ingreso versión 3	Luz Dary Riaño Sánchez	10/11/2025
Entrega de Plan de Trabajo (Cronograma SST) versión 2	Luz Dary Riaño Sánchez	11/11/2025
Entrega del SG- SST versión 2	Luz Dary Riaño Sánchez	18/11/2025
Entrega de Documentos de vinculación contractual del personal de interventoría	Viviana Alexandra Charris Santacruz	18/11/2025
Cronograma de actividades SSTMA de la interventoría	Viviana Alexandra Charris Santacruz	18/11/2025
Plan de Trabajo Ambiental de interventoría	Viviana Alexandra Charris Santacruz	24/11/2025
Entrega de SGSST de interventoría	Viviana Alexandra Charris Santacruz	24/11/2025
Radicar a la entidad el anexo 1, si el Contratista radica 10/11/2025	Viviana Alexandra Charris Santacruz	12/11/2025
Radicar a la entidad informes semanales SSTMA interventoría	Viviana Alexandra Charris Santacruz	12/11/2025

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	**Dependencia**	**Firma**

Darío Fernando Alba Rodríguez	Apoyo Supervisión Técnico Líder CVP	
Valeria Benavidez Pedraza	Apoyo Supervisión Social CVP	
Lisseth Amaya	Apoyo Supervisión Social CVP	
Iván Perdomo Londoño	Apoyo Social Transversal CVP	
Cristian Alejandro Payan Martínez	Apoyo a la Supervisión SSTMA CVP	
Roberto Prins Zayas	Apoyo Supervisión Técnico CVP	
Angela Tovar		
Luis Ramírez	Contratista	
Andrés Fernando Hernández	Contratista	
Marlon	Contratista	
Luz Dary Riaño Sánchez	Profesional SST Contratista	
Paola Astrid Fernández Rodríguez	Profesional Ambiental Contratista	
Dairo Salamanca Olarte	Director de Interventoría	
María Constanza Pardo Prada	Profesional Social Interventoría	
Viviana Alexandra Charris Santacruz	Profesional SSTMA Interventoría	
Karol Delgado	Interventoría	