# CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR




CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 707 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

INFORME TECNICO MENSUAL Nº 1 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1034-707-2025-IMT-01

**CONSORCIO NEXO**

BOGOTA D.C 2026-01-06

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ingenieros Consultore** | **CONTROL DE REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN** | **F – T – 005** | |
| | | **REVISIÓN** | |
| | | **5** | **2006/07/30** |

| DEPENDENCIA | PARA ENTREGAR A: | N°. de COPIAS |
|---|---|---|
| Supervisor del contrato<br><br>Apoyo a la Supervisión del Contrato<br><br>CAJA DE VIVIENDA POPULAR<br><br>Carrera 13 No. 54-13, Bogotá D.C | Dra. MARÍA ANGELA BARACALDO MORATO<br><br>ING. DARÍO FERNANDO ALBA RODRIGUEZ | 1 |

**ÍNDICE DE MODIFICACIONES**

| Índice | Sección | Fecha de | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**REVISIÓN Y APROBACIÓN**
**Contrato No:** 707 de 2025
**Título del documento:** INFORME TECNICO MENSUAL Nº 1 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025
**Fecha:** 06 de enero del 2026
**Documento No: 1034-707-2025-IMT-01**

| **Numero de Revisión: 0** | |
|---|---|
| **Responsable por Elaboración:**<br>Director de Interventoría | Nombre: Dairo Salamanca Olarte |
| **Responsable por Revisión:**<br>Director de Interventoría | Nombre: Dairo Salamanca Olarte |
| **Responsable por Aprobación:**<br>Director de Interventoría | Nombre: Dairo Salamanca Olarte |

## Tabla de contenido

**INTRODUCCIÓN** ..... **4**

**1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** ..... **5**

Localización del proyecto ..... 5

**2. ESTADO INICIAL DE LA ZONA** ..... **6**

**3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** ..... **6**

Objeto del contrato ..... 7

Razón social contrato de obra ..... 7

Valor del contrato ..... 7

Tiempo del contrato ..... 7

**4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** ..... **8**

Objeto del contrato ..... 8

Razón social contrato de interventoría ..... 9

Valor del contrato ..... 9

Tiempo del contrato ..... 9

**5. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA** ..... **10**

**5.1 Seguimiento de garantías y seguros de contrato de obra** ..... 10

**5.2 Seguimiento de garantías y seguros de contrato de interventoría** ..... 12

**5.3 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales** ..... 13

**5.4 Balance financiero** ..... 17

**5.5 Manejo del Anticipo** ..... 20

**5.6 Personal contractual** ..... 21

**6. INFORMACIÓN TÉCNICA** ..... **23**

**6.1 Actividades realizadas durante el mes** ..... 23

## INTRODUCCIÓN

En el presente INFORME MENSUAL TÉCNICO N°1, que comprende el periodo del 28 de octubre del 2025 al 27 de noviembre de 2025, se consignan las actividades de seguimiento al Contratista Consorcio Vial Bilbao 2025, así como el reporte de las actividades efectuadas por esta Interventoría, detallando aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales relacionados con el desarrollo del contrato de obra CVP 701-2025, para el presente mes el contrato se encuentra en fase de apropiación de los estudios y diseños SDH-942-2022 elaborados por la Secretaría Distrital del Hábitat y el alcance determinado por la Dirección de Mejoramiento de Barrios, adicional a esto se realizaron actividades preliminares de topografía.

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del proyecto

El proyecto se ejecutará en la localidad Suba en el barrio BILBAO II, con el fin de contribuir a mejorar la movilidad y conexión entre las UPL`S de las localidades del sector y su área de influencia al interior de la localidad de Suba.

Ilustración 1 Ubicación localidad de Suba





Ilustración 2 Zona de la intervención




Fuente: Google Earth

En la siguiente tabla se presenta cada uno de los CIV y la ubicación de los segmentos que se deben intervenir:

Tabla 1 Segmentos a intervenir

| N.º | CIV | DIRECCIÒN | BARRIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 11001848 | TRANSVERSAL 151 G BIS ENTRE CARRERAS 151 G Y 162 | BILBAO II |
| 2 | 11001779 | CARRERA 152 ENTRE CALLE 143 Y TRANSVERSAL 151 G BIS | BILBAO II |
| 3 | 11001728 | CALLE 143 ENTRE CARRERAS 151 F Y 151 G | BILBAO II |
| 4 | 11001708 | CALLE 143 ENTRE CARRERAS 152 Y 152 B | BILBAO II |
| 5 | 11001701 | CALLE 143 ENTRE CARRERAS 152 Y 152 B | BILBAO II |
| 6 | 11001700 | CARRERA 152 A ENTRE CALLES 143 Y 144 | BILBAO II |
| 7 | 11001690 | TRANSVERSAL 152 C BIS ENTRE CARRERAS 152 B Y 153 | BILBAO II |
| 8 | 11001660 | TRANSVERSAL 152 C BIS ENTRE CARRERAS 152 B Y 153 | BILBAO II |
| 9 | 11001560 | CARRERA 153 A ENTRE CALLES 143 A Y 143 B | BILBAO II |
| 10 | 11001544 | CARRERA 152 A ENTRE CALLES 143 Y 144 | BILBAO II |
| 11 | 11001539 | CARRERA 152 B ENTRE CALLES 143 B Y 144 | BILBAO II |
| 12 | 11991523 | CALLE 143 B ENTRE CARRERAS 153 Y 253 A | BILBAO II |

## 2. ESTADO INICIAL DE LA ZONA

La zona a intervenir se encuentra en el barrio Bilbao II, está consolidado de origen informal, cuenta con accesibilidad a servicios públicos y sociales, adicional a esto cuenta con 28.579 habitantes, el sector se evidencia rutas de transporte público que llegan hasta el área de intervención del presente proceso, las cuales se encuentran en pavimento flexible, sin embargo, las vías locales del barrio en su gran mayoría se encuentran en afirmado,, por otro lado la topografía del sector es plana, por lo que no se tiene riesgo por deslizamientos o movimientos de tierra.

## 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

La Caja de Vivienda Popular – CVP, mediante concurso de méritos abiertos adjudico el proceso de selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para realizar el contrato de obra con el siguiente objeto *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA*

*LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO" ",* el cual fue adjudicado al **CONSORCIO VIAL BILBAO 2025**, a través del contrato CVP Nº 701 del 2025.

**Representante legal:** Luis Alberto Ramírez Urquijo

Objeto del contrato

*"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"*

Razón social contrato de obra

Tabla 2 Razón social contrato de obra

| CONTRATO CVP | CONTRATISTA | CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO | NIT |
|---|---|---|---|
| 701 DE 2025 | CONSORCIO VIAL BILBAO 2025 | INGENIERÍA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS (90%)<br>LARCO INGENIERÍA SAS (10%) | 901987130-3 |

Valor del contrato

El valor del contrato de obra corresponde a una suma de CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($4.069.888.921,18).

Tiempo del contrato

El plazo del contrato de obra abarca tres etapas de acuerdo con lo siguiente:

- Revisión y aprobación de la apropiación de los estudios y diseños por parte del contratista de obra - 1,5 mes.
- Fase de construcción - 7 meses.

De acuerdo con lo anterior, es válido mencionar que la etapa de apropiación tiene una duración de un (1) mes y quince (15) días, sin embargo, los quince (15) días se traslapa con la etapa de construcción, por tal motivo el tiempo total de ejecución del proyecto es de ocho (8) meses.

Información contractual contrato de obra

Tabla 3 Información contractual contrato de obra

| CONTRATO CVP Nº 701 DEL 2025 | |
|---|---|
| CLIENTE | CAJA DE VIVIENDA POPULAR |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIAL BILBAO 2025 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LUIS ALBERTO RAMÍREZ URQUIJO |

| | |
|---|---|
| OBJETO | *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO"* |
| VALOR DEL CONTRATO | CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($4.069.888.921,18). |
| VALOR ANTICIPO | OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($813.977.784,40) |
| FECHA DE INICIO | 28 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| PLAZO INCIAL | OCHO (8) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | 27 DE JUNIO DEL 2026 |
| SUPERVISIÓN | MARÍA ANGELA BARACALDO MORATO |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Caja de Vivienda Popular – CVP, mediante concurso de méritos abiertos N°CVP-CM-05-2025 , adjudico el proceso de selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de interventoría de obra pública para realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es: *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO",* el cual fue adjudicado al **CONSORCIO NEXO**, a través del contrato CVP Nº 707 del 2025.

**Representante legal:** Daniel Enrique Dávila Méndez

Objeto del contrato

Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es: *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".*

Razón social contrato de interventoría

Tabla 4 Razón social contrato de interventoría

| CONTRATO CVP | INTERVENTORIA | CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO | NIT |
|---|---|---|---|
| 707 DE 2025 | CONSORCIO NEXO | INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO SAS (10%)<br>DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A.S (90%) | 901993663-1 |

Valor del contrato

El valor del contrato de interventoría corresponde a una suma de SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($626.244.289).

Tiempo del contrato

El plazo del contrato de esta interventoría abarca tres etapas de acuerdo con lo siguiente:

- Revisión y aprobación de la apropiación de los estudios y diseños por parte del contratista de obra - 1,5 mes.
- Interventoría para las actividades de obra o construcción - 7 meses.
- Interventoría para las actividades de terminación y entrega del contrato de obra - 15 días.

De acuerdo con lo anterior, es válido mencionar que la etapa de apropiación tiene una duración de un (1) mes y quince (15) días, sin embargo, los quince (15) días se traslapa con la etapa de construcción, por tal motivo el tiempo total de ejecución del proyecto es de ocho (8) meses y (15) días.

**Supervisor del Contrato CVP:** Dra. María Angela Baracaldo Morato - Directora de Mejoramiento de Barrios

**Apoyo a la Supervisión del Contrato CVP:** Ing. Darío Fernando Alba Rodriguez

Información contractual contrato de interventoría

Tabla 5 Información contractual contrato de interventoría

| CONTRATO CVP Nº 707 DEL 2025 | |
|---|---|
| CLIENTE | CAJA DE VIVIENDA POPULAR |
| CONTRATISTA | CONSORCIO NEXO |
| REPRESENTANTE LEGAL | Daniel Enrique Dávila Méndez |
| OBJETO | Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es: *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO* |

| | |
|---|---|
| | *DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".* |
| VALOR DEL CONTRATO | SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($626.244.289). |
| FECHA DE INICIO | 28 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| PLAZO INCIAL | OCHO (8) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | 17 DE JULIO DEL 2026 |
| SUPERVISIÓN | MARÍA ANGELA BARACALDO MORATO |

## 5. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

### 5.1 Seguimiento de garantías y seguros de contrato de obra

1. Pólizas posteriores a la firma del acta de inicio: mediante el comunicado CE-CVB-041-2025 del 19 de noviembre del 2025, el contratista remitió las pólizas actualizadas posterior a la firma del acta de inicio.

Las pólizas vigentes a la fecha se muestran a continuación:

**Garantías de cumplimiento:**

Tabla 6 Garantías de cumplimiento

| **Garantías de cumplimiento** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia** | | | **Valor Asegurado** | |
| | | **Desde** | **Hasta** | | |
| Cumplimiento general del contrato y pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato | 28/10/2025 | 2/02/2027 | Una cuantía equivalente al diez por ciento (30%) del valor del contrato | $ 1.220.966.676,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más | 28/10/2025 | 3/07/2029 | Deberá cubrir una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato | $ 203.494.446,10 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo | 28/10/2025 | 2/02/2027 | Por el 100% del valor otorgado en calidad de anticipo | $ 813.977.784,40 |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de obra | 3/07/2026 | 3/07/2031 | Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato | $ 1.220.966.676,60 |

**Garantías de responsabilidad civil extracontractual:**

Tabla 7 Garantías de responsabilidad civil extracontractual

| **Garantías de responsabilidad civil extracontractual** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia** | | | **Valor Asegurado** | |
| Amparo básico - predios, labores y operaciones | Igual al periodo de ejecución del contrato | 28/10/2025 | 3/07/2026 | Por el 5% del valor del contrato | $ 569.400.000,00 |
| Contratistas y subcontratista | | 28/10/2025 | 3/07/2026 | | $ 569.400.000,00 |
| Vehículos propios y no propios | | 28/10/2025 | 3/07/2026 | | $ 569.400.000,00 |
| Patronal | | 28/10/2025 | 3/07/2026 | | $ 569.400.000,00 |

Las pólizas del contrato de obra vigentes a la fecha del presente informe se pueden evidenciar en el **Anexo 1. Pólizas contrato de obra**

### 5.2 Seguimiento de garantías y seguros de contrato de interventoría

1. Pólizas posteriores a la firma del acta de inicio: mediante el comunicado 1034-707-2025-053 del 28 de noviembre del 2025, el contratista remitió las pólizas actualizadas posterior a la firma del acta de inicio.

**Garantías de cumplimiento:**

Tabla 8 Garantías de cumplimiento

| **Garantías de cumplimiento** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia** | | | **Valor Asegurado** | |
| | | **Desde** | **Hasta** | | |
| Cumplimiento general del contrato y pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | Hasta la liquidación del contrato | 28/10/2025 | 9/02/2027 | Una cuantía equivalente al diez por ciento (30%) del valor del contrato | $ 187.873.286,70 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más | 28/10/2025 | 11/07/2029 | Deberá cubrir una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato | $ 31.312.214,45 |
| Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. | Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de Garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. | 3/07/2026 | 3/07/2031 | Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato | $ 187.873.286,70 |

**Garantías de responsabilidad civil extracontractual:**

Tabla 9 Garantías de responsabilidad civil extracontractual

| **Garantías de responsabilidad civil extracontractual** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia** | | | **Valor Asegurado** | |
| Amparo básico - predios, labores y operaciones | Igual al periodo de ejecución del contrato | 28/10/2025 | 3/07/2026 | Por el 5% del valor del contrato | $ 569.400.000,00 |
| Contratistas y subcontratista | | 28/10/2025 | 3/07/2026 | | $ 569.400.000,00 |
| Vehículos propios y no propios | | 28/10/2025 | 3/07/2026 | | $ 569.400.000,00 |
| Patronal | | 28/10/2025 | 3/07/2026 | | $ 569.400.000,00 |

Las pólizas del contrato de interventoría vigentes a la fecha del presente informe se pueden evidenciar en el **Anexo 2. Pólizas contrato de interventoría.**

## 5.3 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales

Teniendo en cuenta que durante este periodo el contrato se encuentra en la apropiación de estudios y diseños y de acuerdo a lo establecidos en el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO del contrato de obra CVP Nº 701 del 2025, a continuación, se presenta el estado de las actividades que se deben realizar durante esta etapa:

- Plan de Gestión del Riesgo de Desastres:

A la fecha el Contratista remitió la versión 1 el día de 13 de noviembre mediante comunicado CE-CVB-031-2025 se remitieron observaciones 1034-707-2025-055 el 28 de noviembre de 2025.

- Informe de apropiación de los estudios y diseños en todos y cada uno de sus componentes:

a la fecha del presente informe el contratista ha realizado cuatro entregas del informe de apropiaciòn, cada una de las observaciones efectuadas se evidencian en el ítem 6.1.1 revisión de estudios y diseños.

- Plan de Manejo Ambiental – PMA

1. Versión 1 CE-CVB-012-2025, el día 5 de noviembre se remite y se remite observaciones mediante radicado 1034 -707-2025-017 el día 7 de noviembre de 2025
2. versión 2 CE-CVB-035-2025 el día 18 de noviembre de 2025 y se remite observaciones mediante radicado 1034-707-2025-047 el día 26 de noviembre de 2025
3. versión 3 CE-CVB-050-2025, 26 de noviembre de 2025. y se remite observaciones mediante radicado 1034-707-2025- 061 el dia 4 de diciembre de 2025.

- Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD:

1. Versión 1 CE-CVB-012-2025, el día 5 de noviembre se remite y se remite observaciones mediante radicado 1034 -707-2025-017 el día 7 de noviembre de 2025
2. versión 2 CE-CVB-035-2025 el día 18 de noviembre de 2025 y se remite observaciones mediante radicado 1034-707-2025-047 el día 26 de noviembre de 2025
3. versión 3 CE-CVB-050-2025, 26 de noviembre de 2025. y se remite observaciones mediante radicado 1034-707-2025- 061 el día 4 de diciembre de 2025.

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST

1. versión 1: CE-CVB-012-2025, el día 5 de noviembre se remite y se remite observaciones mediante radicado, observaciones el da 16 de noviembre de 2025 mediante radicado 1034 -707 -2025-016
2. versión 2: CE -CVB -036 -2025 del 18 de noviembre de 2025 se remiten observaciones mediante radicado 1034707225-048 26 de noviembre de 2025
3. versión 3: CE-CVB-051-2025 el día 26 de noviembre de 2025. el día 4 de diciembre mediante 1034 -707-2025-062 se remitieron observaciones.

- Actas de vecindad

La cantidad de actas de vecindad a levantar conforme a los segmentos a intervenir corresponden a ochenta (80), a la fecha se ha realizado el levantamiento de cincuenta y seis (56) actas, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 10 Actas de vecindad

| CIV | Cantidad de actas ejecutadas |
|---|---|
| 1560 | 4 |

| | |
|---|---|
| 1523 | 4 |
| 1700 | 34 |
| 1690 | 3 |
| 1708 | 3 |
| 1701 | 3 |
| 1539 | 2 |
| 1728 | 5 |
| 1660 | 2 |
| **Total Actas** | 56 |

De acuerdo a lo anterior, el porcentaje de actas ejecutadas corresponde al 70% de la cantidad total, por otro lado, el día 04 de diciembre del 2025 mediante el comunicado CE-CVB-060-2025, el contratista remitió a esta interventoría la primera entrega de actas de vecindad para su respectiva revisión y firma del área técnica de la interventoría.

Posterior a su revisión esta interventoría hace entrega de ocho (8) actas de vecindad en físico y al área social del Consorcio Vial Bilbao 2025, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 11 Actas de vecindad

| No. Acta | CIV | DIRECCIÓN | PROPIETARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1560 | Carrera 153A # 143 A LOTE | Diana Barrero |
| 2 | 1560 | Carrera 153A # 143-08 | Leidy Rivero |
| 3 | 1560 | Carrera 153A # 143-12 | Edwin Martinez |
| 4 | 1560 | Carrera 153A # 143 LOTE | Humberto Castañeda |
| 5 | 1523 | Calle 143B # 153-23 | Angela Hidalgo |
| 6 | 1523 | Calle 143B # 153-17 | Alicia Marin |
| 7 | 1523 | Calle 143B # 153 LOTE | Gabriel Vega |
| 8 | 1523 | Calle 143B # 153-05 | Gabriel Vega |

El día 05 de diciembre del 2025 el área social del contratista hace entrega de las actas de vecindad a los propietarios de los ocho predios.

Por otro lado, El contratista remitirá la segunda entrega de actas de vecindad correspondiente al CIV 1700 para firma y revisión de la interventoría el día 12 de diciembre del 2025.

- Plan de manejo de tránsito – PMT

Dando cumplimiento al ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO del contrato de obra CVP Nº 701 del 2025, numeral 2 *Documentos que se deben presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.* Ítem c. *Plan de Manejo de Tránsito – PMT, el* Consorcio Vial Bilbao 2025 hace entrega Plan de Manejo de Tránsito (PMT) mediante el comunicado CE-CVB-012-2025 del 05 de noviembre del 2025, una vez revisado el documento por parte del especialista de la interventoría se remite la siguiente observación mediante el comunicado

1034-707-2025-021 del 1 de noviembre del 2025: *"Se recomienda adoptar el esquema tipo 18 del manual de señalización 2024, ya que este se adapta mejor al tipo de obra a realizar y al tipo de cierre a efectuar* "

Posterior a la revisión por parte del contratista mediante el comunicado CE-CVB-027-2025 del 12 de noviembre del 2025, indica que:

> *"Si bien el manual de señalización estipula la posibilidad de dar uso a esquemas tipo para la implementación de PMTs, en el Distrito, conforme nuestra experiencia debemos presentar plano específico que evidencie las condiciones geométricas y de conexiones reales en el sector, por esta razón se mantiene el plano específico para dar entrega a la SDM."*

De acuerdo a la revisión efectuada por parte el especialista de la interventoría a los documentos del PMT, se da aval para su radicación ante la secretaria Distrital de Movilidad mediante el comunicado 1034-707-2025-041 del 20 de noviembre del 2025.

- Programa de gerencia de proyectos (si fue ofertado en la propuesta)

Dando cumplimiento al ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO del contrato de obra CVP Nº 701 del 2025, numeral 2 *Documentos que se deben presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.* ítem f *Presentación del programa de gerencia de proyectos y del profesional encargado de su implementación, el* Consorcio Vial Bilbao 2025 hace entrega del programa de gerencia mediante el comunicado CE-CVB-012-2025 del 05 de noviembre del 2025, posterior a la revisión por parte de la interventoría se emiten observaciones el día 28 de noviembre del 2025, mediante el comunicado 1034-707-2025-054, a la fecha no se ha recibido el documento con la subsanación de estas observaciones.

- Aprobación de los PMT para los CIV según programación de obra, ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

A la fecha del presente informe el contratista no ha remitido la solicitud ante secretaria de Movilidad, se esta realizando el ajuste de la información de acuerdo a las observaciones del especialista de la interventoría.

- Actualización Análisis de Precios Unitarios, para cada uno de los ítems ofertados (basados en los desgloses de las entidades correspondientes).

Conforme al balance de obra preliminar presentado por el contratista se cuenta con cuarenta y ocho (48) ítems no previstos, y al incorporarlos al presupuesto el valor total de contrato de obra asciende a CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA OCHO MIL OCHENTA PESOS ($ 4.302.338.080,50), es decir que el valor preliminar a adicionar al contrato de obra Nº 701 del 2025 es DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 232.449.159,00).

## 5.4 Balance financiero

- **5.4.1 Contrato de obra**

El valor del contrato de obra corresponde a una suma de CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($4.069.888.921,18), discriminado de la siguiente manera:

Tabla 12 Valor contrato de obra

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL ACTIVIDADES | $ 2.110.647.491,00 |
| AIU (36.92%) | $ 779.251.054,00 |
| GLOBAL SOCIAL (INCLUYE AIU) | $ 307.524.251,00 |
| GLOBAL AMBIENTAL (INCLUYE AIU) | $ 291.081.332,00 |
| GLOBAL SST Y PMT (INCLUYE AIU) | $ 229.449.842,00 |
| INNOVACIÓN | $ 133.084.000,00 |
| APROPIACION INCLUYE IVA | $ 69.241.428,00 |
| CAMBIO POR VIGENCIA | $ 149.609.523,50 |
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES | **$ 4.069.888.921,50** |

Durante el presente mes el contratista de obra realizo la revisión del balance preliminar durante la etapa de apropiación, contemplando la propuesta económica solicitada por la entidad de acuerdo a los requerimientos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), de acuerdo al balance preliminar revisado en conjunto con el contratista se cuenta con cuarenta y ocho (48) ítems no previstos que se deben incorporar al proyecto de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 13 Ítems no previstos preliminares

| **ITEMS NO PREVISTOS** | | | |
|---|---|---|---|
| **Alcantarillado Sanitario** | | | |
| NP1 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 8" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E | ML | 370.963,00 |
| NP2 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA | ML | 362.076,00 |
| NP3 | YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 150.375,00 |
| NP4 | YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 293.078,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NP5 | YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 376.528,00 |
| NP6 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 92.832,00 |
| NP7 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 222.191,00 |
| NP8 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 374.680,00 |
| NP9 | TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 257.180,00 |
| NP10 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) | UN | 1.896.251,00 |
| NP11 | RENIVELACION ACOMETIDAD DOCMICILIARIA | UN | 55.671,00 |
| NP12 | RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL) | M3 | 157.051,00 |
| **Alcantarillado Pluvial** | | | |
| NP13 | TUBERIA CONCRETO D=27" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 1.147.702,00 |
| NP14 | TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E | ML | 683.012,00 |
| NP15 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y | UN | 138.235,00 |
| NP16 | PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E | UN | 157.405,00 |
| NP17 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO | ML | 763.392,00 |
| NP18 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UN | 1.127.770,00 |
| NP19 | TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X300X100MM. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E | UN | 49.711,00 |
| NP20 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y | UN | 3.090.396,00 |
| **Acueducto** | | | |
| NP21 | CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTROS E INSTALACIÓN | UN | 411.707,00 |
| NP22 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y | UN | 190.120,00 |
| NP23 | CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 140.168,00 |
| NP24 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 175.611,00 |
| NP25 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 185.247,00 |
| NP26 | CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 133.596,00 |
| NP27 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E | UN | 1.187.868,00 |
| NP28 | CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA) | UN | 266.364,00 |
| NP29 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 156.920,00 |
| NP30 | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y | M3 | 123.931,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Otras Obras** | | | |
| NP31 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | M3 | 42.586,00 |
| NP32 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | ML | 6.820,00 |
| NP33 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE | M3 | 64.237,00 |
| NP34 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 5.783,00 |
| NP35 | NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | M2 | 1.765,00 |
| NP36 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, | M3 | 166.439,00 |
| NP37 | BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, | M3 | 176.066,00 |
| NP38 | (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E | KG | 7.917,00 |
| NP39 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | KG | 10.600,00 |
| NP40 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE | ML | 2.768,00 |
| NP41 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | ML | 6.944,00 |
| NP42 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, | ML | 14.815,00 |
| **Señalización y Urbanismo** | | | |
| NP43 | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 539.879,00 |
| NP44 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, | UN | 275.775,00 |
| NP45 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E | UN | 590.365,00 |
| NP46 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E | UN | 604.495,00 |
| NP47 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. | UN | 649.145,00 |
| NP48 | TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA | ML | 450.882,00 |
| NP49 | GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 30 | M2 | 11.800,00 |
| NP50 | ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 57.303,00 |
| NP51 | Instalación Tubería Rígida en CS, Alcantarillado D 8" | ML | 25.243,00 |
| NP52 | Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 8" | ML | 13.859,00 |
| NP53 | Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 16" | ML | 38.986,00 |
| NP54 | Instalación Tuberías flexibles Alcantarillado DN 18" | ML | 43.757,00 |

- **5.4.2 Contrato de interventoría**

El valor del contrato de interventoría corresponde a una suma de SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($626.244.289), discriminado de la siguiente manera:

Tabla 14 Valor contrato de interventoría

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL | $ 478.856.571,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS | $ 45.197.228,00 |
| VALOR TOTAL BÁSICO | $ 524.053.799,00 |
| IVA (19%) | $ 99.570.222,00 |
| IMPUESTO DE TIMBRE | $ 2.620.269,00 |
| COSTO TOTAL | $ 626.244.289,00 |

### 5.5 Manejo del Anticipo

El valor del anticipo para el contrato de obra CVP 701-2025 corresponde al 20% del valor total del contrato equivalente a OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($813.977.784,40), el cual será amortizado en cada una de actas parciales con un porcentaje de amortización del 30%.

Dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, ítem 5.1 anticipo, donde indica que el contratista debe realizar la entrega de lo siguiente:

- Plan de manejo del anticipo
- Copia del contrato de fiducia mercantil.
- Certificación bancaria de la fiducia mercantil. (Fiducia popular)
- Comunicación dirigida a la Caja de la Vivienda Popular autorizando el giro por parte del CONTRATISTA.
- Cuenta de cobro por el valor del anticipo

El contratista hace entrega de dichos documentos mediante el comunicado CE-CVB-022-2025 el 11 de noviembre del 2025, una vez revisados los soportes por parte de la interventoría se da concepto de apropiaciòn y se remiten a la entidad con el fin de realizar el desembolso mediante el comunicado 1034-707-2025-032 del 14 de noviembre del 2025.

**Anexo 3. Aprobación documentación del contratista soportes del anticipo**

#### 5.5.1 Plan de manejo del anticipo

El plan de manejo del anticipo aprobado es el siguiente:

Tabla 15 Plan de manejo del anticipo

| Descripción | Valor | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquinaria y equipos | $203.494.446,10 | $70.000.000 | $70.000.000 | $63.494.446,10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiales de obra en general | $447.687.781,42 | $100.000.000 | $100.000.000 | $150.000.000 | $97.687.781,42 |
| Transportes de materiales y equipos | $162.795.556,88 | $40.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $22.795.556,88 |
| **Total** | $813.977.784,40 | $210.000.000 | $220.000.000 | $263.494.446,10 | $120.483.338,30 |

### 5.6 Personal contractual

### 5.6.1 Personal Contractual Contrato de obra

De acuerdo lo establecido en el Anexo 1- Anexo Técnico del contrato CVP Nº 701 del 2025, numeral 7, información sobre el personal profesional, el personal requerido con la trazabilidad de los profesionales aprobados para el presente periodo se muestra a continuación:

Tabla 16 Personal aprobado

| | Cargo | Nombre | Fecha aprobación por interventoría |
|---|---|---|---|
| 1 | Director de obra | Luis Alberto Ramírez Urquijo | 28/10/2025 |
| 2 | Residente de Obra | Yeny Huérfano Cruz | 28/10/2025 |
| 3 | Arquitecto Urbanista | Helena del Pilar Guerrero Pacheco | 28/10/2025 |
| 4 | Especialista Hidráulico | Marlon Gonzales Piñeros | 28/10/2025 |
| 5 | Especialista Geotecnia y/o geotecnia vial y/o Pavimentos | Andres Fernando Hernández Cuervo | 28/10/2025 |
| 6 | Especialista Eléctrico | Julio Pinzón | 28/10/2025 |
| 7 | Especialista Estructural | Duban Alexis Ospina Perdomo | 28/10/2025 |
| 8 | Especialista en tránsito y transporte | Daniel Cruz Rodriguez | 28/10/2025 |
| 9 | Especialista en diseño geométrico o especialista en diseño de vías y carretera | Luis Alberto Ramírez Urquijo | 28/10/2025 |
| 10 | Profesional Social | Edna Flórez Castaño | 28/10/2025 |
| 11 | Auxiliar Social | Karen Yuliana Diaz Tovar | 31/10/2025 |
| 12 | Inspector de Obra | David Herrera Cleves | 28/10/2025 |
| 13 | Profesional SST | Luz Dary Riaño Sánchez | 28/10/2025 |
| 14 | Profesional Ambiental | Paola Fernández Rodriguez | 28/10/2025 |
| 15 | Inspector SST-MA | Ana Gabriela Suarez | 31/10/2025 |
| 16 | Topografía | Christiam Zamir Molina Lozano | 28/10/2025 |
| 17 | Auxiliar de Topografía | Andres Felipe Rengifo Cartagena | 28/10/2025 |

- Hojas de vida

Durante el presente mes el Contratista Consorcio Vial Bilbao 2025 presento una hoja de vida de especialista de diseño geométrico mediante el comunicado CE-CVB-042-2025 del 21 de noviembre del 2025, como reemplazo al especialista aprobado previamente, a la fecha de corte del presente informe esta hoja de vida se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

### 5.6.2 Personal Contractual Contrato de interventoría

De acuerdo lo establecido en el ítem 8 Información sobre el personal profesional y equipos del interventor del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA, mediante el comunicado No. 1034-707-2025-003 del 24 de octubre del 2025, con radicado de la Caja de Vivienda Popular 202517000280902. Una vez revisada la información la entidad da por aprobado las hojas de vida remitas con su comunicado 202515000285721.

Tabla 17 Personal Aprobado

| CARGO | NOMBRE | FECHA DE APROBACIÓN DE LA CVP | ESTADO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|
| Director de interventoría | Dairo Salamanca | 28/10/2025 | | 3183171921 |
| Residente Interventoría | Daniel Dávila | 28/10/2025 | | 3187171925 |
| Especialista Urbanismo | Marcela Escallón | 28/10/2025 | | 3108565376 |
| Especialista Hidráulico | Maria Fernanda Torres | 28/10/2025 | | 3123434714 |
| Especialista Geotecnia | Karol Delgado | 28/10/2025 | | 3143860026 |
| Especialista Eléctrico | Alirio Cuesta | 28/10/2025 | | 3158432776 |
| Especialista Estructuras | Andrea Rojas | 28/10/2025 | | 3158377602 |
| Especialista Tránsito y Transporte | William Castro García | 28/10/2025 | | 3134940351 |
| Especialista en Diseño Geométrico | Sebastián Jiménez | 28/10/2025 | | 3185787232 |
| Profesional Social | Constanza Pardo | 28/10/2025 | Retirado | |
| | Rosa de Jesús Benavides | 24/11/2025 | | 3156081841 |
| Residente SSTMA | Viviana Charris | 28/10/2025 | | 3204782287 |
| Topógrafo | José German Parra | 28/10/2025 | Retirado | |
| | Brayan Felipe Aguirre | 22/11/2025 | | 3142613992 |
| Auxiliar topografía | Juan Sebastián García | 28/10/2025 | | - |

- Hojas de vida

Durante el presente mes esta interventoría solicito el cambio de dos profesionales correspondientes al topógrafo inspector el cual fue aprobado el día 22 de noviembre del 2025, con el comunicado 202515000319181 y el profesional social aprobado el día 24 de noviembre del 2025 mediante el comunicado 202515000321721.

## 6. INFORMACIÓN TÉCNICA

### 6.1 Actividades realizadas durante el mes

Durante el presente mes el contrato se encuentra en la fase de apropiación de los estudios y diseños, por tal motivo las actividades ejecutadas durante el periodo principalmente fue la revisión de los estudios y diseños de la consultoría SDH-942 2022 de la Secretaría Distrital del Hábitat

#### 6.1.1 Revisión estudios y diseños

Los estudios y diseños del presente proyecto se realizaron mediante el contrato de consultoría SDH-942 2022 de la Secretaría Distrital del Hábitat y revisados por la Caja de Vivienda Popular, estos fueron entregados para su respectiva revisión al suscribirse el acta de inicio con fecha del 28 de octubre del 2025 al contrato de obra e interventoría, A la fecha el Consorcio Vial Bilbao 2025 ha realizado dos entregas del informe de apropiación de los estudios y diseños, de acuerdo al siguiente detalle:

Entrega Nº 1 CE-CVB-034-2025 del 17 de noviembre del 2025

Dando cumplimiento a los establecido en el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO del contrato de obra CVP Nº 701 del 2025. ítem a. Informe de apropiación de estudios y diseños, donde indica que, *"Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, el CONTRATISTA contará con veinte (20) días calendario para emitir un informe parcial de la apropiación de los estudios y diseños (...)"*, el contratista hace entrega del informe preliminar de apropiación de estudios y diseños mediante su comunicado CE-CVB-034-2025 del 17 de noviembre del 2025.

Una vez revisado el documento por los especialistas de la interventoría, se hace entrega del informe de revisión de la apropiación parcial de los estudios y diseños mediante el comunicado 1034-707-2025-044 del 22 de noviembre del 2025, en el cual se emiten las siguientes observaciones:

- El documento no es concluyente respecto al avance que se tiene de la apropiación de los diseños. Se debe identificar de forma concreta cuál de los volúmenes o componentes se están apropiando o cuáles requieren ajustes o actualizaciones o cuales dependen de trámites ante terceros, porque, aunque se cuenta con los conceptos y resultados de la revisión de cada uno de los especialistas, es necesario que en la parte final del documento se incluya lo antes indicado.

- En el componente de diseño geométrico no se evidencia la revisión de la información entregada por la Entidad, se limita a presentar unas fotografías de cada uno de los CIV ´s, no cumpliendo con lo exigido en los documentos contractuales. Con respecto a la información solicitada, relacionada con este componente, con posterioridad a la entrega del informe de avance de apropiación, esta interventoría traslado la solicitud a la Entidad y se está a la espera de la respuesta.
- En el componente de topografía, se dio cumplimiento a lo establecido en los documentos contractuales con el levantamiento de la información de campo, la cual se encuentra en procesamiento y dibujo.
- El componente de redes hidrosanitarias presenta las conclusiones respecto a la revisión que se realizó con los estudios y diseños de Hábitat N°942 de 2022 y los elaborados por la EAAB N°1333 de 2024, sin embargo, es necesario que se priorice lo concerniente a los CIV ´s propuesto para el inicio de la etapa de construcción los N°11001560, 11001523 y 11001539.

Entrega Nº 2 CE-CVB-046-2025 del 21 de noviembre del 2025

Teniendo en cuenta que informe preliminar de apropiación versión 1, se remitió a la interventoría el día 21 de noviembre del 2025, y en vista de que los especialistas de la interventoría ya estaban realizando revisión al documento en la versión 0, recibido mediante el comunicado CE-CVB-034-2025 del 17 de noviembre del 2025, la interventoría solicito al contratista enviar el informe nuevamente dando alcance a las observaciones mencionadas la primera revisión por parte de la interventoría.

**Anexo 4. Cartas Entregas preliminares informe de apropiación**

- Mesas de trabajo con el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Teniendo en cuenta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) desarrollo el estudio de consultoría EAB 1-02-31100-1333-2024, en una amplia zona del occidente de la ciudad de Bogotá y entre otros, contiene los mismos segmentos viales objeto del presente contrato, razón por la cual fue necesario armonizar los dos estudios, teniendo en cuenta que prima el estudio realizado por la EAAB.

Por lo tanto, se llevaron a cabo mesas de trabajo entre Contratista, CVP, EAAB y la interventoría, los días 06 de noviembre del 2025, 13 de noviembre del 2025 y el 19 de noviembre del 2025, en las cuales se revisaron los segmentos viales, la entrega de los estudios, y un tema muy importante que la totalidad de los segmentos viales a construir debían descargaran a redes oficiales de la EAAB. Esto último, teniendo en cuenta que los CIV´s 11001523, 11001560, 11001544 y 11001539, de acuerdo con el diseño apropiado, no conectarían con las redes oficiales del Acueducto.

Teniendo en cuenta la necesidad de que los segmentos viales a construir deben ser funcionales, la entidad solicitó al Consorcio Vial Bilbao 2025, una propuesta

económica para conectar los CIV´s antes mencionados a las redes oficiales de la EAAB

Durante este primer mes de la etapa de apropiación de los estudios y diseños de la consultoría SDH-942 2022 de la Secretaría Distrital del Hábitat, el contratista remitió dos informes preliminares, los cuales fueron observados por esta interventoría, es valido indicar que, en el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO del contrato de obra, en su numeral 3 Etapa de apropiación de estudios y diseños, ítem 4. Informe de apropiación, indica que lo siguiente:

> *"Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, el CONTRATISTA contará con veinte (20) días calendario para emitir un informe parcial de la apropiación de los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría SDH-942-2022 celebrado por la Secretaría Distrital del Hábitat"*

De acuerdo a lo anterior, y a pesar que en el presente mes no se realizó la apropiación final de los estudios y diseños, el contratista de obra cumplió con la entrega preliminar del informe de apropiaciòn y este fue observado por parte de la interventoría.

**Anexo 5. Actas de mesas de trabajo con el EAAB**

### 6.1.2 Actividades preliminares a la fase de construcción

Durante el primer mes del contrato se realizaron actividades preliminares a la fase de construcción, principalmente en actividades de levantamiento topográfico como se muestra a continuación:

Actividades de topografía

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de la etapa de apropiación, desde el área de topografía se generó mediante una poligonal que se va a implementar en el proyecto esto con sus respectivas correcciones angulares y de distancia. Esta poligonal iniciaron de unas placas construidas por el contratista ya que la de los diseños se encontró solo la placa PL04 y se acoplo el diseño en el levantamiento del contratista esto para generar empalme con los diseños. Se realizo circuito de nivelación y contra nivelación desde placa PL04 y se calculó las cotas de los deltas de la poligonal con el fin de amarrar el proyecto altimétricamente.

Además, se realizaron inspección pozos para la información del presupuesto de obra en la parte hidrosanitaria, teniendo un control de diámetros y materiales de tubería, por último, se le recomendó al contratista verificar cantidades de obra en el apartado demolición ya que no concordaba con las áreas existentes se corrigió y verifico.

En el presente informe se detalla las observaciones, verificaciones y resultados obtenidos tras el análisis del geoposicionamiento, informe de levantamiento,

poligonal y ajuste de la poligonal suministrados por el contratista, e incluye las recomendaciones pertinentes para la correcta continuidad del proceso. La Interventoría reitera la importancia de mantener estándares de precisión y calidad en todas las labores topográficas, dado que constituyen la base para la adecuada toma de decisiones dentro de la obra N. CVP-701-2025 SUBA - BILBAO.

- ✓ Geoposicionamiento

De acuerdo al Excel denominado SUBA-BILBAO donde se muestra los datos obtenidos de la georreferenciación por triangulación de amarres de punto conocido del IGAC y con rastreo permanente se puede determinar 3 sistemas de coordenadas conocidas como el MAGNA SIRGAS BOGOTA 3116, ORIGEN NACIONAL CTM-12 Y ORIGEN BOGOTA todos estos sistemas en una época 2018.

*Tabla 18 Distancias y Azimut*

| **ORIGEN GAUSS KRUGER EPOCA 2018.0** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIDICACION | NORTE | ESTE | *COTA* | DISTANCIA (M) | AZIMUT Y CONTRAZIMUT (°´″) | | |
| GNSS1 | 1017378.912 | 994945.356 | 2539.846 m | 213.973 | 279 | 58 | 3 |
| GNSS2 | 1017415.948 | 994734.613 | 2540.740 m | 213.973 | 99 | 58 | 3 |
| ORIGEN NACIONAL EPOCA 2018.0 | | | *COTA* | DISTANCIA (M) | AZIMUT Y CONTRAZIMUT (°´″) | | |
| GNSS1 | 2083341.376 | 4875499.277 | 2539.846 m | 213.844 | 280 | 3 | 24 |
| GNSS2 | 2083378.718 | 4875288.719 | 2540.740 m | 213.844 | 100 | 3 | 24 |
| ORIGEN BOGOTA EPOCA 2018.0 | | | *COTA* | DISTANCIA (M) | AZIMUT Y CONTRAZIMUT (°´″) | | |
| GNSS1 | 117382.547 | 94945.373 | 2539.846 m | 214.058 | 279 | 57 | 43 |
| GNSS2 | 117419.578 | 94734.542 | 2540.740 m | 214.058 | 99 | 57 | 43 |

Fuente: Excel de suba-Bilbao

Angularmente los sistemas deben ser diferentes pero la distancia entre puntos si deben ser iguales entre sistemas, pero esto ya es un error en los sistemas no del posicionamiento pues la conversión entre sistemas en la página del IGAC si concuerda las coordenadas entre ellas.

*Ilustración 3 Sistema de Referencia*






*Ilustración 4 Sistema de Referencia*




Se recomienda tomar en cuenta las coordenadas Magna SIRGAS 3116 o también llamadas origen Gauss Kruger.

- ✓ INFORME DE LEVANTAMIENTO

En el informe redacta el personal y equipo con sus seriales, según los certificados de calibración los equipos todavía están vigentes y con personal calificado al momento de hacer levantamiento y circuito de nivelación.

El circuito de nivelación y contra nivelación están correctas y se inició de la cota conocida PL04 que es la placa materializada en los estudio y diseños. Pero se recomienda incluir la distancia entre cambios o puntos altimétricos para verificar la longitud del circuito ya que el anexo técnico de topografía menciona que debe ser menos de 1 km.

La poligonal se evidencia en la siguinte imagen:

*Ilustración 5 Poligonal*




*Ilustración 6 Poligonal*

| PUNTO | COORDENADAS ARBITRARIAS | FOTO ASOCIADA | EVIDENCIA O DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| GPS2 | 2000N,1000E |  | PUNTO DIAGONAL A LA CANCHA DEL PARQUE |
| CB1 | 2019.177N, 1051.386E |  | PUNTO SOBRE SENDERO PEATONAL DEL PARQUE |
| CB2 | 2082.103N, 1101.314E |  | PUNTO SOBRE SENDERO PEATONAL DEL PARQUE |
| CB3 | 2142.928N, 1113.49E |  | ESQUINA DE UNA MANZANA AL LADO DE EN LA CALLE 143B |
| CB4 | 2205.492N , 1109.345E |  | CASA ESQUINERA DE LA CALLE 143 #151G-4 |
| GPS1 | 2213.973N , 999.994E |  | CASA ESQUINERA DE LA CARRERA 151G #143B-5 |

*Tabla 19 Cartera*

| Δ | Θ | Angulo | Distan. | AZ | Azimuth | Cos (AZ) | Sin (AZ) | Δ N-S | Δ E-W | Norte | Este | Σ Δ N | Σ Δ E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GPS1 | 000° 00' 00'' | | 360.0000 | 360° 00' 00'' | | | | | | | | |
| GNSS-02 | | | | | | | | | | 2000.000 | 1000.000 | | |
| | CB1 | 069° 32' 07'' | 54.848 | 69.5353 | 069° 32' 07'' | 0.349631 | 0.936888 | 19.177 | 51.386 | 2019.177 | 1051.386 | 213.973 | -0.006 |
| | GPS-2 | 000° 00' 00'' | | 249.5352778 | | | | | | | | | |
| CB1 | | | | | | | | | | | | | |
| | CB2 | 148° 53' 40'' | 80.328 | 38.4297 | 038° 25' 47'' | 0.783371 | 0.621554 | 62.926 | 49.928 | 2082.103 | 1101.314 | 194.796 | -51.392 |
| | CB1 | 000° 00' 00'' | | 218.4297222 | | | | | | | | | |
| CB2 | | | | | | | | | | | | | |
| | CB3 | 152° 53' 26'' | 62.032 | 11.3203 | 011° 19' 13'' | 0.980545 | 0.196293 | 60.825 | 12.176 | 2142.928 | 1113.490 | 131.870 | -101.320 |
| | CB2 | 000° 00' 00'' | | 191.3202778 | | | | | | | | | |
| CB3 | | | | | | | | | | | | | |
| | CB4 | 164° 53' 23'' | 62.701 | 356.2100 | 356° 12' 36'' | 0.997813 | -0.066100 | 62.564 | -4.145 | 2205.492 | 1109.345 | 71.045 | -113.496 |
| | CB3 | 000° 00' 00'' | | 176.21 | | | | | | | | | |
| CB4 | | | | | | | | | | | | | |
| | GPS01 | 098° 13' 29'' | 109.680 | 274.4347 | 274° 26' 05'' | 0.077323 | -0.997006 | 8.481 | -109.351 | 2213.973 | 999.994 | 8.481 | -109.351 |
| | CB4 | 000° 00' 00'' | | 94.43472222 | | | | | | | | | |
| GPS01 | | | | | | | | | | 2213.999 | 1000.000 | | |
| | GPS-02 | 085° 33' 56'' | 214.002 | 180.0003 | 180° 00' 01'' | -1.000000 | -0.000005 | -214.002 | -0.001 | 1999.971 | 999.993 | | |

El error angular es de 0°0'01" y el error permitido es de 0°0'05" es decir que esta poligonal es aceptable angularmente. En distancia tiene un error de 0.029 m en Norte y 0.007m en Este teniendo un error de 0.0298 m con escala de precisión de 1:19561 siendo aceptable para zona urbana.

*Tabla 20 Cartera*

| Δ | Θ | Angulo | Distan. | | Azimuth | Cos (AZ) | Sin (AZ) | Δ N-S | Δ E-W | Norte | Este | Δ N-S | Δ E-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GPS1 | | | 0.0000 | 000° 00' 00'' | | | | | | | | |
| GNSS-02 | | 00 " | | | | | | | | 2000.000 | 1000.000 | | |
| | CB1 | 069° 32' 07'' | 54.851 | 69.5352 | 069° 32' 07'' | 0.349632 | 0.936887 | 19.178 | 51.388 | 2019.178 | 1051.388 | 19.180011 | 51.3874264 |
| | GPS-2 | | | 249.5351902 | | | | | | | | | |
| CB1 | | 00 " | | | | | | | | | | | |
| | CB2 | 148° 53' 40'' | 80.336 | 38.4296 | 038° 25' 47'' | 0.783372 | 0.621553 | 62.930 | 49.930 | 2082.109 | 1101.317 | 62.932757 | 49.929322 |
| | CB1 | | | 218.4296089 | | | | | | | | | |
| CB2 | | 00 " | | | | | | | | | | | |
| | CB3 | 152° 53' 26'' | 62.042 | 11.3202 | 011° 19' 13'' | 0.980546 | 0.196292 | 60.829 | 12.176 | 2142.938 | 1113.493 | 60.831042 | 12.1762222 |
| | CB2 | | | 191.3202032 | | | | | | | | | |
| CB3 | | 00 " | | | | | | | | | | | |
| | CB4 | 164° 53' 23'' | 62.712 | 356.2100 | 356° 12' 36'' | 0.997813 | -0.066100 | 62.568 | -4.145 | 2205.506 | 1109.349 | 62.57018 | -4.1450226 |
| | CB3 | | | 176.2099842 | | | | | | | | | |
| CB4 | | -01 " | | | | | | | | | | | |
| | GPS01 | 098° 13' 29'' | 109.682 | 274.4345 | 274° 26' 04'' | 0.077320 | -0.997006 | 8.482 | -109.348 | 2213.987 | 1000.001 | 8.4850094 | -109.34795 |
| | CB4 | 00 " | | 94.4345112 | | | | | | | | | |
| GPS01 | | | | | | | | | | 2213.999 | 1000.000 | | |
| | GPS-02 | 085° 33' 56'' | | 180.0000 | 180° 00' 00'' | -1.000000 | 0.000000 | -213.987 | -0.001 | 2000.000 | 1000.000 | | |
| | | dist total | 369.623 | | | | | 0.000 | 0.000 | | | | |

En el ajuste se evidencia que la corrección por proyección y la corrección angular de la poligonal está correcto, se espera verificar mediciones y ángulos con los equipos de interventoría.

- Equipos de topografía

| | |
|---|---|
| **Estación** | HI TARJET |
| **Referencia** | HTS 420 |
| **Serial** | H232423 |

| | |
|---|---|
| **Nivel** | TOPCON |
| **Modelo** | ATB2 |
| **Serial** | RX1057 |

**Anexo 6. Certificados de calibración equipos de interventoría**

Actividades ejecutadas en campo

las actividades realizadas en campo durante este primer mes, principalmente fueron de topografía en los segmentos CIV 11001560, 11001523, 11001700, 1001660, 11001690, 1001701, 11001539 Y 11001544, las actividades desarrolladas son las siguientes:

- Identificación de coordenadas de origen.
- Elaboración de circuito de radiación y toma de datos para generar poligonal.
  Cálculo de poligonal con datos ajustados de ángulos y distancias.
- Nivelación geométrica.
- Levantamiento de detalles por método de radiación.
- Identificación de rampas existentes, zonas en construcción, posibles cajas domiciliarias adicionales y afines.

### 6.1.4 Actividades realizadas por el personal técnico de interventoría

Director de interventoría

- Revisión de la documentación contractual posterior a la firma del acta de inicio
- Comités integrales
- Revisión del balance preliminar de obra
- Revisión y seguimiento a los informes preliminares de apropiación
- Participación en mesas de trabajo con EAAB.
- Participación en la reunión de inicio con la comunidad.
- Reuniones presenciales con funcionarios de la entidad.
- Visitas a los segmentos a intervenir.
- Revisión de información de contratista remitida y respuesta a los requerimientos solicitados por la entidad

Residente de interventoría

- Revisión del balance preliminar
- Revisión de APUs y NP
- Participación de comités integrales
- Revisión de información técnica del proyecto
- Acompañamiento y seguimiento a las actividades topográficas
- Visitas a los segmentos a intervenir.

### 6.1.5 comités integrales

Durante el presente mes se realizaron cuatro (4) comités integrales entre la Caja de vivienda Popular, Contratista e interventoría como se muestra en el siguiente detalle:

Tabla 21 Actas de comités

| Actas de comités |
|---|
| 4 de noviembre del 2025 |
| 10 de noviembre del 2025 |
| 18 de noviembre del 2025 |
| 25 de noviembre del 2025 |

**Anexo 7. Actas de comité integrales**

### 6.2 Plan de calidad de la interventoría

Con el fin de dar cumplimiento al plan de calidad de interventoría del anexo 1-anexo técnico de interventoría, numeral 3.2.2. ítem b, se hace entrega de los siguientes formatos, donde contemplan las actividades y formatos de seguimiento para la correcta ejecución del contrato:

- F-T 045 Planificación del proyecto
- F-S-028 Rev 0 Listado legal Técnico
- F-T-047 Rev 4 Control y seguimiento de equipos
- F-T-0479 Rev 4 Hoja de vida de equipos
- F-T-050 Rev 2 Programa de mantenimiento
- F-T-044 Rev 0 Anomalía de Campo

**Anexo 8. Formatos de plan de calidad de interventoría**

### 6.3 Seguimiento a la programación

Mediante el comunicado CE-CVB-002-2025 del 17 de octubre del 2025 el contratista remite la programación de obra, es valido indicar que este cronograma es preliminar, hasta que culmine la etapa de apropiación, de acuerdo a este documento, el estado de las actividades iniciales del contrato de obra es el siguiente:

Tabla 22 Avance Actividades iniciales

| Actividades iniciales | | | |
|---|---|---|---|
| | Fecha inicio | Fecha Fin | % Avance |
| Acta de inicio firmada | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 100% |
| Contratación del personal | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 100% |
| Ajuste de estudios y diseños | 29/10/2025 | 11/12/2025 | 68% |
| Fines iniciales | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 67% |

## 7. Conclusiones y/o recomendaciones

- Durante el presente mes el contrato de obra se encuentra en la fase de apropiaciòn de los estudios y diseños de la consultoría SDH-942-2022 elaborados por la Secretaría Distrital del Hábitat y el alcance determinado por la Dirección de Mejoramiento de Barrios, a la fecha el Consorcio Vial Bilbao 2025 realizo dos entregas del informe preliminar de apropiación el cual ha recibido observaciones por parte de esta interventoría.
- El contratista de obra cumplió con la entrega preliminar del informe de apropiaciòn de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO del contrato de obra, en su numeral 3 Etapa de apropiación de estudios y diseños, ítem 4. Informe de apropiación, indica que lo siguiente:

  > *"Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, el CONTRATISTA contará con veinte (20) días calendario para emitir un informe parcial de la apropiación de los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría SDH-942-2022 celebrado por la Secretaría Distrital del Hábitat"*

- Teniendo en cuenta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) desarrollo el estudio de consultoría EAB 1-02-31100-1333-2024, en una amplia zona del occidente de la ciudad de Bogotá y entre otros, contiene los mismos segmentos viales objeto del presente contrato, razón por la cual fue necesario armonizar los dos estudios, teniendo en cuenta que prima el estudio realizado por la EAAB. Por tal motivo se realizaron tres (3) mesas de trabajo en las cuales se revisaron los segmentos viales, la entrega de los estudios, y un tema muy importante que la totalidad de los segmentos viales a construir debían descargaran a redes oficiales de la EAAB. Esto último, teniendo en cuenta que los CIV´s 11001523, 11001560, 11001544 y 11001539, de acuerdo con el diseño apropiado, no conectarían con las redes oficiales del Acueducto.

  Teniendo en cuenta la necesidad de que los segmentos viales a construir deben ser funcionales, la entidad solicitó al Consorcio Vial Bilbao 2025, una propuesta económica para conectar los CIV´s antes mencionados a las redes oficiales de la EAAB

- Durante el presente mes se inicio la revisión del balance de obra contemplando las actividades adicionales indicadas por el EAAB, en dicha revisión preliminar se evidencia la necesidad de incorporar cuarenta y ocho (48) ítems no previstos inicialmente, dicho lo anterior el contrato de obra debe realizarse un modificatorio.

| F | RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA | F-A-009 REVISIÓN 3 | 2009-11-09 |
|---|---|---|---|

| PROYECTO | CONSORCIO NEXO |
|---|---|

| RECIBIDA DE | | | CONSORCIO VIADUCTO CTS | | | | | | ENVIADA POR | | CONSORCIO INTERVENTORIA GUAYABAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REQUIERE RESPUESTA | | | | | | | | REQUIERE RESPUESTA | | | |
| FECHA DE OFICIO | No. RADICADO | FECHA DE RECIBIDO | CONSECUTIVO | ASUNTO | SI | NO | OFICIO No. | CONTROL TIEMPO DE RESPUESTA | FECHA DE OFICIO | No. CONSECUTIVO | No. RADICADO | ASUNTO | SI | NO | OFICIO No. | TIEMPO DE RESPUESTA |
| 17/10/2025 | CE-CVB-002-2025. | 17/10/2025 :: | | Entrega documentación para inicio | X | | 1034-707-2025-001 | | 24/10/2025 :: | 1034-707-2025-001 | | REVISIÓN DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, | | | | |
| 22/10/2025 | CE-CVB-003-2025 | 22/10/2025 :: | | Respuesta Observaciones Hojas de vida | X | | 1034-707-2025-001 | | 24/10/2025 :: | 1034-707-2025-002 | | REMISIÓN DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO CTO DE OBRA 701 | | | | |
| 29/10/2025 | CE-CVB-004-2025 | 29/10/2025 :: | | Minuta fiducia anticipo | X | | 1034-707-2025-012 | | 24/10/2025 :: | 1034-707-2025-003 | | REMISIÓN DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO CTO DE INTERVENTORIA 707 | | | | |
| 29/10/2025 | CE-CVB-005-2025 | 29/10/2025 :: | | Aprobación punto de atención a la comunidad - PAC | X | | 1034-707-2025-008 | | 28/10/2025 :: | 1034-707-2025-004 | | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA COSORCIO VIAL BILBAO 2025 CTO 701 | | | | |
| 29/10/2025 | CE-CVB-006-2025 | 29/10/2025 :: | | Cambio de profesionales de Auxiliar Social e Inspector SST-MA | X | | 1034-707-2025-007 | | 28/10/2025 :: | 1034-707-2025-005 | | REMISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORIA CTO 707 | | | | |
| 30/10/2025 | CE-CVB-007-2025 | 30/10/2025 :: | | Cronograma Social ajustado V4 | X | | 1034-707-2025-006 | | 31/10/2025 :: | 1034-707-2025-006 | | REMISIÓN CRONOGRAMA SOCIAL V4 | | | ALCANCE 1034-707-2025-009 | |
| 31/10/2025 | CE-CVB-008-2025 | 31/10/2025 :: | | Solicitud de productos del contrato No 1-02-31100-1333-2024 | | X | | | 31/10/2025 :: | 1034-707-2025-007 | | CAMBIO PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL E INSPECTOR SST-MA CTO 701 | | | 20251500025 | |
| 31/10/2025 | 202515000289771 | 31/10/2025 :: | | Respuesta al radicado No. 202517000284112 remisión plan de gestion social de interventoria | X | | | | | | | | | | | |
| | 202515000285741 | | | APROBACIÓN HV DE OBRA | | x | | | | | | | | | | |
| 28/10/2025 | 202515000285721 | 28/10/2025 :: | | APROBACIÓN HV DE INTERVENTORIA | | x | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| F | RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA | F-A-009 REVISIÓN 3 2009-11-09 |
|---|---|---|

**PROYECTO** CONSORCIO NEXO

| RECIBIDA DE | | | CONSORCIO VIADUCTO CTS | | REQUIERE RESPUESTA | | | | ENVIADA POR | | CONSORCIO INTERVENTORIA GUAYABAL | | REQUIERE RESPUESTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE OFICIO | No. RADICADO | FECHA DE RECIBIDO | CONSECUTIVO | ASUNTO | SI | NO | OFICIO No. | TIEMPO DE RESPUEST | FECHA DE OFICIO | CONSECUTIVO | No. RADICADO | ASUNTO | SI | NO | OFICIO No. | TIEMPO DE |
| 4/11/2025 | CE-CVB-009-2025 | 4/11/2025 :: | | Documentos de vinculación personal | X | | 1034-707-2025-011 | | 4/11/2025 :: | 1034-707-2025-008 | | APROBACIÓN UBICACIÓN PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD PAC | | | | |
| 4/11/2025 | CE-CVB-011-2025 | 4/11/2025 :: | | Documentos Ambientales (Anexo 1 RCD e informe tramites ambientales) | X | | 1034-707-2025-014 | | 4/11/2025 :: | 1034-707-2025-009 | | APROBACIÓN CRONOGRAMA SOCIAL V4 | | | 202515000294111 | |
| 5/11/2025 | CE-CVB-012-2025 | 5/11/2025 :: | | Entrega de documentación posterior al acta de inicio | X | | 1034-707-2025-016<br>1034-707-2025-017<br>1034-707-2025-018<br>1034-707-2025-021<br>1034-707-2025-054 | | 4/11/2025 :: | 1034-707-2025-010 | | REMISIÓN DOCUMENTOS INSPECTORA SST-MA | | | 202515000294921 | |
| 6/11/2025 | CE-CVB-013-2025 | 6/11/2025 :: | | RESPUESTA A OFICIO 1034-707-2025-011-OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL | X | | 1034-707-2025-015 | | 5/11/2025 :: | 1034-707-2025-011 | | OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL SU ESCRITO CE-CVB-009-2025 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-013-2025 | |
| 5/11/2025 | 202515000293671 | 5/11/2025 :: | | Respuesta a radicado No. 202517000290502 – "CAMBIO DE PROFESIONAL AUXILIAR SOCIAL E INSPECTOR SST-MA, CONTRATO DE OBRA CVP N° 701 DE 2025" | X | | 1034-707-2025-010 | | 6/11/2025 :: | 1034-707-2025-012 | | REVISIÓN CONTRATO DE FIDUCIA PARA MANEJO DE ANTICIPO, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-004-2025 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025 | | | | |
| 5/11/2025 | 202515000294111 | 5/11/2025 :: | | Respuesta a radicado No. 202517000290522 "REMISION CRONOGRAMA SOCIAL VERSION 4 | | X | NO REQUIERE RESPUESTA | | 6/11/2025 :: | 1034-707-2025-013 | | SOLICITUD COMPLEMENTO DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE LAS HOJAS DE VIDA, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 5/11/2025 | 202515000294921 | 5/11/2025 :: | | Respuesta al radicado 202517000293252 del 2025-11-05 – "REMISIÓN DOCUMENTOS INSPECTORA SST-MA, CONTRATO DE OBRA CVP No 701 DE 2025." | | X | NO REQUIERE RESPUESTA | | 6/11/2025 :: | 1034-707-2025-014 | | OBSERVACIONES ANEXO 1 CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD PARA LOS GRANDES Y PEQUEÑOS GENERADORES DE RCD, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-011-2025 DEL 5 DE NOV. DE 2025 | | | CE-CVB-017-2025 | |
| 10/11/2025 | CE-CVB-014-2025 | 10/11/2025 :: | | Etapa de apropiación de diseños, precisión en la armonización consultorías secretaria del Hábitat contrato 942-2022 y Consultoría 1333-2024 EAB | X | | | | 7/11/2025 :: | 1034-707-2025-015 | | SEGUNDA REVISIÓN DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-013-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-018-2025 | |
| 10/11/2025 | CE-CVB-017-2025 | 10/11/2025 :: | | Respuesta a observaciones Anexo 1 – PMARCD | X | | 1034-707-2025-028<br>1034-707-2025-042 | | 7/11/2025 :: | 1034-707-2025-016 | | OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DENOMINADO SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN 0, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-012-2025 | | | CE-CVB-036-2025 | |
| 10/11/2025 | CE-CVB-018-2025 | 10/11/2025 :: | | TERCERA ENTREGA DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL CVP-701<br>RESPUESTA A OFICIO 1034-707-2025-015-SEGUNDA REVISIÓN DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN | X | | 1034-707-2025-030<br>1034-707-2025-090 | | 7/11/2025 :: | 1034-707-2025-017 | | REVISIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA, VERSIÓN 0, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-012-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 11/11/2025 | CE-CVB-021-2025 | 11/11/2025 :: | | Entrega de cronograma de actividades ambientales_V2 | X | | 1034-707-2025-027 | | 10/11/2025 :: | 1034-707-2025-018 | | REVISIÓN PLAN DE EXPLORACIÓN GEOTECNIA - ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO, SU ESCRITO CE-CVB-012-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 11/11/2025 | CE-CVB-024-2025 | 11/11/2025 :: | | Inventario de sumideros – Versión 1 – Componente Ambiental | X | | 1034-707-2025-036 | | 10/11/2025 :: | 1034-707-2025-019 | | REQUERIMIENTO POR DEDICACIÓN PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 11/11/2025 | CE-CVB-026-2025 | 11/11/2025 :: | | Entrega Plan de Trabajo SST-V2 | X | | 1034-707-2025-026 | | 10/11/2025 :: | 1034-707-2025-020 | | REQUERIMIENTO POR ENTREGA DE INFORME SEMANAL, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 11/11/2025 | CE-CVB-022-2025 | 11/11/2025 :: | | Documentos para anticipo | X | | 1034-707-2025-032 | | 11/11/2025 :: | 1034-707-2025-021 | | REVISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-012-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-027-2025 | |
| 11/11/2025 | CE-CVB-025-2025 | 11/11/2025 :: | | Radicación de Informe de Tramites Ambientales_V2 | X | | 1034-707-2025-038 | | 11/11/2025 :: | 1034-707-2025-022 | | SOLICITUD COMPLEMENTO INFORMACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATO CVP N°701 DE 202 | | | | |
| 12/11/2025 | CE-CVB-027-2025 | 12/11/2025 :: | | : Respuesta PMT oficio 1034-707-2025-021 | X | | 1034-707-2025-041 | | 12/11/2025 :: | 1034-707-2025-023 | | SOLICITUD DOCUMENTOS PARA TRÁMITE ANTE LA EMPRESA ENEL SA ESP, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 12/11/2025 | CE-CVB-028-2025 | 12/11/2025 :: | | Solicitud documentos para tramite Eléctrico | X | | | | 13/11/2025 :: | 1034-707-2025-024 | | SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL TOPOGRAFO INSPECTOR CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | 202515000319181 | |
| 12/11/2025 | CE-CVB-029-2025 | 12/11/2025 :: | | Notificación tramos de intervención contrato referencia. | X | | no requiere respuesta | | 13/11/2025 :: | 1034-707-2025-025 | | REMISIÓN CROOGRAMA SOCIAL VERSION 1 Y PLAN DE GESTION SOCIAL VERSION 1 DE INTERVENTORIA | | | 202515000328191 | |
| 12/11/2025 | CE-CVB-030-2025 | 12/11/2025 :: | | Entrega de Informe Semanal No. 1 y No. 2 del componente Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. | X | | | | 13/11/2025 :: | 1034-707-2025-026 | | OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA SST VERSIÓN 2, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-026-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-077-2025 | |
| 13/11/2025 | CE-CVB-031-2025 | 13/11/2025 :: | | Plan de gestión del Riesgo | X | | 1034-707-2025-055 | | 13/11/2025 :: | 1034-707-2025-027 | | OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA ACTIVIDADES AMBIENTALES VERSIÓN 2, CONTRATO CVP N°701 DE 2025, SU ESCRITO CE-CVB-021-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-035-2025 | |
| 17/11/2025 | CE-CVB-034-2025 | 17/11/2025 :: | | Entrega preliminar informe apropiación. | X | | 1034-707-2025-044 | | 13/11/2025 :: | 1034-707-2025-028 | | APROBACIÓN ANEXO 1 VERSIÓN 2 CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD, SU ESCRITO CE-CVB-017-2025 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 16/11/2025 | CE-CVB-033-2025 | 16/11/2025 :: | | INVENTARIO DE SUMIDERO | X | | 1034-707-2025-036<br>CE-CCVB-0101-2025 | | 13/11/2025 :: | 1034-707-2025-029 | | REMISIÓN ANEXO 1 PMARCD VERSIÓN 2 APROBADO, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 18/11/2025 | CE-CVB-036-2025 | 18/11/2025 :: | | Respuesta a Oficio Respuesta a Oficio 1034 -707 -202 5-0 16 4.2.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. | X | | 1034-707-2025-048 | | 13/11/2025 :: | 1034-707-2025-030 | | APROBACIÓN DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL, TERCERA ENTREGA CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 18/11/2025 | CE-CVB-035-2025 | 18/11/2025 :: | | Respuesta al Radicado 1034-707-2025-027 – Observaciones al cronograma actividades ambientales Versión 2. | X | | 1029-665-2025-047 | | 14/11/2025 :: | 1034-707-2025-031 | | SOLICITUD CAMBIO ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE CONTRATO INTERVENTORIA | | | 202515000319171 | |
| 18/11/2025 | CE-CVB-037-2025 | 18/11/2025 :: | | Entrega de Informe Apropiación Social y Caracterización Poblacional. | X | | 1034-707-2025-058 | | 14/11/2025 :: | 1034-707-2025-032 | | SOLICITUD DESEMBOLSO DE RECURSOS DE ANTICIPO, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 19/11/2025 | CE-CVB-038-2025 | 19/11/2025 :: | | Solicitud aprobación PMT. | X | | 1034-707-2025-041 | | 14/11/2025 :: | 1034-707-2025-033 | | REMISIÓN DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONAL | | | 202515000345861 | |
| 19/11/2025 | CE-CVB-039-2025 | 19/11/2025 :: | | Solicitud autorización trámite ante ENEL | X | | 1034-707-2025-066 | | 18/11/2025 :: | 1034-707-2025-034 | | REMISIÓN CRONOGRAMA AMBIENTAL Y SST | | | 202515000033791 | |
| 19/11/2025 | CE-CVB-040-2025 | 19/11/2025 :: | | Solicitud información diseño geométrico | X | | 1034-707-2025-122 | | 18/11/2025 :: | 1034-707-2025-035 | | REMISION DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA | | | 202515000346131 | |
| 18/11/2025 | 202515000312551 | 18/11/2025 :: | | Respuesta al radicado 202517000306822 del 2025-11-13 – "REMISIÓN ANEXO 1 PMARCD VERSIÓN 2 APROBADO, CONTRATO CVP N°701 DE 2025.". | | x | 1034-707-2025-046 | | 18/11/2025 :: | 1034-707-2025-036 | | OBSERVACIONES INVENTARIO DE SUMIDEROS, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | CE-CVB-043-2025 | |
| 19/11/2025 | 202515000314791 | 19/11/2025 :: | | Cambio profesional residente social de interventoría | x | | NO REQUIERE RESPUESTA | | 18/11/2025 :: | 1034-707-2025-037 | | APROBACION INFORME TRAMITES AMBIENTALES | | | 202515000345471 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | CE-CVB-041-2025 | | | POLIZAS POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | x | | 1034-707-2025-123 | | 18/11/2025 :: | 1034-707-2025-038 | | APROBACIÓN INFORME TRAMITES AMBIENTALES VERSIÓN 2, SU ESCRITO CE-CVB-025-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 21/11/2025 | CE-CVB-042-2025 | 21/11/2025 :: | | SOLICITUD ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO | x | | 1034-707-2025-052 | | 20/11/2025 :: | 1034-707-2025-039 | | HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL | | | 2025150003217211 | |
| 19/11/2025 | CE-CVB-043-2025 | 19/11/2025 :: | | Atención a observaciones Radicado 1034-707-2025-036 inventario de sumideros | X | | 1034-707-2025-087 | | 20/11/2025 :: | 1034-707-2025-040 | | REMISIÓN DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN TOPOGRAFO CONTRATO CVP 707-2025 | | | 202515000324191 | |
| 20/11/2025 | CE-CVB-044-2025 | 20/11/2025 :: | | Complementación de información al componente eléctrico y telecomunicaciones | X | | 1034-707-2025-122 | | 20/11/2025 :: | 1034-707-2025-041 | | REVISIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | | |
| 21/11/2025 | CE-CVB-045-2025 | 21/11/2025 :: | | Atención a observaciones radicado 1034-707-2025-042 - Anexo 1_PMARCD | X | | | | 21/11/2025 :: | 1034-707-2025-042 | | SEGUNDAS OBSERVACIONES, AJUSTES AL ANEXO 1 - PMARCD, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | CE-CVB-045-2025 | |
| 21/11/2025 | CE-CVB-046-2025 | 21/11/2025 :: | | Alcance a informe preliminar de apropiación | x | | 1034-707-2025-044 | | 21/11/2025 :: | 1034-707-2025-043 | | SOLICITUD INFORMACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ADICIONAL DISEÑO GEOMETRICO Y COMPONENTE ELECTRICO | | | | |
| 22/11/2025 | 2025150003191 91 | 22/11/2025 :: | | Solicitud respuesta radicado No. 202517000307172 con fecha del 13 de noviembre del 2025, REQUERIMIENTO POR ENTREGA DE INFORME SEMANAL | | | | | 22/11/2025 | 1034-707-2025-044 | | REMISIÓN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA DEL INFORME PARCIAL DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SDH-942-2022 | | | | |
| 22/11/2025 | 202515000319181 | 22/11/2025 :: | | Respuesta a solicitud cambio de profesional topografo- inspector contrato de interventoria | | X | NO REQUIRE RESPUESTA | | | 1034-707-2025-045 | | | | | | |
| 22/11/2025 | 202515000319201 | 22/11/2025 :: | | Solicitud respuesta a radicado No. 202517000307182 del 13 de noviembre de 2025, Requerimietno por dedicación profesional director de | | | | | 25/11/2025 :: | 1034-707-2025-046 | | REMISIÓN ANEXO 1 PMARCD VERSION 2 APROBADO | | | | |
| 22/11/2025 | 202515000319171 | 22/11/2025 :: | | Respuesta a solicitud cambio de especialista en Transito y Transporte - Contrato de interventoria | | X | NO REQUIRE RESPUESTA | | 26/11/2025 :: | 1034-707-2025-047 | | OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PMA-RCD Y CRONOGRAMA VERSIÓN 2, SU ESCRITO CE-CVB-035-2025 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-050-2025 | |
| 24/11/2025 | CE-CVB-047-2025 | 24/11/2025 :: | | Entrega de documentos de cadenero | X | | | | 26/11/2025 :: | 1034-707-2025-048 | | OBSERVACIONES DOCUMENTO SG-SST VERSIÓN 2, SU ESCRITO CE-CVB-036-2025 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-051-2025 | |
| 24/1/2025 | 202515000321721 | 24/1/2025 :: | | "Solicitud cambio de profesional social, contrato de interventoría CVP No. 707 de 2025" | | X | NO REQUIRE RESPUESTA | | 26/11/2025 :: | 1034-707-2025-049 | | OBSERVACIONES DOCUMENTO DE VINCULACIÓN CADENERO, SU ESCRITO CE-CVB-047-2025 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-052-2025 | |
| 25/11/2025 | 202515000324191 | 25/11/2025 :: | | Respuesta al radicado 202517000317172 del 2025-11-20 – "REMISIÓN DOCUMENTOS DE INGRESO TOPÓGRAFO INTERVENTORÍA, CONTRATO CVP N°707 DE 2025." | | | | | 26/11/2025 :: | 1034-707-2025-050 | | APROBACIÓN PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD PAC, CONTRATO CVP N°701 DE 2025 | | | 202515000331411 | |
| 26/11/2025 | CE-CVB-050-2025 | 26/11/2025 :: | | Atención a observaciones oficio 1034-707-2025-047 – Plan de Manejo Ambiental, PMARCD Y CRONOGRAMA VERSIÓN 2 | X | | 1034-707-2025-061 | | 27/11/2025 :: | 1034-707-2025-051 | | REQUERIMIENTO DOCUMENTOS PERSONAL DE OBRA | | | CE-CVB-062-2025 | |
| 26/11/2025 | CE-CVB-051-2025 | 26/11/2025 :: | | Respuesta a oficio 1034707225-048 Observaciones al SG SST V2 | | | | | 28/11/2025 :: | 1034-707-2025-052 | | RESPUESTA A SOLICITUD DE CAMBIO ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO | | | 202515000352211 | |
| 27/11/2025 | 202515000328191 | 27/11/2025 :: | | Respuesta a radicado No. 202517000307302 REMISION CRONOGRAMA SOCIAL VERSIÓN 1 Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL VERSIÓN 1 DE INTERVENTORÍA radicado el 13 de noviembre de 2025. | | X | NO REQUIRE RESPUESTA | | 28/11/2025 :: | 1034-707-2025-053 | | REMISIÓN ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO | | | 202515000366041 | |
| 27/11/2025 | CE-CVB-052-2025 | 27/11/2025 :: | | Respuesta a oficio 1034-707-2025-049 Observación de documento de vinculación Cadenero. | X | | 1034-707-2025-059 | | 28/11/2025 :: | 1034-707-2025-054 | | OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ORGANIGRAMA Y PROGRAMA DE GERENCIA, SU ESCRITO CE-CVB-012-2025 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | CE-CVB-078-2025 | |
| 27/11/2025 | CE-CVB-053-2025 | 27/11/2025 :: | | Solicitud firma formato PM02-PR01-F15 – Respuesta Movilidad | X | | | | 28/11/2025 :: | 1034-707-2025-055 | | OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTION DE RIESGOS VERSION 0, SU ESCRITO CE-CVB-031-2025 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 27/11/2025 | CE-CVB-054-2025 | 27/11/2025 :: | | Informe de apropiación social y caracterizacion poblacional V2 | X | | 1034-707-2025-058 | | 28/11/2025 :: | 1034-707-2025-056 | | REMISIÓN INFORME DE INICIO, CONTRATO DE INTERVENTORÍA CVP N°707 DE 2025 | | | 2026150000018511 | |
| 28/11/2025 | 202515000331411 | 28/11/2025 :: | | Respuesta a radicado No. 202517000293242 "Aprobación ubicación punto PAC" del 5 de noviembre del 2025 y radicado No. 202517000326972 "Aprobación Punto de Atención a la Comunidad PAC, Contrato CVP N°701 de 2025" del 27 de noviembre del 2025 | | X | NO REQUIRE RESPUESTA | | 28/11/2025 :: | 1034-707-2025-057 | | SOLICITUD CAMBIO AUXILIAR EN TOPOGRAFIA, CONTRATO DE INTERVENTORÍA CVP N°707 DE 2025 | | | 202515000351491 | |
| 30/11/2025 | CE-CVB-055-2025 | 30/11/2025 :: | | Alcance al informe de apropiación | X | | 1034-707-2025-088 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |