USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. __01 - CORTE 5____
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO DESDE EL ____14/09/2023 HASTA EL ____13/11/2023

RADICACIÓN No _____

FECHA RADICACIÓN: 21-noviembre-2023

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-305-2022 **OBJETO:** ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 3.

ESTABLECIMIENTO : EPMSC VELEZ **LOCALIZACIÓN :** VELEZ

CONTRATISTA :	ANDRÉS JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
DIRECCIÓN :	CALLE 9A No. 13-35
C.C. ó NIT :	79.783.653-6
TELÉFONO :	(60) 55711671 - 3215389809
INTERVENTOR :	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECCIÓN :	Cr. 11 No.147-76 Ofc. 301 - Bogotá D.C.
C.C. ó NIT :	900.581.578-1
TELÉFONO :	(601)-8034165 - 3112648806

VR. INICIAL	:	$ 125.922.983,670
VR. ADICIONAL	:	$ 27.229.031,010
VR. ACTUAL	:	$ 153.152.014,680
ANTICIPO	: *	$ 0,000
ANTICIPO AMORTIZADO	:	$ 0,000
ANTICIPO POR AMORTIZAR :		$ 0,000

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	:	$ 0,600	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	$ 44.909,000	
FECHA TERMINACIÓN	:	$ 44.926,000	
PLAZO ADICIONAL		$ 9,000	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	:	$ 0,000	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	:	$ 9,600	Meses
FECHA FINAL	:	30/09/2023	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
18822	$ 44.634,000		$ 44.867,000	$ 180.822,000	$ 865.272.419,000
25523	$ 45.084,000		$ 45.107,000	$ 76.223,000	$ 501.858.003,000
					$ 1.367.130.422,000

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA **$ 153.152.014,68** **

SON: Ciento cincuenta y tres millones ciento cincuenta y dos mil catorce con sesenta y ocho centavos

FACTURA N° A1-77

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

REGIMEN COMUN	CO MUN	X
REGIMEN SIMPLIFICADO	SIMPLIFICADO	
REGIMEN ESPECIAL :	ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

ICA ☐

CÓDIGO

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCO DAVIVIENDA **SUCURSAL** VALLEDUPAR **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 257100006713

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. ____		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° __01 - CORTE 5_		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
15	**ORDEN DE SERVICIOS No. ODS G3-019 VELEZ**				**$ 99.389.494,42**		**$ 121.197.684,00**		**$ 0,00**		**$ 121.197.684,00**		**$ 121.197.684,00**	100,00%
15,1	**Mantenimiento de cubiertas, canales y pintura. En el area de alojamientos e informaciones.**													
1.3.4.7	Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta (indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.	m2	342	$ 12.311,55	$ 4.210.550,100	338,00	$ 4.161.304,00	0	$ 0,000	338	$ 4.161.304,000	338	$ 4.161.304,000	100,00%
12.2.9.3	Suministro e instalación de panel tipo sandwich aislante de 75mm de espesor, formado por doble cara metálica, lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 18 y alma aislante de poliuretano de densidad media 50kg/m3, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos.	m2	282	$ 264.687,53	$ 74.641.884,588	279,00	$ 73.847.821,00	0	$ 0,000	279	$ 73.847.821,000	279	$ 73.847.821,000	100,00%
15.2.2.6	Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,0 mm, con distancia entre crestas mayores 360 mm y altura de la cresta mayor 36,0 mm, tipo teja Ajota Policarbonato A360 de AIOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).	m2	60	$ 74.420,62	$ 4.465.237,320	59,00	$ 4.390.817,00	0	$ 0,000	59	$ 4.390.817,000	59	$ 4.390.817,000	100,00%
4.4.3.3	Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50 160x60x1,5 mm para teja fibrocemento de la cubierta de caseta de operarios. Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y soldadura.	m	118,6	$ 46.196,27	$ 5.478.877,741	118,60	$ 5.478.878,00	0	$ 0,000	118,6	$ 5.478.878,000	118,6	$ 5.478.878,000	100,00%
22.1.7	Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie.	m2	29,7	$ 14.260,80	$ 423.545,671	165,22	$ 2.356.203,00	0	$ 0,000	165,2225	$ 2.356.203,000	165,2225	$ 2.356.203,000	100,00%
22.3.7	Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, pisa vidrios (si	m2	0	$ 40.321,06	$ 0,000	6,48	$ 261.280,00	0	$ 0,000	6,48	$ 261.280,000	6,48	$ 261.280,000	100,00%
22.5.4	Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 6" - 8", aplicado a dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.	m	0	$ 11.613,08	$ 0,000	55,10	$ 639.880,00	0	$ 0,000	55,1	$ 639.880,000	55,1	$ 639.880,000	100,00%
15.1.2.8	Impermeabilización capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo de polietileno de alta densidad y autoproteccion / acabado en foil de aluminio, rollo de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con impermeabilizante asfáltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con	m2	5,94	$ 51.172,88	$ 303.966,931	5,94	$ 303.967,00	0	$ 0,000	5,94	$ 303.967,000	5,94	$ 303.967,000	100,00%
20.3.5	Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400W, 120/220 voltios. Incluye los accesorios necesarios para su funcionamiento, punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2 y salida en conduleta en 1".	UNIDAD	10	$ 819.044,75	$ 8.190.447,480	10,00	$ 8.190.447,00	0	$ 0,000	10	$ 8.190.447,000	10	$ 8.190.447,000	100,00%
10.2.6.8	Salida para tomacorriente trifásico 3F+T 3 No.10 AWG + 1x10 AWG T. Incluye ductería PVC regateada por pared, resanes, caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. (longitud promedio por salida 2,5m.)	UNIDAD	0	$ 151.653,77	$ 0,000	18,00	$ 2.729.768,00	0	$ 0,000	18	$ 2.729.768,000	18	$ 2.729.768,000	100,00%
13.1.5	Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.	m2	0	$ 14.824,87	$ 0,000	66,00	$ 978.441,00	0	$ 0,000	66	$ 978.441,000	66	$ 978.441,000	100,00%
1.3.8.17	Demolición manual de muros dobles en mampostería de arcilla e.>20,1<=30,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	0	$ 28.372,96	$ 0,000	16,00	$ 453.967,00	0	$ 0,000	16	$ 453.967,000	16	$ 453.967,000	100,00%

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD.____		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°__01 - CORTE 5_		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.3.9.7	Demolición manual de estructura en concreto reforzado (indiferente de la resistencia). NO incluye cimentación. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 será medido en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye porcentaje de expansión).	m3	0	$ 316.580,47	$ 0,000	0,90	$ 284.922,00	0	$ 0,000	0,9	$ 284.922,000	0,9	$ 284.922,000	100,00%
1.3.9.17	Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	0	$ 40.682,07	$ 0,000	9,00	$ 366.139,00	0	$ 0,000	9	$ 366.139,000	9	$ 366.139,000	100,00%
1.3.3.1	Demolición manual de muro de madera. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.	m2	0	$ 8.701,47	$ 0,000	9,00	$ 78.313,00	0	$ 0,000	9	$ 78.313,000	9	$ 78.313,000	100,00%
1.3.6.20	Desmonte manual de tanque plástico para reserva de agua, contemplando tamaños desde 250 L hasta 1000 L. Incluye desconexión de la entrada y salida de agua, desmontaje del flotador relacionado, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye retiro de tuberías, válvulas, u otros relacionados.	UNIDAD	0	$ 120.149,94	$ 0,000	1,00	$ 120.150,00	0	$ 0,000	1	$ 120.150,000	1	$ 120.150,000	100,00%
20.3.4	Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200W, 120/220 voltios. Incluye los accesorios necesarios para su funcionamiento, punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2 y salida en conduleta en T°.	UNIDAD	0	$ 366.362,30	$ 0,000	4,00	$ 1.465.449,00	0	$ 0,000	4	$ 1.465.449,000	4	$ 1.465.449,000	100,00%
20.2.7	Suministro e instalación de tubo LED T5 de 18W, flujo luminoso de 3900 lm, vida útil desmostrada en ficha de 50000 horas. Incluye accesorios de fijación y energización	UNIDAD	0	$ 24.684,90	$ 0,000	6,00	$ 148.109,00	0	$ 0,000	6	$ 148.109,000	6	$ 148.109,000	100,00%
20.4.4	Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte, protocolo de devolución y diagnóstico de la luminaria desmontada.	UNIDAD	0	$ 141.273,81	$ 0,000	3,00	$ 423.821,00	0	$ 0,000	3	$ 423.821,000	3	$ 423.821,000	100,00%
10.6.1.2	Suministro e instalación de canaleta perimetral metálica de 12x5 con divisor con pintura electrostática, Incluye todos los elementos de fijación, aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y funcionamiento.	m	0	$ 81.874,26	$ 0,000	100,00	$ 8.187.426,00	0	$ 0,000	100	$ 8.187.426,000	100	$ 8.187.426,000	100,00%
22.1.2	Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.	m2	0	$ 13.223,88	$ 0,000	41,02	$ 542.477,00	0	$ 0,000	41,023	$ 542.477,000	41,023	$ 542.477,000	100,00%
19.1.10	Suministro e instalación de enchape de muros en ceramica de 20x30 cm color blanco. H=2.50. Para baño.	m2	0	$ 35.617,98	$ 0,000	30,00	$ 1.068.539,00	0	$ 0,000	30,00	$ 1.068.539,000	30	$ 1.068.539,000	100,00%
8.1.9.6	Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivación que conecta la salida del lavamanos con la del sanitario. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	UNIDAD	0	$ 92.593,65	$ 0,000	6,00	$ 555.562,00	0	$ 0,000	6	$ 555.562,000	6	$ 555.562,000	100,00%
21.1.25	Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el árbol del tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de caudal (válvula	UNIDAD	0	$ 386.415,90	$ 0,000	1,00	$ 386.416,00	0	$ 0,000	1	$ 386.416,000	1	$ 386.416,000	100,00%
1.3.5.7	Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado (concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	0	$ 18.042,55	$ 0,000	30,00	$ 541.277,00	0	$ 0,000	30	$ 541.277,000	30	$ 541.277,000	100,00%
21.1.6	Lavamanos cerámico de sobreponer, sin orificios para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.	UNIDAD	0	$ 317.374,00	$ 0,000	1,00	$ 317.374,00	0	$ 0,000	1	$ 317.374,000	1	$ 317.374,000	100,00%
5.2.2	Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.	m2	0	$ 36.781,61	$ 0,000	6,99	$ 257.103,00	0	$ 0,000	6,99	$ 257.103,000	6,99	$ 257.103,000	100,00%
16.1.1.1	Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.	m2	0	$ 339.174,86	$ 0,000	1,00	$ 339.175,00	0	$ 0,000	1	$ 339.175,000	1	$ 339.175,000	100,00%
1.3.8.2	Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado, apuntalamiento y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en desarrollo del dentado.	m	0	$ 23.580,30	$ 0,000	98,50	$ 2.322.659,00	0	$ 0,000	98,5	$ 2.322.659,000	98,5	$ 2.322.659,000	100,00%
10.2.6.3	Salida de tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12. Incluye ductería PVC regateada por pared, resanes, caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 2,5 m.)	UNIDAD	12	$ 101.336,32	$ 1.216.035,828	0,00	$ 0,00	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0,00%
1.3.4.3	Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero, lamina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los	m	5	$ 10.456,48	$ 52.282,395	0,00	$ 0,00	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0,00%
15.2.7.4	Suministro e instalación de bajante PVC extremos lisos sección 61x65 mm tipo PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, codos adaptadores y demás accesorios, soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento.	m	5	$ 53.820,60	$ 269.103,015	0,00	$ 0,00	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0,00%
8.1.10.18	Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	UNIDAD	1	$ 80.911,90	$ 80.911,899	0,00	$ 0,00	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0,00%
1.3.4.5	Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	5,94	$ 9.537,28	$ 56.651,455	0,00	$ 0,00	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0	$ 0,000	0,00%
COSTO DIRECTO CONTRATO ORIGINAL					$ 99.389.494,423		$ 121.197.684,000		$ 0,000		$ 121.197.684,000		$ 121.197.684,000	100,00%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS) - ACTA DE MODIFICACION N°_____ / OTRO SI N° ___05___								OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS						
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°__01 - CORTE 5_		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	ITEMS NO PREVISTOS													
16	Limpieza General - G3-019	M2	342,00	$ 4.062,000	$ 1.389.204,000	338,00	$ 1.372.956,000	0,00	$ 0,000	338,00	$ 1.372.956,000	338,00	$ 1.372.956,000	100,00%
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL					$ 1.389.204,000		$ 1.372.956,000		$ 0,000		$ 1.372.956,000		$ 1.372.956,000	100,00%

RESUMEN EJECUTIVO														
VALOR COSTO DIRECTO					$ 100.778.698,423		$ 122.570.640,000		$ 0,000		$ 122.570.640,000		$ 122.570.640,000	100,00%

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. ____		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° __01 - CORTE 5_		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
ADMINISTRACIÓN		$ 0,180				$ 18.140.165,720		$ 22.062.715,200		$ 0,000		$ 22.062.715,200		$ 22.062.715,200	
IMPREVISTOS		$ 0,010				$ 1.007.786,980		$ 1.225.706,400		$ 0,000		$ 1.225.706,400		$ 1.225.706,400	
UTILIDAD		$ 0,050				$ 5.038.934,920		$ 6.128.532,000		$ 0,000		$ 6.128.532,000		$ 6.128.532,000	
VALOR TOTAL						**$ 124.965.586,043**		**$ 151.987.593,600**		**$ 0,000**		**$ 151.987.593,600**		**$ 151.987.593,600**	100,00%
IVA		$ 0,190				$ 957.397,630		$ 1.164.421,080		$ 0,000		$ 1.164.421,080		$ 1.164.421,080	
COSTO TOTAL						**$ 125.922.983,670**		**$ 153.152.014,680**		**$ 0,000**		**$ 153.152.014,68**		**$ 153.152.014,680**	100,00%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ 0,000								**$ 0,000**		**$ 0,000**		$ 0,000	0,00%
VALOR NETO A PAGAR										**$ 0,000**		**$ 153.152.014,68**		**$ 153.152.014,680**	0,00%

SALDO DEL CONTRATO	-$ 153.152.014,680	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,000	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA N°__01 - CORTE 5_	ACUMULADO ACTUAL

POR EL CONTRATISTA:

ANDRÉS JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORIA:

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130