USPEC

ACTA DE OBRA PARCIAL No. ___1___
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO DESDE EL ____14/12/2023 HASTA EL ___30/1/2024

RADICACIÓN No _____

FECHA RADICACIÓN: _____

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-305-2022 **OBJETO:** ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 3.

ESTABLECIMIENTO : EPMSC ERE JP BUCARAMANGA **LOCALIZACIÓN :** BUCARAMNAGA

CONTRATISTA :	ANDRÉS JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
DIRECCIÓN :	CALLE 9A No. 13-35
C.C. ó NIT :	79.783.653-6
TELÉFONO :	(60) 55711671 - 3215389809
INTERVENTOR :	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECCIÓN :	Cr. 11 No.147-76 Ofc. 301 - Bogotá D.C.
C.C. ó NIT :	900.581.578-1
TELÉFONO :	(601)-8034165 - 3112648806

VR. INICIAL	:	$ 865.272.419,00
VR. ADICIONAL	:	$ 501.858.003,00
VR. ACTUAL	:	$ 1.367.130.422,00
ANTICIPO	: *	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO	:	$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR :		$ 0,00

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	:	0,60 Meses
FECHA INICIACIÓN	:	14 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN	:	31 de diciembre de 2022
PLAZO ADICIONAL		13 Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	:	0 Dias Calendario
PLAZO TOTAL	:	13,70 Meses
FECHA FINAL	:	30 de enero de 2024

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
18822	14-mar-22		2-nov-22	180822	$ 865.272.419,00
25523	7-jun-23		30-jun-23	76223	$ 501.858.003,00
					$ 1.367.130.422,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 7.626.833,05 **

SON: Siete millones seiscientos veintiséis mil ochocientos treinta y tres con cinco centavos

FACTURA N° A1 - 81

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

REGIMEN COMUN	CO MUN	X
REGIMEN SIMPLIFICADO	SIMPLIFICADO	
REGIMEN ESPECIAL :	ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

ICA ☐

CÓDIGO _____

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCO DAVIVIENDA **SUCURSAL** VALLEDUPAR **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 257100006713

OBRA CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. __1___**	
1	**ORDEN DE SERVICIOS No. G3-027/EPMSC BUCARAMANGA HOMBRE**				$ 6.103.908,00		$ 6.103.908,00
1,1	**Atención a las electrobombas fuera de funcionamiento en CPMS-BUC**						
1.3.11.1	Retiro manual de Electrobomba existente, incluye: Desmonte de tuberías, válvulas y desconexiones de redes eléctricas, retiro de las estructuras, marcado y rotulado para devolución mediante acta de inventario.	U	2,00	$ 241.299,00	$ 482.598,00	2,00	$ 482.598,00
8.1.9.17	Mantenimiento y puesta en operación de sistema hidroneumático, incluye cambio de lo 2 juegos de empaques en neopreno tiras 1/16", 1 manometro de 0 a 200 PSI gl, hasta 6 mangueras flexibles 100 cm c/u, pintura anticorrosiva en dos capas y de pintura de acabado epoxico en dos capas para tanque hidrofilo.	U	1,00	$ 955.292,00	$ 955.292,00	1,00	$ 955.292,00
10.2.3.51	Mantenimiento general preventivo/correctivo de tablero de fuerza-control de sistema de bombeo de agua de dos electrobombas. Incluye limpieza de tablero y de componentes, retorqueos, organización, identificación y marcación de componentes, pruebas de fucnionamiento e informe final del estado del tablero.	U	1,00	$ 359.426,00	$ 359.426,00	1,00	$ 359.426,00
NP-29	Mantenimiento Preventivo de Eléctrobomba Trifasica, incluye Desmontaje, desarmada, armada y montaje de Elétrobomba, cambio de aceite y Pintura general del equipo.	U	2,00	$ 1.000.143,00	$ 2.000.286,00	2,00	$ 2.000.286,00
NP -30	Mantenimiento Correctivo de Eléctrobomba Trifasica, Incluye Desmontaje, desarmada, armada y montaje de Elétrobomba, cambio de aceite, arreglo Eléctrico, barnizado y Pintura general del equipo.	U	2,00	$ 1.153.153,00	$ 2.306.306,00	2,00	$ 2.306.306,00
	COSTO DIRECTO CONTRATO ORIGINAL				$ 6.103.908,00		$ 6.103.908,00

OBRA EJECUTADA

ITEM	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA N°__1__ CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°__1__ VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1		$ 0,00		$ 6.103.908,00		$ 6.103.908,00	100,0%
1,1							
1.3.11.1	0,00	$ 0,00	2,00	$ 482.598,00	2,00	$ 482.598,00	100,0%
8.1.9.17	0,00	$ 0,00	1,00	$ 955.292,00	1,00	$ 955.292,00	100,0%
10.2.3.51	0,00	$ 0,00	1,00	$ 359.426,00	1,00	$ 359.426,00	100,0%
NP-29	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.000.286,00	2,00	$ 2.000.286,00	100,0%
NP -30	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.306.306,00	2,00	$ 2.306.306,00	100,0%
		$ 0,00		$ 6.103.908,00		$ 6.103.908,00	100,0%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS) - ACTA DE MODIFICACION N°_____ / OTRO SI N° ___04___

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 0,00
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				$ 0,00		$ 0,00

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS

ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA N°__1__ CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°__1__ VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0%

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. __1__		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°__1__		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
RESUMEN EJECUTIVO														
VALOR COSTO DIRECTO					$ 6.103.908,00		$ 6.103.908,00		$ 0,00		$ 6.103.908,00		$ 6.103.908,00	100,0%
ADMINISTRACIÓN	18%				$ 1.098.703,44		$ 1.098.703,44		$ 0,00		$ 1.098.703,44		$ 1.098.703,44	
IMPREVISTOS	1%				$ 61.039,08		$ 61.039,08		$ 0,00		$ 61.039,08		$ 61.039,08	
UTILIDAD	5%				$ 305.195,40		$ 305.195,40		$ 0,00		$ 305.195,40		$ 305.195,40	
VALOR TOTAL					$ 7.568.845,92		$ 7.568.845,92		$ 0,00		$ 7.568.845,92		$ 7.568.845,92	100,0%
IVA	19%				$ 57.987,13		$ 57.987,13		$ 0,00		$ 57.987,13		$ 57.987,13	
COSTO TOTAL					$ 7.626.833,05		$ 7.626.833,05		$ 0,00		$ 7.626.833,05		$ 7.626.833,05	100,0%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0%								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%
VALOR NETO A PAGAR					$ 7.626.833,05		$ 7.626.833,05		$ 0,00		$ 7.626.833,05		$ 7.626.833,05	100,0%

SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA N°__1__	ACUMULADO ACTUAL

POR EL CONTRATISTA:

ANDRÉS JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORIA:

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130