SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Ingeniero CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 1878 DE 2024
Periodo:	Del 01 del mes de febrero de 2026 hasta el 28 del mes de febrero de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 0217 del 03 de febrero de 2026.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ruta 9006 límites de Bolívar – Sabanalarga – Barranquilla, PR117+0103 – PR117+0664, incluye el puente de La Cordialidad junto con sus orejas/ Ruta 90A01 puente Olaya Herrera junto con sus orejas de acceso PR109+0100– PR109+0652/ Ruta 2702 Salamina – Palermo, PR0+0000– PR63+1505.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 67,99 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO.	3594 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y	NIT:	800.080.722-3

	CONSERVACION DE VIAS DE MOMPOS– COOVIAMON		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO SECTORES 9006 LIMITES DE BOLIVAR – SABANALARGA – BARRALNQUILLA, PR117+0103 – PR117+0664 (BARRANQUILLA), INCLUYE EL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L=0561 KM) / 9006 OREJAS DEL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L= 2,492 KM) /90A01 ACCESOS Y PUENTE OLAYA HERRERA (L= 0562KM) PR109+0652/2702 PR109+0100- SALAMINA – PALERMO – PR0+0000 – PR63+1505. LOTE 1”		
FECHA DE INICIO:	27 de septiembre de 2024	2024S-VATL-070196	SGICN
VALOR INICIAL:	$1.525.668.094,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.525.668.094,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$245.537.287,00	$245.537.287,00	$0,00

84125	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$788.176.529,00	$783.935.114,38	$4.241.414,62
TOTAL				$1.033.713.816,00	$1.029.472.401,38	$4.241.414,62

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-	-	-	N/A -	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.21 para el periodo del mes de febrero, la cooperativa aún no presenta el acta de costos del mes de febrero debido a que aún no cuentan con registro presupuestal para su radicación. Por lo que, para el mes de febrero de 2026 se mantiene un avance financiero ejecutado del 67,48% del valor total del contrato, contra uno programado del 76,97%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$1.525.668.094,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.174.306.731,95	76,97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.029.472.401,38	67,48
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.029.472.401,38	67,48

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 76,97%
Meta física ejecutada %: 67,48%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 152.566.809,40	CG–1057758 Anexo 2	27/09/2024	27/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 305.133.618,80	CG–1057758 Anexo 2	27/09/2024	27/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	
Calidad	$ 457.700.428,20	CG–1057758 Anexo 2	27/09/2024	27/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	CG–1013541 Anexo 2	27/09/2024	27/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	02-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	informe de calidad octubre
CORREO ELECTRONICO	02-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	informe de calidad noviembre
CORREO ELECTRONICO	02-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Permiso laboral Adalberto Caballero
CORREO ELECTRONICO	05-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	ACTA #17 ENERO COOVIAMOM SUBSANADA
CORREO ELECTRONICO	11-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Permiso laboral ismaldi Cantillo-Cooviamom
CORREO ELECTRONICO	12-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	OFFI-COOV-066
CORREO ELECTRONICO	13-03-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	OFFI-COOV-067-RESPUESTA OFICIO C1878-INVIAS-584-2024, APREMIO POR LOGÍSTICA Y SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA
CORREO ELECTRONICO	18-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTA N.° 17 – ENERO 2026
CORREO ELECTRONICO	20-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	FACTURA DEFINITIVA ACTA #17 DE ENERO DEL 2026
CORREO ELECTRONICO	24-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	OFFI-COOV-072

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RUTA 9007 SECTOR NUEVO PUENTE PUMAREJO CON SUS ACCESOS Y RAMALES PR0+0000 – PR2+0189, LOTE 2.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,51 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO.	3728 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR	NIT:	890.116.409-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO SECTORES 9007 NUEVO PUENTE PUMAREJO CON SUS ACCESOS Y RAMALES PR0+0000 – PR2+0189, LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	07 de octubre de 2024	2024S-VATL-072936	SGICN
VALOR INICIAL:	$1.131.093.646,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.131.093.646,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$182.035.889,00	$182.035.889,00	$0,00
83425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$584.335.204,00	$573.605.714,17	$10.729.489,83
TOTAL				$766.371.093,00	$755.641.603,17	$10.729.489,83

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
-	-	-	N/A	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.21 para el periodo del mes de febrero de 2026, la cooperativa no ha presentado el acta de cobro correspondiente debido a que no se cuenta con registro presupuestal para su radicación. Por lo que se mantiene un avance financiero ejecutado del 66,81% sobre el valor total del contrato, contra un avance financiero programado del 76,97%.

1.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$1.131.093.646,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$870.602.779,32	76,97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$755.641.603,17	66,81
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$755.641.603,17	66,81

1.4.02. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 76,97%
Meta física ejecutada %: 66,81%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$113.100.364,60	85–44–101132295 Anexo 0	16/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$226.200.729,20	85–44–101132295 Anexo 0	16/09/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	

Calidad	$339.301.093,80	85–44–101132295 Anexo 0	16/09/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	85–40–101060689 Anexo 0	16/09/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	02-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	INFORME MENSUAL COOSUR-DICIEMBRE 2025
CORREO ELECTRONICO	05-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	PLANILLA PAGADA MES DE ENERO-COOSUR
CORREO ELECTRONICO	05-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	ACTA DE COBRO No.16 ENERO-COOSUR C.T.A
CORREO ELECTRONICO	06-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL ENERO 2026

CORREO ELECTRONICO	26-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Remisión nuevamente de la factura del mes de enero 2026

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1878 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL TPF-CB	NIT:	901.834.806-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GENTISA EUROESTUDIOS COLOMBIA con NIT 900.797.235-9, con un porcentaje de participación del 60%, CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC con NIT 901.774.538-1 con un porcentaje de participación del 30% y la empresa EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS identificada con Nit 900.753.174-9, con un porcentaje de participación del 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	14 de junio de 2024	2024S-VATL-038484	SGICN
VALOR INICIAL:	$3.984.920.156,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$3.984.920.156,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

526424	2024	20	C−2401 0600−103−51102D−2401023−02	$1.383.733.309	$1.383.733.309	$0,00
91125	2025	20	C−2401 0600−103−51102D−2401023−02	$1.565.412.513	$703.198.528	$862.213.985
TOTAL				$2.949.145.822	$2.086.931.837	$862.213.985

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de cobro No.21 enero de 2026	$92.516.816,00	$17.578.195,00	N/A	$110.095.011,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.21 durante el periodo del mes de febrero de 2026, se tramita el acta de cobro del mes de febrero. Por lo que, se tendría un avance financiero ejecutado del 52,37% del valor total del contrato contra un avance financiero programado del 81,43%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $3.148.343.162,00 81,43%
Total inversión ejecutada: $1.981.034.432 52,37%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.492.015,60	11-44-101226941 Anexo 1	29-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$796.984.031.20	11-44-101226941 Anexo 1	29-05-2024	31-07-2029

Calidad del Servicio	$1.195.476.046,80	11-44-101226941 Anexo 1	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas de cumplimiento fueron aprobadas en el SECOP II el 13 de noviembre de 2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	02-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Reunion seguimiento Cto 2000-2025
CORREO ELECTRONICO	02-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: Solicitud 2026I-VBOG-00087
CORREO ELECTRONICO	03-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Cantidades totales de señales verticales actualizadas DT Atlantico Cto 1848 de 2025
CORREO ELECTRONICO	03-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: REITERACIÓN SOLICITUD DE GESTIÓN PARA NUEVO REGISTRO PRESUPUESTAL 2026.
CORREO ELECTRONICO	03-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Resolución Supervisión.

CORREO ELECTRONICO	05-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Urgente apoyo con memorando 2026I-VBOG-003360
CORREO ELECTRONICO	06-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Solicitud urgente de información sobre pago de actas de costos radicadas.
CORREO ELECTRONICO	08-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	2026I-VMAG-004392
CORREO ELECTRONICO	09-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	2026i-VMAG-00439
CORREO ELECTRONICO	09-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: Urgente apoyo con memorando 2026I-VBOG-003360
CORREO ELECTRONICO	09-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: urgente apoyo Memorando Monto Agotable
CORREO ELECTRONICO	10-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	2026I-VMAG-004918 Solicitud reemplazo y construcción Puente Caño Aguas Negras. via 2702 Salamina
CORREO ELECTRONICO	11-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Plan de contingencia 2026 temporada de lluvias
CORREO ELECTRONICO	11-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Reunion seguimiento Cto 2000-2025
CORREO ELECTRONICO	12-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV :AMV: Solicitud autorización defensas metálicas con destino Pte provisional metálico Aguas Negras

CORREO ELECTRONICO	13-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	2026S-VMAG-005340
CORREO ELECTRONICO	13-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	2026S-VMAG-005340 Solicitud gestión atención sitio critico Sitionuevo - Palermo via 2702
CORREO ELECTRONICO	13-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RE: Solicitud de insumo para requerimiento judicial - Acción Popular Puente Pumarejo
CORREO ELECTRONICO	16-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Reunion seguimiento Cto 2000-2025
CORREO ELECTRONICO	17-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	SIGPAV - Solicitud de usuarios - Memorando Circular N° 20261-VBOG-006730
CORREO ELECTRONICO	17-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: SIGPAV - Solicitud de usuarios - Memorando Circular N° 20261-VBOG-006730
CORREO ELECTRONICO	17-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Memo 2026I-VBOG-004218 - Claves Survey
CORREO ELECTRONICO	17-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Usuarios SIGPAV
CORREO ELECTRONICO	17-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Reunion seguimiento Cto 2000-2025

CORREO ELECTRONICO	19-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Acta liquidación Cto 3949 de 2024
CORREO ELECTRONICO	19-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Acta liquidación Cto 3949 de 2024
CORREO ELECTRONICO	20-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: CONTRATO DE OBRA No. 1377-2025 - OFICIO CINP–569–0096-0510 - ESTADO DE CUMPLIMIENTO
CORREO ELECTRONICO	20-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Respuesta al memorando 2026I-VMAG-002776 sobre envío del Acta de modificación de costos del contrato 1878-2024 [DT Atlántico]
CORREO ELECTRONICO	21-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: Envio Memo 2026I-VBOG-007892-
CORREO ELECTRONICO	23-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Recordatorio envío actas para trámite de facturación contratos de servicio de mantenimiento rutinario y administración vial
CORREO ELECTRONICO	24-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RE: Solicitud complementación de información – Dirección Territorial Atlántico Contrato Señalización 1848-2025
CORREO ELECTRONICO	24-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: CAPACITACION AMV MES DE FEBRERO 2026

CORREO ELECTRONICO	25-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	Devolución actas de costos de servicio ctos 3594-2024 y 3728-2024
CORREO ELECTRONICO	26-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	OBSERVACIONES FORMATO DE SITIOS CRÍTICOS QUINCENAL
CORREO ELECTRONICO	26-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 16 PERIODO ENERO 2026 - CTO 3728-2024 DT ATL; COOSUR C.T.A.; RP83425; 20; 52103221,89
CORREO ELECTRONICO	27-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: SOLICITUD URGENTE DE GESTIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL
CORREO ELECTRONICO	27-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RE: REITERACIÓN MEMORANDO CIRCULAR MC-SGI-R26-0143 SOLICITUD DOCUMENTOS PARA RP 2026 MTO RUT - AMV
CORREO ELECTRONICO	27-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	RV: FAVOR RADICAR - CONTRATO 1545-2025
CORREO ELECTRONICO	27-02-2026	radicacion.atlantico@cbingenieros.com	FORMATO DE SITIOS CRÍTICOS QUINCENAL

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto técnico durante el periodo.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto jurídico durante el periodo.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto administrativo y/o financiero durante el periodo.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes en el aspecto ambiental, predial, social y de sostenibilidad durante el periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No aplica para el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentan otras actividades relevantes.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a las cooperativas acoger y fortalecer las observaciones realizadas por la interventoría, orientadas a reforzar su compromiso con la prevención de accidentes laborales y el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, garantizando de manera continua la disponibilidad, entrega oportuna y adecuado estado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores. Así mismo, es importante que implementen planes de acción efectivos frente a los hallazgos identificados durante las supervisiones, asegurando el seguimiento correspondiente y la mejora continua de sus procesos. De igual manera, se recomienda mantener una comunicación clara, constante y oportuna con la administración vial, favoreciendo la articulación institucional, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C 9.096.956
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL