SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Ingeniero CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 1878 DE 2024 |
| Periodo: | Del 01 del mes de noviembre de 2025 hasta el 30 del mes de noviembre de 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | No. 4546 del 24 de octubre de 2025. |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

# 1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ruta 9006 límites de Bolívar – Sabanalarga – Barranquilla, PR117+0103 – PR117+0664, incluye el puente de La Cordialidad junto con sus orejas/ Ruta 90A01 puente Olaya Herrera junto con sus orejas de acceso PR109+0100– PR109+0652/ Ruta 2702 Salamina – Palermo, PR0+0000– PR63+1505.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 67,99 Km

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO. | 3594 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y | NIT: | 800.080.722-3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONSERVACION DE VIAS DE MOMPOS– COOVIAMON | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO SECTORES 9006 LIMITES DE BOLIVAR – SABANALARGA – BARRALNQUILLA, PR117+0103 – PR117+0664 (BARRANQUILLA), INCLUYE EL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L=0561 KM) / 9006 OREJAS DEL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L= 2,492 KM) /90A01 ACCESOS Y PUENTE OLAYA HERRERA (L= 0562KM) PR109+0652/2702 PR109+0100- SALAMINA – PALERMO – PR0+0000 – PR63+1505. LOTE 1” | | |
| FECHA DE INICIO: | 27 de septiembre de 2024 | 2024S-VATL-070196 | SGICN |
| VALOR INICIAL: | $1.525.668.094,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $1.525.668.094,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de julio de 2026 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | |
| PRÓRROGA 1: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de julio de 2026 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938924 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $245.537.287,00 | $245.537.287,00 | $0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84125 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $788.176.529,00 | $647.974.554,40 | $140.201.974,60 |
| TOTAL | | | | $1.033.713.816,00 | $893.511.841,40 | $140.201.974,60 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Cobro No. 14 octubre de 2025 | $61.337.837,00 | $1.059.471,73 | N/A | $62.397.308,73 |
| Acta de Cobro No. 15 noviembre de 2025 | $64.566.144,00 | $1.115.233,40 | N/A | $65.681.377,40 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.18 para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario financiero ejecutado del 58,56% del valor total del contrato, contra uno programado del 63,50%

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $1.525.668.094,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $968.799.239,69 | 63,50 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $893.511.841,40 | 58,56 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | N/A |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $893.511.841,40 | 58,56 |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |

| | |
|---|---|
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 63,50%
Meta física ejecutada %: 58,56%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 152.566.809,40 | CG–1057758<br>Anexo 2 | 27/09/2024 | 27/02/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 305.133.618,80 | CG–1057758<br>Anexo 2 | 27/09/2024 | 27/08/2029 |
| Estabilidad de la Obra | N/A | N/A | N/A | |
| Calidad | $ 457.700.428,20 | CG–1057758<br>Anexo 2 | 27/09/2024 | 27/02/2027 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $260.000.000,00 | CG–1013541<br>Anexo 2 | 27/09/2024 | 27/08/2026 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | INTERPUESTA | ENVIADO A JURÍDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CORREO ELECTRONICO | 04-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | Incapacidad Dagoberto Barraza - COOVIAMOM |
| CORREO ELECTRONICO | 05-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RETIRO ARL BENJAMIN ANTONIO REALES |
| CORREO ELECTRONICO | 10-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL OCTUBRE 2025-COOVIAMOM |
| CORREO ELECTRONICO | 10-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | NOTIFICACION DE CAMBIO DE CONDUCTOR |
| CORREO ELECTRONICO | 11-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | NOTIFICACIÓN DE PERMISO LABORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR. |
| CORREO ELECTRONICO | 19-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | ACTA # 14 OCTUBRE 2025 Y DOCUMENTO SEGUIMIENTO DE GARANTIA CTO 3594 DEL 2024-COOVIAMOM |
| CORREO ELECTRONICO | 19-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | ACTA # 14 OCTUBRE 2025 |
| CORREO ELECTRONICO | 19-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | Notificación y aclaración sobre proceso de afiliación – Régimen Contributivo |
| CORREO ELECTRONICO | 20-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | DESPRENDIBLES DE PAGO NOMINA MES OCTUBRE COOP COOVIAMOM |
| CORREO ELECTRONICO | 25-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | CONSTANCIA DE REVISIÓN EN CAMPO Y DOTACIÓN ENTREGADA – RUTA SALAMINA–PALERMO |
| CORREO ELECTRONICO | 26-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PERMISO LABORAL – DAVIRIS MIRANDA |
| CORREO ELECTRONICO | 28-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | INCAPACIDAD SILFREDO CANTILLO |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RUTA 9007 SECTOR NUEVO PUENTE PUMAREJO CON SUS ACCESOS Y RAMALES PR0+0000 – PR2+0189, LOTE 2.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,51 Km

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO. | 3728 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR | NIT: | 890.116.409-7 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO SECTORES 9007 NUEVO PUENTE PUMAREJO CON SUS ACCESOS Y RAMALES PR0+0000 – PR2+0189, LOTE 2 | | |
| FECHA DE INICIO: | 07 de octubre de 2024 | 2024S-VATL-072936 | SGICN |
| VALOR INICIAL: | $1.131.093.646,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $1.131.093.646,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de julio de 2026 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | |
| PRÓRROGA 1: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de julio de 2026 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938424 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $182.035.889,00 | $182.035.889,00 | $0,00 |
| 83425 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | $584.335.204,00 | $424.113.292,28 | $160.221.911,72 |
| TOTAL | | | | $766.371.093,00 | $606.149.181,28 | $160.221.911,72 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Cobro No. 13 octubre de 2025 | $ 43.081.014,00 | $ 744.126,64 | N/A | $ 43.825.140,64 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo del mes de noviembre, se le da tramite al acta del mes de octubre con descuento del 10% debido a incumplimientos por parte de la cooperativa. Se encuentra pendiente por trámite el acta del periodo de noviembre, la cual se encuentra en elaboración por parte de la cooperativa, por lo que, para el mes de noviembre, se tiene un avance financiero ejecutado del 53,59% sobre el valor total del contrato, contra un avance financiero programado del 63,45%.

1.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $1.131.093.646,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $717.678.918,39 | 63,45 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 606.149.181,28 | 53,59 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | N/A |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 606.149.181,28 | 53,59 |

1.4.02. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 63,45%
Meta física ejecutada %: 53,59%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | rechazado) |
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $113.100.364,60 | 85-44-101132295<br>Anexo 0 | 16/09/2024 | Hasta la liquidación del contrato |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $226.200.729,20 | 85-44-101132295<br>Anexo 0 | 16/09/2024 | 31/07/2029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidad de la Obra | N/A | N/A | N/A | |
| Calidad | $339.301.093,80 | 85-44-101132295 Anexo 0 | 16/09/2024 | 31/01/2027 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $260.000.000,00 | 85-40-101060689 Anexo 0 | 16/09/2024 | 31/07/2026 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CORREO ELECTRONICO | 01-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | PLANILLA PAGADA MES DE OCTUBRE-COOSUR |
| CORREO ELECTRONICO | 01-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | ACTA DE COBRO No.13 OCTUBRE-COOSUR C.T.A |
| CORREO ELECTRONICO | 01-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL OCTUBRE 2025 |
| CORREO ELECTRONICO | 07-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | NOVEDADES DE INGRESO DE PERSONAL |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍAS CÓDIGO 2516 PALMAR DE VARELA BARRANQUILLA PUENTE SIMÓN BOLÍVAR UBICADO ENTRE PR80+300 PR80+753 Y PALMAR DE VARELA BARRANQUILLA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,7 Km

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO. | 1668 DE 2025 | | |
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD-COOTRACORDIALIDAD | NIT: | 800.031.110-7 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO, VÍAS CÓDIGO 2516 PALMAR DE VARELA BARRANQUILLA PUENTE SIMÓN BOLÍVAR UBICADO ENTRE PR80+300 PR80+753 Y PALMAR DE VARELA BARRANQUILLA (PR74+0600 - PR80+0300), (L=5,700 km) | | |
| FECHA DE INICIO: | 27 de octubre de 2025 | 2025S-VBOG-081000 | SGICN |
| VALOR INICIAL: | $105.379.132,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $105.379.132,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A |
| PRÓRROGA 1: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de diciembre de 2025 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719125 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-240102302 | $105.379.132,00 | $ 38.639.014,05 | $66.740.117,95 |
| TOTAL | | | | $105.379.132,00 | $ 38.639.014,05 | $66.740.117,95 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Cobro No. 2 noviembre de 2025 | $ 34.529.951,00 | $ 596.426,43 | N/A | $ 35.126.377,43 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe N°18 de interventoría, durante el periodo del mes de noviembre, se tiene un avance financiero ejecutado del 36,66% del valor total del contrato, contra uno programado del 66,67%.

#### 1.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $105.379.132,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 70.252.754,67 | 66,67 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 38.639.014,05 | 36,66 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | N/A |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 38.639.014,05 | 36,66 |

1.4.02. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 66,67
Meta física ejecutada %: 36,66

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 10.537.937,20 | 85-44-101140682<br>Anexo 6 | 26/09/2025 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 21.075.874,40 | 85-44-101140682<br>Anexo 6 | 26/09/2025 | 31/12/2028 |
| Estabilidad de la Obra | N/A | N/A | N/A | |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 284.700.000,00 | 85-40-101064986<br>Anexo 6 | 26/09/2025 | 31/12/2025 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CORREO ELECTRONICO | 10-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | DOCUMENTANCION Y PROFORMA PARA RESPECTIVO ESTUDIO |
| CORREO ELECTRONICO | 11-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | DOCUMENTANCION Y PROFORMA PARA RESPECTIVO ESTUDIO |
| CORREO ELECTRONICO | 28-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | ACTA #1 SUBSANADA |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 1878 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL TPF-CB | NIT: | 901.834.806-7 |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | TPF GENTISA EUROESTUDIOS COLOMBIA con NIT 900.797.235-9, con un porcentaje de participación del 60%, CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC con NIT 901.774.538-1 con un porcentaje de participación del 30% y la empresa EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS identificada con Nit 900.753.174-9, con un porcentaje de participación del 10% | | |
| OBJETO: | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO. | | |
| FECHA DE INICIO: | 14 de junio de 2024 | 2024S-VATL-038484 | SGICN |
| VALOR INICIAL: | $3.984.920.156,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $3.984.920.156,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de julio de 2026 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | |
| PRÓRROGA 1: | N/A | | |
| PRÓRROGA N: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de julio de 2026 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526424 | 2024 | 20 | C−2401 0600− 103− 51102D− 2401023− 02 | $1.383.733.309 | $1.383.733.309 | $0,00 |
| 91125 | 2025 | 20 | C−2401 0600− 103− 51102D− 2401023− 02 | $1.565.412.513 | $357.638.459 | $1.207.774.054 |
| TOTAL | | | | $2.949.145.822 | $1.741.371.768 | $1.207.774.054 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de cobro No.17 octubre de 2025 | $89.692.630,00 | $17.041.600,00 | N/A | $106.734.230,00 |
| Acta de cobro No.18 noviembre de 2025 | $91.748.260,00 | $17.432.169,00 | N/A | $109.180.429,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.18, durante el mes de noviembre, se le da tramite al acta de costos del mes de octubre y se encuentra en trámite el acta de costos del periodo de noviembre, con la cual se reporta un avance financiero ejecutado del 43,70% del valor total del contrato contra un avance financiero programado del 70,73%

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $3.096.282.961 70,73%
Total inversión ejecutada: $1.981.034.432 43,70%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |

## 2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| |
|---|
| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento |

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $398.492.015,60 | 11-44-101226941 Anexo 1 | 29-05-2024 | 31-01-2027 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $796.984.031.20 | 11-44-101226941 Anexo 1 | 29-05-2024 | 31-07-2029 |
| Calidad del Servicio | $1.195.476.046,80 | 11-44-101226941 Anexo 1 | 31-07-2026 | 31-01-2029 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las pólizas de cumplimiento fueron aprobadas en el SECOP II el 13 de noviembre de 2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

## 2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CORREO ELECTRONICO | 04-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | Material capacitación "DILIGENCIAMIENTO DE REPORTE DE EMERGENCIAS Y SITIOS CRÍTICOS" - 30-10-2025 |
| CORREO ELECTRONICO | 04-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Solicitud apoyo audiencias 5 (avanzada), 6 (Malambo), 7 (Galapa) y 8 de noviembre (Soledad) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CORREO ELECTRONICO | 05-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | Material de consulta y apoyo SIGPAV - Capacitaciones |
| CORREO ELECTRONICO | 06-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Solicitud de envío de documentación Actas de Costos - Mes de Octubre |
| CORREO ELECTRONICO | 06-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | Citación a comité de socialización con admin vial Atlántico |
| CORREO ELECTRONICO | 09-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Reiteración y requerimiento urgente de intervención y reparcheo en la vía La Prosperidad jurisdicción del municipio de Sitionuevo por su avanzado estado de deterioro. |
| CORREO ELECTRONICO | 12-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | FORMATO PARA REPORTE QUINCENAL DE SITIOS CRÍTICOS |
| CORREO ELECTRONICO | 18-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Número radicado generado acta remitida mediante memorando 2025I-VBOL-082159 del 28/10/2025 |
| CORREO ELECTRONICO | 18-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | CITACIÓN A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO 4515 DE 2025 |
| CORREO ELECTRONICO | 19-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Solicitud autorización mantenimiento cable FO PUENTE PUMAREJO - MOVISTAR |
| CORREO ELECTRONICO | 20-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CORREO ELECTRONICO | 24-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Solicitud de cierre con soldadura tapas de registros eléctricos Puente Pumarejo |
| CORREO ELECTRONICO | 26-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Recordatorio envío actas para trámite de facturación contratos de servicio de mantenimiento rutinario y administración vía |
| CORREO ELECTRONICO | 28-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | RV: Reiteración Urgente Memorando Circular 2025I-VBOG-069150 - Informe Estado de la Red con Criterio Tecnico |
| CORREO ELECTRONICO | 28-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | REPORTE DE SITIOS CRÍTICOS EN EXCEL ATLANTICO |
| CORREO ELECTRONICO | 28-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | Fw: MODELO CARPETA ENTREGA DOCUMENTOS CTO MANTENIMIENTO RUTINARIO |
| CORREO ELECTRONICO | 29-11-2025 | radicacion.atlantico@cbingenieros.com | Urgente apoyo estimación de cantidades para intervención sector El Desvío. |

## 2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto técnico durante el periodo.

### 3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto jurídico durante el periodo.

### 3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto administrativo y/o financiero durante el periodo.

### 3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes en el aspecto ambiental, predial, social y de sostenibilidad durante el periodo.

## 4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No aplica para el periodo.

## 5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentan otras actividades relevantes.

## 6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a las cooperativas acoger y fortalecer las observaciones realizadas por la interventoría, orientadas a reforzar su compromiso con la prevención de accidentes laborales y el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, garantizando de manera continua la disponibilidad, entrega oportuna y adecuado estado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores. Así mismo, es importante que implementen planes de acción efectivos frente a los hallazgos identificados durante las supervisiones, asegurando el seguimiento correspondiente y la mejora continua de sus procesos. De igual manera, se recomienda mantener una comunicación clara, constante y oportuna con la administración vial, favoreciendo la articulación institucional, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto.

Cordialmente,



ARNOLDO GIL ARRIETA
C.C 73.097.715
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL