27/12/2025
S
Clima mañana soleado / Clima tarde soleado
Se ejecuta Protección de individuos arbóreos en los CIV 11001560 y 11001523, continúan actividades de instalación de cerramiento preliminar en los CIV 11001560 y 11001700.
Finalizan actividades con orden y aseo en los frentes de obra.-

Residente de Obra
Int.

29/12/2025
L
Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.
Continúa la Protección con malla translúcida a los individuos arbóreos del CIV 11001523 y se da inicio a la inspección y levantamiento topográfico de las casas domiciliarias de los Predios con Placas 143A-12, 143A-08 del CIV 11001560.
Se ejecuta el levantamiento topográfico e inspección de las casas domiciliarias de los Predios con placa 153-23, 153-17, 153-05 Pertenecientes al CIV 11001523.
Finalizan actividades de obra con Jornada de orden y aseo.

Residente de Obra.
Int.

30/12/2025
M
Clima mañana nublado / Clima tarde Parcialmente nublado.
Se ejecuta limpieza y Protección a dos (2) Sumideros colindantes con los CIV 11001728 y 11001728 y continúa la inspección y levantamiento topográfico de las casas domiciliarias correspondientes a las placas 143-74, 143-61, 143-70, 143-66, 143-60, 143-49, 143-50, 143-45, 143-46, 143-41, 143-37, 143-35, 143-31, 143-21, 143-20, 143-14, 143-09 (Unicamente inspección visual). y Profundidades de cotas lona.
Finalizan actividades en el frente de obra con aseo y limpieza.

Residente de Obra.
Int.

31/12/2025
X/o se realizaron actividades en obra.

02/01/26
V
Clima mañana parcialmente nublado / Clima tarde soleado
Se realiza levantamiento topográfico (toma de cotas rasante y clave) de entradas y salidas de casas domiciliarias de los Predios ubicados en el CIV 11001700.
Se realiza levantamiento topográfico de las casas de inspección adicionales para realizar la conexión temporal de la red de alcantarillado sanitario en la Calle 143b con Carrera 152 C (Se requiere de apiques de investigación debido a que las casas domiciliarias se encuentran clausuradas o sin posibilidad de inspección).
Se ejecuta recorrido de obra en compañía de INT y se remite mediante comunicación oficial a INT:
- Informe técnico de apropiación e informe mensual diciembre.
- Documentación de ingreso del personal operativo (Propio & subcontrat.)

Finaliza la Jornada de trabajo sin novedades.

Residente de Obra.
Int.

03/01/26
S
Clima mañana Parcialmente nublado.
Se ejecuta Jornada de aseo y limpieza en bodega y frentes de obra, se hace verificación de Protección instalada en sumideros de los CIV 11001700.
Finaliza Jornada de trabajo sin novedades.

Residente de Obra.
Int.

05/01/26 Clima mañana soleado / Clima tarde soleado

L Se retira Polisombra para despejar zona de excavación para tubería de acueducto en el CIV 11001560, se reciben y descargan en sitio de obra Prefabricados para Pozos de Inspección (Placa Fondo, cargues, conos de reducción y tapas).

Se descarga en sitio de obra tubería de concreto extrareforzado 8", 10" y sillas yee en concreto 8"x6". Se realiza traslado interno de materiales de obra y se reinstala tubería de acueducto PVC 4" CIV 11001560.

Finaliza la jornada de obra con orden y aseo en los frentes.

Residente Obra. Inf.

06/01/26 Clima mañana soleado / Clima tarde nublado.

M Se inicia jornada de obra con traslado interno de Prefabricados para Pozos y tubería de concreto extrareforzado, se materializan en campo Pozos AR-1 y AR-2 correspondientes a la red sanitaria del CIV 11001560.

Se ejecuta demolición de rampa en concreto y excavación manual y mecánica para instalación de red de acueducto en el CIV 11001560 con ancho de aprox. 90 cm de Profundidad (de un total de 1.50m) en alrededor de 20m de largo.

En sitio de obra se propone el traslado del pozo AR-1 30 cm sobre el eje transversal de la vía, lo anterior con la finalidad de evitar futura interferencia con el sardinel proyectado. Se solicitará el aval del cambio a la parte técnica y topografía de INT.

Finaliza jornada de trabajo con delimitación de senderos, aseo y limpieza en el frente de obra.

Residente Obra. Inf.

NOTA: Se Presentan Precipitaciones ligeras de 15:00 a 16:00

07/01/26 Clima mañana soleado / Clima tarde soleado / Lluvias

X Tiene lugar mesa de trabajo de seguimiento a las alternativas de modificación a los diseños de espacio público conforme al uso inadecuado del espacio público en los CIV 11001660 y 11001690 en compañía de especialistas de INT. (Desde 10:00 Hrs hasta 10:40 Hrs).

Continúa excavación manual y mecánica para red acueducto CIV 11001560, se completa excavación para garantizar lomo tubería a 80 cm de la rasante de orden proyectada y se realiza delimitación de zona para materiales.

Se implementa cerramiento con colombinas y malla traslúcida según PMT aprobado e inicia demolición mecánica de carpeta asfáltica en el CIV 11001700.

Finaliza jornada de obra con orden y aseo en el frente de trabajo.

Se registran lluvias desde las 15:30 a 16:00 Hrs.

Residente Obra. Residente Interventoría

08/01/26 Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.

J Continúan actividades de excavación manual para instalación de red acueducto en el CIV 11001560 y cargue y retiro de RCD.

Se continúa con la demolición de la carpeta asfáltica del CIV 11001700 asistida con retrocargador y se retira el material con volquetas para aprovechamiento. 4 viajes de material para aprovechamiento.

Se implementan hitos para complementar el sistema de cerramiento en malla traslúcida en el CIV 11001700 y se ejecutan actas de vecindad en los predios del CIV 11001544.

Se recibe material granular en el CIV 11001560 (Triturado B-400)

Residente de Obra Residente Interventoría

09/01/26 Clima mañana soleado / Clima tarde soleado

V Continúa excavación manual para instalación red acueducto CIV 11001560, finaliza y se chequea y libera excavación por parte de topografía interventoría. Retiro de material sobrante para aprovechamiento 11001700 (1 viaje) y se carga y retira 1 viaje de material excavación 11001560.

Se ejecuta reinstalación de Polisombra para cerramiento e inicia excavación manual para red acueducto en el CIV 11001523, se adecúan senderos peatonales sobre la vía CIV 11001700.

Tiene lugar visita de obra con INT técnica y topografía donde se presenta el hallazgo de la ubicación de la red existente de ACU 3" PUC en el CIV 11001700 y su interferencia con el alineamiento proyectado de la red de alcantarillado sanitario.
Se presenta y socializa la propuesta de trasladar la red proyectada de acueducto al costado occidental del CIV, se define la necesidad de presentar el cambio de alineamiento de manera formal a la interventoría y a EAAB solicitando visita de obra.
Inicia excavación manual para instalación de red acueducto en el CIV 11001523, se toman niveles con topografía y se obtiene aval para continuar con la actividad.

Residente de Obra — Residente Interventoría

10/01/26 S — Clima mañana soleado / Clima tarde soleado
Inicia jornada de trabajo con el chequeo final de niveles de excavación para red de acueducto en CIVs 11001560 y 11001523.
Se procede a realizar instalación de cama de arena de peña para red de acueducto en CIV 11001560 y 11001523.
Se instalan red de acueducto en CIV 11001560 y 11001523 y atraque con arena de peña.
Finaliza jornada de trabajo con orden y aseo en frentes de obra.

Residente de Obra — Residente interventoría

11/01/26 D — Clima mañana nublado / Clima tarde nublado
Se completa la demolición mecánica de las placas de andén CIV 11001700 y se acopia el escombro para cargue el siguiente día hábil.
Se ejecuta el replanteo del eje de andén proyectado en CIV 11001700 se instala válvula compuerta VNA E.L. 4" en el CIV 11001523 y se atraque con arena de peña, se deja chimenea para el levantamiento topográfico.

Se continúan llenos con SBG B-400 sobre tuberías de acueducto instaladas en CIV 11001560 y 11001523, durante la jornada se presenta daño en red nueva PEAD ½" embebida en placa de andén sobre predio 143-31 en el CIV 11001700, hace presencia Vanti y se ejecuta el arreglo sin novedades (Actividad inevitable en vista de la superficialidad de la red de gas y la imposibilidad de identificación previo que se encontrara embebida en placa de andén).
Finaliza jornada de trabajo reincorporando cerramientos sin novedades.

Residente de Obra — Residente Interventoría

12/01/26 LF — Clima mañana nublado / Clima tarde nublado
Se realiza acopio manual y mecánico de escombros generados por la actividad de demolición de andenes en el CIV 11001700 y se acopian material común de excavación para programar cargue y retiro hacia botadero el siguiente día hábil.
Se ejecutan apiques de identificación para red de acueducto existente PUC 3" en el CIV 11001700.
Finaliza jornada sin novedades.

Residente de Obra — Residente Interventoría

13/01/26 M — Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.
Inicia la jornada de trabajo con cargue y retiro de material producto de la demolición de andenes en el CIV 11001700.
Se ejecutan apiques para identificación de la red de acueducto existente en el CIV 11001700, de igual manera se da inicio a las excavaciones manuales para red acueducto.
Durante actividades de excavación manual se genera daño en la red de acueducto existente PUC 2" frente a predio con placa 143-61 en el CIV 11001700. Se hace el reporte a EAAB con radicado 100232268**.
Se presentan lluvias fuertes en el frente de obra desde 15:39 a 17:00 Hrs.

Residente de Obra — Residente interventoría

14/01/26
X

Clima mañana Parcialmente nublado / Clima tarde nublado.
Continuan actividades de excavación manual para red de acueducto en el CIV 11001700, ajuste y mantenimiento de cerramientos.
Se ejecuta replanteo de bordes de vía y materialización de niveles para dar inicio a las actividades de excavación mecánica para cajon de vía en el CIV 11001560.
El material excavado (caja de vía) se carga y retira con volqueta sin novedad.
Finalizan actividades en los frentes de obra con jornada de orden y aseo.

Residente de Obra. Residente interventoría

15/01/26
J

Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones
Inicia la jornada de obra con fundida de anclajes en concreto para tapones HD 4" instalados en los CIV 11001560 y 11001523.
Continuan actividades de excavación manual para red de acueducto en el CIV 11001700 y excavaciones mecánicas para caja de vía en el CIV 11001560.
Se tiene reunión en sitio y visita de obra con personal encargado de EAAB donde se define:
- necesidad de instalación de hidrante 3" al final de la linea de acueducto en donde se propone el suministro de materiales por cuenta de EAAB, mientras que la mano de obra sería por parte del contratista (la definición se acuerda en estudio por parte de las entidades). Lo anterior en caso de no interconectar la red de acueducto con la KR153 interrumpido junto al parque existente. Se definirá a el futuro.
- El contratista expone la necesidad de instalar 2 registros para control de daños durante el proceso constructivo al inicio y fin del CIV 11001700 para lo cual EAAB otorga el aval pleno curso del contratista para armamento, horarios y relacionados.

Se presentan fuertes lluvias en los frentes de obra desde las 12:00 Hrs a las 12:30 Hrs.
Finaliza jornada de obra con orden y aseo en los frentes de trabajo.

Residente de Obra. Residente Interventoría

16/01/26
V

Clima mañana soleado / Clima tarde nublado.
Se concluye con la actividad de excavación para caja de vía en el CIV 11001560 entre 15 y 20 cms por encima del nivel definitivo de vía. Se realiza cargue y retiro de material de excavación y continúan excavaciones manuales para red de acueducto en el CIV 11001700.
Tiene lugar recorrido de obra con la entidad contratante e interventoría y se desarrolla el comité semanal entre las partes sin novedades.
Se realiza trasiego de material desde el CIV 11001523 y se ejecuta la excavación del CIV Pozo AR-2, chequeo topográfico exitoso, se instala cama de triturado y placa fondo.
Finaliza la jornada de trabajo con excavación mecánica para inicio red alcantarillado sanitario CIV 11001560 previa demarcación del lineamiento con ayuda de topografía.

Residente Obra. Res. dente interventoría

17/01/26
S

Clima mañana soleado / Clima tarde soleado
Se realiza el chequeo topográfico de placa fondo instalada para el Pozo AR-2. Se instala tubo H1 extraforzado para red de alcantarillado sanitario en el CIV 11001560 y se ejecuta excavación mecánica e instalación de cama triturado.
Continúa excavación manual para red de acueducto, se instala tubería PVC 4" y ataque con arena de peña a el CIV 11001700.
Finaliza jornada de trabajo con trasiego interno de material común para cargue y retiro el siguiente día hábil.

Residente de Obra Residente interventoría

18/01/26
D

No se ejecutan actividades de obra.

19/01/26
L

Clima mañana soleado. / Clima tarde nublado.
Continúa excavación manual para red de acueducto en el CIV 11001700 se realizan 3 viajes de retiro de material de excavación común.
Inicia excavación mecánica e instalación de cama de triturado ½" para instalación de tubería concreto extrareforzado 8" alcantarillado sanitario CIV 11001560, se proturan línea y nivel de instalación acorde con topografía.
La tubería de alcantarillado sanitario contenido a su instalación un asentamiento de 3 cm (cotejado y avalado por topografía INT).
Se ejecutan apiques de investigación de redes existentes de acueducto en el costado norte del CIV 11001700 con éxito; se identifican redes existentes de 2", 3" y 4" PVC en la zona. Pendiente la identificación de redes de acueducto existentes en el costado sur del CIV y formalizar instalación provisional de registros de corte con EAAB.
Finaliza la jornada con orden y aseo en los frentes de trabajo.

Residente de Obra

Residente interventoría

20/01/26
M

Clima mañana soleado / Clima tarde Precipitaciones.
Continúa y da finalización la excavación de la red de alcantarillado sanitario del CIV 11001560. Se finaliza la instalación de tubería en concreto extrareforzado 8" con sus respectivas sillas yee para acometidas domiciliarias (9), atraque con triturado ½" y SBG-B400.
Se realiza la excavación para el pozo AR-1 y se instala la placa fondo conforme a niveles topográficos.
Continúa excavación manual para red acueducto en el CIV 11001700 garantizando la integridad de los sumideros existentes del costado sur.
Se instala tubería de PVC 4" y atraque con arena de peña.
Se atienden observaciones plasmadas al informe semanal y se envía a INT para gestión.
Finaliza jornada de trabajo garantizando accesos seguros hacia los predios del CIV 11001700 en planchones de madera. Jornada 15:45 a 16:00 y 1620 a 17:00

Residente de Obra

Residente interventoría

21/01/26
X

Clima mañana soleado / Clima tarde. soleado.
Tiene lugar mesa de trabajo con INT en donde se sustentan observaciones presentadas al flujo de caja y costo total (directo) del proyecto. Se envía comunicado oficial a INT con versiones finales de informes semanales (05 al 11 de enero y 12 al 18 de enero) y programación con flujo de caja del proyecto.
Inicia la excavación manual para instalación de tubería PVC sanitaria 6" para conexiones domiciliarias (9) en el CIV 11001560 y finaliza la actividad sin novedad. Se inicia excavación manual para cajas de inspección en el CIV 11001560.
En el CIV 11001523 se inicia la excavación mecánica para materializar cota de vía 20 cm por encima del nivel de subrasante, se ejecuta la demolición de las placas de andén y se adecúan cerramientos para garantizar el paso peatonal seguro.
Tiene lugar recorrido de obra con funcionarios INT-CVP con el director de la Caja de Vivienda Popular en donde se expone el avance general del proyecto a la fecha y se socializan las particularidades técnicas generales del mismo.
Tiene lugar visita al predio que hace uso inapropiado del espacio público en el CIV 11001690 (KR 153 # 143-48) con la Alcaldía Local de Suba, en donde se expone a los propietarios el estado actual de la vivienda frente al espacio público y la necesidad de proceder con la recuperación del espacio. Esta diligencia estará dada bajo dirección de la Alcaldía Local de Suba.

Residente de Obra

Residente interventoría

22/01/26
J

Clima mañana soleado / Clima tarde parcialmente nublado.
Se ejecutan las reinstalaciones de las cuatro acometidas domiciliarias en el CIV 11001560 y da inicio la construcción del cilindro en mampostería correspondiente al pozo AR-1. Inicia de manera simultánea fundida de solado de limpieza y cajas de inspección en mampostería Pleno instalación de tubería PVC sanitaria 6" hacia las cajas de inspección.
Tiene lugar recorrido de obra en compañía de INT y la Caja

de Vivienda Popular en donde se presenta el avance físico del Proyecto a la fecha. Se solicita por parte de la CVP la implementación de un plan de socialización y toma de evidencias para hacer la entrega de los contadores existentes de acueducto a los propietarios mientras se finaliza la obra civil, lo anterior con la finalidad de garantizar la integridad de los contadores y evitar episodios de vandalismo en la zona.
Se cierra el comité semanal de obra con INT y CVP y se establece hacer el siguiente comité el día martes 27 de enero.
Finaliza ajuste en mampostería y pañete del Pozo AR-1, e inician trabajos de excavación mecánica para instalación de red sanitaria en el CIV 11001523, se realiza toda la excavación e instalación de cama de triturado previo calco completo de la estructura de la vía, inicia la instalación de tubería extraforzada 8".
En el CIV 11001700 se instalan tapones para la red de acueducto 4" PVC y se programan pruebas de presión para el día viernes en horas de la tarde, se realizan 3 viajes de RCD en los frentes de obra.

Residente de Obra. Residente Interventoría

23/01/26 Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.
V Finaliza la instalación de tubería de concreto extraforzado 8" para red sanitaria del CIV 11001523 con su respectiva cama y ataque con triturado, se instalan sillas yee sin novedad y se ejecutan llenos con SBG B-400 según especificaciones.
Se finaliza ajuste con mampostería en el Pozo AR-2 y se instala cono de reducción prefabricado.
En el CIV 11001560 se tiene avance con la excavación manual de todas las acometidas domiciliarias y mampostería, pañete para las cajas domiciliarias, se instala tubería PVC Sanitaria 6" y se instala el cono de reducción para el Pozo AR-1.
Da inicio la excavación mecánica para cama de vía en el CIV 11001700 y se instalan tapones para prueba debidamente anclados en la tubería de acueducto instalada.
Tiene lugar el simulacro del comité de veeduría No.2

en compañía de los comisionados social, SST, ambiental y técnico del contratista, interventoría y Caja de Vivienda Popular.
Se atienden las observaciones hechas a la presentación del comisionado técnico y se comparte al comisionado social para actualización.
Finalizan actividades de obra atendiendo observaciones hechas por brocheo de acceso desde el CIV 11001700 hacia predios y retiro de materiales granulares hacia zonas aprobadas.

Residente de Obra. Residente interventoría

24/01/26 Clima mañana soleado / Clima tarde
S Finalizan llenos y compactación con SBG B-400 sobre la tubería de alcantarillado instalada en los CIV 11001560 y 11001523. Se ejecuta el replanteo del trazado de la red pluvial del CIV 11001523 para dar paso a actividades de excavación mecánica.
Para el pozo AR-2 se instala el geotextil y se finalizan llenos alrededor hasta nivel de subrasante, se realiza retiro de material de excavación en el CIV 11001560 para proceder con la instalación del cono de reducción y geotextil en el CIV 11001560 Pozo AR-1.
Da inicio la excavación mecánica para instalación de placa fondo para el Pozo AR-2, se realiza la instalación de la placa fondo sin novedad.

Residente de Obra Residente interventoría

25/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.
D Se realiza chequeo topográfico de placa fondo Pozo PA6, Procede la excavación mecánica, instalación cama de triturado, ataque e instalación de tubería de concreto extraforzado 16" para la red Pluvial del CIV 11001523. Se presentan fuertes lluvias en el frente de trabajo desde las 15:00 a las 16:30 Hrs. Finalizan actividades cubriendo materiales de obra.

Residente de Obra. Residente interventoría

26/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.

Se ejecuta excavación mecánica para instalación de red pluvial, instalación de cama y atraque en triturado 3/4" e instalación de tubería concreto extrareforzado 16".

Se realiza el retiro de la señalización PMT para su reubicación conforme al PMT autorizado para los CIV 11001600, 11001690 y 11001701.

Continúa excavación manual, fundida de dados en concreto, instalación de tubería PVC sanitaria 6" para conexiones domiciliarias CIV 11001523.

Continúa mampostería y pañete para cajas domiciliarias y mejoramiento de cerramientos a los CIVs.

Se presentan fuertes lluvias desde las 12:00 a las 14:00 Hrs.

Residente de Obra

Residente interventoría

27/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.

Finaliza la instalación de tubería para red pluvial CIV 11001523 y se instala atraque con triturado.

Tiene lugar recorrido de obra en compañía de INT y CVP en donde se tratan temas relacionados con el predio que emplea actualmente parte del espacio público en la KR 152A con CL 143. Se emitirá comunicado oficial a INT con el levantamiento topográfico que determine el área exacta que se encuentra en invasión para la gestión social debida con el dueño del predio. Tiene lugar comité semanal de seguimiento a obra.

Se realiza la excavación mecánica para el pozo sanitario PZ-94 previa demolición del pozo (caja) existente. Se instala placa fondo prefabricada y se construye cilindro en mampostería para el pozo PA7.

Se presentan lluvias en los frentes de obra desde 15:00 a 17:00 Hrs.

Finalizan actividades de obra con protección de RCD en obra con plástico negro en vista del comunicado a donde NO se está recibiendo material en los botaderos aprobados. Por dificultades en el ingreso.

Residente de Obra

Residente interventoría