26/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.

d

Se ejecuta excavación mecánica para instalación de red pluvial, instalación de cama y attaque en triturado 3/4" e instalación de tubería concreto extrareforzado 16".

Se realiza el retiro de la señalización PMT para su reubicación conforme al PMT autorizado para los CIV 11001600, 11001690 y 11001701.

Continúa excavación manual, fundida de dados en concreto, instalación de tubería PVC sanitaria 6" para conexiones domiciliarias CIV 11001523.

Continúa mampostería y pañete para cajas domiciliarias y mejoramiento de cerramientos a los CIVs.

Se presentan fuertes lluvias desde las 12:00 a las 19:00 Hrs.

Residente de Obra

Residente interventoría

27/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.

M

Finaliza la instalación de tubería para red pluvial CIV 11001523 y se instala attaque con triturado.

Tiene lugar recorrido de obra en compañía de INT y CVP en donde se hallan temas relacionados con el predio que emplea actualmente parte del espacio público en la KR 152A con CL 143. Se emitirá comunicado oficial a INT con el levantamiento topográfico que determine el area exacta que se encuentra en invasión para la gestión social debida con el dueño del predio. Tiene lugar comité semanal de seguimiento a obra.

Se realiza la excavación mecánica para el pozo sanitario PZ-94 previa demolición del pozo (caja) existente. Se instala placa fondo prefabricada y se construye cilindro en mampostería para el pozo PA7.

Se presentan lluvias en los frentes de obra desde 15:00 a 19:00 Hrs.

Finalizan actividades de obra con protección de RCD en obra con plástico negro en vista del comunicado a donde no se está recibiendo material a los botaderos autorizados. Por dificultades a el interno.

Residente de Obra

Residente interventoría

28/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.

X

Se completa la construcción del cilindro en mampostería para el pozo pluvial PA7. Finaliza el retiro de señalización del PMT anterior y se instala la nueva señalización conforme a los lineamientos del PMT aprobado para la intervención de los CIV 11001701, 11011690 y 11001660.

Se realiza manejo de aguas (bombeo) en el pozo PZ-94 para dar inicio con la construcción del cilindro en mampostería para dicho pozo.

Continúa y finaliza la instalación de la red pluvial (concreto extrareforzado) 16" en el CIV 11001523, se finaliza la instalación de tubería PVC 6" para acometidas de la red sanitaria en el CIV 11001523 y se funden dados en concreto para transición de materiales en la red.

Se presenta visita de obra del personal de EAAB en donde se hace recorrido con todos los predios de los CIV 1700, 1560 y 1523 recolectando información acerca de solicitudes adicionales de contadores.

Se instala pañete impermeabilizado en cilindro para pozos PA6, PA7, AR2 y AR-1.

Se presentan lluvias en los frentes de obra desde 13:45 a 15:00 Hrs.

Por condiciones climáticas, se presentan cierres de botaderos tecnomezclas y F&F, razón por la cual se obliga a mantener el RCD generado acopiado en los CIV.

Residente Obra

29/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde nublado.

J

Debido a eventos de lluvia presentados en horas de la noche, se mantiene la condición de cierre de botaderos, razón por la cual no es posible retirar el RCD del sitio de obra, generando atrasos justificados en la construcción de la estructura de vía a CIV 1560 y 1523.

Se finaliza cilindro en mampostería y pañete impermeabilizado en pozo PA6.

Se realiza socialización con el dueño del predio ubicado a la CL 143 # 152A-02 (Predio en invasión de espacio público) a donde se explica que el predio debe moverse 1.00m hacia el occidente y 0.50m hacia el sur, el dueño se compromete a realizar las modificaciones el día 01 de febrero, se realiza acta en sitio y seguimiento con comp. social.

Se instala geotextil a los pozos pluviales PA6 y PA7, se instala capa de B-400 y se compacta (red pluvial).

A Partir de la emisión de aprobación por parte del botadero F&F para retirar RCD, se ejecuta el retiro hacia botadero de un (1) viaje de RCD excavación (15.00m³).
Da inicio la Prueba de Presión para la red de suministro del CIV 11001700 a 150 PSI según lo establecido por EAAB y aprobado por INT en recorrido de obra. La presión se mantiene estable durante 1 hora, se realiza el formato, se toma registro fotográfico y de video durante la Prueba hidrostática y se firman formatos (Resultado satisfactorio).
Se hace el comité de vecindad con la comunidad a donde se expone avance de obra y Maniobras CIV a intervenir.

Residente de Obra. Inf.

30/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde. nublado.
V. Inicia la Jornada laboral con la instalación y levantamiento topográfico de 34 collarines de derivación PVC 4"x1/2" y da inicio el ataque con cierra de Pena y llaves con SBG B-400.
Por condiciones de lluvias presentadas en horario nocturno, se presentan cierres no Programados de botaderos, razón por la cual se manejan actividades Justificadas de obra al no ser posible evacuar el RCD de los frentes de obra y no poder compactar y reconformar la subrasante en los CIV 11001560 y 11001523.
Se realiza el replanteo de la red sanitaria en el CIV 11001700 y se inspeccionan los Pozos sanitarios existentes sobre Carreras 152, 152A, 152B, 152C y 153, a partir de esta inspección se determina la cadena de funcionamiento actual de la red, la cual se mantiene colmatada y tapada. Por esta razón se comparte con INT la necesidad de uso de vactor para garantizar el correcto funcionamiento de estas redes y así poder dar inicio con la ejecución para la red sanitaria proyectada en el CIV.
En horas de la tarde, se realiza la extracción y retiro interno (travesa) de parte del RCD acopiado en el CIV 11001523 y se protege con plástico.

Residente de Obra. Inf.

31/01/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.
S Inicia la instalación de cerramiento con polisombra de las áreas de PMT aprobadas para los CIV 11001700, 11001690 y 11001660.
Finaliza la instalación de polisombra para cerramiento en los CIV 11001701, 11001690 y 11001660. Se realiza mantenimiento de cerramiento e instalación de cargues y tapas prefabricadas para los Pozos AR-2, PA6, PA7 y PZ-94.
Finaliza el ataque con cierra de Pena de la red de acueducto en el CIV 11001700 y continúa instalación de SBG B-400 sobre la red.
Se Presentan lluvias desde las 10:45 a las 12:00 Hrs.

Residente de Obra. Inf.

01/02/26 No se ejecutan actividades de obra en los frentes de trabajo.
D

Residente de Obra. Inf.

02/02/26 Clima mañana Parcialmente nublado / Clima tarde. nublado
L Continúa y finaliza la instalación de la capa de SBG B-400 sobre la red de acueducto del CIV 11001700. En obra, sobre las 8:34 Hrs hace Presencia el vactor y cuadrilla Programado por el Contratista e inicia actividades de lavado para inspección de redes sanitarias existentes sobre la Carrera 152 entre calle 143B y 143.
Tiene lugar recorrido de obra y comité de obra semanal en compañía de INT y CVP en donde se presenta 12% de avance Programado y 10% de avance ejecutado dado por las condiciones de lluvia que generan afectaciones serias al estado y desempeño estructural de la subrasante, además de las dificultades que se han tenido con el cargue y retiro de RCD.
Durante el Proceso de inspección de redes de alcantarillado, se tuvo la necesidad de demoler la tapa del Pozo CMP144726 (oculto) para ejecutar la inspección. Esta tapa se suministra e instala nuevamente por parte del Contratista. Se realiza succión y lavado de redes aguas abajo del Pozo sanitario CMP144725 hasta el Pozo CMP144729 ubicado en la Calle 143 con KR 151F. La actividad da finalización sobre

las 18:00 Hrs. Se instalan collares de derivación sobre la red de suministro de los CIV 11001560 y 11001523 para hacer prueba de presión a la red. Inicia la prueba hidrostática a las 15:51 Hrs, se mantiene la presión a 150 PSI y finaliza prueba sin novedad a las 16:54 Hrs, se diligencian y firman formatos con INT.
Finaliza Jornada laboral con cambio de cerramiento a Polisombra mixta en la CL 143 # 152A-14.

Residente de Obra — Inf.

03/02/26 M

Se realiza visita de obra para revisar aspectos hidraulicos del CIV 11000170O.

Pluvial: Por interferencia con pozo existente pluvial y cuneta de drenaje superficial se debe intercalar un sumidero rejilla adicional al pozo existente en el A-SA-Inf. Tibabuy-508.

Los sumideros a construir deben estar normalizados por la EAB. se sugiere cambiar sumideros rejilla según norma NP-128 Tipo SR

Se deben eliminar sumideros de la boca calle (CL 143 con KR 152A)

Sanitario:

Se observa mediante replanteo topografico desplazamiento del pozo CMP144725 hacia el oriente aprox 1.0m. asi mismo se evidencia interferencia del pozo MH-168 con la cuneta y sumidero pluvial. debido a lo anterior se propone eliminar pozo MH-168 y conectar directamente el MH-167 con CMP144725. para conservar el diseño de pluvial.

Los pozos (Pluvial) PMP101373, PMP101371 y PMP101370, Son existentes., se debe chequear mediante topografia si las profundidades correspondan a los diseños. Si se cumple esta condición es posible conservar dichos pozos. en caso de conservar los pozos existentes se deben adecuar los cargues a la nueva rasante.

Esp. Hidraulico. CUB2025.

Clima mañana Parcialmente nublado / Clima tarde. nublado
Se ejecuta demolición de los sumideros existentes en la bocacalle de la CL 143 con KR 152A (CIV 11001700) y da inicio la excavación mecánica para la red sanitaria.
Se realiza Retiro y retiro de material de excavación hacia botadero (1 viaje).
Inician aforos manuales para identificación de redes de suministro existente a los CIV 11001660, 11001690 y 11001701. Se realiza levantamiento topografico de la Polisombra instalada y se adecúa carta con Plástico siguiendo las recomendaciones de SST INT.

Residente Obra — Inf.

04/02/26 X

Clima mañana soleado / Clima tarde soleado
Continua excavación mecánica, demolición y retiro de tubería existente en PVC (Red sanitaria CIV 11001700) se instala cama de triturado y se adecúa atraida de la tubería de concreto extraforzada 10" en el Pozo CMP144725. Se instalan 2 veces en concreto 10"x 6" y se realizan adecuaciones con mortero. Se realiza el retiro interno del material de excavación del CIV 11001560 y 11001523, se cargan y retiran hacia botadero 1 viaje doble y 1 sencillo de RCD.
Se instala tubería de concreto 10" para red sanitaria CIV 11001700 con mortero para juntas.
Finaliza la demolición mecánica de los sumideros existentes en el CIV 11001700 costado sur, finaliza jornada de trabajo protegiendo RCD con Plástico a cota y se efectúa mantenimiento a los señales y cerramientos de los frentes de trabajo.

Residente de Obra. — Inf.

05/02/26 J

Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.
Se realiza instalación de cama de SBG B-400 sobre tubería extraforzada 10" sanitaria y se compacta (11001700), inicia excavación manual para instalación de acometidas domiciliarias (PVCS 6"), se ejecuta demolición y reconstrucción de dos casas domiciliarias (Contado subcontratal), se funda dados en concreto para cambio de material concreto - PVC
Continúa excavación mecánica para instalación de red sanitaria CIV 11001700 con instalación de tuberías y B400.
Se nivela con maquinaria y se compacta con vibrocompactador la subrasante de los CIV 11001560 y 11001523, se retiran de los frentes de obra dos (2) viajes de RCD hacia botadero.
Se tiene mesa de trabajo con INT en donde se subsanan observaciones presentadas al formato de APU, contractuales y se envía la información a la CVP.
Finaliza la jornada de trabajo ejecutando mantenimiento a cerramientos de los CIV 11601701, 11001690 y 11001660.

Residente de Obra. INT.

06/02/26 V

Clima mañana soleado / Clima tarde nublado.
Se finaliza la excavación mecánica y la compactación de la subrasante en el CIV 11001523, se realiza la verificación topográfica de niveles y se replantean niveles de andén.
Se carga y retira material RCD hacia botadero certificado (1560/1523)
Tiene lugar recorrido de obra en compañía de CVP, INT y la Alcaldía local de Suba en donde se socializa de manera formal el área que se encuentra en estado de uso momentáneo del espacio público en el CIV 11001660. Se socializa igualmente áreas de posible reconstrucción con base en los diseños aprobados de urbanismo en el CIV y de acuerdo con las condiciones existentes en el predio.
Se recibe en obra material bolón e inicia su instalación sobre el nivel de subrasante en los CIV 11001523 y 11001560.
Se ejecutan labores de demolición mecánica de andenes para localización e identificación de redes de acueducto existentes en el CIV 11001690.
Finaliza la jornada de trabajo con el retiro en sitio de obra de bordillos A80 y sardineles A10.

Residente Obra. INT.

07/02/26 S

Clima mañana parcialmente nublado / Clima tarde nublado.
Se realiza levantamiento topográfico de la tapa para pozo D: 70 cm reemplazada por el contratista durante la actividad de lavado y mantenimiento en vactor entre KR 152A y 151G (Pozo PMP 144726).
Se realiza manejo de aguas con bombeo para continuar con actividades de excavación mecánica, instalación de tubería en concreto extraforzada 10", cama de tirillado 3/4" para red de alcantarillado sanitario en el CIV 11001700.
Continúa excavación manual y nivelación para instalación de acometidas domiciliarias, además de fundida de dados en concreto para cambio de material y construcción de cajas de inspección domiciliarias.
Se hace mantenimiento a los cerramientos y jornada de orden y aseo.

Residente de Obra. INT.

08/02/26 D

Clima mañana soleado / Clima tarde nublado.
Finaliza la instalación de la capa de bolón en los CIV 11001560 y 11001523, se realiza el chequeo topográfico y se marcan puntos de la instalación del sello sobre bolón y materialización de la propuesta técnica para la cimentación de la tubería pluvial del CIV 11001523.
Se ejecutan actividades de demolición mecánica de carpeta asfáltica, excavación mecánica para instalación de red pluvial en el CIV 11001701. En sitio se encuentra que el material predominante sobre la capa asfáltica de este CIV es recebo y el mismo se encuentra parcialmente compactado, lo cual genera fenómeno de socavación en la excavación.
Se suspende la actividad por condiciones de seguridad a la espera de presentar cambio en la metodología constructiva (caja de vía inicialmente).

Residente de Obra. INT.

09/02/26 Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.

L

Tiene lugar recorrido de obra y comité semanal de seguimiento en compañía de la CVP e INT en donde se presenta el escenario de socavación a la excavación del CIV 11001701 y se solicita por parte de las entidades el concepto técnico que justifique el uso de entibados que permitan mitigar al máximo los escenarios de socavación. Al igual se aprueba la metodología que contempla la materialización de la cota de la red en primera instancia para reducir profundidades de excavación para las actividades de redes.

Siendo las 10:00 Hrs se presenta descargamento a la red existente de suministro en el CIV 11001700, lo cual generá desprendimiento de tapa HD instalado sobre la red existente de 3" PVC. Se realiza el retiro a EAAB para reducir presión y facilitar la reparación con No. de radicado 1002330121 con atención de 2 a 6 Hrs.

Se efectua la reparación sobre las 14:00 Hrs.

Continua la demolición de cotas de inspección existentes sobre los andenes del CIV 11001700, excavaciones manuales para conexiones domiciliarias y construcción de cotas de inspección nuevas en mampostería.

Se realiza cargue y retiro de material RCD hacia botadero y se efectúa mantenimiento a los senderos peatonales del CIV 11001700.

Debido a inconvenientes con el trazado de la red sanitaria proyectada y la red de suministro existente del CIV 11001700, se imposibilita continuar con labores de excavación para instalación de la red sanitaria.

Se hará acercamiento con EAAB para proveer con los empates de la red de acueducto instalada en el CIV 11001700 con el objetivo de suspender la red actualmente en funcionamiento y poder, de esta manera, continuar con actividades constructivas para redes de alcantarillado sanitario. El caso está en conocimiento por parte de INT y CVP.

Residente de Obra.

Int.

10/02/26 Clima mañana soleado / Clima tarde nublado.

M

Continúa demolición de cotas domiciliarias existentes y levantamiento de cotas domiciliarias nuevas en el CIV 11001700, se realiza actividad de cargue y retiro de RCD del CIV 11001523.

Se materializa la zanja sobre tubería pluvial CIV 1523 para instalación de SRG B100 sobre capa de triturado según el planteamiento de especialista de vías del contratista.

Se realiza la instalación del sello para tapa en los CIV 11001523 y 11001560 acorde con las especificaciones técnicas.

Se realiza instalación del kit de emergencias y kit de derrames en la cota para el personal de obra.

Se materializan los apiques manuales para identificación de redes existentes de suministro en KR 152A con CL 143B costados oriental y occidental para elaboración de formatos de empates de acueducto.

Continúa demolición asistida con demoledor eléctrico de andenes en el CIV 11001690.

Tiene lugar mesa de trabajo entre INT, Contratista y CVP en donde se exponen las alternativas constructivas que darán desde a las redes sanitarias de los CIV 11001560, 11001523 y 11001539. Además de solucionar condiciones de taboso para la red sanitaria del CIV 11001700.

Se presentarán ambas propuestas de manera formal el día viernes para citar a mesa de trabajo a EAAB.

Residente Obra.

Int.

11/02/26 Clima mañana Parcialmente nublado / Clima tarde Precipitaciones.

X

Se reciben en obra 5000 ladrillos, accesorios para empates de red de acueducto próximos en el CIV 11001700. Se hicieron actividades de instalación y nivelación del sello para la cota de tapa instalada en los CIV 11001560 y 11001523.

Debido a la imposibilidad de continuar con las labores de excavación para la red de alcantarillado sanitario del CIV 11001700.

Se ejecuta la demolición de cotas domiciliarias existentes y se consolidan actividades de acabados (Pañetes y mampostería) en las cotas domiciliarias del CIV.

Tienen lugar las Pruebas de limpieza y desinfección de la tubería de acueducto en los CIV 11001700, 11001560 y 11001523.
Se traslada maquinaria e inician demoliciones mecánicas de la carpeta asfáltica en el CIV 11001701.
Se realiza cargue y retiro de material RCD hacia botadero certificado
Se Presentan Precipitaciones en la Franja de obra de 14:30 a 16:00 Hrs.

Residente Obra. Int.

12/01/26 J
Clima mañana nublado / Clima tarde nublado.
Se Presenta charla con el Personal de obra a cargo de personal en representación de la ESP Vanti.
Finaliza la compactación de la capa de sello instalada en los CIV 11001560 y 11001523. y continúan actividades de construcción de casas domiciliarias nuevas en el CIV 11001700.
Se identifican varias casas domiciliarias construidas que presentan interferencia con la red de Gas 1" existente en los andenes del CIV. De esta forma, se hucará la gestión de solicitud de traslado para la red de gas con Vanti, para programar visita de obra y solicitar cotización.
Finaliza la demolición de carpeta asfáltica y demoliciones mecánicas de concreto para andenes en el CIV 11001701.
Finalizan actividades de obra sin novedad.

Residente de Obra. Int.

X

13/01/26 V
Clima mañana Parcialmente nublado / Clima tarde soleado.
Se reciben formatos de empates para la red de suministro del CIV 11001700 firmados por interventoría y se compañía a la División de Servicio de Acueducto Zona 1 para solicitar aval de EAAB.
Tiene lugar mesa de trabajo con INT en donde se subsanan las observaciones de forma al formato de APUs contractuales. De igual manera, se tratan observaciones presentadas por la Caja de Vivienda Popular CVP al informe de Apropiación del componente topográfico en su apartado de georeferenciación.
En sitio se realiza la inspección topográfica y levantamiento del pozo pluvial PMP101360 y se compañía oficio a la interventoría con las indicaciones técnicas para garantizar empates a las redes sanitarias de los CIV 11001560, 11001523, 11001539 y 11001700 teniendo en cuenta análisis técnico y presupuestal.
Finalizan actividades de excavación mecánica para caja de vía en el CIV 11001701 cuidando permanecer de 10 a 15 cm por encima del nivel definitivo de subrasante para la zona.

Residente de Obra. Int.

14/01/26 S
Clima mañana nublado / Clima tarde nublado
Finaliza instalación de sello con SBG 8400 para capa de rodadura instalada en los CIV 11001560 y 11001523. se realiza compactación con rana y vibrocompactador y se entregan niveles a conformidad del componente topográfico.
Continúa demolición manual de casas de inspección domiciliarias y excavaciones manuales. Para continuar construcción de casas domiciliarias CIV 11001700.

Residente de Obra. Int.

15/01/26 D
NO SE EFECTUAN ACTIVIDADES DE OBRA.

16/02/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones.

D Debido a lluvias intermitidas durante la noche del día 15 de Febrero, se hace necesario retirar parte del material saturado previamente instalado en el CIV 11001523 y reemplazarlo con material nuevo, se realiza recompactación.

Se recibe en sitio de obra entibado tipo caión, e inicia proceso de armado en sitio de cajones para inicio de excavación mecánica en el CIV 11001701.

A las 8:30 Hrs se presenta daño a red existente de gas PEAD 3/4" del CIV 11001700 durante actividades de excavación manual para cajas domiciliarias. Se realiza el reporte a la ESP radicado 102200854 y se atiende la emergencia sobre las 11:00 Hrs.

Se presentan Precipitaciones en sitio de obra desde las 14:20 Hrs a las 16:00 Hrs.

Tiene lugar reunión con INT, CVP y EAAB para presentar alternativas adicionales de cobertura para las redes sanitarias de los CIV 11001560, 11001523, 11001539 y 11001700 ejecutando intervenciones de redes adicionales con base en el diseño de alcantarillado aprobado (Consultoría EAAB), se obtiene viabilidad técnica desde EAAB y CVP y se programa visita de obra para otorgar aprobación a la ejecución el día viernes desde las 9:30 Hrs.

Residente de Obra.

17/02/26 Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones

M Continuan las actividades de excavación manual para Construcción de cajas domiciliarias en el CIV 11001700, inician actividades de corte de asfalto, demolición de carpeta asfáltica y excavación mecánica para red de alcantarillado sanitario en el CIV 11001660; se realiza instalación de Cama en triturado, Atraque e instalación de tubería de concreto extrareforzado 8", además de la instalación de yee en cabeza, rendida de dado para fijación de materiales y labores encaminadas a instalar acometidas domiciliarias 6" PVC.

Finalizan actividades de obra sin novedades

Residente de Obra. R. Interventoría

18/02/26 Clima mañana Parcialmente nublado / Clima tarde nublado.

X Inician excavaciones mecánicas, instalación de entibado tipo lamina y se realiza la instalación de dos tubos PVC-S 18" para red Pluvial en el CIV 11001701.

Avanza la instalación de tubería concreto para red sanitaria 8", llenos con triturado y SBG B400 en el CIV 11001660.

Se ejecutan labores de replanteo de bordillo A80, nivelación de cota de sello / talón e inicia la instalación de bordillos en el CIV 11001560.

Residente Obra R. Interventoría

19/02/26 Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.

J Se realizan llenos y compactación de SBG B400 hasta nivel de subrasante sobre la red pluvial del CIV 11001701. Se realiza la nivelación de subrasante en zonas de andén en el CIV 11001560.

Finaliza la instalación de tubería PVC 8", instalación de sillas yee 8x6" para la red sanitaria en el CIV 11001690, se finalizan atraques con triturado 3/4" e inician llenos con SBG-B400.

Finaliza la instalación de red sanitaria en el CIV 11001660 e inician labores de excavación mecánica para instalación de Placa fondo en el Pozo AR-08, se inician actividades de construcción de cilindro en mampostería, demolición de cajas domiciliarias existentes y construcción de cajas de inspección.

Finalizan actividades de obra ejecutando mantenimiento a la señalización y senderos peatonales, además de limpieza en los frentes de obra y delimitación de zona de acopio de material.

Residente de Obra. R. Interventoría

20/02/26
V

Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.
Se realiza la instalación de Geotextil tejido T2100 e instalación de BG-B reciclada en el CIV 11001560, se realiza la reinstalación de sello B400 retirando la capa de rodón previamente instalada sobre la red pluvial del CIV 11001523.
Se realiza la instalación de acometidas domiciliarias para red sanitaria del CIV 11001660 y continúan actividades de redes sanitarias del CIV 11001690.
Se instala cama de fraguado y red principal sanitaria CIV 11001690.

Residente Obra. R. Interventoría

21/02/26
S

Clima mañana nublado / Clima tarde nublado
Se ejecuta el replanteo topográfico de niveles y ubicación en planta para la bordillos A80 en el CIV 11001523, se realiza compactación de materiales granulares (SBG B400) sobre la red de alcantarillado sanitario instalada en el CIV 11001660.
Se construye cilindro en mampostería para el pozo AR-08 correspondiente a la red sanitaria, así como lo llena con material granular para todas las acometidas domiciliarias del CIV 11001660.
Finaliza la jornada de trabajo con la construcción e instalación del bordillo A80 delimitador de vía y su empalme con el bordillo entre CIVs 11001523 y 11001560.

Residente Obra. R. Interventoría

22/02/26
D

Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.
Se realiza el retiro de escombros provenientes de las excavaciones mecánicas de redes y continúa la instalación de bordillos prefabricados A80 en el CIV 11001523.

Residente de Obra. R. Interventoría

23/02/26
L

Clima mañana nublado / Clima tarde nublado.
Inicia la jornada de trabajo retirando RCD hacia sitio de disposición certificado, se ejecuta la demolición de toda la carpeta asfáltica existente en el CIV 11001660 y continúa la instalación de bordillo prefabricado A80 en el CIV 11001523.
Se realiza la demolición de la carpeta asfáltica del CIV 11001690 e inicia la excavación mecánica para la conformación de la cota de la vía. Continúa la construcción y conexión a casas domiciliarias del CIV.
Durante labores de excavación mecánica se presenta afectación a la red de acueducto existente, se realiza el traslado a la ESP EMAB con radicado No. 100233434.
Se tiene visita por parte del equipo de labores mecánicas para el traslado de la red de gas 3/4" existente en el CIV 11001700, en donde se indica que las excavaciones que se tienen alrededor de las casas domiciliarias no cumplen con el espacio requerido para instalar equipos y ejecutar empalmes de tubería nueva, el contratista hará las excavaciones pertinentes para adelantar el traslado.
Se tiene visita por parte de EMAB, CVP e INT para dar aval a las intervenciones adicionales que darán derecho a las redes sanitarias de los CIV 11001560, 11001523 y 11001539, en donde se define y se otorga aval para construir redes de alcantarillado sanitario entre pozos PZ-94 y MH-019; MH-019 y CMP 144721; PZ-95 y MH-019;
Finaliza jornada de trabajo sin novedades.

Residente de Obra. R. Interventoría

24/02/26
M

Clima mañana nublado / Clima tarde Precipitaciones

Inician actividades de demolición de casas domiciliarias existentes en el CIV 11001690 y se realiza construcción de casas nuevas.
Se reciben en sitio de obra láminas de acero al carbón y tornillos para conformación de entibado para construcción de redes pluviales.
Durante excavación manual para conformación de cota de vía del CIV 11001660 se presentan afectaciones en la red existente de acueducto la cual se encuentra taponada a la altura del predio con placa 143-38. Se realiza la reparación respectiva empleando unión reparación.
Se realiza instalación de bordillos Prefabricados A80 en el borde derecho del CIV 11001523 entre el K00+020 al K00+027.7
Se presentan Precipitaciones en el sitio de obra desde las 13:30 Hrs a las 15:00 Hrs.
Se realiza la entrega de APUs contractuales a interventoría para revisión y gestión ante la CVP.

Residente de Obra.

25/02/26
X

Clima mañana soleado / Clima tarde soleado.

Durante actividades de excavación manual para cota de vía se evidencia red de acueducto existente taponada en el CIV 11001660, se procede a proteger la red con tuvotubo para proceder con la instalación de capa de mejoramiento con talpa, se realiza ruptura manual de adoquinados y se entrega nivel a topografía interventoría.
Continúa la construcción de casas domiciliarias en el CIV 11001690.
Se realiza visita de obra con director Vanti en donde se entrega las excavaciones finalizadas para 12 casas domiciliarias del CIV 11001700 en donde se solicita traslado de red de gas existente 3/4", se formaliza visita para traslado el día viernes 26 de febrero. Se realiza instalación y traslado 30 cm en geotextil instalado en el CIV 11001523.

Residente Obra

Residente Interventoría

Nota: Apartir de la presente fecha se realizó cambio de Residente de Interventoría, Guiovani S. Torres.

Residente de Obra.

R. Interventoría

26/02/26
J

Clima mañana soleado / Clima tarde Precipitaciones

Inicia la Jornada finalizando llenos y compactación de BG-B Reciclada, continúa la excavación manual para nivelación de subrasante, se instala geotextil en zonas de andén e instalación de capa de SBG-A Reciclada.
En el CIV 11001701 continúa instalación de red pluvial en PVC 18", excavación mecánica, instalación de entibado tipo lámina con tornillos, atraque con tuvotubo 3/4" y continúan los llenos con SBG B400.
Durante el Proceso de instalación de la tubería se realiza manejo de aguas con motobomba.
Se realiza excavación manual para nivelación de subrasante en el andén del costado sur en el CIV 11001523.
Tiene lugar el segundo comité de veeduría en donde se exponen avances de obra y gestión de todos los componentes del Proyecto.
Se presentan fuertes precipitaciones en los frentes de obra desde las 15:15 Hrs y 17:00 Hrs.

Residente de Obra.

27/02/26
V

Clima mañana soleado / Clima tarde Parcialmente nublado

Continúan actividades de llenos con SBG B400 sobre la red pluvial instalada en el CIV 11001701, se realiza reinstalación de entibado tipo lámina y continúa instalación de tubería PVC 18".
Inicia la instalación de bordillo de confinamiento A80 en el CIV 11001660 costados sur y norte.
Hace presencia en el CIV 11001700 cuadrilla de traslado y operac. mecánicos Vanti y se realiza el traslado de la red de gas existente 3/4" alrededor de 12 casas de inspección domiciliarias construidas a lo largo del CIV.
Inician actividades de demolición asistida mecánicamente para la

Carpeta asfaltica del CIV 11001690. De igual manera inicia la actividad de instalación de bordillos prefabricados A80 a el CIV 11001660 sobre cara de relleno + sello.
Continúa y finaliza la instalación de la red Pluvial a PVC 18", se realiza el ataque con tuberado 3/4" y se ejecuta la perforación del pozo PMP101373.

Residente de Obra

28/02/26 S

Clima mañana soleado / Clima tarde nublado.
Finaliza el proceso de instalación de bordillo prefabricado A80 para confinamiento de calzada vehicular en el CIV 11001660.
Se finaliza la demolición de la carpeta asfaltica en el CIV 11001690.
Se ejecuta la excavación manual para la instalación de la red de suministro en los CIV 11001660 y 11001690, se realiza el descapote por parte del contratista de topografía, se instala la tubería, se instalan codos graduados y se realiza el respectivo ataque con abrazadera.
Continua la instalación y compactación de Primera capa de SBG B400 sobre la red pluvial del CIV 11001701.

Residente de Obra.

29/02/26 D

Clima mañana soleado / Tarde sin actividad.
Se realiza traslado lleno, instalación y compactación de 2da capa de BG-B Reciclada en el CIV 11001560 y CIV 11001523, continua la excavación manual para nivelación de la sustrasante del CIV 11001523.
Finalizan actividades de obra sin novedad.

Residente de Obra