TOTAL CORPORATION SAS BIC

CERTIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y CONTABLE

El suscrito **Arq. RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO**, en calidad de Director de Interventoría y **EDGAR A. SALAZAR B.**, Representante legal, en representación de **TOTAL CORPORATION SAS BIC** identificado con Nit Nº 901.791.803-9, en desarrollo del **Contrato de Interventoría Nº 175 de 2025** cuyo objeto es ***"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las sedes del nivel central de la Rama Judicial"*** nos permitimos **CERTIFICAR** que:

El **CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**, identificado con Nit N° 901.983.265-0, quién ejecuta el **Contrato de Obra N° 167 de 2025** cuyo objeto es ***"Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."*** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de obra No 9, correspondiente al periodo de abril de 2026**, por valor de (**$406.856.008,99)**, y se **AUTORIZA** el pago descontando el porcentaje de amortización del anticipo, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	FACTURA No.	VALOR CORTE	VALOR A AMORTIZAR (32%)	VALOR A PAGAR
9.	OBRA	CCAP19	$406.856.008,99	$130.193.922,88	$274.662.086,11
TOTAL			**$406.856.008,99**	**$130.193.922,88**	**$274.662.086,11**

La siguiente corresponde a la relación de amortización del anticipo de obra:

CONCEPTO	VALOR DEL ANTICIPO 0%	VALOR AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
Anticipo Obra	**$ 2.400.000.000,00**		**$ 2.400.000.000,00**
Corte No. 1		$ 6.932.108,32	$ 2.393.067.891,68
Corte No. 1		$ 32.000.000,00	$ 2.361.067.891,68
Corte No. 2.1		$ 46.769.758,11	$ 2.314.298.133,57
Corte No. 2.2		$ 33.177.117,31	$ 2.281.121.016,26
Corte No. 3,1		$ 5.929.961,30	$ 2.275.191.054,96
Corte No. 3.2		$ 30.214.445,32	$ 2.244.976.609,64
Corte No. 4		$ 0	$ 2.244.976.609,64
Corte No. 5.1		$132.105.700,51	$ 2.112.870.909,13
Corte No. 5.2		$104.986.803,06	$ 2.007.884.106,07
Corte No. 6.1.1		$18,914,811.95	$1,988,969,294.12
Corte No. 6.1.2		$76,297,386.66	$1,912,671,907.46
Corte No. 6.2		$18,327,095.51	$1,894.344.811,95
Corte No. 7		$304.133.310,97	$1.590.211.500,98
Corte No. 8.1		$125.578.391,29	$1.464.633.109,69
Corte No. 8.2		$8.302.073,84	$1.456.331.035,85
Corte No. 9		$130,193.922,88	$1.326.137.112,96

TOTAL CORPORATION SAS BIC

Respecto a los rendimientos financieros del anticipo para el periodo que corresponde al periodo del 1 al 30 de abril de 2026, se ha generado rendimientos financieros por valor de $34.507,78 los cuales fueron consignados por la fiducia a la Dirección del Tesoro Nacional DTN.
A continuación, se presenta la discriminación de ejecución por sedes y tipo de intervención.

	SEDE CALLE 1	COCINA	HALLS	RECEPCION	SEDE CALLE 18	GIMNASIO	DESFOGUES	TOTAL
COSTO DIRECTO	$30,081,200.79	$14,298,968.76	$ 81,437,198.92	$ 28,568,934.28	$ 155,363,725.49	$ 115,346.52	$ 1,448,428.13	$ 311,313,802.89
Administración	$ 5,938,029.04	$ 2,822,616.43	$ 16,075,703.07	$ 5,639,507.63	$ 30,668,799.41	$ 22,769.40	$ 285,919.71	$ 61,453,344.69
Imprevistos	$ 1,504,060.04	$ 714,948.44	$ 4,071,859.95	$ 1,428,446.71	$ 7,768,186.27	$ 5,767.33	$ 72,421.41	$ 15,565,690.14
Utilidad	$ 1,504,060.04	$ 714,948.44	$ 4,071,859.95	$ 1,428,446.71	$ 7,768,186.27	$ 5,767.33	$ 72,421.41	$ 15,565,690.14
IVA sobre utilidad	$ 285,771.41	$ 135,840.20	$ 773,653.39	$ 271,404.88	$ 1,475,955.39	$ 1,095.79	$ 13,760.07	$ 2,957,481.13
TOTAL CORTE No.9	**$39,313,121.31**	**$18,687,322.28**	**$ 106,430,275.27**	**$ 37,336,740.20**	**$ 203,044,852.84**	**$ 150,746.37**	**$ 1,892,950.72**	**$ 406,856,008.98**

Sede	Áreas de intervención
CALLE 73	Se concluyeron todas las actividades principales de ejecución técnica en la infraestructura para entrega de las áreas, uso y recibo a satisfacción..
SEDE CALLE 18 SHUT DE BASURAS Y PARQUEADERO	Shut de Basura:Descapote, limpieza y adecuación del terreno. Demarcación, replanteo y excavación a cielo abierto. Instalación de la red hidrosanitaria subterránea en tubería PVC-S .Relleno estructural y compactación con material de recebo. Colocación de acero de refuerzo y fundida de la placa de contrapiso en concreto. Montaje y pintura de la estructura metálica para la pérgola desmontable. Inicio de la instalación de la acometida eléctrica. Parqueadero: Excavaciones localizadas en la zona de motocicletas para dados de cimentación. Colocación de acero de refuerzo, platinas de anclaje y vaciado de concreto. Montaje de la estructura metálica tipo pérgola desmontable. Inicio de la canalización para la acometida eléctrica de los parqueaderos. Iluminación Perimetral (Jornada Nocturna):Desmonte de luminarias, salidas eléctricas, canalizaciones y tableros antiguos. Instalación de nuevas tuberías de conducción (EMT y PVC Conduit). Tendido de nuevos conductores eléctricos. Montaje de reflectores LED de 100 W y del nuevo tablero eléctrico. Piso 2 (Laboratorio y Oficina de Archivos): Ensamble e instalación de divisiones de oficina de piso a techo. Recepción y acopio de dotación industrial (mesas de acero inoxidable y sillas ergonómicas). Piso 3 (Archivo): Resane de muros, tratamiento de juntas y aplicación de estuco en paredes. Aplicación de pintura tipo vinilo color blanco. Instalación de divisiones modulares de media altura. Ensamble y distribución de puestos de trabajo con sus archivadores. piso 4 (Cubierta): Inspección técnica previa de bajantes, flanches y juntas de dilatación. Limpieza general de canales pluviales con retiro de sedimentos y material vegetal. Colocación de tela impermeable de refuerzo en encuentros críticos .Aplicación de recubrimiento impermeabilizante líquido y renovación de sellos de silicona deteriorados.
SEDE CALLE 1 ZONA DE INGRESO Y GARITA	Anclajes epóxidos de ½" para muros Superboard · Instalación de tubería PVC 2" Re ventilación y aguas lluvias · Construcción de poyo

	en mortero 1:3 · Estructura metálica tipo pérgola desmontable (columnas, vigas, viguetas h=3.5m) ·
PALACIO DE JUSTICIA — RECEPCIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN GENERAL	Cerramiento cielo raso Drywall, muro counter en bloque con enchape en granito y lámina fenólica, puerta en vidrio templado con automatización, revestimiento en madera con escudo institucional, pisos en granito pulido y cristalizado, redes eléctricas, luminarias, tomacorrientes y suministro de mobiliario.
PALACIO — COCINA PISO 9 ÁREA DE COCINA Y PREPARACIÓN	Instalación de luminarias y aparatos eléctricos, pintura muros/techos/ventanas, mantenimiento de piso y fachada en madera, suministro e instalación de muebles de cocina.
PALACIO — HALLS DE ASCENSORES CORTE SUPREMA, CONSEJO DE ESTADO, CORTE CONSTITUCIONAL	Instalación de luminarias LED lineales, pulida y mantenimiento de superficies en piedra muñeca, reparación de muros/cielos en drywall, pintura en ventanas metálicas.
COMUNICACIONES – PALACIO DE JUSTICIA	Ajuste de mobiliario según requerimiento del área.
DESPACHOS- PALACIO DE JUSTICIA	Suministro e instalación de 40 sillas operativas, 1 mesa de reuniones y 2 mesas redondas. Cierre de muro Superboard con ductería eléctrica e instalación de guarda escobas.
SECRETARIA SECCIÓN SEGUNDA – PALACIO DE JUSTICIA	Pintura vinílica tipo 1 (3 manos), traslado y nuevos puntos voz/datos en cable UTP Cat. 6A, mantenimiento de carpintería en madera con película sandblasting, divisiones piso a techo oficina.
PALACIO — DESFOGUES SISTEMA DE EXTRACCIÓN	Al cierre del periodo se recibieron esquemas arquitectónicos y se socializaron en recorrido conjunto. Pendiente ajuste de diseños
PALACIO — BALDAQUINO	Instalación progresiva de paneles de vidrio sobre estructura metálica del domo, pisa vidrios, sellado perimetral y limpieza de antepechos interiores en concreto.

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 22 de junio de 2026.

EDGAR A. SALAZAR B.
Representante legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC

RICARDO MANSILLA
Director de Interventoría
TOTALL CORPORATION SAS BIC