Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa
v2023

CONTRATO DE OBRA No. **167 Desde 14 de Octubre de 2025 hasta 31 de julio de 2026**

OBJETO: Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.**(FRENTE SEDES BOLSA, CALLE 1, PALACIO DE JUSTICIA COMUNICACIONES, PALACIO DE JUSTICIA DESPACHOS "OBRA CIVIL")**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. **9** PERIODO MES / AÑO **abr-26** **FECHA:** 26/5/2026

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL** **Constituido por:** **DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. con una participacion del 90%** **PB CONSTRUCCIONES S.A.S. con una participacion del 10%**
NIT	:	901.983.265-0
DIRECCIÓN	:	Carrera 14 No. 95 - 47 Oficina 406, Bogotá D.C.
TELÉFONO	:	3108627755
INTERVENTOR	:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**
NIT	:	901.791.803 - 9
DIRECCIÓN	:	Calle 39 A No. 34 - 75 Piso 2, Medellín - Antioquia
TELÉFONO	:	3112004625

VR. INICIAL OBRA		:	**$ 8.000.000.000,00**
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 664.599.833,82**
VR. ADICIONAL No.		:	**$ 3.189.905.185,97**
VR. TOTAL		:	**$ 11.854.505.019,79**
ANTICIPO	**30%**	:	**$ 2.400.000.000,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. 9		:	**$ 130.193.922,88**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION		:	**$ 943.668.964,15**
TOTAL AMORTIZADO		:	**$ 1.073.862.887,03**
SALDO POR LEGALIZAR		:	**$ 1.326.137.112,97**

LOCALIZACIÓN	:	
FECHA INICIO	:	14/10/2025
PLAZO INICIAL	:	78 dias calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	90 Días calendario
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	120 dias calendario
PLAZO TOTAL	:	290 días calendario
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	31/7/2026

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	OBRA EJECUTADA
OBRA CIVIL		

BOLSA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 9 CANTIDAD	PRESENTE ACTA 9 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 23.595.666,44**			**$ 9.002.880,91**		**$ -**		**$ 65.069.380,01**		**$ 65.069.380,01**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 12.844.695,61		$ 12.844.695,61
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 3.253.469,00		$ 3.253.469,00
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 3.253.469,00		$ 3.253.469,00
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 618.159,11		$ 618.159,11
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 85.039.172,73**		**$ 85.039.172,73**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ -**		**$ 173.699.418,23**		**$ 173.699.418,23**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 33.002.889,46		$ 33.002.889,46
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 206.702.307,69**		**$ 206.702.307,69**

SEDE CALLE 1

	SEDE CALLE 1				**$ 128.900.322,81**			**-$ 23.016.848,65**		**$ 30.081.200,79**		**$ 87.420.518,73**		**$ 117.501.719,52**
	CASETA DE VIGILANCIA													
	OBRAS GENERALES				**$ 83.294.818,11**			**-$ 21.819.927,86**		**$ 30.081.200,79**		**$ 49.518.752,84**		**$ 79.599.953,63**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**3.315.610,24**			**490.922,00**		**0,00**		**4.393.284,24**		**4.393.284,24**
1,10	Localización y replanteo.	M2	0,00	$ 5.124,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 11.118,00	$ -			$ -		$ -	3,00	$ 33.354,00	3,00	$ 33.354,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 3.548,00	$ -			$ -		$ -	144,00	$ 510.912,00	144,00	$ 510.912,00
1,20	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	21,03	$ 18.312,00	$ 385.101,36	-	0,00	$ 0,00		$ -	21,03	$ 385.101,36	21,03	$ 385.101,36
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 14.162,00	$ -			$ -		$ -	3,00	$ 42.486,00	3,00	$ 42.486,00
1.8	Desmonte de aparatos sanitarios. aplica para lavamanos, orinal y sanitario. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	2,00	$ 22.651,00	$ 45.302,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	2,00	$ 45.302,00	2,00	$ 45.302,00
1,32	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	2,64	$ 15.824,00	$ 41.775,36	-	0,00	$ 0,00		$ -	2,64	$ 41.775,36	2,64	$ 41.775,36
1,52	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	43,48	$ 13.275,00	$ 577.197,00	-	0,00	$ 66,37		$ -	43,48	$ 577.130,63	43,48	$ 577.130,63
1,56	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	16,20	$ 20.033,00	$ 324.534,60	-	0,00	$ 0,00		$ -	16,20	$ 324.534,60	16,20	$ 324.534,60
1,67	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	52,00	$ 27.273,00	$ 1.418.196,00	+	8,38	$ 228.411,38		$ -	60,38	$ 1.646.607,38	60,38	$ 1.646.607,38
1,73	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,16	$ 224.937,00	$ 260.926,92	-	0,00	$ 0,00		$ -	1,16	$ 260.926,92	1,16	$ 260.926,92
1,77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 262.577,00	$ 262.577,00	+	1,00	$ 262.577,00		$ -	2,00	$ 525.154,00	2,00	$ 525.154,00
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**5.627.021,13**			**957.811,23**		**0,00**		**6.584.832,36**		**6.584.832,36**
2,20	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M2	58,69	$ 95.877,00	$ 5.627.021,13	+	9,99	$ 957.811,23		$ -	68,68	$ 6.584.832,36	68,68	$ 6.584.832,36
4,00	**REFUERZOS Y ANCLAJES**									**1.738.975,00**		**0,00**		**1.738.975,00**
4,10	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	UN		$ 18.305,00	$ -	+	95,00	$ 1.738.975,00	95,00	$ 1.738.975,00	0,00	$ -	95,00	$ 1.738.975,00
3,00	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**885.236,98**			**-517.409,98**		**0,00**		**367.827,00**		**367.827,00**
3,20	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	7,22	$ 122.609,00	$ 885.236,98	-	-4,22	$ 517.409,98		$ -	3,00	$ 367.827,00	3,00	$ 367.827,00
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**4.610.091,92**			**-4.610.091,92**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
6,40	Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	38,20	$ 93.170,00	$ 3.559.094,00	-	-38,20	$ 3.559.094,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,70	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML	48,48	$ 21.679,00	$ 1.050.997,92	-	-48,48	$ 1.050.997,92		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,00	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**546.550,68**			**-21.589,32**		**524.961,36**		**0,00**		**524.961,36**
7,10	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	14,43	$ 37.876,00	$ 546.550,68	-	-0,57	$ 21.589,32	13,86	$ 524.961,36	0,00	$ -	13,86	$ 524.961,36
8,00	**PAÑETES**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
8,30	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 29.985,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	0,00	$ 19.380,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**1.922.352,74**			**-1.922.352,74**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
10,20	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	62,11	$ 12.502,00	$ 776.499,22	-	-62,11	$ 776.499,22		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,40	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	31,75	$ 16.648,00	$ 528.574,00	-	-31,75	$ 528.574,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,80	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	30,36	$ 20.332,00	$ 617.279,52	-	-30,36	$ 617.279,52		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,00	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**3.380.676,57**			**-2.143.669,37**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
11,12	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	M2	14,43	$ 82.899,00	$ 1.196.232,57	-	-14,43	$ 1.196.232,57		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,14	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	12,95	$ 23.908,00	$ 309.608,60	-	-12,95	$ 309.608,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,37	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	11,10	$ 57.462,00	$ 637.828,20	-	-11,10	$ 637.828,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,41	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	14,30	$ 86.504,00	$ 1.237.007,20	-	-14,30	$ 1.237.007,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,00	**CUBIERTA**				**4.326.923,10**			**-4.326.923,10**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
12,90	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de fijación, accesorios)	M2	27,60	$ 137.051,00	$ 3.782.607,60	-	-27,60	$ 3.782.607,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML	6,00	$ 54.072,00	$ 324.432,00	-	-6,00	$ 324.432,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,19	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e instalación	ML	6,55	$ 33.570,00	$ 219.883,50	-	-6,55	$ 219.883,50		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**2.994.432,20**			**-2.994.432,20**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
13,60	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30- 0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	1,85	$ 1.618.612,00	$ 2.994.432,20	-	-1,85	$ 2.994.432,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,00	**CARPINTERIA METÁLICA**				**2.838.508,09**			**-2.838.508,09**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
14.1	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado enpintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco)	UN	1,00	$ 1.045.770,00	$ 1.045.770,00	-	-1,00	$ 1.045.770,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,14	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,35	$ 573.100,00	$ 200.585,00	-	-0,35	$ 200.585,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,15	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	2,48	$ 640.886,00	$ 1.592.153,09	-	-2,48	$ 1.592.153,09		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,00	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**594.521,70**			**-594.521,70**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 104.114,00	$ 208.228,00	-	-2,00	$ 208.228,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 286.346,00	$ 286.346,00	-	-1,00	$ 286.346,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,11	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	0,90	$ 111.053,00	$ 99.947,70	-	-0,90	$ 99.947,70		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,00	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**1.225.366,00**			**-1.225.366,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
16.7	Suministro e instalación de sanitario doble descarga Corona o similar.	UN	1,00	$ 760.752,00	$ 760.752,00	-	-1,00	$ 760.752,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	1,00	$ 372.150,00	$ 372.150,00	-	-1,00	$ 372.150,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,18	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 28.194,00	$ 56.388,00	-	-2,00	$ 56.388,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,26	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 18.038,00	$ 36.076,00	-	-2,00	$ 36.076,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**798.777,86**			**437.779,29**		**829.807,45**		**470.363,70**		**1.300.171,15**
17,19	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 3/4", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	33,24	$ 15.099,00	$ 501.890,76	-	-0,49	$ 7.398,51	32,75	$ 494.492,25	0,00	$ -	32,75	$ 494.492,25
17,22	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 1/2", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	3,65	$ 13.614,00	$ 49.691,10	+	32,70	$ 445.177,80	1,80	$ 24.505,20	34,55	$ 470.363,70	36,35	$ 494.868,90
17,32	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$ 40.598,00	$ 40.598,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 40.598,00	0,00	$ -	1,00	$ 40.598,00
17,37	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$ 38.787,00	$ 38.787,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 38.787,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.787,00
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$ 44.839,00	$ 44.839,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 44.839,00	0,00	$ -	1,00	$ 44.839,00
17,44	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 61.486,00	$ 122.972,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 122.972,00	0,00	$ -	2,00	$ 122.972,00
17,45	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 63.614,00	$ -	+	1,00	$ 63.614,00	1,00	$ 63.614,00	0,00	$ -	1,00	$ 63.614,00
18,00	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**4.181.195,36**			**-100.353,82**		**19.049,58**		**4.741.061,61**		**4.760.111,19**
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mamposteria (Incluye afinado, pañete impermeabilizado y marco y tapa)	UN	2,00	$ 487.349,00	$ 974.698,00	+	1,00	$ 487.349,00		$ -	3,00	$ 1.462.047,00	3,00	$ 1.462.047,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	5,08	$ 35.277,00	$ 179.207,16	+	0,72	$ 25.399,44	0,54	$ 19.049,58	5,26	$ 185.557,02	5,80	$ 204.606,60
18,40	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	2,08	$ 54.291,00	$ 112.925,28	-	-2,08	$ 112.925,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	29,90	$ 77.409,00	$ 2.314.529,10	+	3,61	$ 279.446,49		$ -	33,51	$ 2.593.975,59	33,51	$ 2.593.975,59
18,11	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	4,00	$ 62.059,00	$ 248.236,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	4,00	$ 248.236,00	4,00	$ 248.236,00
18,13	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$ 96.202,00	$ 96.202,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	1,00	$ 96.202,00	1,00	$ 96.202,00
18,14	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	2,00	$ 77.522,00	$ 155.044,00	-	0,00	$ 0,00		$ -	2,00	$ 155.044,00	2,00	$ 155.044,00
18,17	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	0,00	$ 81.369,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,19	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	4,34	$ 23.123,00	$ 100.353,82	-	-4,34	$ 100.353,82		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**2.280.299,14**			**-2.411.222,14**		**$ -**		**$ -**		**0,00**
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	1,00	$ 475.944,00	$ 475.944,00	-	-1,00	$ 475.944,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	-2,00	$ 68.762,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,16	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 49.896,00	$ 49.896,00	-	-1,00	$ 49.896,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	27,77	$ 20.552,00	$ 570.729,04	-	-27,77	$ 570.729,04		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 96.511,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,47	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, toma, accesorios 3m)	UN	0,00	$ 89.032,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,49	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	2,00	$ 110.498,00	$ 220.996,00	-	-2,00	$ 220.996,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	3,00	$ 158.969,00	$ 476.907,00	-	-3,00	$ 476.907,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,57	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato secador)	UN	1,00	$ 348.264,00	$ 348.264,00	-	-1,00	$ 348.264,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 317.497,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,92	Suministro e instalación de cable libre de halógenos No 12 x 4 lineas, fase, neutro, tierra y desnudo.	ML	4,74	$ 14.515,00	$ 68.801,10	-	-4,74	$ 68.801,10		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.102,00	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	ML	0,00	$ 33.821,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.	**ASEO Y VARIOS**				**130.923,00**					**$ -**		**$ -**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	39,00	$ 3.357,00	$ 130.923,00	-	-39,00	$ 130.923,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**43.636.331,40**					**$ 26.968.407,40**		**$ 32.961.383,93**		**$ 59.929.791,33**
NP-03	Suministro e instalación de kit de guayas para panel led 60 x 60 con altura máxima de 1 m cada guaya (incluye, accesorios de fijacion, soportes de nivelacion, anclajes y tornilleria)	UN	3,00	$ 50.124,00	$ 150.372,00	-	-3,00	$ 150.372,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	25,82	$ 22.214,00	$ 573.565,48	-	-25,82	$ 573.565,48		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-07	Suministro e instalacion Salida interruptor sencillo tipo Luminex en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	2,00	$ 126.027,00	$ 252.054,00	-	-2,00	$ 252.054,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-09	Suministro e instalacion Salida tomacorriente doble normal en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	3,00	$ 118.548,00	$ 355.644,00	-	-3,00	$ 355.644,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-13	Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)	M2	48,60	$ 17.943,00	$ 872.029,80	-	0,00	$ 0,00		$ -	48,60	$ 872.029,80	48,60	$ 872.029,80
NP-14	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion final)	M3	13,34	$ 94.758,00	$ 1.264.071,72	+	4,83	$ 457.681,14	2,15	$ 203.729,70	16,02	$ 1.518.023,16	18,17	$ 1.721.752,86
NP-15	Placa contrapiso en concreto h=20 cm - 21MPa (3000 psi) Grava común. (Incluye formaleta, fundida, polietileno. No incluye acero de refuerzo)	M2	38,96	$ 248.446,00	$ 9.679.456,16	+	10,21	$ 2.536.633,66	0,52	$ 129.191,92	48,65	$ 12.086.897,90	49,17	$ 12.216.089,82
NP-16	Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y separadores	Kg	764,48	$ 9.895,00	$ 7.564.529,60	+	387,59	$ 3.835.203,05	21,26	$ 210.367,70	1.130,81	$ 11.189.364,95	1152,07	$ 11.399.732,65
NP-17	Suministro e instalación de poyo en mortero 1:3 fundido en sitio sobre afinado de piso para muebles con altura de hasta h=10 cm	ML	18,18	$ 126.740,00	$ 2.304.133,20	+	3,17	$ 401.765,80	21,35	$ 2.705.899,00	0,00	$ -	21,35	$ 2.705.899,00
NP-18	Puerta en aluminio entamborada 0.70 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2 m. Incluye marco)	UN	2,00	$ 1.209.497,00	$ 2.418.994,00	-	-2,00	$ 2.418.994,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	Kg	591,67	$ 29.602,00	$ 17.514.615,34	+	243,22	$ 7.199.798,44	789,93	$ 23.383.507,86	44,96	$ 1.330.905,92	834,89	$ 24.714.413,78
NP-21	Suministro e instalación de Malla electrosoldada 15x15 4mm	M2	7,22	$ 18.713,00	$ 135.107,86	+	13,72	$ 256.742,36	17,94	$ 335.711,22	3,00	$ 56.139,00	20,94	$ 391.850,22
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	16,00	$ 5.530,00	$ 88.480,00	-	-16,00	$ 88.480,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	16,00	$ 5.530,00	$ 88.480,00	-	-16,00	$ 88.480,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-26	Ajustes a los diseños de redes Hidrosanitaras. Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	27,56	$ 5.530,00	$ 152.406,80	-	-27,56	$ 152.406,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-35	Suministro e instalacion de red bifásica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (2#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	4,74	$ 29.362,00	$ 139.175,88	-	-4,74	$ 139.175,88		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-40	Suministro e instalación de Geotextil NT2100	M2	6,98	$ 11.922,00	$ 83.215,56	-	0,00	$ 0,00		$ -	6,98	$ 83.215,56	6,98	$ 83.215,56
NP-45	Tubería Conduit PVC SCH 40 de 1" incluye curva y unión de mismo diámetro. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 32.593,24	$ -	+	6,80	$ 221.634,03		$ -	6,80	$ 221.634,03	6,80	$ 221.634,03
NP-46	Salida luminaria tubo 1" emt y circuito monofasico en cable n 10 1f + 1n + 1t hasta 1 metro. No incluye regatas ni morteros	UN	0,00	$ 125.256,01	$ -	+	20,00	$ 2.505.120,20		$ -	20,00	$ 2.505.120,20	20,00	$ 2.505.120,20
NP-77	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	ML	0,00	$ 101.500,00	$ -	+	14,00	$ 1.421.000,00		$ -	14,00	$ 1.421.000,00	14,00	$ 1.421.000,00
NP-82	Salida para iluminación de apoyo a vigilancia en cable 1x10F+1x10N+1x12T incluye elementos de sujecion. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 148.978,56		-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-90	Soporteria en riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT. Incluye todos los elementos necesarios para su instalacion. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 39.693,57		+	42,25	$ 1.677.053,41		$ -	42,25	$ 1.677.053,41	42,25	$ 1.677.053,41
	MOBILIARIO				**0,00**					**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	0,00	$ 429.304,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.32	MESA DE 1,50X0.60 Con faldero Suministro e instalación de escritorio 1,50 x0.60 m con 0.75m de altura , superficie en tablex de 30mm revestido en formica de alta presión F8 y estructura de soporte en lamina tablex de 30mm y balance blanco interior tipo Baker y faldero en Tablex revestido en formica según norma.	UN	0,00	$ 2.681.870,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	GARITA				**$ 12.362.152,38**							**$ -**		
	OBRAS GENERALES				**$ 12.362.152,38**			**-$ 2.345.540,79**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ -**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1,10	Localización y replanteo.	M2	0	$ 5.124,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,00	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 1.331.118,00**			**-2.345.540,79**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
14.21	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye parales, herrajes, anclajes necesarios)	ML	4,5	$ 295.804,00	$ 1.331.118,00	-	-4,50	$ 1.331.118,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**$ 11.648,79**			**-1.075.697,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	3,47	$ 3.357,00	$ 11.648,79	-	-3,47	$ 11.648,79		$ -	0,00		0,00	
NP	**PRECIOS NO PREVISTOS**				**$ 1.075.697,00**			**1.148.620,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

NP-20	Suministro e instalación de lámina de alfajor 3mm ancho hasta 60cm	ML	7	$ 153.671,00	$ 1.075.697,00	-	-7,00	$ 1.075.697,00		$ -		0,00			0,00		
	Proyeccion presupuesto actual				**$ 9.943.688,59**	**-**	**0,00**	**0,00**									
	ILUMINACION PERIMETRAL				**$ 33.243.352,32**												
	OBRAS GENERALES				**$ 33.243.352,32**			**$ 1.148.620,00**		**$ -**			**$ 37.901.765,89**			**$ 37.901.765,89**	
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 586.752,00**			**0,00**		**$ -**			**$ 586.752,00**			**$ 586.752,00**	
1,10	Localización y replanteo.	M2	0,00	$ 5.124,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	3,00	$ 11.118,00	$ 33.354,00	-	0,00	$ 0,00		$ -		3,00	$ 33.354,00		3,00	$ 33.354,00	
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	144,00	$ 3.548,00	$ 510.912,00	-	0,00	$ 0,00		$ -		144,00	$ 510.912,00		144,00	$ 510.912,00	
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	3,00	$ 14.162,00	$ 42.486,00	-	0,00	$ 0,00		$ -		3,00	$ 42.486,00		3,00	$ 42.486,00	
1,82	Ajuste a los diseños red eléctrica, para la adecuación redes eléctricas existentes (Incluye iluminación, tomas normales y reguladas)	UN	0,00	$ 4.280.794,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 30.912.199,52**			**1.148.620,00**		**$ -**			**$ 32.331.597,52**			**$ 32.331.597,52**	
19,3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	42,25	$ 4.856,00	$ 205.166,00	-	-42,25	$ 205.166,00		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
19,7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	0,00	$ 475.944,00	$ -							1,00	$ 475.944,00		1,00	$ 475.944,00	
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	4,00	$ 34.381,00	$ 137.524,00	-	0,00	$ 0,00		$ -		4,00	$ 137.524,00		4,00	$ 137.524,00	
19,23	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	193,39	$ 23.610,00	$ 4.565.937,90	+	20,00	$ 472.200,00		$ -		213,39	$ 5.038.137,90		213,39	$ 5.038.137,90	
19,38	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m. (Suministro e instalación. Incluye soldadura exotermica 115 gr. conductor de 2/0 (hasta 15m), excavación, lleno, pozo de inspección pañetado de 30x30 con tapa metálica)	UN	0,00	$ 481.848,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	0,00	$ 158.969,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
19,86	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	20,00	$ 709.549,00	$ 14.190.980,00	-	0,00	$ 0,00		$ -		20,00	$ 14.190.980,00		20,00	$ 14.190.980,00	
19,87	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	20,00	$ 4.056,00	$ 81.120,00	-	0,00	$ 0,00		$ -		20,00	$ 81.120,00		20,00	$ 81.120,00	
19,99	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 326.354,00	$ 326.354,00	-	0,00	$ 0,00		$ -		1,00	$ 326.354,00		1,00	$ 326.354,00	
19,10	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	ML	337,22	$ 33.821,00	$ 11.405.117,62	+	20,00	$ 676.420,00		$ -		357,22	$ 12.081.537,62		357,22	$ 12.081.537,62	
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ 1.744.400,80**					**$ -**			**$ 4.983.416,37**			**$ 4.983.416,37**	
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML	98,80	$ 2.248,00	$ 222.102,40	-	0,00	$ 0,00		$ -		98,80	$ 222.102,40		98,80	$ 222.102,40	
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	137,64	$ 5.530,00	$ 761.149,20	-	-137,64	$ 761.149,20		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	137,64	$ 5.530,00	$ 761.149,20	-	-137,64	$ 761.149,20		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
NP-45	Tubería Conduit PVC SCH 40 de 1" incluye curva y unión de mismo diámetro. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 32.593,24	$ -	+	6,80	$ 221.634,03		$ -		6,80	$ 221.634,03		6,80	$ 221.634,03	
NP-46	Salida luminaria tubo 1" emt y circuito monofasico en cable n 10 1f + 1n + 1t hasta 1 metro. No incluye regatas ni morteros	UN	0,00	$ 125.256,01	$ -	+	20,00	$ 2.505.120,20		$ -		20,00	$ 2.505.120,20		20,00	$ 2.505.120,20	
NP-83	Acometida en cable THHN 3x8F+1x8N+1x10N para tablero de circuitos de iluminación de apoyo a la vigilancia. (Incluye suministro e instalación)	ML	0,00	$ 48.155,26	$ -	+	42,25	$ 2.034.559,74		$ -		42,25	$ 2.034.559,74		42,25	$ 2.034.559,74	
	MOBILIARIO				**$ 171.465.091,81**			**-$ 171.465.091,81**		**$ -**			**$ -**			**$ -**	
			1,00	$ 171.465.091,81	$ 171.465.091,81	-	-1,00	-$ 171.465.091,81		$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**128.900.322,81**			$ 21.819.927,86		**30.081.200,79**			**87.420.518,73**			**117.501.719,52**	
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 5.938.029,04			$ 17.256.810,40			$ 23.194.839,43	
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 1.504.060,04			$ 4.371.025,94			$ 5.875.085,98	
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 1.504.060,04			$ 4.371.025,94			$ 5.875.085,98	
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 285.771,41			$ 830.494,93			$ 1.116.266,34	
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 39.313.121,32**			**$ 114.249.875,94**			**$ 153.562.997,25**	

COCINA
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	PALACIO DE JUSTICIA (COCINA)				**$ 39.583.424,64**									
	PISO 9				**$ 39.583.424,64**									
	CONDICIONES INICIALES				**$ 39.583.424,64**			**$ 46.201.918,22**						
	OBRAS GENERALES				**39.583.424,64**			**$ 3.915.187,20**						
	Monto inical obras generales	UN	1,00	$ 39.583.424,64	$ 39.583.424,64	-	-1,00	$ 39.583.424,64		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRAS GENERALES				**$ 122.972,00**			**$ 33.597.662,63**		**$ 14.298.968,76**		**$ 40.238.466,98**		**$ 54.537.435,75**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**0,00**			**4.279.514,45**		**0,00**		**4.279.514,45**		**4.279.514,45**
1,11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 13.468,00	$ -	+	3,00	$ 40.404,00		$ -	3,00	$ 40.404,00	3,00	$ 40.404,00
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 11.118,00	$ -	+	12,00	$ 133.416,00		$ -	12,00	$ 133.416,00	12,00	$ 133.416,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.548,00	$ -	+	30,28	$ 107.433,44		$ 0,00	30,28	$ 107.433,44	30,28	$ 107.433,44
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 14.162,00	$ -	+	12,00	$ 169.944,00		$ -	12,00	$ 169.944,00	12,00	$ 169.944,00
1,26	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN		$ 16.912,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,50	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.110,00	$ -	+	63,84	$ 326.198,89		$ -	63,84	$ 326.198,89	63,84	$ 326.198,89
1,51	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.389,00	$ -	+	167,82	$ 1.911.355,51		$ -	167,82	$ 1.911.355,51	167,82	$ 1.911.355,51
1,55	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 7.268,00	$ -	+	82,86	$ 602.226,48		$ -	82,86	$ 602.226,48	82,86	$ 602.226,48
1,56	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 20.033,00	$ -	+	36,96	$ 740.471,77		$ -	36,96	$ 740.471,77	36,96	$ 740.471,77
1,74	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 3.886,00	$ -	+	63,84	$ 248.064,36		$ -	63,84	$ 248.064,36	63,84	$ 248.064,36
5,00	**MAMPOSTERÍA**				**0,00**			**592.151,20**		**$ 376.000,00**		**$ 0,00**		**$ 376.000,00**
5,60	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación, afinado, pañete y acabado enchape	un		$ 376.000,00	$ -	+	1,00	$ 376.000,00	1,00	$ 376.000,00		$ -	1,00	$ 376.000,00
6,00	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**0,00**			**216.151,20**		**$ 0,00**		**$ 216.151,20**		**$ 216.151,20**
6,10	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 97.295,00	$ -	+	1,62	$ 157.617,90		$ -	1,62	$ 157.617,90	1,62	$ 157.617,90
6,70	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML		$ 21.679,00	$ -	+	2,70	$ 58.533,30		$ -	2,70	$ 58.533,30	2,70	$ 58.533,30
7,00	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**0,00**			**2.417.829,61**		**$ 0,00**		**$ 2.417.829,61**		**$ 2.417.829,61**
7,10	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 37.876,00	$ -	+	63,84	$ 2.417.829,61		$ -	63,84	$ 2.417.829,61	63,84	$ 2.417.829,61
7,13	Aplicación de SIKA-101 Mortero plus	M2		$ 18.558,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,00	**PAÑETES**				**0,00**			**3.485.033,35**		**$ 0,00**		**$ 3.485.033,35**		**$ 3.485.033,35**
8,40	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2		$ 24.584,00	$ -	+	117,08	$ 2.878.245,55		$ -	117,08	$ 2.878.245,55	117,08	$ 2.878.245,55
8,12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML		$ 19.380,00	$ -	+	31,31	$ 606.787,80		$ -	31,31	$ 606.787,80	31,31	$ 606.787,80
9,00	**CIELO RASOS**				**$ 7.657.940,98**			**-$ 5.960.972,67**		**$ 1.696.968,31**		**$ -**		**$ 1.696.968,31**
9,1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	86,36	$ 81.603,00	$ 7.047.194,28	-	-67,71	$ 5.525.298,33	18,65	$ 1.521.895,95		$ 0,00	18,65	$ 1.521.895,95
9,3	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	M	48,70	$ 12.541,00	$ 610.746,70	-	-34,74	$ 435.674,34	13,96	$ 175.072,36		$ 0,00	13,96	$ 175.072,36
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**0,00**			**3.228.991,45**		**$ 1.765.257,29**		**$ 1.463.734,16**		**$ 3.228.991,45**
10,1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 7.356,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 12.502,00	$ -	+	117,08	$ 1.463.734,16		$ -	117,08	$ 1.463.734,16	117,08	$ 1.463.734,16
10,7	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 30.948,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,10	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2		$ 16.647,00	$ -	+	72,47	$ 1.206.408,09	72,47	$ 1.206.408,09	0,00	$ -	72,47	$ 1.206.408,09
10,11	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.464,00	$ -	+	59,05	$ 558.849,20	59,05	$ 558.849,20	0,00	$ -	59,05	$ 558.849,20
11,00	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**0,00**			**5.727.182,32**		**$ 0,00**		**$ 5.727.182,32**		**$ 5.727.182,32**
11,15	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	M2		$ 108.132,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,16	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML		$ 34.114,00	$ -	+	40,28	$ 1.374.111,92		$ -	40,28	$ 1.374.111,92	40,28	$ 1.374.111,92
11,17	Cenefa en porcelanato	ML		$ 20.899,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,27	Restauración piso en madera natural (Incluye lijado, emboquillado, lañado, cambio piezas deterioradas, sellado y lacado)	M2		$ 232.040,00	$ -	+	18,76	$ 4.353.070,40		$ -	18,76	$ 4.353.070,40	18,76	$ 4.353.070,40
11,41	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2		$ 86.504,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,44	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML		$ 733.632,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,00	**CUBIERTA**				**0,00**			**0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
12,10	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas, pintura bituminosa)	M2		$ 69.526,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,00	**CARPINTERIA EN MADERA**				**0,00**			**0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
13,60	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30- 0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML		$ 1.618.612,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

14,00	**CARPINTERIA METALICA**				**0,00**			**3.133.932,54**		**$ 3.133.932,54**		**$ 0,00**				**$ 3.133.932,54**
14,15	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2		$ 640.886,00	$ -	+	4,89	$ 3.133.932,54	4,89	$ 3.133.932,54	0,00	$ -	4,89	$ 3.133.932,54
15,00	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**0,00**			**0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15,10	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2		$ 640.877,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**122.972,00**			**385.877,80**		**61.486,00**		**447.363,80**		**508.849,80**
17,17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML		$ 26.120,00	$ -	+	6,19	$ 161.682,80		$ -	6,19	$ 161.682,80	6,19	$ 161.682,80
17,18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML		$ 32.243,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,38	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN		$ 44.839,00	$ -	+	5,00	$ 224.195,00		$ -	5,00	$ 224.195,00	5,00	$ 224.195,00
17,44	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 61.486,00	$ 122.972,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 61.486,00	1,00	$ 61.486,00	2,00	$ 122.972,00
17,45	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 63.614,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,00	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**0,00**			**801.997,50**		**$ 0,00**		**$ 801.997,50**		**$ 801.997,50**
18,30	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML		$ 35.277,00	$ -	+	13,50	$ 476.239,50		$ -	13,50	$ 476.239,50	13,50	$ 476.239,50
18,11	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN		$ 62.059,00	$ -	+	4,00	$ 248.236,00		$ -	4,00	$ 248.236,00	4,00	$ 248.236,00
18,14	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN		$ 77.522,00	$ -	+	1,00	$ 77.522,00		$ -	1,00	$ 77.522,00	1,00	$ 77.522,00
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**8.664.761,56**		**1.733.182,56**		**6.931.579,00**		**8.664.761,56**
19,12	Tablero electrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 854.654,00	$ -	+	1,00	$ 854.654,00		$ -	1,00	$ 854.654,00	1,00	$ 854.654,00
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.381,00	$ -	+	13,00	$ 446.953,00		$ -	13,00	$ 446.953,00	13,00	$ 446.953,00
19,16	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 49.896,00	$ -	+	2,00	$ 99.792,00		$ -	2,00	$ 99.792,00	2,00	$ 99.792,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 20.552,00	$ -	+	58,53	$ 1.202.908,56	58,53	$ 1.202.908,56	0,00	$ -	58,53	$ 1.202.908,56
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UND		$ 74.345,00	$ -	+	1,00	$ 74.345,00		$ 0,00	1,00	$ 74.345,00	1,00	$ 74.345,00
19,41	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN		$ 109.985,00	$ -	+	1,00	$ 109.985,00		$ -	1,00	$ 109.985,00	1,00	$ 109.985,00
19,43	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN		$ 108.466,00	$ -	+	1,00	$ 108.466,00		$ -	1,00	$ 108.466,00	1,00	$ 108.466,00
19,45	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 109.447,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,46	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 90.204,00	$ -	+	15,00	$ 1.353.060,00		$ -	15,00	$ 1.353.060,00	15,00	$ 1.353.060,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	+	18,00	$ 2.861.442,00		$ -	18,00	$ 2.861.442,00	18,00	$ 2.861.442,00
19,55	Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 105.319,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,57	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, toma, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato secador)	UN		$ 348.264,00	$ -	+	2,00	$ 696.528,00		$ -	2,00	$ 696.528,00	2,00	$ 696.528,00
19,70	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 475.944,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,74	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 294.869,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,77	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 88.379,00	$ -	+	4,00	$ 353.516,00	4,00	$ 353.516,00	0,00	$ -	4,00	$ 353.516,00
19,87	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN		$ 88.379,00	$ -	+	2,00	$ 176.758,00	2,00	$ 176.758,00	0,00	$ -	2,00	$ 176.758,00
19,99	Totalizador de 50 AMP (Suministro e instalación)	UN		$ 326.354,00	$ -	+	1,00	$ 326.354,00		$ -	1,00	$ 326.354,00	1,00	$ 326.354,00
20,00	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**			**157.125,48**		**157.125,48**		**0,00**		**157.125,48**
20,8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML		$ 96.396,00	$ -	+	1,63	$ 157.125,48	1,63	$ 157.125,48	0,00	$ -	1,63	$ 157.125,48
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**			**317.605,77**		**317.605,77**		**0,00**		**317.605,77**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 3.357,00	$ -	+	94,61	$ 317.605,77	94,61	$ 317.605,77	0,00	$ -	94,61	$ 317.605,77
	MOBILIARIO				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1,00	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1,90	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch- Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor despues de adjudicado NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 246.256,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera, y módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho x 1,80 alto x 0,50 el cual se compone por una parte superior de 1,10 alto x 0,35 de fondo x 0,90 de ancho, con 2 entrepaños internos de 0,35m de fondo x 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0,90 ancho x 0,74 de alto x 0,50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios utiles , con un entrepaño interno de 0,48m de fondo x 25mm de grosor, debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El módulo tipo ropero sera independiente puesto que segun diseño puede ubicarse izquierdo o derecho). el color sera difinido por el supervisor.	UN		$ 2.362.482,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de 0,50mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por un poste circular con 4 patas en lámina cold rolled calibre 18 y niveladores en sus cuatro patas.	UN		$ 533.211,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa rectangular de 0,90m de largo x 0,70m de ancho h= entre 0.72m y 0.75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte superior de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. Los soportes serán en lámina cold rolled calibres 14 y 16 de 5 x 5 cm o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática. La estructura estará conformado por una pata en cruz cada costado tendra 0.40m de ancho en lamina calibre 18 con cuatro niveladores .	UN		$ 633.910,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				**0,00**			**4.072.717,62**		**$ 5.057.410,81**		**$ 14.468.081,59**		**$ 19.525.492,40**
NP-03	Suministro e instalación de kit de guayas para panel led 60 x 60 con altura máxima de 1 m cada guaya (incluye, accesorios de fijacion, soportes de nivelacion, anclajes y tornilleria)	UND		$ 50.124,00	$ -	+	9,00	$ 451.116,00		$ -	9,00	$ 451.116,00	9,00	$ 451.116,00
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML		$ 22.214,00	$ -	+	162,78	$ 3.615.994,92	162,78	$ 3.615.994,92	0,00	$ -	162,78	$ 3.615.994,92
NP-09	Suministro e instalacion Salida tomacorriente doble normal en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tuberia, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN		$ 118.548,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	82,59	$ 456.722,70		$ -	82,59	$ 456.722,70	82,59	$ 456.722,70
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	82,59	$ 456.730,44		$ 0,00	82,59	$ 456.730,44	82,59	$ 456.730,44
NP-29	Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente	UND		$ 34.409,00	$ -	+	3,00	$ 103.227,00	3,00	$ 103.227,00		$ 0,00	3,00	$ 103.227,00
NP-30	Traslado de puntos de red eléctrica	UND		$ 34.409,00	$ -	+	3,00	$ 103.227,00	3,00	$ 103.227,00		$ -	3,00	$ 103.227,00
NP-41	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 4000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye	und		$ 317.497,00	$ -	+	9,00	$ 2.857.473,00		$ 0,00	9,00	$ 2.857.473,00	9,00	$ 2.857.473,00
NP-66	Campana extractora de hasta 76x50cm (Incluye suministro e instalación).	UND		$ 607.395,00	$ -	+	1,00	$ 607.395,00	1,00	$ 607.395,00		$ 0,00	1,00	$ 607.395,00
NP-88	Red monofásica en cable No, 10 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halógenos (1#10F + 1#10N + 1#12T). (Incluye suministro e instalación)	ML		$ 27.728,80	$ -	+	11,75	$ 325.813,41	11,75	$ 325.813,41		$ 0,00	11,75	$ 325.813,41
NP-93	Piso en porcelanato cemántico en formato 60x60cm Atica gris o similar, tráfico comercial (PEI V). (Suministro e instalación)	m2		$ 160.507,17	$ -	+	65,72	$ 10.547.792,92	1,88	$ 301.753,48	63,84	$ 10.246.039,44	65,72	$ 10.547.792,92
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 39.583.424,64**			$ 33.597.662,63		**14.298.968,76**		**40.238.466,98**		**54.537.435,75**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 2.822.616,43		$ 7.943.073,38		$ 10.765.689,82
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 714.948,44		$ 2.011.923,35		$ 2.726.871,79
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 714.948,44		$ 2.011.923,35		$ 2.726.871,79
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 135.840,20		$ 382.265,44		$ 518.105,64
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 18.687.322,27**		**$ 52.587.652,50**		**$ 71.274.974,79**

COMUNICACIONES

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 39.583.424,64**			$ 523.331,06		**0,00**		**65.178.151,26**		**65.178.151,26**
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 12.866.167,06		$ 12.866.167,06
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 3.258.907,56		$ 3.258.907,56
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 3.258.907,56		$ 3.258.907,56
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 619.192,44		$ 619.192,44
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 85.181.325,88**		**$ 85.181.325,88**
	MOBILIARIO				**$ 84.382.416,67**			**-$ 84.382.416,67**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					**$ 84.382.416,67**			-$ 84.382.416,67		**$ 0,00**		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO								-$ 83.859.085,61		$ 0,00		$ 65.178.151,26		$ 65.178.151,26

DESPACHOS
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					$ 12.130.259,32			$ 81.570.089,40		$ 0,00		$ 121.042.672,72		$ 121.042.672,72
ADMINISTRACIÓN	(19,74%)									$ 0,00		$ 23.893.823,59		$ 23.893.823,59
IMPREVISTOS	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
UTILIDAD	(5,00%)									$ 0,00		$ 6.052.133,64		$ 6.052.133,64
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 1.149.905,39		$ 1.149.905,39
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ -**		**$ 158.190.668,98**		**$ 158.190.668,98**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO										**$ -**		**$ 243.718.128,09**		**$ 243.718.128,09**
IVA sobre utilidad	(19,00%)									$ 0,00		$ 46.306.444,34		$ 46.306.444,34
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 290.024.572,43**		**$ 290.024.572,43**

HALLS
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	PALACIO DE JUSTICIA PRECIOS UNITARIOS OBRA (HALLS)									**81.437.199**		**57.532.987**		**138.970.186**
	HALL CORTE SUPREMA									**$ 21.951.259,28**		**$ 17.331.984,53**		**$ 39.283.243,80**
	OBRAS GENERALES				**$ 90.000.000,00**			**-$ 75.826.615,63**		**$ 21.951.259,28**		**$ 14.639.036,18**		**$ 36.590.295,45**
	Actividades proyectadas iniciles				**90.000.000,00**			**-90.000.000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Obras generales		1,00	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00	-	-1,00	$ 90.000.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**0,00**			**1.855.849,98**		**0,00**		**1.855.849,98**		**1.855.849,98**
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 11.118,00	$ -	+	19,00	$ 211.242,00		$ 0,00	19,00	$ 211.242,00	19,00	$ 211.242,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.548,00	$ -	+	56,37	$ 200.000,76		$ 0,00	56,37	$ 200.000,76	56,37	$ 200.000,76
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 14.162,00	$ -	+	19,00	$ 269.078,00		$ 0,00	19,00	$ 269.078,00	19,00	$ 269.078,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 13.724,00	$ -	+	85,66	$ 1.175.529,22		$ 0,00	85,66	$ 1.175.529,22	85,66	$ 1.175.529,22
9,00	**CIELO RASOS**				**0,00**			**7.625.784,49**		**0,00**		**7.625.784,49**		**7.625.784,49**
9,10	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 81.603,00	$ -	+	85,66	$ 6.989.704,97		$ 0,00	85,66	$ 6.989.704,97	85,66	$ 6.989.704,97
9,30	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML		$ 12.541,00	$ -	+	50,72	$ 636.079,52		$ 0,00	50,72	$ 636.079,52	50,72	$ 636.079,52
9,50	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN		$ 259.432,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**0,00**			**917.471,28**		**0,00**		**917.471,28**		**917.471,28**
10,40	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 16.648,00	$ -	+	55,11	$ 917.471,28		$ 0,00	55,11	$ 917.471,28	55,11	$ 917.471,28
10,60	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML		$ 15.925,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**650.648,28**		**1.330.237,28**		**2.861.442,00**		**4.191.679,28**
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.381,00	$ -	+	3,00	$ 103.143,00	3,00	$ 103.143,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 103.143,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 20.552,00	$ -	+	26,64	$ 547.505,28	26,64	$ 547.505,28	0,00	$ 0,00	26,64	$ 547.505,28
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	+	21,00	$ 3.338.349,00	3,00	$ 476.907,00	18,00	$ 2.861.442,00	21,00	$ 3.338.349,00
19,55	Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 105.319,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,72	Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 101.341,00	$ -	+	2,00	$ 202.682,00	2,00	$ 202.682,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 202.682,00
19,79	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 122.321,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 3.357,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	MOBILIARIO				**$ -**			**$ 2.692.948,35**		**$ -**		**$ 2.692.948,35**		**$ 2.692.948,35**
1,00	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**0,00**			**$ 0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.	un		$ 1.224.007,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base	un		$ 429.304,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,	**MANTENIMIENTO CARPINTERÍA**				**$ -**			**$ 2.692.948,35**		**$ -**		**$ 2.692.948,35**		**$ 2.692.948,35**
2,1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2		$ 312.045,00	$ -	+	8,63	$ 2.692.948,35		$ 0,00	8,63	$ 2.692.948,35	8,63	$ 2.692.948,35
	NO PREVISTOS							**$ 3.123.630,35**						
	OBRAS GENERALES				**$ 0,00**			**$ 3.123.630,35**		**$ 20.621.022,00**		**$ 1.378.488,43**		**$ 21.999.510,43**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2		$ 5.777,00	$ -	+	55,11	$ 318.370,47		$ 0,00	55,11	$ 318.370,47	55,11	$ 318.370,47
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos	ML		$ 22.214,00	$ -	+	52,77	$ 1.172.232,78	52,77	$ 1.172.232,78	0,00	$ 0,00	52,77	$ 1.172.232,78
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML		$ 2.248,00	$ -	+	48,88	$ 109.882,24	48,88	$ 109.882,24	0,00	$ 0,00	48,88	$ 109.882,24
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	83,73	$ 463.026,90	83,73	$ 463.026,90	0,00	$ 0,00	83,73	$ 463.026,90
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio	M2		$ 5.530,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-31	Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca	M2		$ 44.693,00	$ -	+	23,72	$ 1.060.117,96		$ 0,00	23,72	$ 1.060.117,96	23,72	$ 1.060.117,96
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UND		$ 281.959,02	$ -	+	4,00	$ 1.127.836,08	4,00	$ 1.127.836,08	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.127.836,08
NP-91	Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 522.152,25	$ -	+	28,74	$ 15.006.655,68	28,74	$ 15.006.655,68	0,00	$ 0,00	28,74	$ 15.006.655,68
NP-97	BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND		$ 274.138,83	$ -	+	10,00	$ 2.741.388,32	10,00	$ 2.741.388,32	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.741.388,32
	HALL CONSEJO SUPERIOR							**$ 15.444.750,82**		**$ 18.347.819,40**		**$ 13.634.085,16**		**$ 31.981.904,56**
	OBRAS GENERALES				**$ 0,00**			**$ 15.444.750,82**		**$ 18.347.819,40**		**$ 13.634.085,16**		**$ 31.981.904,56**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**0,00**			**1.742.519,19**		**0,00**		**1.742.519,19**		**1.742.519,19**
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 11.118,00	$ -	+	22,00	$ 244.596,00		$ 0,00	22,00	$ 244.596,00	22,00	$ 244.596,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.548,00	$ -	+	45,48	$ 161.363,04		$ 0,00	45,48	$ 161.363,04	45,48	$ 161.363,04
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 14.162,00	$ -	+	22,00	$ 311.564,00		$ 0,00	22,00	$ 311.564,00	22,00	$ 311.564,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 13.724,00	$ -	+	74,69	$ 1.024.996,15		$ 0,00	74,69	$ 1.024.996,15	74,69	$ 1.024.996,15
9,00	**CIELO RASOS**				**0,00**			**6.769.132,23**		**0,00**		**6.769.132,23**		**6.769.132,23**
9,10	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 81.603,00	$ -	+	74,69	$ 6.094.928,07		$ 0,00	74,69	$ 6.094.928,07	74,69	$ 6.094.928,07
9,30	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML		$ 12.541,00	$ -	+	53,76	$ 674.204,16		$ 0,00	53,76	$ 674.204,16	53,76	$ 674.204,16
9,50	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos,	UN		$ 259.432,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**0,00**			**985.228,64**		**0,00**		**985.228,64**		**985.228,64**
10,40	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 16.648,00	$ -	+	59,18	$ 985.228,64		$ 0,00	59,18	$ 985.228,64	59,18	$ 985.228,64
10,60	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML		$ 15.925,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,11	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.464,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**3.071.867,88**		**1.410.634,88**		**2.066.597,00**		**3.477.231,88**

19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.381,00	$ -	+	3,00	$ 103.143,00	3,00	$ 103.143,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 103.143,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 20.552,00	$ -	+	20,69	$ 425.220,88	20,69	$ 425.220,88	0,00	$ 0,00	20,69	$ 425.220,88
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	+	16,00	$ 2.543.504,00	3,00	$ 476.907,00	13,00	$ 2.066.597,00	16,00	$ 2.543.504,00
19,55	Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 105.319,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,72	Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 101.341,00	$ -	+	4,00	$ 405.364,00	4,00	$ 405.364,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 405.364,00
19,79	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 122.321,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 3.357,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	MOBILIARIO				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1,00	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1,30	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.	M2		$ 1.224.007,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base	un		$ 429.304,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NO PREVISTOS				**$ 0,00**			**$ 2.876.002,88**		**$ 16.937.184,52**		**$ 2.070.608,10**		**$ 19.007.792,62**
	OBRAS GENERALES				**$ 0,00**			**$ 2.876.002,88**		**$ 16.937.184,52**		**$ 2.070.608,10**		**$ 19.007.792,62**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2		$ 5.777,00	$ -	+	59,18	$ 341.882,86		$ 0,00	59,18	$ 341.882,86	59,18	$ 341.882,86
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos	ML		$ 22.214,00	$ -	+	27,53	$ 611.551,42	27,53	$ 611.551,42	0,00	$ 0,00	27,53	$ 611.551,42
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML		$ 2.248,00	$ -	+	56,89	$ 127.888,72	56,89	$ 127.888,72	0,00	$ 0,00	56,89	$ 127.888,72
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	73,75	$ 407.837,50	73,75	$ 407.837,50	0,00	$ 0,00	73,75	$ 407.837,50
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio	M2		$ 5.530,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-31	Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca	M2		$ 44.693,00	$ -	+	38,68	$ 1.728.725,24		$ 0,00	38,68	$ 1.728.725,24	38,68	$ 1.728.725,24
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UND		$ 281.959,02	$ -	+	4,00	$ 1.127.836,08	4,00	$ 1.127.836,08	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.127.836,08
NP-91	Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 522.152,25	$ -	+	25,98	$ 13.565.515,47	25,98	$ 13.565.515,47	0,00	$ 0,00	25,98	$ 13.565.515,47
NP-97	BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND		$ 274.138,83	$ -	+	4,00	$ 1.096.555,33	4,00	$ 1.096.555,33	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.096.555,33
	HALL CONSEJO DE ESTADO							**$ 14.229.961,92**		**$ 20.449.568,86**		**$ 10.704.891,20**		**$ 31.154.460,06**
	OBRAS GENERALES				**$ 0,00**			**$ 14.229.961,92**		**$ 20.449.568,86**		**$ 10.704.891,20**		**$ 31.154.460,06**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**0,00**			**534.410,91**		**0,00**		**534.410,91**		**534.410,91**
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 11.118,00	$ -	+	13,00	$ 144.534,00		$ 0,00	13,00	$ 144.534,00	13,00	$ 144.534,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.548,00	$ -	+	37,22	$ 132.056,56		$ 0,00	37,22	$ 132.056,56	37,22	$ 132.056,56
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 14.162,00	$ -	+	13,00	$ 184.106,00		$ 0,00	13,00	$ 184.106,00	13,00	$ 184.106,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 13.724,00	$ -	+	5,37	$ 73.714,35		$ 0,00	5,37	$ 73.714,35	5,37	$ 73.714,35
9,00	**CIELO RASOS**				**0,00**			**5.906.987,75**		**0,00**		**5.906.987,75**		**5.906.987,75**
9,10	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 81.603,00	$ -	+	65,23	$ 5.322.702,56		$ 0,00	65,23	$ 5.322.702,56	65,23	$ 5.322.702,56
9,30	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML		$ 12.541,00	$ -	+	46,59	$ 584.285,19		$ 0,00	46,59	$ 584.285,19	46,59	$ 584.285,19
9,50	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN		$ 259.432,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**0,00**			**771.801,28**		**0,00**		**771.801,28**		**771.801,28**
10,40	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 16.648,00	$ -	+	46,36	$ 771.801,28		$ 0,00	46,36	$ 771.801,28	46,36	$ 771.801,28
10,60	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML		$ 15.925,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,11	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.464,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**4.023.325,12**		**1.638.790,12**		**2.384.535,00**		**4.023.325,12**
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.381,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 20.552,00	$ -	+	36,81	$ 756.519,12	36,81	$ 756.519,12	0,00	$ 0,00	36,81	$ 756.519,12
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	+	18,00	$ 2.861.442,00	3,00	$ 476.907,00	15,00	$ 2.384.535,00	18,00	$ 2.861.442,00
19,55	Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 105.319,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,72	Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 101.341,00	$ -	+	4,00	$ 405.364,00	4,00	$ 405.364,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 405.364,00
19,79	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 122.321,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 3.357,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	MOBILIARIO				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1,00	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1,30	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.	M2		$ 1.224.007,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base	un		$ 429.304,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,00	**MANTENIMIENTO CARPINTERÍA**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
2,10	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2		$ 312.045,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NO PREVISTOS				**$ 0,00**			**$ 2.993.436,86**		**$ 18.810.778,74**		**$ 1.107.156,26**		**$ 19.917.935,00**
	OBRAS GENERALES				**$ 0,00**			**$ 2.993.436,86**		**$ 18.810.778,74**		**$ 1.107.156,26**		**$ 19.917.935,00**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2		$ 5.777,00	$ -	+	46,36	$ 267.821,72		$ 0,00	46,36	$ 267.821,72	46,36	$ 267.821,72
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML		$ 22.214,00	$ -	+	73,76	$ 1.638.504,64	73,76	$ 1.638.504,64	0,00	$ 0,00	73,76	$ 1.638.504,64
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML		$ 2.248,00	$ -	+	35,71	$ 80.276,08	35,71	$ 80.276,08	0,00	$ 0,00	35,71	$ 80.276,08
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	78,72	$ 435.321,60	78,72	$ 435.321,60	0,00	$ 0,00	78,72	$ 435.321,60
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-31	Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca	M2		$ 44.693,00	$ -	+	18,78	$ 839.334,54		$ 0,00	18,78	$ 839.334,54	18,78	$ 839.334,54
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UND		$ 281.959,02	$ -	+	5,00	$ 1.409.795,10	5,00	$ 1.409.795,10	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.409.795,10
NP-91	Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 522.152,25	$ -	+	27,10	$ 14.150.325,99	27,10	$ 14.150.325,99	0,00	$ 0,00	27,10	$ 14.150.325,99
NP-97	BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND		$ 274.138,83	$ -	+	4,00	$ 1.096.555,33	4,00	$ 1.096.555,33	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.096.555,33
	HALL CORTE CONSTITUCIONAL							**$ 14.144.082,48**		**$ 20.688.551,38**		**$ 15.862.026,24**		**$ 36.550.577,63**
	OBRAS GENERALES				**$ 0,00**			**$ 14.144.082,48**		**$ 20.688.551,38**		**$ 15.862.026,24**		**$ 36.550.577,63**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**0,00**			**1.811.354,33**		**0,00**		**1.811.354,33**		**1.811.354,33**
1,16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 11.118,00	$ -	+	21,00	$ 233.478,00		$ 0,00	21,00	$ 233.478,00	21,00	$ 233.478,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.548,00	$ -	+	45,07	$ 159.908,36		$ 0,00	45,07	$ 159.908,36	45,07	$ 159.908,36
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 14.162,00	$ -	+	21,00	$ 297.402,00		$ 0,00	21,00	$ 297.402,00	21,00	$ 297.402,00
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 13.724,00	$ -	+	81,65	$ 1.120.565,97		$ 0,00	81,65	$ 1.120.565,97	81,65	$ 1.120.565,97
9,00	**CIELO RASOS**				**0,00**			**7.355.532,54**		**0,00**		**7.355.532,54**		**7.355.532,54**
9,10	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación.	M2		$ 81.603,00	$ -	+	81,65	$ 6.662.893,11		$ 0,00	81,65	$ 6.662.893,11	81,65	$ 6.662.893,11
9,30	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML		$ 12.541,00	$ -	+	55,23	$ 692.639,43		$ 0,00	55,23	$ 692.639,43	55,23	$ 692.639,43
9,50	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos,	UN		$ 259.432,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10,00	**ESTUCO Y PINTURA**				**0,00**			**1.197.990,08**		**0,00**		**1.197.990,08**		**1.197.990,08**
10,40	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 16.648,00	$ -	+	71,96	$ 1.197.990,08		$ 0,00	71,96	$ 1.197.990,08	71,96	$ 1.197.990,08
10,60	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML		$ 15.925,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**0,00**			**680.037,64**		**1.562.308,64**		**3.334.387,00**		**4.896.695,64**
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 34.381,00	$ -	+	3,00	$ 103.143,00	3,00	$ 103.143,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 103.143,00
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 20.552,00	$ -	+	28,07	$ 576.894,64	28,07	$ 576.894,64	0,00	$ 0,00	28,07	$ 576.894,64
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 158.969,00	$ -	+	20,00	$ 3.179.380,00	3,00	$ 476.907,00	17,00	$ 2.702.473,00	20,00	$ 3.179.380,00

19,55	Salida sensor de movimiento control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	UN		$ 105.319,00	$ -	+	6,00	$ 631.914,00		$ 0,00	6,00	$ 631.914,00	6,00	$ 631.914,00
19,72	Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 101.341,00	$ -	+	4,00	$ 405.364,00	4,00	$ 405.364,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 405.364,00
19,79	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 122.321,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22,00	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22,10	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 3.357,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	MOBILIARIO				**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1,00	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1,30	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m.	M2		$ 1.224.007,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base	un		$ 429.304,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,00	**MANTENIMIENTO CARPINTERÍA**				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
2,10	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2		$ 312.045,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	NO PREVISTOS				**$ 0,00**			**$ 3.099.167,89**		**$ 19.126.242,74**		**$ 2.162.762,29**		**$ 21.289.005,03**
	OBRAS GENERALES				**$ 0,00**			**$ 3.099.167,89**		**$ 19.126.242,74**		**$ 2.162.762,29**		**$ 21.289.005,03**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2		$ 5.777,00	$ -	+	71,96	$ 415.712,92		$ 0,00	71,96	$ 415.712,92	71,96	$ 415.712,92
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML		$ 22.214,00	$ -	+	35,18	$ 781.488,52	35,18	$ 781.488,52	0,00	$ 0,00	35,18	$ 781.488,52
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML		$ 2.248,00	$ -	+	44,25	$ 99.474,00	44,25	$ 99.474,00	0,00	$ 0,00	44,25	$ 99.474,00
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	+	85,20	$ 471.156,00	85,20	$ 471.156,00	0,00	$ 0,00	85,20	$ 471.156,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2		$ 5.530,00	$ -	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-31	Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca	M2		$ 44.693,00	$ -	+	39,09	$ 1.747.049,37		$ 0,00	39,09	$ 1.747.049,37	39,09	$ 1.747.049,37
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UND		$ 281.959,02	$ -	+	3,00	$ 845.877,06	3,00	$ 845.877,06	0,00	$ 0,00	3,00	$ 845.877,06
NP-91	Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 522.152,25	$ -	+	28,22	$ 14.735.136,51	28,22	$ 14.735.136,51	0,00	$ 0,00	28,22	$ 14.735.136,51
NP-97	BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UND		$ 274.138,83	$ -	+	8,00	$ 2.193.110,65	8,00	$ 2.193.110,65	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.193.110,65
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 90.000.000,00**			**-$ 32.007.820,40**		**$ 81.437.198,92**		**$ 54.840.038,78**		**$ 136.277.237,70**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 16.075.703,07		$ 10.825.423,66		$ 26.901.126,72
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 4.071.859,95		$ 2.742.001,94		$ 6.813.861,88
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 4.071.859,95		$ 2.742.001,94		$ 6.813.861,88
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 773.653,39		$ 520.980,37		$ 1.294.633,76
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 106.430.275,28**		**$ 71.670.446,69**		**$ 178.100.721,94**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										**$ 0,00**		**$ 2.692.948,35**		**$ 2.692.948,35**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 511.660,19		$ 511.660,19
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 0,00**		**$ 3.204.608,54**		**$ 3.204.608,54**

SECRETARIA
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 211.418.648,37**			**-$ 99.451.223,14**		**$ -**		**$ 147.545.307,91**		**$ 147.545.307,91**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 29.125.443,78		$ 29.125.443,78
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.377.265,40		$ 7.377.265,40
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.401.680,43		$ 1.401.680,43
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 192.826.962,92**		**$ 192.826.962,92**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO SUMINISTRO										**$ -**		**$ 156.075.768,98**		**$ 156.075.768,98**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 29.654.396,11		$ 29.654.396,11
B. TOTAL MOBILIARIO										**$ 0,00**		**$ 185.730.165,09**		**$ 185.730.165,09**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO RESTAURACION										**$ 0,00**		**$ 44.071.565,10**		**$ 44.071.565,10**
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 8.373.597,37		$ 8.373.597,37
B. TOTAL MOBILIARIO MANTENIMIENTO CARPINTERIA										**$ 0,00**		**$ 52.445.162,47**		**$ 52.445.162,47**

SEDE ANEXA
OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**148.652.759,45**		**148.652.759,45**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 29.344.054,72		$ 29.344.054,72
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.432.637,97		$ 7.432.637,97
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 7.432.637,97		$ 7.432.637,97
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 1.412.201,21		$ 1.412.201,21
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 194.274.291,32**		**$ 194.274.291,32**

RECEPCION PALACIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	RECEPCIÓN OBRAS GENERALES													
	OBRAS GENERALES				**$ 211.234.679,68**			**-$ 135.553.404,82**		**$ 28.568.934,28**		**$ 73.591.996,98**		**$ 102.160.931,25**
1,	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 1.464.894,05**			**$ 1.056.540,77**		**$ 225.102,44**		**$ 2.296.332,38**		**$ 2.521.434,82**
1,16	Desmonte de lâmparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	11,00	$ 11.118,00	$ 122.298,00	-	0,00	$ -	11,00	$ 122.298,00	0,00	$ -	11,00	$ 122.298,00
1,19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	0,00	$ 3.548,00	$ -	+	10,95	$ 38.850,60	10,95	$ 38.850,60	0,00	$ -	10,95	$ 38.850,60
1,20	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	22,18	$ 7.360,00	$ 163.244,80	-	0,00	$ -		$ -	22,18	$ 163.244,80	22,18	$ 163.244,80
1,21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	0,00	$ 14.162,00	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,22	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	49,52	$ 2.508,00	$ 124.196,16	-	-49,52	-$ 124.196,16		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	58,36	$ 13.724,00	$ 800.932,64	+	4,66	$ 63.953,84	4,66	$ 63.953,84	58,36	$ 800.932,64	63,02	$ 864.886,48
1,35	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	ML	2,22	$ 9.157,00	$ 20.328,54	-	0,00	$ -		$ -	2,22	$ 20.328,54	2,22	$ 20.328,54
1,4	Desmonte hoja de puerta en vidrio	UN	2,00	$ 44.317,00	$ 88.634,00	-	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 88.634,00	2,00	$ 88.634,00
1,54	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	0,20	$ 6.177,00	$ 1.235,40	+	4,24	$ 26.190,48		$ -	4,44	$ 27.425,88	4,44	$ 27.425,88
1,57	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	3,57	$ 40.343,00	$ 144.024,51	+	26,07	$ 1.051.742,01		$ -	29,64	$ 1.195.766,52	29,64	$ 1.195.766,52
5,	**MAMPOSTERÍA**				**$ 244.600,66**			**$ 836.471,57**		**$ 884.995,05**		**$ 196.077,18**		**$ 1.081.072,23**
5,1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	4,32	$ 50.191,00	$ 216.825,12	-	-4,32	-$ 216.825,12		$ -		$ -	0,00	$ -
5,3	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2		$ 53.925,00	$ -	+	14,13	$ 761.960,25	14,13	$ 761.960,25		$ -	14,13	$ 761.960,25
5,4	Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	ML		$ 31.710,00	$ -	+	3,88	$ 123.034,80	3,88	$ 123.034,80		$ -	3,88	$ 123.034,80
5,7	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con o sin acabado de enchape.	ML	3,37	$ 8.242,00	$ 27.775,54	+	20,42	$ 168.301,64		$ -	23,79	$ 196.077,18	23,79	$ 196.077,18
6,	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 1.723.040,55**			**$ 975.158,14**		**$ 1.268.726,29**		**$ 1.429.472,40**		**$ 2.698.198,69**
6,3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	2,70	$ 53.780,00	$ 145.206,00	+	23,88	$ 1.284.266,40		$ -	26,58	$ 1.429.472,40	26,58	$ 1.429.472,40
6,5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con pintura 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	15,72	$ 64.667,00	$ 1.016.565,24	-	-4,78	-$ 309.108,26	10,94	$ 707.456,98	0,00	$ -	10,94	$ 707.456,98

6,7	Refuerzo en listón de madera 3x11/2 en pino (suministro e instalación)	ML	25,89	$ 21.679,00	$ 561.269,31	-	0,00	$ -	25,89	$ 561.269,31	0,00	$ -	25,89	$ 561.269,31
7,	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**$ 432.025,63**			**$ 1.079.459,64**		**$ 138.626,16**		**$ -**		**$ 138.626,16**
7,1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 37.876,00	$ -	+	3,66	$ 138.626,16	3,66	$ 138.626,16		$ -	3,66	$ 138.626,16
8,	**PAÑETES**				**$ 432.025,63**			**$ 940.833,48**		**$ -**		**$ 1.372.859,11**		**$ 1.372.859,11**
8,1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	8,96	$ 26.513,00	$ 237.450,43	+	24,51	$ 649.939,68		$ -	33,47	$ 887.390,11	33,47	$ 887.390,11
8,12	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	10,04	$ 19.380,00	$ 194.575,20	+	15,01	$ 290.893,80		$ -	25,05	$ 485.469,00	25,05	$ 485.469,00
9,	**CIELO RASOS**				**$ 4.441.592,01**			**-$ 6.376,69**		**$ 524.799,56**		**$ 3.910.415,76**		**$ 4.435.215,32**
9,1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	48,10	$ 81.603,00	$ 3.924.818,69	-	-0,18	-$ 14.402,93		$ -	47,92	$ 3.910.415,76	47,92	$ 3.910.415,76
9,3	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	20,52	$ 12.541,00	$ 257.341,32	+	0,64	$ 8.026,24	21,16	$ 265.367,56		$ -	21,16	$ 265.367,56
9,5	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 259.432,00	$ 259.432,00	-	0,00	$ -	1,00	$ 259.432,00		$ -	1,00	$ 259.432,00
10,	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 1.444.889,91**			**$ 188.319,77**		**$ 399.759,36**		**$ 1.233.450,32**		**$ 1.633.209,68**
10,4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	86,79	$ 16.648,00	$ 1.444.889,91	-	-12,70	-$ 211.439,59		$ -	74,09	$ 1.233.450,32	74,09	$ 1.233.450,32
10,11	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 9.464,00	$ -	+	42,24	$ 399.759,36	42,24	$ 399.759,36		$ -	42,24	$ 399.759,36
11,	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 2.682.745,26**			**-$ 2.682.745,26**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
11,3	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2	58,36	$ 19.934,00	$ 1.163.348,24	-	-58,36	-$ 1.163.348,24		$ -		$ -	0,00	$ -
11,7	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	0,20	$ 109.945,00	$ 21.989,00	-	-0,20	-$ 21.989,00		$ -		$ -	0,00	$ -
11,23	Piedra muñeca en varios formatos de 4cm de espesor (Suministro e instalación. Incluye bicel y remate si se requiere)	M2	0,47	$ 502.557,00	$ 238.212,02	-	-0,47	-$ 238.212,02		$ -		$ -	0,00	$ -
11,43	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	3,00	$ 419.732,00	$ 1.259.196,00	-	-3,00	-$ 1.259.196,00		$ -		$ -	0,00	$ -
14,	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 10.235.234,52**			**-$ 10.235.234,52**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
14,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	7,56	$ 1.353.867,00	$ 10.235.234,52	-	-7,56	-$ 10.235.234,52		$ -		$ -	0,00	$ -
19,	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 5.454.616,86**			**$ 428.988,02**		**$ 2.317.102,00**		**$ 3.566.502,88**		**$ 5.883.604,88**
19,22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	40,30	$ 20.552,00	$ 828.245,60	+	5,66	$ 116.324,32		$ -	45,96	$ 944.569,92	45,96	$ 944.569,92
19,23	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	22,20	$ 23.610,00	$ 524.142,00	+	22,37	$ 528.155,70		$ -	44,57	$ 1.052.297,70	44,57	$ 1.052.297,70
19,26	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	14,18	$ 37.793,00	$ 535.904,74	-	0,00	$ -		$ -	14,18	$ 535.904,74	14,18	$ 535.904,74
19,32	Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	7,30	$ 20.462,00	$ 149.372,60	-	0,00	$ -		$ -	7,30	$ 149.372,60	7,30	$ 149.372,60
19,33	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	ML	3,76	$ 158.492,00	$ 595.929,92	-	0,00	$ -		$ -	3,76	$ 595.929,92	3,76	$ 595.929,92
19,35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 57.841,00	$ 57.841,00	+	3,00	$ 173.523,00	1,00	$ 57.841,00	3,00	$ 173.523,00	4,00	$ 231.364,00
19,36	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.345,00	$ 74.345,00	-	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 74.345,00	1,00	$ 74.345,00
19,48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN		$ 92.677,00	$ -	+	5,00	$ 463.385,00	5,00	$ 463.385,00		$ -	5,00	$ 463.385,00
19,50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,00	$ 69.194,00	$ 69.194,00	+	3,00	$ 207.582,00	4,00	$ 276.776,00	0,00	$ -	4,00	$ 276.776,00
19,54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	14,00	$ 158.969,00	$ 2.225.566,00	-	-5,00	-$ 794.845,00	9,00	$ 1.430.721,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.430.721,00
19,77	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	4,00	$ 88.379,00	$ 353.516,00	-	-3,00	-$ 265.137,00	1,00	$ 88.379,00	0,00	$ -	1,00	$ 88.379,00
19,87	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	10,00	$ 4.056,00	$ 40.560,00	-	0,00	$ -		$ -	10,00	$ 40.560,00	10,00	$ 40.560,00
20,	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 2.427.551,84**			**-$ 1.662.581,64**		**$ 764.970,20**		**$ -**		**$ 764.970,20**
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	1,29	$ 96.396,00	$ 124.350,84	+	4,41	$ 425.106,36	5,70	$ 549.457,20		$ -	5,70	$ 549.457,20
20,9	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.795,00	$ 7.795,00	+	8,00	$ 62.360,00	9,00	$ 70.155,00		$ -	9,00	$ 70.155,00
20,10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 47.856,00	$ 95.712,00	-	0,00	$ -	2,00	$ 95.712,00		$ -	2,00	$ 95.712,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	183,68	$ 8.525,00	$ 1.565.872,00	-	-183,68	-$ 1.565.872,00		$ -		$ -	0,00	$ -
20,22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	2,00	$ 90.187,00	$ 180.374,00	-	-2,00	-$ 180.374,00		$ -		$ -	0,00	$ -
20,23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 50.198,00	$ 100.396,00	-	-2,00	-$ 100.396,00		$ -		$ -	0,00	$ -
20,24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 50.198,00	$ 100.396,00	-	-2,00	-$ 100.396,00		$ -		$ -	0,00	$ -
20,25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 15.694,00	$ 31.388,00	-	-1,00	-$ 15.694,00	1,00	$ 15.694,00		$ -	1,00	$ 15.694,00
20,26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 16.976,00	$ 33.952,00	-	0,00	$ -	2,00	$ 33.952,00		$ -	2,00	$ 33.952,00
20,31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	2,00	$ 14.971,00	$ 29.942,00	-	-2,00	-$ 29.942,00		$ -		$ -	0,00	$ -
20,35	Patch cord de 2m Cat 6A para administración (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 78.687,00	$ 157.374,00	-	-2,00	-$ 157.374,00		$ -		$ -	0,00	$ -
22,	**ASEO Y VARIOS**				**$ 195.914,52**			**-$ 195.914,52**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
22,1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	58,36	$ 3.357,00	$ 195.914,52	-	-58,36	-$ 195.914,52		$ -		$ -	0,00	$ -
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ 119.130.460,74**			**-$ 55.196.863,95**		**$ 22.044.853,22**		**$ 59.586.886,95**		**$ 81.631.740,16**
NP-01	Reparación de estuco en muros y techos existentes, no incluye pintura	M2	0,00	$ 5.777,00	$ -	+	57,36	$ 331.368,72		$ -	57,36	$ 331.368,72	57,36	$ 331.368,72
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	0,00	$ 22.214,00	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-06	Suministro e instalacion Salida interruptor doble tipo Luminex en tuberia emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable no 12, aparato, accesorios hasta 3m)	UN	0,00	$ 132.223,00	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	Kg	0,00	$ 29.602,00	$ -	+	471,30	$ 13.951.422,60		$ -	471,30	$ 13.951.422,60	471,30	$ 13.951.422,60
NP-21	Suministro e instalación de Malla electrosoldada 15x15 4mm	M2	0,00	$ 18.731,00	$ -	-	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-22	Ajustes a los diseños de redes eléctricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	35,10	$ 5.530,00	$ 194.103,00	-	-0,86	-$ 4.744,74		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-29	Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente	UND	0,00	$ 34.409,00	$ -	+	1,00	$ 34.409,00	1,00	$ 34.409,00		$ -	1,00	$ 34.409,00
NP-30	Traslado de puntos de red eléctrica	UN		$ 34.409,00	$ -	+	2,00	$ 68.818,00	2,00	$ 68.818,00	0,00	$ -	2,00	$ 68.818,00
NP-31	Mantenimiento de piezas en Piedra Muñeca	M2		$ 44.693,00	$ -	+	61,85	$ 2.764.262,05	61,85	$ 2.764.262,05	0,00	$ -	61,85	$ 2.764.262,05
NP-33	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta en aluminio.	UN		$ 425.838,00	$ -	+	1,00	$ 425.838,00	1,00	$ 425.838,00	0,00	$ -	1,00	$ 425.838,00
NP-38	Intervención en cielo raso para instalación de luminarias de 12cm de diámetro.	UN		$ 24.405,00	$ -	+	5,00	$ 122.025,00	5,00	$ 122.025,00	0,00	$ -	5,00	$ 122.025,00
NP-43	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de puerta metálica (el mantenimiento incluye lijado total, aplicación de masilla, anticorrosivo ypintura en esmalte)	M2	3,26	$ 458.610,29	$ 1.495.069,55	-	-3,26	-$ 1.495.069,55		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-55	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2		$ 10.000,00	$ -	+	8,73	$ 87.300,00	8,73	$ 87.300,00	0,00	$ -	8,73	$ 87.300,00
NP-69	Sensor de movimiento 15 minutos de duración sobre muro o techo según sea la necesidad. (Incluye suministro e instalación)	UN	4,00	$ 281.959,02	$ 1.127.836,08	-	-4,00	-$ 1.127.836,08		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-70	Suministro e instalación de logo para recepción compuesto por escudo de la rama judicial con diámetro de 1m y letras en acero inoxidable con espaldar en acrílico 3mm. Dimensión de letrero de 312 cm x 40 cm. (Incluye suministro e instalación)	UN		$ 2.897.950,00	$ -	+	1,00	$ 2.897.950,00	1,00	$ 2.897.950,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.897.950,00
NP-81	Puertas telescópicas Full Glass con sujeción telescópica tipo pinza con 2 hojas fijas y 4 hojas móviles de vidrio de seguridad con espesor de 10mm con dimensión de 1m x 2.4m cada una con pel+icula frost según diseño. Incluye sistema motorizado de aperutra con panel de control inalámbrico. (Incluye suministro, instalación y certificación).	UN	1,00	$ 42.721.401,67	$ 42.721.401,67	-	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 42.721.401,67	1,00	$ 42.721.401,67
NP-90	Soporteria en riel channel ranurado 2x4" de 40 a 60cm para fijacion de tuberia EMT. Incluye todos los elementos necesarios para su instalacion. (Incluye suministro e instalación)	ML	4,00	$ 39.693,57	$ 158.774,29	+	13,00	$ 516.016,43	17,00	$ 674.790,72	0,00	$ -	17,00	$ 674.790,72
NP-91	Lámpara Mini Titania IN LED TCI 40W 4000K. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	ML		$ 522.152,25	$ -	+	19,75	$ 10.312.506,95	19,75	$ 10.312.506,95	0,00	$ -	19,75	$ 10.312.506,95
NP-97	BALA LYRA LED 25W 4000K 2500LM 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 274.138,83	$ -	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-98	LUM. DONA 60CMS LED VSS 2X34W 4000K 120-277V (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 1.552.317,83	$ -	+	3,00	$ 4.656.953,49	3,00	$ 4.656.953,49	0,00	$ -	3,00	$ 4.656.953,49
NP-101	Sistema de soporte para pallaje conformado por por varillas roscadas galvanizadas de 3/8" de diámetro ancladas con fijador epóxico a placa de entrepiso existente, riel chanel perforado para sujeción con juego doble de chazos y tornillos y madera transversal rectificada tipo pizarra. (Incluye Suministro e instalación)	M2	20,00	$ 181.368,96	$ 3.627.379,16	-	-5,76	-$ 1.044.685,20		$ -	14,24	$ 2.582.693,96	14,24	$ 2.582.693,96
	PRESUPUESTO PROYECTADO PARA ACTIVIDADES FUTURAS OBRAS GENERALES	GB	1,00	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	-	-1,00	-$ 70.000.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	MOBILIARIO				**$ 3.497.333,00**			**-$ 3.497.333,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

1,3	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1,00	$ 1.224.007,00	$ 1.224.007,00	-	-1,00	-$ 1.224.007,00		$ -		$ -	0,00	$ -
1,4	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1,00	$ 985.414,00	$ 985.414,00	-	-1,00	-$ 985.414,00		$ -		$ -	0,00	$ -
1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN	3,00	$ 429.304,00	$ 1.287.912,00	-	-3,00	-$ 1.287.912,00		$ -		$ -	0,00	$ -
						-						0,00	
	MOBILIARIO				**$ 171.465.091,81**			**-$ 171.465.091,81**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			1,00	$ 171.465.091,81	$ 171.465.091,81	-	-1,00	-$ 171.465.091,81		$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**211.234.679,68**			**-135.553.404,82**		**28.568.934,28**		**73.591.996,98**		**102.160.931,25**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 5.639.507,63		$ 14.527.060,20		$ 20.166.567,83
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 1.428.446,71		$ 3.679.599,85		$ 5.108.046,56
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 1.428.446,71		$ 3.679.599,85		$ 5.108.046,56
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 271.404,87		$ 699.123,97		$ 970.528,85
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 37.336.740,20**		**$ 96.177.380,85**		**$ 133.514.121,05**

CUPULA BALDAQUINO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**54.353.528,46**			**275.408.201,42**		**0,00**		**335.443.020,86**		**335.443.020,86**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**									$ 0,00		$ 66.216.452,32		$ 66.216.452,32
IMPREVISTOS	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
UTILIDAD	**(5,00%)**									$ 0,00		$ 16.772.151,04		$ 16.772.151,04
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**									$ 0,00		$ 3.186.708,70		$ 3.186.708,70
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 438.390.483,96**		**$ 438.390.483,96**

SEDE CALLE 18

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	SHUT DE BASURAS				**$ 105.449.366,64**			**-$ 32.788.005,44**		**$ 61.450.483,17**		**$ 0,00**		**$ 61.450.483,17**
	OBRAS GENERALES				**$ 105.449.366,64**			**-$ 32.788.005,44**		**$ 61.450.483,17**		**$ 0,00**		**$ 61.450.483,17**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**3.720.115,74**			**-3.585.402,78**		**134.712,96**		**0,00**		**134.712,96**
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	20,14	$ 18.312,00	$ 368.803,68	-	-20,14	-$ 368.803,68		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.67	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	2,96	$ 27.273,00	$ 80.728,08	-	0,00	$ 0,00	2,96	$ 80.728,08		$ 0,00	2,96	$ 80.728,08
1.73	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	14,54	$ 224.937,00	$ 3.270.583,98	-	-14,30	-$ 3.216.599,10	0,24	$ 53.984,88		$ 0,00	0,24	$ 53.984,88
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**4.793.850,00**			**-128.475,18**		**4.665.374,82**		**0,00**		**4.665.374,82**
2.2	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M2	50,00	$ 95.877,00	$ 4.793.850,00	-	-1,34	-$ 128.475,18	48,66	$ 4.665.374,82		$ 0,00	48,66	$ 4.665.374,82
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**1.593.917,00**			**-1.593.917,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
3.2	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluy	M2	13,00	$ 122.609,00	$ 1.593.917,00	-	-13,00	-$ 1.593.917,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.	**MAMPOSTERÍA**				**376.000,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
5.6	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación, afinado, pañete y acabado enchape cerámica)	UN	1,00	$ 376.000,00	$ 376.000,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.	**CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO**				**5.942.382,60**			**38.199,70**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.4	Muro en Super Board doble cara, e= 12 cm placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	63,78	$ 93.170,00	$ 5.942.382,60	+	0,41	$ 38.199,70				$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				**1.893.800,00**			**-1.893.800,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	50,00	$ 37.876,00	$ 1.893.800,00	-	-50,00	-$ 1.893.800,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				**222.635,40**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	10,95	$ 20.332,00	$ 222.635,40	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**12.728.216,14**			**-7.652.143,84**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
11.12	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	M2	35,10	$ 82.899,00	$ 2.909.754,90	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.37	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	37,70	$ 57.462,00	$ 2.166.317,40	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.41	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	88,46	$ 86.504,00	$ 7.652.143,84	-	-88,46	-$ 7.652.143,84				$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.	**CUBIERTA**				**2.191.387,50**			**-1.565.223,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	6,50	$ 96.333,00	$ 626.164,50	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML	14,00	$ 54.072,00	$ 757.008,00	-	-14,00	-$ 757.008,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.20	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación	ML	15,00	$ 53.881,00	$ 808.215,00	-	-15,00	-$ 808.215,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				**1.056.300,00**			**-1.056.300,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
14.25	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	12,00	$ 88.025,00	$ 1.056.300,00	-	-12,00	-$ 1.056.300,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**520.570,00**			**-520.570,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	5,00	$ 104.114,00	$ 520.570,00	-	-5,00	-$ 520.570,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				**298.295,00**			**-37.011,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
16.17	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 48.035,00	$ 48.035,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.18	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 28.194,00	$ 28.194,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.27	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	6,00	$ 37.011,00	$ 222.066,00	-	-1,00	-$ 37.011,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**180.555,61**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
17.19	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 3/4", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	3,97	$ 15.099,00	$ 59.943,03	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.22	Suministro e instalación de red hidráulica para baños y cocinas de 1/2", incluye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	0,97	$ 13.614,00	$ 13.205,58	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.40	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$ 45.921,00	$ 45.921,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.44	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 61.486,00	$ 61.486,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**3.896.566,23**			**3.071.126,64**		**1.505.278,48**		**0,00**		**1.505.278,48**
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	38,43	$ 35.277,00	$ 1.355.695,11	-	-29,45	-$ 1.038.907,65	8,98	$ 316.787,46		$ 0,00	8,98	$ 316.787,46
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	0,00	$ 77.409,00	$ -	+	46,69	$ 3.614.226,21	8,78	$ 679.651,02		$ 0,00	8,78	$ 679.651,02
18.8	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	21,00	$ 12.123,00	$ 254.583,00	-	-11,00	-$ 133.353,00	10,00	$ 121.230,00		$ 0,00	10,00	$ 121.230,00
18.11	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	6,00	$ 62.059,00	$ 372.354,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.13	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	15,06	$ 96.202,00	$ 1.448.802,12	+	6,54	$ 629.161,08				$ 0,00	0,00	$ 0,00

18.14	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	6,00	$ 77.522,00	$ 465.132,00	-	0,00	$ 0,00	5,00	$ 387.610,00		$ 0,00	5,00	$ 387.610,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**6.268.242,12**			**-2.009.831,10**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	26,56	$ 20.552,00	$ 545.861,12	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	60,00	$ 23.610,00	$ 1.416.600,00	-	-55,31	-$ 1.305.869,10				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 57.841,00	$ 115.682,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	7,00	$ 96.511,00	$ 675.577,00	-	-2,00	-$ 193.022,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.49	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	1,00	$ 110.498,00	$ 110.498,00	+	4,00	$ 441.992,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	7,00	$ 158.969,00	$ 1.112.783,00	-	-2,00	-$ 317.938,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	7,00	$ 317.497,00	$ 2.222.479,00	-	-2,00	-$ 634.994,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**117.830,70**	-		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	35,10	$ 3.357,00	$ 117.830,70	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS APROBADOS**				**59.648.702,60**	-		**-15.854.657,88**		**55.145.116,91**		**0,00**		**55.145.116,91**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	80,52	$ 22.214,00	$ 1.788.671,28	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-13	Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)	M2	60,00	$ 17.943,00	$ 1.076.580,00	-	0,00	$ 0,00	20,67	$ 370.881,81		$ 0,00	20,67	$ 370.881,81
NP-14	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion final)	M3	10,00	$ 94.758,00	$ 947.580,00	-	-2,10	-$ 198.991,80	7,90	$ 748.588,20		$ 0,00	7,90	$ 748.588,20
NP-15	Placa contrapiso en concreto h=20 cm - 21MPa (3000 psi) Grava común. (Incluye formaleta, fundida, polietileno. No incluye acero de refuerzo)	M2	35,10	$ 248.446,00	$ 8.720.454,60	+	0,54	$ 134.160,84	40,19	$ 9.985.044,74		$ 0,00	40,19	$ 9.985.044,74
NP-16	Suministro e instalación de acero figurado de refuerzo, 60.000 PSI para concreto armado. Incluye alambre de atar y separadores	KG	1.200,00	$ 9.895,00	$ 11.874.000,00	-	-617,60	-$ 6.111.152,00	582,40	$ 5.762.848,00		$ 0,00	582,40	$ 5.762.848,00
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	KG	1.164,28	$ 29.602,00	$ 34.465.004,72	-	-326,64	-$ 9.669.185,44	1.293,08	$ 38.277.754,16		$ 0,00	1.293,08	$ 38.277.754,16
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	35,10	$ 5.530,00	$ 194.103,00	-	-0,86	-$ 4.744,74				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	35,10	$ 5.530,00	$ 194.103,00	-	-0,86	-$ 4.744,74				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-26	Ajustes a los diseños de redes Hidrosanitaras. Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	70,20	$ 5.530,00	$ 388.206,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-47	Caja de inspeccion mamposteria 1x1x1 incluye tapa en concreto con refuerzo en acero	UN	0,00	$ 1.325.128,08	$ -	+	2,00	$ 2.650.256,16				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-55	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2	35,10	$ 10.000,00	$ 351.000,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-77	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	ML	35,10	$ 101.500,00	$ 3.562.650,00	+	20,00	$ 2.030.000,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-78	Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm. (Suministro e instalación)	M2	35,10	$ 85.557,00	$ 3.003.050,70	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-79	Ajuste a los diseños de la red hidrosanitaria para la adecuación edificaciones existentes	M2	0,00	$ 10.000,00	$ -	+	35,10	$ 351.000,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-95	Grouting entre platina de soporte de pedestal y columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 91.290,04	$ -	+	12,00	$ 1.095.480,48				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-100	Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 150.394,59	$ -	+	14,00	$ 2.105.524,27				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	PARQUEADERO				**$ 97.042.794,35**			**$ 64.808.570,30**		**$ 87.537.308,02**		**$ 0,00**		**$ 87.537.308,02**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 97.042.794,35**			**$ 64.808.570,30**		**$ 87.537.308,02**		**$ 0,00**		**$ 87.537.308,02**
1,	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**151.675,31**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.15	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2	13,73	$ 11.047,00	$ 151.675,31	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.	**CUBIERTA**				**4.034.127,88**			**-1.397.220,48**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	12,92	$ 96.333,00	$ 1.244.622,36	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML	25,84	$ 54.072,00	$ 1.397.220,48	-	-25,84	-$ 1.397.220,48				$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.20	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación)	ML	25,84	$ 53.881,00	$ 1.392.285,04	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**8.216.046,38**			**1.401.876,99**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	20,00	$ 77.409,00	$ 1.548.180,00	+	18,11	$ 1.401.876,99				$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	20,00	$ 115.282,00	$ 2.305.640,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.10	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN	8,00	$ 86.034,00	$ 688.272,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.13	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	38,19	$ 96.202,00	$ 3.673.954,38	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**10.650.858,20**			**-2.827.289,52**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	5,00	$ 34.381,00	$ 171.905,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 20.552,00	$ -	+	27,09	$ 556.753,68				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	95,62	$ 23.610,00	$ 2.257.588,20	-	-95,62	-$ 2.257.588,20				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	7,00	$ 57.841,00	$ 404.887,00	-	-3,00	-$ 173.523,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	2,00	$ 96.511,00	$ 193.022,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	16,00	$ 158.969,00	$ 2.543.504,00	-	-2,00	-$ 317.938,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	16,00	$ 317.497,00	$ 5.079.952,00	-	-2,00	-$ 634.994,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**835.020,18**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	248,74	$ 3.357,00	$ 835.020,18	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS APROBADOS**				**70.655.066,40**			**-1.572.973,34**		**87.537.308,02**		**0,00**		**87.537.308,02**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	107,90	$ 22.214,00	$ 2.396.890,60	-	-70,81	-$ 1.572.973,34				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-13	Descapote y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, maleza, hasta una profundidad de la capa de tierra vegetal de 25 cm. (incluye trasiego y disposicion final)	M2	200,00	$ 17.943,00	$ 3.588.600,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-14	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales hasta 50 cm de profundidad (incluye trasiego y disposicion final)	M3	10,00	$ 94.758,00	$ 947.580,00	-	0,00	$ 0,00	0,38	$ 36.008,04		$ 0,00	0,38	$ 36.008,04
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	KG	2.077,90	$ 29.602,00	$ 61.509.995,80	-	0,00	$ 0,00	2.955,93	$ 87.501.299,98		$ 0,00	2.955,93	$ 87.501.299,98
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	200,00	$ 5.530,00	$ 1.106.000,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	200,00	$ 5.530,00	$ 1.106.000,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-55	Ajuste a los diseños Estructurales, para la adecuación de elementos existentes . Incluye planos y memorias de diseño.	M2	250,00	$ 10.000,00	$ 2.500.000,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-47	Caja de inspeccion mamposteria 1x1x1 incluye tapa en concreto con refuerzo en acero	UN	0,00	$ 1.325.128,08	$ -	+	2,00	$ 2.650.256,16				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-76	Limpieza de cajas de aguas lluvias con tamaño de hasta 0.4m x 0.7m x 0.7m . Incluye retiro de material	UN	0,00	$ 311.750,00	$ -	+	8,00	$ 2.494.000,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-77	Sondeo de tubería saliente de cajas de aguas lluvias con diámetro de hasta 6". Incluye retiro de material	ML	0,00	$ 101.500,00	$ -	+	60,00	$ 6.090.000,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-78	Teja Ecoroof 37 UPVC 2mm. (Suministro e instalación)	M2	0,00	$ 85.557,00	$ -	+	200,00	$ 17.111.400,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-48	suministro e instalación de black out 35% fibra de vidrio 65% PVC Bloqueos UV 99% 100% libre de plomo Retardante al fuego NFPA 701 :2015	M2	0,00	$ 302.802,33	$ -	+	75,00	$ 22.710.175,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-79	Ajuste a los diseños de la red hidrosanitaria para la adecuación edificaciones existentes	M2	0,00	$ 10.000,00	$ -	+	200,00	$ 2.000.000,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-95	Grouting entre platina de soporte de pedestal y columneta existente en volumen de 0.25m x 0.25m x 0.05m. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 91.290,04	$ -	+	18,00	$ 1.643.220,70				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-100	Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 150.394,59	$ -	+	25,84	$ 3.886.196,22				$ 0,00	0,00	$ 0,00

	ILUMINACION PERIMETRAL				**$ 40.684.770,20**			**$ 20.183.693,07**		**$ 3.871.242,70**		**$ 0,00**		**$ 3.871.242,70**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 40.684.770,20**			**$ 20.183.693,07**		**$ 3.871.242,70**		**$ 0,00**		**$ 3.871.242,70**
	ACTIVIDADES PRELIMINARES							**$ 293.536,00**		**$ 293.536,00**		**$ 0,00**		**$ 293.536,00**
1.16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 11.118,00	$ -	+	6,00	$ 66.708,00	6,00	$ 66.708,00		$ 0,00	6,00	$ 66.708,00
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	M	0,00	$ 3.548,00	$ -	+	15,00	$ 53.220,00	15,00	$ 53.220,00		$ 0,00	15,00	$ 53.220,00
1.21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	0,00	$ 3.548,00	$ -	+	9,00	$ 31.932,00	9,00	$ 31.932,00		$ 0,00	9,00	$ 31.932,00
1.23	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte, trasiego necesarios y disposición final)	UN	0,00	$ 141.676,00	$ -	+	1,00	$ 141.676,00	1,00	$ 141.676,00		$ 0,00	1,00	$ 141.676,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**35.599.295,00**			**19.890.157,07**		**3.577.706,70**		**0,00**		**3.577.706,70**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	+	12,00	$ 412.572,00	14,00	$ 481.334,00		$ 0,00	14,00	$ 481.334,00
19.23	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	183,30	$ 23.610,00	$ 4.327.713,00	+	23,00	$ 543.030,00	104,67	$ 2.471.258,70		$ 0,00	104,67	$ 2.471.258,70
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	0,00	$ 18.750,00	$ -	+	21,00	$ 393.750,00	21,00	$ 393.750,00		$ 0,00	21,00	$ 393.750,00
19.35	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	0,00	$ 57.841,00	$ -	+	4,00	$ 231.364,00	4,00	$ 231.364,00		$ 0,00	4,00	$ 231.364,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	18,00	$ 158.969,00	$ 2.861.442,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.86	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	0,00	$ 709.549,00	$ -	+	15,00	$ 10.643.235,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,103	Cable eléctrico 3x10 thhn (Suministro e instalación)	M	0,00	$ 33.821,00	$ -	+	226,67	$ 7.666.206,07		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,102	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e instalación de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminación existente)	UN	18,00	$ 1.574.521,00	$ 28.341.378,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**5.085.475,20**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	183,30	$ 22.214,00	$ 4.071.826,20	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-23	Ajustes a los diseños fotoeléctricos para iluminación de espacios interiores.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	183,30	$ 5.530,00	$ 1.013.649,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 1 (ALMACEN)				**$ 4.119.464,34**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 4.119.464,34**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**1.432.043,76**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	403,62	$ 3.548,00	$ 1.432.043,76	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**1.780.082,82**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	530,26	$ 3.357,00	$ 1.780.082,82	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**907.337,76**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML	403,62	$ 2.248,00	$ 907.337,76	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 2				**$ 33.924.449,91**			**-$ 6.588.711,21**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 33.924.449,91**			**-$ 6.588.711,21**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**2.096.808,72**			**-1.570.540,36**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.16	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	8,00	$ 11.118,00	$ 88.944,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.19	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	17,32	$ 3.548,00	$ 61.451,36	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.21	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	8,00	$ 14.162,00	$ 113.296,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	43,64	$ 13.724,00	$ 598.915,36	-	-43,64	-$ 598.915,36				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	3,00	$ 323.875,00	$ 971.625,00	-	-3,00	-$ 971.625,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 262.577,00	$ 262.577,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.	**CIELO RASOS**				**4.212.114,77**			**-4.212.114,77**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	42,89	$ 81.603,00	$ 3.499.952,67	-	-42,89	-$ 3.499.952,67				$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.3	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	36,10	$ 12.541,00	$ 452.730,10	-	-36,10	-$ 452.730,10				$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.5	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 259.432,00	$ 259.432,00	-	-1,00	-$ 259.432,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				**2.330.720,00**			**632.624,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	140,00	$ 16.648,00	$ 2.330.720,00	+	38,00	$ 632.624,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.	**REFUERZOS Y ANCLAJES**				**0,00**			**2.063.652,92**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
14.15	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	0,00	$ 640.886,00	$ -	+	3,22	$ 2.063.652,92				$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				**208.228,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 104.114,00	$ 208.228,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**644.860,00**			**-644.860,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	20,00	$ 32.243,00	$ 644.860,00	-	-20,00	-$ 644.860,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**7.120.589,24**			**-2.857.473,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	24,87	$ 20.552,00	$ 511.128,24	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.39	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,00	$ 96.511,00	$ 96.511,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	12,00	$ 92.677,00	$ 1.112.124,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	12,00	$ 69.194,00	$ 830.328,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	9,00	$ 158.969,00	$ 1.430.721,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.68	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,00	$ 213.542,00	$ 213.542,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	9,00	$ 317.497,00	$ 2.857.473,00	-	-9,00	-$ 2.857.473,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**9.218.554,38**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	2,90	$ 78.717,00	$ 228.279,30	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	26,23	$ 96.396,00	$ 2.528.467,08	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	12,00	$ 47.856,00	$ 574.272,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,2	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	300,00	$ 8.525,00	$ 2.557.500,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	12,00	$ 90.187,00	$ 1.082.244,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	24,00	$ 14.971,00	$ 359.304,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,35	Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	24,00	$ 78.687,00	$ 1.888.488,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**690.937,74**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	205,82	$ 3.357,00	$ 690.937,74	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**7.401.637,06**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	306,55	$ 22.214,00	$ 6.809.701,70	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-12	Desmonte de cableado electrico red monofasica f12 + t12 + n12, incluye disposicion final.	ML	17,32	$ 2.248,00	$ 38.935,36	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-22	Ajustes a los diseños de redes elécricas.Incluye la entrega Planos en Medio Físico y Magnético, especificaciones.	M2	100,00	$ 5.530,00	$ 553.000,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-61	Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable	UN	1,00	$ 16.921.041,00	$ 16.921.041,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-62	Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	55,00	$ 50.463,00	$ 2.775.465,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-63	Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	55,00	$ 83.113,00	$ 4.571.215,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-64	Cable encauchetado 4 x 10. (Incluye suministro e instalación)	ML	55,00	$ 30.522,00	$ 1.678.710,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-65	Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.939.641,00	$ 1.939.641,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	MOBILIARIO				**$ 59.281.364,60**			**$ 19.341.857,18**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
										$ 0,00				
1	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**				**59.281.364,60**			**19.341.857,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.3	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de	UN	12,00	$ 1.224.007,00	$ 14.688.084,00	+	13,00	$ 15.912.091,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

1,8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base	UN	12,00	$ 429.304,00	$ 5.151.648,00	-	-12,00	-$ 5.151.648,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles	M2	35,34	$ 758.137,00	$ 26.790.438,80	-	-4,35	-$ 3.295.773,17		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor	M2	11,70	$ 967.589,00	$ 11.320.791,30	+	13,65	$ 13.207.589,85		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de PVC y 30% de Fiberglass y filtro UV 100%, sistema enrollable manual, con mandos laterales en cadena plástica decorativa.	M2	6,30	$ 211.175,00	$ 1.330.402,50	-	-6,30	-$ 1.330.402,50				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 3				**$ 32.787.372,59**			**-$ 1.373.490,00**		**$ 2.504.691,60**		**$ 0,00**		**$ 2.504.691,60**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 32.787.372,59**			**-$ 1.373.490,00**		**$ 2.504.691,60**		**$ 0,00**		**$ 2.504.691,60**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**321.352,80**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.20	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	6,75	$ 7.360,00	$ 49.680,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.50	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,78	$ 5.110,00	$ 9.095,80	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 262.577,00	$ 262.577,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				**61.311,25**			**0,00**		**2.504.691,60**		**0,00**		**2.504.691,60**
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	0,00	$ 16.648,00	$ -	-	0,00	$ 0,00	150,45	$ 2.504.691,60		$ 0,00	150,45	$ 2.504.691,60
10.6	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos ancho<0,50m. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML	3,85	$ 15.925,00	$ 61.311,25	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**56.625,36**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
11.8	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1,78	$ 31.812,00	$ 56.625,36	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**644.860,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	ML	20,00	$ 32.243,00	$ 644.860,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**1.247.303,88**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	10,94	$ 20.552,00	$ 224.838,88	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	5,00	$ 92.677,00	$ 463.385,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	4,00	$ 69.194,00	$ 276.776,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.68	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería, terminales, accesorios necesarios 3m)	UN	1,00	$ 213.542,00	$ 213.542,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**1.822.304,85**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	3,10	$ 96.396,00	$ 298.827,60	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	3,00	$ 47.856,00	$ 143.568,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	97,17	$ 8.525,00	$ 828.374,25	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	3,00	$ 90.187,00	$ 270.561,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	3,00	$ 14.971,00	$ 44.913,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.35	Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	3,00	$ 78.687,00	$ 236.061,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**229.988,07**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	68,51	$ 3.357,00	$ 229.988,07	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**2.158.534,38**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	97,17	$ 22.214,00	$ 2.158.534,38	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-61	Mini split inverter de 36,000 btu marca aurora o similar con capacidad maxima de distancia de 65 m y 30 m de altura desde la posicion de la condensadora. Incluye hasta 5 mts de tuberia flexible de cobre de 3/8 y de 3/4, cable encauchetado. (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$ 16.921.041,00	$ 16.921.041,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-62	Tuberia de cobre flexible de 3/8 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	45,00	$ 50.463,00	$ 2.270.835,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-63	Tuberia de cobre flexible de 3/4 incluye rubatex y soldadura. (Incluye suministro e instalación)	ML	45,00	$ 83.113,00	$ 3.740.085,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-65	Bomba de condesados tipo de barco mini blanc. (Incluye suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.939.641,00	$ 1.939.641,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-64	Cable encauchetado 4 x 10. (Incluye suministro e instalación)	ML	45,00	$ 30.522,00	$ 1.373.490,00	-	-45,00	-$ 1.373.490,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	OFICINAS APOYO PISO 4				**$ 5.598.863,15**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 5.598.863,15**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**525.154,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.77	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	UN	2,00	$ 262.577,00	$ 525.154,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**1.735.214,16**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 34.381,00	$ 68.762,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	49,58	$ 20.552,00	$ 1.018.968,16	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	4,00	$ 92.677,00	$ 370.708,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios nece	UN	4,00	$ 69.194,00	$ 276.776,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**1.488.361,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	4,00	$ 96.396,00	$ 385.584,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 47.856,00	$ 95.712,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	75,00	$ 8.525,00	$ 639.375,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	2,00	$ 90.187,00	$ 180.374,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.31	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	2,00	$ 14.971,00	$ 29.942,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.35	Patch cord de 2 m Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	2,00	$ 78.687,00	$ 157.374,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				**191.583,99**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	57,07	$ 3.357,00	$ 191.583,99	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**NO PREVISTOS**				**1.658.550,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
NP-05	Suministro e instalacion de red monofasica en cable No, 12 AWG LHFR retardante a la llama y libre de halogenos (1#12F + 1#12N + 1#12T)	ML	75,00	$ 22.114,00	$ 1.658.550,00	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CUBIERTA				**$ 4.865.986,83**			**$ 51.341.776,38**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1.	**OBRAS GENERALES**				**$ 4.865.986,83**			**$ 51.341.776,38**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**912.199,05**			**912.199,05**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.27	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	37,35	$ 24.423,00	$ 912.199,05	+	37,35	$ 912.199,05				$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.	**CUBIERTA**				**3.953.787,78**			**3.953.787,78**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
12.20	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación	ML	73,38	$ 53.881,00	$ 3.953.787,78	+	73,38	$ 3.953.787,78				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-71	Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificacion segun normatividad vigente. (Incluye suministro e instalación)	UN	0,00	$ 362.107,03	$ -	-	0,00	$ 0,00				$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-100	Canal en lámina galvanizada Cal. 16, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	0,00	$ 150.394,59	$ -	+	117,24	$ 17.632.261,78				$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 324.473.068,01**			**$ 95.583.833,10**		**$ 155.363.725,49**		**$ 0,00**		**$ 155.363.725,49**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**				$ 64.050.983,63			$ 18.868.248,65		$ 30.668.799,41		$ 0,00		$ 30.668.799,41
IMPREVISTOS	**(5,00%)**				$ 16.223.653,40			$ 4.779.191,66		$ 7.768.186,27		$ 0,00		$ 7.768.186,27
UTILIDAD	**(5,00%)**				$ 16.223.653,40			$ 4.779.191,66		$ 7.768.186,27		$ 0,00		$ 7.768.186,27
IVA sobre utilidad	**(19,00%)**				$ 3.082.494,15			$ 908.046,42		$ 1.475.955,39		$ 0,00		$ 1.475.955,39
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 424.053.852,58**			**$ 124.918.511,49**		**$ 203.044.852,83**		**$ 0,00**		**$ 203.044.852,83**

GIMNASIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRAS GENERALES				**$ -**			**$ 0,00**		**$ 115.346,52**		**$ -**		**$ 115.346,52**
22.	**ASEO Y VARIOS**				**0,00**					**$ 115.346,52**				**115.346,52**
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	0,00	$ 3.357,00	$ -	+	34,36		34,36	$ 115.346,52		$ -	34,36	$ 115.346,52
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**0,00**			**0,00**		**115.346,52**		**0,00**		**115.346,52**
ADMINISTRACIÓN	**(19,74%)**				$ 0,00			$ 0,00		$ 22.769,40		$ 0,00		$ 22.769,40
IMPREVISTOS	**(5,00%)**				$ 0,00			$ 0,00		$ 5.767,33		$ 0,00		$ 5.767,33

UTILIDAD	(	5,00%	)			$ 0,00			$ 0,00			$ 5.767,33			$ 0,00			$ 5.767,33	
IVA sobre utilidad	(	19,00%	)			$ 0,00			$ 0,00			$ 1.095,79			$ 0,00			$ 1.095,79	
A. TOTAL OBRA CIVIL						**$ 0,00**			**$ 0,00**			**$ 150.746,37**			**$ 0,00**			**$ 150.746,37**	

DESFOGUES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRAS GENERALES				**$ 16.456.642,13**			**$ 0,00**		**$ 1.448.428,13**		**$ -**		**$ 1.448.428,13**
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**16.456.642,13**			**0,00**		**$ 1.448.428,13**		**0,00**		**1.448.428,13**
NP-19	Suministro e instalación Estructura metálica tipo pérgola desmontable (pernada) con columnas, vigas y viguetas r, incluyendo pernos y platinas de conexión con fijación en soldadura, a una altura de hasta 3.5 m. Incluye lijado, anticorrosivo y pintura de todos los elementos.	KG	507,00	$ 29.602,00	$ 15.008.214,00	-	-507,00			$ -		$ -	0,00	$ -
NP-71	Punto de anclaje en acero inoxidable, con certificación según normatividad vigente. (Incluye suministro e instalación)	UND	4,00	$ 362.107,03	$ 1.448.428,13	-	0,00		4,00	$ 1.448.428,13		$ -	4,00	$ 1.448.428,13

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**16.456.642,13**			**0,00**		**1.448.428,13**		**0,00**		**1.448.428,13**	
ADMINISTRACIÓN	(	19,74%	)		$ 3.248.541,16			$ 0,00		$ 285.919,71		$ 0,00		$ 285.919,71	
IMPREVISTOS	(	5,00%	)		$ 822.832,11			$ 0,00		$ 72.421,41		$ 0,00		$ 72.421,41	
UTILIDAD	(	5,00%	)		$ 822.832,11			$ 0,00		$ 72.421,41		$ 0,00		$ 72.421,41	
IVA sobre utilidad	(	19,00%	)		$ 156.338,10			$ 0,00		$ 13.760,07		$ 0,00		$ 13.760,07	
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 21.507.185,60**			**$ 0,00**		**$ 1.892.950,72**		**$ 0,00**		**$ 1.892.950,72**	

CALLE 73

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										**0,00**		**439.390.372,00**		**439.390.372,00**
ADMINISTRACIÓN	(	19,74%	)							$ 0,00		$ 86.735.659,43		$ 86.735.659,43
IMPREVISTOS	(	5,00%	)							$ 0,00		$ 21.969.518,60		$ 21.969.518,60
UTILIDAD	(	5,00%	)							$ 0,00		$ 21.969.518,60		$ 21.969.518,60
IVA sobre utilidad	(	19,00%	)							$ 0,00		$ 4.174.208,53		$ 4.174.208,53
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 0,00**		**$ 574.239.277,16**		**$ 574.239.277,16**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL										**311.313.802,89**		**1.578.412.685,68**		**1.889.726.488,56**
ADMINISTRACIÓN	(	19,74%	)							$ 61.453.344,69		$ 311.578.664,15		$ 373.032.008,84
IMPREVISTOS	(	5,00%	)							$ 15.565.690,14		$ 78.920.634,28		$ 94.486.324,43
UTILIDAD	(	5,00%	)							$ 15.565.690,14		$ 78.920.634,28		$ 94.486.324,43
IVA sobre utilidad	(	19,00%	)							$ 2.957.481,13		$ 14.994.920,51		$ 17.952.401,64
A. TOTAL OBRA CIVIL										**$ 406.856.008,99**		**$ 2.062.827.538,91**		**$ 2.469.683.547,90**

VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA	**32,0%**	**$ 130.193.922,88**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	**68,0%**	**$ 276.662.086,11**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$ 406.856.008,99**

SON: CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
TOTALL CORPORATION SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA