Informe Ejecutivo Mensual

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **167 - 2025**
INFORME MENSUAL No. **7**
PERIODO: **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**			CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**		
CONTRATO No.:	**175-2025**			CONTRATO No.:	**167-2025**		
VALOR INICIAL:	**$**	**304.615.069,00**					
VALOR ADICIÓN 1:	**$**	**235.121.975,00**					
VALOR ACTUAL:	**$**	**539.737.044,00**		VALOR INICIAL:	**$**	**8.000.000.000,00**	
COSTO FIJO:	**$**	**107.947.408,80**		VALOR ADICIÓN 1:	**$**	**664.599.833,82**	
COSTO VARIABLE:	**$**	**404.802.783,00**		VALOR ADICIÓN 2:	**$**	**3.189.905.185,97**	
COSTO LIQUIDACION:	**$**	**26.986.852,20**					
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**539.737.044,00**		VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**11.854.505.019,79**	
PLAZO INICIAL:	**262**			PLAZO INICIAL:	**79**		
PLAZO ACTUALIZADO:	**141**			PLAZO ACTUALIZADO:	**291**		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**			FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**			FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**11 DE NOVIEMBRE DE 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**14 DE OCTUBRE DE 2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE JULIO DE 2026**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE JULIO DE 2026**		
VALOR VARIABLE:	**$**	**117.896.257,38**	**21,84%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**3.452.549.818,32**	**29,12%**
VALOR FIJO:	**$**	**8.529.221,93**	**1,58%**				
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**413.311.564,69**	**76,58%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**8.401.955.201,47**	**70,88%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	58,00%	24,88%	-33,12%
Durante el periodo	4,02%	4,25%	0,23%
Acumulado Actual	62,02%	29,12%	-32,90%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
291	138	153	-95,73

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CALLE 73 Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se finalizaron las actividades principales de ejecución de obra en la sede Calle 73, quedando únicamente pendientes algunos detalles menores para la entrega final..

CALLE 18 Durante el mes de abril de 2026 se desarrollaron actividades de carácter administrativo y técnico en la sede Calle 18, orientadas a la actualización de información de diseño, gestión documental y avance en el suministro de elementos requeridos para la ejecución de algunas actividades del proyecto. En este periodo se ejecutaron actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas previamente aprobadas en los componentes: eléctrico, hidro sanitarios y civil (estructura metálica), con el fin de dar cumplimiento al cronograma de actividades presentado para el frente de obra calle 18.
5.2.1.Shut de Basura: Actividades preliminares de descapote, limpieza, adecuación, demarcación y replanteo. Excavación a cielo abierto con acopio de material en sitio. Colocación de acero de refuerzo (60.000 PSI) y fundida de placa de contrapiso de concreto (3.000 PSI, 0.20 m de espesor) con soldadura de platinas a malla electrosoldada. Instalación de estructura metálica tipo pérgola desmontable (sistema empernado) hasta 3.5 m de altura, con tratamiento anticorrosivo.
5.2.2. Parqueadero: Excavación localizada en el área de motos para dados de cimentación. Colocación de acero de refuerzo, platinas y fundida de tres (3) dados de concreto. Instalación de pérgola desmontable metálica con acabado final. Componente Hidrosanitario (Shut de Basura): Instalación de red en tubería PVC-S con sifón y accesorios. Queda pendiente el sondeo y la conexión a la trampa de grasas existente. Recepción de ajustes a los diseños de redes hidrosanitarias para su revisión.
5.2.3. Componente Eléctrico e Iluminación Perimetral: Acometidas: Inicio de la instalación de la acometida eléctrica para el shut de basuras y ambos parqueaderos. Iluminación Perimetral: Ajustes a diseños fotométricos y eléctricos. Desmonte de luminarias, salidas y tableros existentes en Calle 18. Instalación de nuevas canalizaciones (EMT 1" y PVC 1 ½"), tendido de conductores (#10 AWG), instalación de reflectores LED de 100 W, cajas de paso y nuevo tablero. Trabajos ejecutados con éxito en jornada nocturna.
5.2.4.Almacén Piso 1: Actividades suspendidas debido a la ocupación permanente del área con mobiliario institucional.
5.2.5. Piso 2 (Laboratorio y Oficina de Archivos): Instalación de divisiones de piso a techo (puertas, vidrios, perfilería, madera y malla); queda pendiente el sandblasting. Recepción y acopio de mobiliario (mesas de acero inoxidable y sillas industriales). Piso 2 - Laboratorio: Gestión documental ante la interventoría para el sistema de aire acondicionado, deshumidificador y el nuevo requerimiento de ventilación mecánica. Se remitió informe técnico (Oficio CC-BTA-RAMAJUD-167-2025-220 y complementarios). Interventoría solicitó complementar información (memorias de cálculo, planos, especificaciones, etc.) el 30 de abril, situación que genera afectación en la programación de obra.
5.2.6. Piso 3 (Archivo): Preparación de superficies, resane y pintura vinílica blanca en muros. Instalación de divisiones modulares de media altura y ensamble de puestos de trabajo/archivadores, respetando la restricción de no troquelar elementos existentes. Área revisada con interventoría sin novedades.
5.2.7. Mantenimiento y Cubiertas (Piso 4): Inspección técnica que evidenció fallas en flanches, obstrucción en bajantes y corrosión en caballetes. Se realizó limpieza general de canales (recolección de 21 lonas de sedimentos) y mantenimiento correctivo mediante tela impermeable, recubrimiento Bronco Sil Plus y cambio de sellos de silicona.

CALLE 1 5.3.1.Componente Estructura en concreto. Durante el periodo correspondiente al presente informe se realizaron actividades relacionadas con la elaboración de anclajes epóxicos de ½" (11 cm de profundidad) espaciados a 24 cm como soporte y refuerzo del poyo en mortero
5.3.2.Componente Instalaciones sanitarias: Suministro e instalación de tubería PVC de 2" para el sistema de reventilación y aguas lluvias del baño de la caseta de vigilancia.
5.3.3.Componente Actividades no previstas: Suministro y fundida en sitio de poyo en mortero 1:3 para la caseta de vigilancia. Suministro e instalación de estructura metálica tipo pérgola desmontable (hasta 3.50 m); se presentaron reprocesos y pausas debido a ajustes en el diseño estructural solicitados por la supervisión

SEDE PALACIO DE JUSTICIA (RECEPCION): 5.4.1.Componente obra civil acabados Durante el periodo correspondiente, demolición de muros existentes y ampliación de la zona de recepción con cerramiento de cielo raso en Drywall, muros en bloque y sobremuros en Superboard (con ductería interna). Construcción de counter en bloque con acabado en piedra granito y lámina fenólica. Instalación de puerta de vidrio templado automatizada en el acceso principal, con pruebas y capacitación al personal. Mantenimiento y pintura de marcos metálicos. Montaje de revestimiento de madera en muro transversal. Instalación de piso de granito en ampliación y zona de torniquetes, seguido de pulida, brillada y cristalizada general.
5.4.2. Componente eléctrico y cableado estructurado. Tendido y direccionamiento de cableado de voz, datos y energía para puestos de trabajo hasta el cuarto técnico. Conexión e instalación de luminarias, sistemas de iluminación indirecta, canaletas, tomacorrientes normales y regulados, e infraestructura de comunicaciones (faceplates).
5.4.3.Componente suministro mobiliario. Suministro, ensamble e instalación en sitio de mesas y sillas para el counter y puestos asociados..

SEDE PALACIO DE JUSTICIA "SECRETARIA SECCIÓN SEGUNDA": 5.5.1.Componente de estuco y pintura Durante el mes de abril se finalizaron las actividades correspondientes a preparación de superficies y aplicación de tres manos de pintura vinílica tipo 1 en muros y techos interiores.
5.5.2.Componente de cableado estructurado: Traslado, reubicación y suministro de puntos de red (Cable UTP categoría 6A/7), canalizados mediante divisiones y canaletas metálicas
5.5.3. Componente mantenimiento de carpintería en madera: se finalizaron las actividades de mantenimiento y restauración de fachadas de madera de la secretaría y presidencia, más instalación de película sandblasting para privacidad.
5.5.4.Componente carpintería metálica Como parte de la adecuación de la nueva distribución espacial del área de la Secretaria sección segunda y presidencia, se finalizó el suministro e instalación de divisiones piso a techo para la oficina de la directora y se realizaron ajustes a las divisiones media altura.
5.5.5.Componente aseo y varios Durante el presente periodo se realizaron actividades correspondientes al aseo, limpieza general y acondicionamiento final de las áreas intervenidas, ejecutadas por parte del Contratista de Obra, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para la entrega de las zonas intervenidas a la Interventoría. El 6 de abril de 2026 se realizó recorrido técnico con la interventoría, recibiendo concepto favorable para la entrega parcial por el ingreso de funcionarios, eximiendo al contratista de daños posteriores.

COCINA PISO 9 PALACIO DE JUSTICIA: 5.6.1.Componente de Instalaciones Eléctricas: Montaje, conexión y verificación de luminarias y aparatos eléctricos conforme al diseño técnico.
5.6.2.Componente de acabados. En el componente de acabados, se ejecutaron actividades de aplicación de pintura sobre muros, techos y ventanas, orientadas al mejoramiento estético y funcional de las superficies intervenidas, garantizando uniformidad en acabados y adecuada presentación final de los espacios. Estas labores comprendieron preparación de superficies, corrección de imperfecciones menores y aplicación de pintura de acabado final conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, permitiendo consolidar el cierre arquitectónico del frente intervenido.
5.6.3.Componente de mantenimiento de carpintería. Durante el periodo evaluado se adelantaron labores de mantenimiento sobre el piso en madera y la fachada en madera existentes en el área de cocina, desarrollando actividades de limpieza, ajuste, reparación localizada, tratamiento superficial y mejoramiento estético de los elementos intervenidos. Estas labores estuvieron orientadas a recuperar las condiciones funcionales y de presentación de dichos acabados, preservando su integridad y prolongando su vida útil dentro del marco de intervención del proyecto.
5.6.4.Componente de mobiliario y dotación. Adicionalmente, se ejecutaron actividades de suministro e instalación de muebles de cocina y mobiliario general contemplado para el área intervenida, incluyendo el montaje, nivelación, fijación y ajuste de cada uno de los elementos conforme a la distribución arquitectónica definida en diseño. Estas actividades permitieron avanzar en el acondicionamiento funcional del espacio, acercando el frente a su etapa final de terminación y habilitación operativa.

BALDAQUINO PALACIO DE JUSTICIA: 5.7.1.Componente de cerramiento en vidrio y sellado de estructura. Durante el periodo correspondiente, se adelantaron actividades asociadas al montaje del sistema de cerramiento en vidrio del baldaquino, ejecutándose la instalación progresiva de paneles de vidrio sobre la estructura metálica del domo conforme a la modulación y geometría establecida en los diseños del proyecto. Debido a la configuración arquitectónica particular del elemento intervenido, caracterizada por su geometría facetada, inclinada y trabajo en altura sobre estructura espacial metálica, la instalación de los vidrios ha requerido una ejecución técnica especializada, con maniobras de precisión para alineación, nivelación y ajuste individual de cada módulo de cerramiento. Estas labores permitieron avanzar significativamente en la conformación del cerramiento exterior del baldaquino, garantizando la correcta integración de los elementos de fachada con la estructura portante existente. Como parte complementaria al proceso de instalación del cerramiento, se ejecutaron actividades de suministro e instalación de pisa vidrios, sellado perimetral y aplicación de elementos de fijación y estanqueidad requeridos para la correcta terminación del sistema de fachada. Estas labores estuvieron orientadas a garantizar la adecuada sujeción mecánica de los paneles instalados, así como la hermeticidad y protección del sistema frente a filtraciones, ingreso de humedad y agentes ambientales externos. La ejecución de estos trabajos demandó especial cuidado técnico debido a la complejidad geométrica del baldaquino y a la necesidad de garantizar uniformidad en juntas, alineaciones y acabados sobre una superficie de múltiples planos inclinados.
5.7.2.Componente de aseo y limpieza de superficies. Adicionalmente, se adelantaron actividades de limpieza y lavado de los antepechos internos en concreto ubicados en el perímetro interior del baldaquino, desarrollando labores de remoción de suciedad, residuos de obra y material particulado acumulado durante el proceso constructivo. Estas actividades se ejecutaron con el propósito de mejorar la presentación general de las superficies intervenidas, preparar las áreas para fases posteriores de entrega y contribuir al acondicionamiento estético integral del espacio arquitectónico intervenido.

SEDE PALACIO DE JUSTICIA "DESPACHOS": suministro e instalación de cuarenta (40) sillas operativas sin brazos, una (1) mesa de reuniones y dos (2) mesas redondas r=0.50m, de acuerdo con, el requerimiento realizado por la Entidad Contratante del Contrato de Obra No. 167 de 2025, cómo se puede evidenciar en los informes semanales. Se realizaron las actividades pendientes correspondientes al cierre del muro en lámina tipo Superboard, en cuyo interior se aloja la infraestructura de canalizaciones eléctricas y de cableado estructurado para los puestos de trabajo ubicados en la zona central de la oficina de la Unidad de Registro Nacional de Abogados, actividades que son ejecutadas por un tercero fuera del alcance del Contrato de Obra No.167 de 2025 y la instalación de guardaescobas. Por otro lado, en los diferentes recorridos realizados por el Contratista de Obra, se ha evidenciado que, como consecuencia de la ejecución de actividades por parte de terceros en el área intervenida, se han presentado afectaciones sobre los acabados finales previamente ejecutados por el CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL, tales como; I.) Rayones, manchas y suciedad en pintura de muros y cielos, II.) Desprendimientos puntuales en superficies terminadas y III.) Golpes en el enchape de piso.Se deja constancia de afectaciones causadas por terceros en acabados entregados (rayones en pintura, desprendimientos y golpes en piso); el contratista no asume responsabilidad por reparaciones.

HALLS PALACIO DE JUSTICIA : 5.11.1.Componente de instalaciones eléctricas Durante el periodo correspondiente, se adelantaron actividades asociadas al componente de instalaciones eléctricas en los halls del Palacio de Justicia, destacándose principalmente la instalación de luminarias lineales tipo LED contempladas dentro del diseño arquitectónico y de iluminación del proyecto.
5.11.2.Componente de acabados. En el componente de acabados, se dio continuidad a las actividades de pulida, detallado y mantenimiento de superficies en piedra muñeca en los halls intervenidos. Adicionalmente, se ejecutaron trabajos de reparación y aplicación de pintura sobre muros y cielo raso en drywall, incluyendo resane de fisuras, corrección de irregularidades superficiales, tratamiento de juntas y posterior aplicación de acabado final en pintura, garantizando uniformidad estética, adecuada presentación de los espacios y cumplimiento de los estándares de terminación definidos para el proyecto.
5.11.3.Componente mantenimiento Carpintería metálica. Como parte de las actividades complementarias de terminación arquitectónica, se adelantaron labores de aplicación de pintura sobre ventanas y elementos asociados a las ventanas ubicadas en las áreas intervenidas, orientadas al mejoramiento estético, protección superficial y uniformización visual de dichos elementos dentro del conjunto arquitectónico de los halls.

DESFOGUES PALACIO DE JUSTICIA. Las actividades adelantadas en el frente de obra correspondiente a desfogues no presentaron variación en términos de ejecución física durante el periodo evaluado, manteniéndose el frente en estado de pausa, sin desarrollo de actividades constructivas adicionales a las previamente reportadas. Lo anterior obedece a que, durante la mayor parte del periodo, persistió la falta de definición de los lineamientos técnicos requeridos para la fabricación e instalación de la estructura metálica tipo plataforma, elemento que hace parte integral del alcance del frente y cuya ausencia ha limitado la continuidad de las actividades y el cierre del mismo en condiciones normales de ejecución. No obstante, hacia el cierre del periodo se registraron avances en la consolidación de dichas definiciones, con la remisión de esquemas arquitectónicos por parte de la supervisión el día 27 de abril de 2026 y su posterior socialización en sitio el día 28 de abril de 2026, en conjunto con la interventoría y el contratista. Derivado de esta actividad, se estableció la necesidad de realizar ajustes a los diseños por parte del contratista, con el fin de optimizar la solución propuesta y viabilizar su implementación. En consecuencia, si bien no se registra avance físico ni financiero durante el periodo evaluado, se evidencian avances en la definición técnica del frente, los cuales constituyen un paso previo necesario para la reactivación de las actividades.

BIBLIOTECA PALACIO DE JUSTICIA. Durante el periodo reportado, en el frente de obra correspondiente a la biblioteca no se adelantaron actividades constructivas, manteniéndose el frente en estado de espera, en tanto no se cuenta con definiciones por parte de la entidad contratante respecto al inicio de las intervenciones ni sobre la validación del alcance estructurado a partir de los lineamientos generales previamente suministrados. En este sentido, las condiciones que han limitado la ejecución del frente persisten, particularmente en lo relacionado con la falta de precisión en las actividades a desarrollar y la ausencia de un valor de inversión debidamente definido y avalado, lo cual impide la formalización de una programación de obra y, en consecuencia, el inicio de actividades en campo.
Adicionalmente, el proyecto se encuentra actualmente en proceso de balance presupuestal, en atención a variaciones presentadas en otros frentes de obra que han implicado ajustes en los valores inicialmente estimados.

CUBIERTA PALACIO DE JUSTICIA. Durante el periodo reportado, en el frente de obra correspondiente a cubiertas se dio continuidad a las actividades de carácter técnico y administrativo, consolidándose avances en la definición de los lineamientos para la intervención. Se definió el producto impermeabilizante a aplicar (AQUAZERO 8 AÑOS - Rojo óxido) sobre la poliurea existente. Se gestionó el aval para levantar el flanche perimetral central y el manejo controlado de interferencias de tuberías de aire acondicionado. Al cierre, ingresó personal y suministros para iniciar obra en el próximo periodo.
Finalmente, hacia el cierre del periodo se realizó el ingreso de suministros y personal al frente de obra, con el fin de dar inicio a las actividades constructivas en el siguiente periodo, una vez consolidadas las condiciones técnicas y operativas necesarias para su desarrollo.


SEDE ANEXA RAMA JUDICIAL
5.15.1 Demoliciones y desmontes. Durante el periodo correspondiente al mes de abril, se ejecutaron actividades relacionadas con demoliciones de muros en drywall entre los pisos 5 y 7, demolición de muros en mampostería en los pisos 6 y 7 incluyendo la apertura de vanos para puertas, demolición de placa en el primer piso para el destape de cajas de inspección en la zona proyectada de baños de mujeres y demolición de muro en mampostería correspondiente al ducto en dichos espacios.
5.15.2 Instalaciones hidrosanitarias. En el frente de obra se evidenció un avance significativo en la realización de regatas e instalación de red hidráulica en los pisos tipo (niveles 2 al 7) y posterior resane de los muros intervenidos, la instalación de tubería sanitaria en el primer piso correspondiente a los baños de hombres y mujeres, la instalación de tubería hidráulica en la cocineta y la reparación técnica del ducto principal en mampostería en baños de hombres de los pisos 6 y 7.
5.15.3 Instalaciones eléctricas. En el componente eléctrico, se llevó a cabo la instalación del sistema de Red Contra Incendios (RCI), la canalización de redes eléctricas con tendido de tubería EMT en oficinas y baterías sanitarias de los pisos 4, 5, 6 y 7, así como la instalación de luminarias de emergencia en las áreas intervenidas. Se realizó el cableado e instalación de la red eléctrica regulada/normal en el piso 5.
5.15.4 Alistado de pisos, poyos. En el componente de pisos, se realizó la fundida de alistado en el pasillo central frente a los ascensores e igualmente se funde el alistado en las cocinetas y nivelación de pisos en los baños de baños de hombres y mujeres de los pisos tipo (pisos 2 al 7).
5.15.5 Construcción liviana en seco. En el componente de construcción liviana en seco, se ejecutó el levantamiento de muros en sistema drywall incluyendo el aislamiento acústico interior (frescasa) en los pisos 5 al 7, así como el resane de regatas mediante la aplicación de mortero, con el fin de restituir las condiciones superficiales de los elementos intervenidos. En el piso 3 se avanzó con el pañete de muros para el área de cocineta.
5.15.6 Red de detección y extinción de incendios. En el frente de obra se evidenció un avance significativo en las actividades correspondientes a la instalación de la red contra incendio en los pisos 4 al 7, reflejado en la ejecución progresiva de las labores de trazado, soportación, tendido de tuberías y adecuación de puntos de conexión, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.
5.15.7 Gestión y revisión de diseños técnicos: se realizó la revisión, ajuste y validación de diseños para divisiones en lámina fenólica en baños y unificación de medidas de puertas. Coordinación con la interventoría en mesas técnicas para subsanar y validar los diseños de los sistemas eléctricos, de detección y de extinción de incendios, actividades que impactan la programación general del proyecto..

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
	$ -	$ -	0,00%
OCTUBRE-NOVIEMBRE	$ 351.226.089	$ 121.662.839	1,65%
DICIEMBRE	$ 1.401.233.652	$ 484.448.095	6,59%
ENERO	$ 2.167.503.387	$ 484.448.095	6,59%
FEBRERO	$ 2.972.504.531	$ 1.580.172.463	21,49%
MARZO	$ 7.052.652.364	$ 2.948.965.513	40,11%
ABRIL	$ 7.352.652.364	$ 3.452.549.818	46,96%
		$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL	**$ 7.352.652.364**	**$ 3.452.549.818**	**46,96%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

HOSMAN ENRIQUE LECHUGA NAVARRO
Director de Obra
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL
CONTRATISTA

RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO
Director de Interventoría
TOTALL CORPORATION SAS BIC
INTERVENTORÍA