solicitados.

7 de abril de 2026

-clima: parcialmente nublado
-Personal de obra/contrato
(1) Residente de obra (1)
-Equipos: equipos de oficina.
-Actividades
1. Desfogues: Se continua a la espera de la definicion de las especificaciones de la plataforma metalica
2. Cubiertas: Se recabe aval tecnico para el uso del producto Aquazero 8 años por parte de la interventoria.
3. Gimnasio: se da gestion documental para ingreso de suministros para futura instalacion.

8 de abril de 2026

-clima: mayormente nublado
-Personal de obra/contrato:
(1) Residente de obra (1)
(2) Operativo (2)
-Equipo: herramienta menor, equipos de oficina.
-Actividades
1. Desfogues: Se continua a la espera de la definicion de las especificaciones de la plataforma metalica.
2. Cubiertas: se adelantan labores administrativas y de coordinacion con proveedores para futura intervencion
3 Gimnasio: se hace recepcion de piso para gimnasio de 50x50x2 cm junto con su respectivo pegante adhesivo.

9 de abril de 2026

-clima: mayormente nublado
-Personal de obra/contrato:
(1) Residente de obra (1)
(2) Operativo (1)

-Equipos: herramienta menor, equipos de oficina
-Actividades
① Desfogues: se continúa a la espera de las especificaciones de la plataforma metálica. Dichas especificaciones son suministradas por la supervisión. Hasta no tener dichas especificaciones el frente de obra continuará en pausa.
② Cubiertas: se adelantan labores administrativas y de coordinación con proveedores para futura intervención.
③ Gimnasio: se hace recorrido y coordinan intervenciones con personal del Palacio de justicia para hacer la eventual evacuación de las máquinas de ejercicio, sin embargo, estas no serán evacuadas sino movidas según la necesidad durante la instalación y se contará con el apoyo del personal del palacio de justicia para dicho fin.

10 de abril de 2026
-Clima: mayormente nublado.
-Personal de obra / contrato
① Residente de obra (1)
② Operativo (1).
-Equipos: herramienta menor, equipos de oficina.
-Actividades
1 cubiertas: se continúan con labores administrativas y de coordinación con proveedores para futura intervención. Adicional, se realiza socialización con supervisión e interventoría de la dificultad de intervención que se tiene para realizar la intervención del bordillo interno de la cubierta central de ladrillo debido a la presencia del flanche, por lo cual se solicita a ambas partes (supervisión e interventoría) la aprobación del desmonte y futura reinstalación del mismo para así poder llevar a cabo las intervenciones aprobadas en dichas zonas.
2 Gimnasio: se da inicio a los trabajos en el

frente de obra relacionados con el traslado del piso nuevo desde el punto de acopio en el sótano hasta el gimnasio seguido del proceso de instalación. Debido al excedente de desperdicios obtenidos del proceso de instalación a causa de la forma irregular del área una pequeña área de aproximadamente 1,5 m^2 no fue instalada por lo cual se hace esta solicitud de piso para gimnasio al proveedor el cual indica que existe un tiempo de llegada de aproximadamente 2 días hábiles. Por otro lado, se solicita a la supervisión la adecuación de la puerta de acceso debido a que el espesor del nuevo piso no permitirá el correcto funcionamiento de la puerta. Por lo anterior, el frente queda en pausa hasta que ambas situaciones mencionadas sean solucionadas y se pueda dar continuidad al frente.

11 de abril de 2026

- Clima: mayormente nublado
- Personal de obra/contratos:
  ① Residente de obra (1)
  ② Operativo (1)
- Equipos: herramientas menores, equipos de oficina.
- Actividades

① Cubierbos: se continúa con labores administrativas y de coordinación de proveedores para futura intervención. Adicionalmente, se hace recorrido con estos mismos para evaluar las condiciones iniciales ante de dar inicio a las intervenciones. y, a su vez, se realiza solicitud de muestra para así mismo poder hacer una demostración del acabado a la interventoría. Por lo anterior hasta hacer la prueba de acabado y aprobación por parte de la interventoría, se adelantarán labores administrativas, de coordinación y suministro

-tro de los demás elementos a implementar.

21 de abril de 2026

Dra no laboral

21 de abril de 2026

- Clima: parcialmente nublado
- Personal de obra/contrato
① Residente de obra (1)
② Operativo (1).
- Equipos: herramienta menor, equipos de oficina.
- Actividades
① Desfogues: se realizan iteraciones de solicitud de especificaciones para plataforma metálica ya que hasta fecha no se ha recibido ninguna notificación por lo cual tampoco se ha llevado ejecución alguna lo cual impacta directamente en el avance de la obra.
② Cubiertas: se hace llamados al proveedor del producto aquazero 8 años para realizar prueba de aplicación y acabado, sin embargo debido a la alta demanda de productos nos informa que la preparación de la muestra se encuentra aún en color
③ Gimnasio: el proveedor aún se encuentra dentro de los días hábiles para realizar el suministro del piso para gimnasio, sin embargo, se continúa llamado seguimiento.

22 de abril de 2026

- Clima: mayormente nublado
- Personal de obra/contrato:
① Residente de obra (1)
- Equipos: equipos de oficina.
- Actividades
① Desfogues: se continúa a la espera de las

especificaciones de la plataforma metálica.
② Cubiertas: se continúa a la espera de muestra de aquazero 8 años color Rojo óxido.
③ Gimnasio: debido a problemas logísticos el proveedor no logra cumplir con la entrega del producto.

23 de abril de 2026

- Clima: parcialmente nublado
- Personal de obra/contrato:
① Residente de obra (1).
- Equipos: Equipos de oficina:
- Actividades
① Desfogues: se continúa a la espera de las especificaciones de la plataforma metálica. El frente continua pausado a causa de lo anterior.
② Gimnasio: se hacen gestiones administrativas para el ingreso del material ya que en horas de la tarde el proveedor confirma la llegada del piso faltante para culminar el frente de obra con la instalación del piso para gimnasio.

24 de abril de 2026

- Clima: mayormente nublado
- Personal de obra/contrato:
① Residente de obra (1)
- Equipos: equipos de oficina
- Actividades
① Gimnasio: se continúa a la espera de la autorización de material y personal para instalación de piso de gimnasio.

25 de abril de 2026

- Clima: mayormente nublado
- Personal de obra/contrato.

Scanned with CamScanner

① Residente de obra (1)
② Operativo (1)
- Equipos: herramienta menor, equipos de oficina.
- Actividades
① Gimnasio: se finaliza instalación de piso y con ello se finalizan las intervenciones del frente de obra.

26 de abril de 2026

Dra no laboral

27 de abril de 2026

- Clima: para el frente nublado.
- Personal de obra/contrato:
① Residente de obra (1)
- Equipos: equipos de oficina.
- Actividades
① Desfogues: se hace recepción de especificaciones para la plataforma metálica y se programa recorrido de obra para el día 28 de abril y hacer socialización de dichas especificaciones.
② Cubiertas: se continua a la espera de muestra de aquazero 8 años color rojo óxido.

28 de abril de 2026

- clima: para el frente nublado.
- Personal de obra/contrato
① Residente de obra (1)
- Equipos: herramienta menor, equipos de oficina.
- Actividades
① Desfogues: se realiza recorrido de obra entre todas las partes (supervisión, interventoría y contratista) para socialización de especificaciones. Al terminar el recorrido de obra se remerda hacer una nueva propuesta que cumplieron los requisi-

Scanned with CamScanner

-los mínimos dados por la supervisión, pero que optimicen los recursos financieros. Por lo anterior, se da inicio a labores administrativas y de ser requeridos, acomodos con especialistas para poder llevar a cabo la intervención.

(2) Cubiertas: se continúa a la espera de muestra de aquazero 8 años color Rojo Óxido. Se hace seguimiento a dicha muestra para poder dar continuidad a las actividades.

29 de abril de 2026

-Clima: parcialmente nublado
-Personal de obra/Contrato
(1) Residente de obra (1)
-Equipos: equipos de oficina
-Actividades
(1) Desfogues: Se adelantan labores administrativas con el fin de llevar a cabo la nueva propuesta de la plataforma metálica.
(2) Cubiertas: Se adelantan gestiones administrativas y permisos para ingreso de personal y realizar prueba de aplicación de aquazero 8 años color Rojo Óxido.

30 de abril de 2026

-Clima: parcialmente nublado
-Personal de obra/Contrato:
(1) Residente de obra (1)
(2) Operativo: 1
-Equipos: herramienta menor, equipos de oficina
-Actividades:
(1) Desfogues: Se adelantan labores administrativas con el fin de llevar a cabo la nueva propuesta de la plataforma metálica.
(2) Cubiertas: Se realiza prueba de aplicación de

aquazero 8 años en sección de bordillo lateral (perimetral) y se programa recorrido con interventoría para su respectivo aval. Adicional, se socializa el resultado con la supervisión y no se recibe observación alguna.

1 mayo de 2026

-Clima: parcialmente nublado

Día no laboral.

2 de mayo de 2026

-Clima: parcialmente nublado

-Personal de obra/contratos

①Residente de obra (1)

-Equipos: equipos de oficina

-Actividades

①Desfogues: se adelantan labores administrativas con el fin de llevar a cabo la nueva propuesta de la plataforma metálica.

②Cubiertas: el recorrido con interventoría se programa para el día 6 de mayo de 2026.

3 de mayo de 2026

-Día no laboral

4 de mayo de 2026

-Clima: parcialmente nublado

-Personal de obra/contratos:

①Residente de obra/contrato (1)

-Equipos: equipos de oficina

-Actividades

④Desfogues: Se continúan con labores administrativas con el fin de llevar a cabo la nueva propuesta para la plataforma metálica