MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 281–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020

CONTRATO No.	**281-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**
CDP No.	27220 DEL 15 DE JULIO DE 2020
CRP No.	175320 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETO	EJERCER INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL GRUPO N° 09: Ítem 25: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NO.6 MAYOR ROBINSON DANIEL RUÍZ (BAMRU, MAGDALENA) Ítem 26: MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 10 (BITER 10, LA LOMA – CESAR) Ítem 27: BATERÍA SANITARIA DE ALOJAMIENTO DE TROPA GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N°2, CR. JUAN JOSE RONDON (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA) Ítem 28: MANTENIMIENTO BATERIAS DE BAÑO - EDIFICIO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "SANTA BÁRBARA" - FUERTE MILITAR BUENAVISTA (BAACA 1, DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA)'
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**LEONARDO MANTILLA NOGUERA** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.258.439. Representante Legal **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.258.439.
FECHA DE SUSCRIPCION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($134.945.048,00), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES DE LEY**

FORMA DE PAGO	El MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelará el valor del presente contrato Cuenta de Ahorros del BANCO BBVA No. 084550912, a nombre de LEONARDO MANTILLA NOGUERA, conforme a los cortes y avances de obra.
LUGAR DE ENTREGA	ALTA MONTAÑA NO.6 MAYOR ROBINSON DANIEL RUÍZ (BAMRU, MAGDALENA), BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 10 (BITER 10, LA LOMA – CESAR), GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N°2, CR. JUAN JOSE RONDON (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA) Y BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "SANTA BÁRBARA" – FUERTE MILITAR BUENAVISTA (BAACA 1, DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR INTERVENTORIA	**ARQ. JOHNATAN PEREZ MEDINA** Supervisor Técnico **CENAC INGENIEROS**

II. APROBACION POLIZA

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4828/2008 "Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública"; ART. 8o. "EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona que el Contratista entregó dentro del plazo establecido del contrato de INTERVENTORIA No. **281-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020**, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO**

NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC–INGENIEROS las actividades de Obra correspondientes así:

FRENTE 1 - BAMRU MAGDALENA

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros), DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros), DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros), DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado), DESMONTE DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado), DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros. DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN ÁREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros). MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). DESMONTE DE LAVADERO (incluye cargue y retiro de material desmontado, según disponga la unidad). DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELÉCTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo). TUBERÍA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. REJILLA Aluminio 6" x 4" con Sosco Anti cucarachas - Ref. TA-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos. MALLA ELECTRO SOLDADA M-221 Q-6 Φ 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). PLACA CONTRA PISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo), COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.500 psi (Sin Refuerzo). VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.500 psi (Sin Refuerzo). CORTE CON PULIDORA DE MUROS O PLACAS DE CONCRETO. ANCLAJES 1/2" x 4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico). MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epóxico. REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.). PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación). TUBERÍA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fría - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fría -Red de suministro (Incluye regatas, resanes, instalación y accesorios). LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación). PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones). PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones). Ancho < 0.50 m. ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m. BALDOSA GRANO DE MÁRMOL G5E Villa de Leyva 30 x 30 cm. Fondo Café (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.). LOSETA SAHARA RECTANGULAR 24,5*12,0*1,8 cm ABRASIVA. Color Sahara según diseño. (Incluye boquilla epoxica color y mortero de nivelación.). GUARDA ESCOBAS - PIEZAS COMPLEMENTARIAS LOSETA INDUSTRIAL ZÓCALO SANITARIO 24,5x9x9cm. INCLUYE ESQUINEROS INTERNOS Y EXTERNOS, COLOR SAHARA, (INCLUYE JUNTA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA AL MANCHADO color según diseño Y PEGANTE). CERÁMICA IMPORTADA NATURAL BRANCO AC 32,5X59cm. (Incluye boquilla color).

FRENTE 2 - BÍTER 10

DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del material a botadero.). DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros).

DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye el sardinel, cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO PLACA (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERÁMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN DE ACABADO EN GRANITO EN MESONES, ORINALES CORRIDOS Y TODO TIPO DE SUPERFICIES (Incluye cargue y retiro de escombros). REGATA PARA TUBERÍA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,15m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICIÓN, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. REGATA PARA TUBERÍA DE AGUA POTALE EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,10m, PROFUNDIDAD 0,10m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICIÓN, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. REGATA PARA TUBERÍA DE AGUA POTALE EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,10m, PROFUNDIDAD 0,10m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICIÓN, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. REGATA PARA TUBERÍA DE AGUA POTALE EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,10m, PROFUNDIDAD 0,10m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICIÓN, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). DESMONTE DE GRIFERÍA TIPO PUSH Sanitario. DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.). MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica). PUNTO DESAGÜE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). TUBERÍA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. SUMINISTRO SIFÓN SANITARIO EN PVC-S 3". MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epóxico. REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y tapa plástica 20*20 cm). REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa plástica 20 *20 cm). PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación). TUBERÍA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELÉCTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES.

FRENTE 3 - GMRON

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. Hasta 0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN ÁREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros. DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). DESMONTE DE LAVADERO (incluye cargue y retiro de material desmontado, según disponga la unidad). DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). REGATA PARA TUBERÍA DE AGUA POTALE EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,10m, PROFUNDIDAD 0,10m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICIÓN, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. PUNTO DESAGÜE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). TUBERÍA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). TUBERÍA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. CORTE CON PULIDORA DE MUROS O PLACAS DE CONCRETO. PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación). TUBERÍA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELÉCTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts). PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho <0.50 m. ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m

FRENTE 4 - BAACA1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO. DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). DEMOLICIÓN TORTA INFERIOR PLACA DE ENTREPISO Y MANTENIMIENTO Incluye demolición de concreto, retiro de malla y/o grafil, desmonte de ramales de tubería hidrosanitaria, desmonte de casetones de aligeramiento, limpieza, resane y tratamiento de fisuras del reticulado con Sikatop 122 o equivalente, cargue y retiro del material desmontado y/o demolido. DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELÉCTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores,

Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts). PUNTO DESAGÜE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). TUBERÍA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). TUBERÍA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERÍA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. SUMINISTRO SIFÓN SANITARIO EN PVC-S 3". MALLA ELECTRO SOLDADA M-221 Q-6 Φ 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). PLACA CONTRA PISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo). PLACA CONTRA PISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo). MESÓN EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. (Incluye refuerzo). PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación). TUBERÍA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fría -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fría - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 1" Agua Fría - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua Fría - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).TUBERÍA PVC-P RDE 21 2" Agua Fría - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Sencilla GALAXIA Ref. 50430001 Tipo Grival o equivalente. (incluye regadera e instalación). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO. Incluye grifería tradicional cromada. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA SENCILLA PARA LAVAMANOS TIPO NOGAL REF. 541135551 GRIVAL O SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancelará lo siguiente:

PAGOS EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO A EFECTUAR No.1:	Primer corte de Interventoria	$33.040.914,56
TOTAL		**$33.040.914,56**

BALANCE Ítem 25: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NO.6 MAYOR ROBINSON DANIEL RUÍZ (BAMRU, MAGDALENA)

Valor Contrato inicial	**$ 25.537.400,00**	
Valor a Cancelar Corte Parcial No.1		$9.438.623,04
Valor Pendiente por Cancelar		$16.098.776,96
TOTAL CONTRATO	**$ 25.537.400,00**	**$ 25.537.400,00**

BALANCE Ítem 26: MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 10 (BITER 10, LA LOMA – CESAR)

Valor Contrato inicial	**$44.120.202,00**	
Valor a Cancelar Corte Parcial No.1		$8.409.310,50
Valor Pendiente por Cancelar		$35.710.891,50
TOTAL, CONTRATO	**$44.120.202,00**	**44.120.202,00**

BALANCE Ítem 27: BATERÍA SANITARIA DE ALOJAMIENTO DE TROPA GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N°2, CR. JUAN JOSE RONDON (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA)

Valor Contrato inicial	**$33.536.580,00**	
Valor a Cancelar Corte Parcial No.1		$8.172.864,55
Valor Pendiente por Cancelar		$25.363.715,45
TOTAL CONTRATO	**$33.536.580,00**	**$33.536.580,00**

BALANCE Ítem 28: MANTENIMIENTO BATERIAS DE BAÑO – EDIFICIO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "SANTA BÁRBARA" – FUERTE MILITAR BUENAVISTA (BAACA 1, DISTRACCIÓN

Valor Contrato inicial	**$31.750.866,00**	
Valor a Cancelar Corte Parcial No.1		$7.020.116,47
Valor Pendiente por Cancelar		$24.730.749,53
TOTAL, CONTRATO	**$31.750.866,00**	**$31.750.866,00**

BALANCE GENERAL CONTRATO

Valor Contrato inicial	**$ 134.945.048,00**	
Valor a Cancelar Corte Parcial No.1		$33.040.914,56
Valor Pendiente por Cancelar		$ 101.904.133,44
TOTAL, CONTRATO	**$ 134.945.048,00**	**$ 134.945.048,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
24,48%	24,48%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma **LEONARDO MANTILLA.**

VIII. OTRAS ACTIVIDADES:


OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El supervisor del contrato hace constar que de acuerdo a la **CLAUSULA PRIMERA " EJERCER INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL GRUPO N° 09: Ítem 25: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NO.6 MAYOR ROBINSON DANIEL RUÍZ (BAMRU, MAGDALENA) Ítem 26: MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA**

BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 10 (BITER 10, LA LOMA – CESAR) Ítem 27: BATERÍA SANITARIA DE ALOJAMIENTO DE TROPA GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N°2, CR. JUAN JOSE RONDON (GMRON, BUENAVISTA – GUAJIRA) Ítem 28: MANTENIMIENTO BATERIAS DE BAÑO - EDIFICIO ALOJAMIENTO DE TROPA BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA No. 1 "SANTA BÁRBARA" - FUERTE MILITAR BUENAVISTA (BAACA 1, DISTRACCIÓN - LA GUAJIRA)'', se recibe la factura electrónica de venta No. FE-2, con el presente informe se solicita obligar y pagar el valor de **TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 33.040.914,56),** CORRESPONDIENTES AL **CORTE No. 01** DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ARQ. JOHNATAN PÉREZ MEDINA
SUPERVISOR TECNICO CENAC DE INGENIEROS