INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FECHA DE CORTE : 11 DE MAYO DE 2026

EJECUTOR: CORPAMAG

SUPERVISORES: YOLIMA MURILLO PEREIRA

FUENTE DE FINANCIACION: SGR -RECURSOS PROPIOS

FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA:

Número del contrato de obra	SAMC 010 DE 2025
Objeto del contrato	Implementación de sistemas de producción sostenible, en zonas rurales del municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena
Nombre del Contratista	Consorcio Desarrollo Ariguaní
Fecha de inicio del contrato	11 de noviembre de 2025
Fecha de terminación inicial	11 de marzo de 2026
Plazo inicial	4 meses
Adición 1	2 meses
Adición 2	1 mes
Plazo final	7 meses
Fecha de terminación final	11 de junio de 2026
Valor inicial	$787.756.516,66
Valor de anticipo	$393.878.258,33
Valor adicionado	$23.315.467
Valor final del contrato	$ 811.071.983,66

FICHA TECNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Número del contrato de interventoría	N.A.
Objeto del contrato	----------
Nombre del Contratista	----------
Fecha de inicio del contrato	----------
Fecha de terminación	----------
Plazo final	----------

GENERALIDADES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS
El proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", se financió con recursos del SGR sector ambiente del municipio de Ariguaní. Magdalena y por recursos propios de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, con el fin de buscar alternativas que permitan a la población afrontar los cambios en el entorno natural y a su vez mitigar el impacto de las acciones antrópicas sobre los recursos naturales. Este proyectos de estufas eficientes están orientados a brindar beneficios sociales y ambientales a las comunidades rurales. Los componentes principales de los proyectos son: la construcción de estufas leñeras eficientes, implementación de huertos leñeros o dendroenergéticos y, la sensibilización y capacitación temática en el manejo, mantenimiento y adecuado uso de las estufas eficientes; establecimiento, manejo y aprovechamiento de los huertos leñeros; preparación de alimentos y adopción de buenos hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS

Alcance del proyecto:
Objetivos:

1. Uso sostenible de la leña en el municipio de Ariguaní:
- Disponibilidad estable de fuentes energéticas cercanas a los hogares.
- Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en zonas de alta presión.

2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos:
- Disminución de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

3. Reducción de la exposición a contaminantes perjudiciales para la salud.
- Disminución en la morbilidad y mortalidad por exposición a humo y material particulado.

4. Conservación y recuperación del suelo y su capacidad productiva:
- Mejora de la productividad agropecuaria local.
- Reducción del riesgo de erosión.
- Facilitación de procesos de recuperación en áreas degradadas.

5. Aumento de la cobertura vegetal en zonas rurales:
- Conectividad de hábitats y conservación de la biodiversidad.
- Estabilización del ciclo hidrológico y mejora en retención hídrica.
- Reducción del riesgo de incendios forestales.


Las actividades a ejecutar en el contrato SAMC 010 de 2025, son:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo.	M2	96,17
2.CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES (0,73m x 1,05m) h: 0,83m			
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	252,11
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm	M2	70,40
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	44,00
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	Und	88,00
2.6	Piso En Concreto 3.000 Psi-Exp. 0.10 Mt, Incl. Malla Electrosoldada	M3	11,44
3. TALLER			
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	Und	2,00
4.REFORESTACIÓN ARBOLES NATIVOS			

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS

4.1	Realizar aislamiento perimetral del área a intervenir	KM	1,16
4.2	Establecer especies dendroenergéticas	HECTAREAS	7,00
4.3	Realizar acompañamiento técnico integral a los beneficiarios	UND	1

Modelo de las estufas



PRORROGAS – SUSPENSIONES – ADICIONES-MODIFICACIONES

Fecha de Suspensión No 1:	------
Motivos de la suspensión 1:	--------
Fecha de Reinicio No 1:	--------
Fecha Adición No. 1:	10 de marzo de 2026
Motivo de la Adición 1:	Que las condiciones hidrometeorológicas asociadas al fenómeno denominado “frente Frío”, ocurrido durante los meses de enero y febrero de 2026 presentó un comportamiento atípico evidenciado por un exceso de lluvias principalmente en la región Caribe, con una alta intensidad en un periodo temporal reducido, conforme a los análisis técnicos del lDEAM. Se adicionaron dos (2) meses de plazo y $23.315.467
Fecha Adición No.2:	11 de mayo de 2026
Motivo de la Adición 2:	Que persisten los efectos de las condiciones hidrometeorológicas, han impedido el acceso oportuno a la sitios de trabajo y la ejecución de las labores programadas en el precitado contrato.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS	
	Se adicionó un (1) mes de plazo.
Tiempo transcurrido al corte:	6 meses
CONTROL DE INVERSIÓN	
Inversión Contratada:	**$** 811.071.983,66
Reajustes valor adicional No. 1:	----------
Reajustes valor adicional No. 2:	----------
Total Inversión (Inc. Reajustes):	**$**811.071.983,66
Inversión ejecutada acumulada acta anterior No.	0
Inversión ejecutada durante el periodo - acta	0
Total inversión ejecutada acumulada	**$**393.878.258,33
AVANCE FISICO - FINANCIERO SEGÚN ACTAS	
Avance físico programado durante el periodo:	69.41%
Avance financiero programado acumulado al corte:	69.41%
Avance físico ejecutado durante el periodo:	----
Avance financiero ejecutado acumulado al Corte:	$393.878.258,33(Anticipo 50%)

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

AVANCE DEL CONTRATO

El contratista durante el periodo comprendido del 12 de abril y el 11 de mayo de 2026, continúa realizando labores de construcción de estufas en las veredas: Terronal, Porvenir y Zelandia.

Adicional a lo anterior el contratista solicitó adición de un (1) mes de plazo en atención a que persisten los efectos de las condiciones hidrometeorológicas en el sector donde se vienen desarrollando los trabajos, lo cual ha impedido el acceso oportuno a los mismos y la ejecución de las labores programadas en el precitado contrato.

Inició actividades de reforestación: realizó labores de aislamiento en 0,32 Km y establecimiento de 1.2 hectáreas.

Así mismo, los dias 13 y 14 de abril realizaron los talleres capacitación para la operación y mantenimiento de las estufas ecoeficientes, para lo cual presentó evidencia fotográfica y listado de asistencia de cada evento.

A corte de este informe presenta un acumulado de 67 estufas construidas /75 estufas programadas.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS

Beneficiario	coordenadas		Vereda
	latitud	Longitud	
ALVARO RAFAEL ARAGON GARCIA	N 9°41'26.39472"	W 74°8'17.19708"	BUENAVISTA
GIOVANNY DE JESUS OSPINO PEÑA	N 9°40'59.18664"	W 74°8'28.96476"	BUENAVISTA
JUAN MIGUEL OSPINO ANDRADE	N 9°40'58.70028"	W 74°8'43.58004"	BUENAVISTA
DORIS BEL RIOS LIÑAN	N 9°41'59.4582"	W 74°7'1.23816"	BUENAVISTA
DARLYN LUZ RIOS LIÑAN	N 9°41'35.62764"	W 74°6'30.94992"	BUENAVISTA
VICTOR MANUEL OSPINO AGUILAR	N 9°40'54.17436"	W 74°8'42.83304"	BUENAVISTA
RICARDO ANTONIO OSPINO ANDRADE	N 9°40'58.0962"	W 74°9'18.97884"	BUENAVISTA
JOSE BERNARDO DELGADO VEGA	N 9°41'22.40448"	W 74°8'26.38932"	BUENAVISTA
EVER ALFONSO OSPINO OSPINO	N 9°41'30.06312"	W 74°9'17.29512"	BUENAVISTA
DONALDO DE JESUS OSPINO ANDRADE	N 9°41'29.52132"	W 74°9'17.29512"	BUENAVISTA
GEOMAR DAVID OSPINO ANDRADES	N 9°41'22.77924"	W 74°9'5.83344"	BUENAVISTA
JAVIER MANUEL OSPINO ANDRADE	N 9°40'59.63988	W 74°9'10.14768"	BUENAVISTA
MARTA CECILIA ARMENTA PAYARES	N 9°41'11.45616"	W 74°8'40.54092"	BUENAVISTA
EDINSON MARIN BARRIOS	N 9°41'0.97584"	W 74°9'0.97236"	BUENAVISTA
HECTOR RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	N 9°41'42.44604"	W 74°7'51.22236"	BUENAVISTA
LUIS JOSE PEREZ GARIZAO	N 9°41'31.05276"	W 74°7'47.289"	BUENAVISTA
ANA FERMINA VEGA LOPEZ	N 9°41'11.80068"	W 74°8'54.84408"	BUENAVISTA
YOMAIRA ISABEL CARRANZA VIDES	N 9°56'22.51212"	W 74°12'15.27588	TIERRA GRATA
ANA AMERICA OSPINO TOVAR	N 9°55'15.564"	W 74°12'53.07588"	TIERRA GRATA
VICTORIA ELENA MOSCOTE DE ANGEL	N 9°56'8.34612"	W 74°11'59.712"	TIERRA GRATA
MARITZA MARIA TORRES AROCA	N 9°55'51.546"	W 74°11'49.866"	TIERRA GRATA
GLORIA DEL SOCORRO GONZALEZ DE CASTRIL	N 9°56'37.20984"	W 74°12'34.31376"	TIERRA GRATA
FELICIDAD DEL ROSARIO CASTRILLO DE LA HOZ	N 9°56'44.32416"	W 74°13'11.11908"	TIERRA GRATA
MAGALLYS JUDITH NUÑEZ DE CORTINA	N 9°54'30.83004"	W 74°12'6.97176"	ZELANDIA
BASILIA BARRIOS VERGARA	N 9°54'27.10188"	W74°12'22.49388"	ZELANDIA
LEIDYS MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	N 9°53'10.968"	W 74°11'55.914"	ZELANDIA
MIRITH DE JESUS OSPINO QUINTANA	N 9°53'47.29812"	W 74°13'32.54412"	ZELANDIA
RINA MARIA TORRES BARRIOS	N 9° 52'29.73612"	W 74°12'57.55788"	ZELANDIA
ESTELA CANTILLO TOBIAS	N 9°53'15.594"	W 74°12'12.524"	ZELANDIA
CLEOTILDE JUDITH LOPEZ GARCIA	N 9°52'9.2928"	W 74°13'22.64232"	ZELANDIA
YADIRA LUZ ORTEGA RICARDO	N 9°53'11.44212"	W 74°12'34.46388"	ZELANDIA
MARIA VERLEDIS MENDOZA TORRES	N 9°56'13.72812	W 74°10'34.03812"	ZELANDIA
MARIA ENCARNACION ACUÑA DE ATENCIA	N 9º53'26.16612"	W 74º9'8.63388"	LAS DELICIAS
IBEN ALFONSO MONTES PAZO	N 9º53'40.164"	W 74º9'6.516"	LAS DELICIAS
ANA RUBY MEZA VARGAS	N 9º53'44.48472"	W 74º8'42.83736"	LAS DELICIAS
NELSON ENRIQUE CASTRO ERAZO	N 9º53'41.02188"	W 74º8'47.31"	LAS DELICIAS
WALBERTO MADARIAGA SIERRA	N 9º51'46.098"	W 74º7'31.998"	EL ESTADIO
ADALBERTO LIÑAN VERGARA	N 9º52'58.41588"	W 74º6'0.756"	EL ESTADIO
JOSEFA ELENA PUMAREJO RODRIGUEZ	N9º52'36.50988"	W 74º7'20.56188"	EL ESTADIO
CARLOS FIDEL ARZUAGA RIVERA	N9º53'14532"	W 74º6'37.59012"	EL ESTADIO
YURY DANIEL FONTALVO OSPINO	N9º52'59.1996"	W 74º5'23.9028"	EL ESTADIO
TOMAS VANEGAS BARRANCO	N9º52'23.43"	W 74º7'33.348"	EL ESTADIO
WILSON JOSE ALVAREZ PUERTA	N 9º55'5.1258"	W 74º5'27.52152"	80 MIL
ADALBERTO BUELVAS MEDINA	N 9º55'2.37144"	W 74º5'11.96484"	80 MIL
ISABEL MARIA MARRIAGA FIGUEROA	N 9º54'19.68012"	W 74º5'31.39008"	80 MIL
ROSA ILUMINADA MARRIAGA FIGUEROA	N 9º54'19.95984"	W 74º5'40.05816"	80 MIL
EMITH FLORIAN TORRES	N 9º54'57.0798"	W 74º5'5.39448"	80 MIL
CELIANIS SEVERICHE PEREZ	N 9º54'46.27368"	W 74º5'25.746	80 MIL
ENEIDA MILENA ESPAÑA VIDES	N 9º53'37.3182"	W 74º3'28.19592"	80 MIL
MANUEL SALVADOR MEZA SUAREZ	N 9º42'52.1208"	W 74º6'29.6118"	PORVENIR
ARMANDO RAFAEL AROCA CARRANZA	N 9º42'44.61948"	W 74º6'10.99908"	PORVENIR
MODESTO GERMAN GOMEZ MERCADO	N 9º42'52.98516"	W 74º4'56.03376"	PORVENIR
ELIANA MARGARITA OSPINO GARCIA	N 9º42'54.01188"	W 74º4'49.098"	PORVENIR
ALVARO ENRIQUE MONTES VERGARA	N 9º43'50.19168"	W 74º3'56.61936"	TERRONAL
NESTOR PEREZ MERIÑO	N 9º43'29.58672"	W 74º3'54.67716"	TERRONAL
IVAN ALFONSO GALINDO MOREIRA	N 9º44'6.4716"	W 74º2'41.19288"	TERRONAL
NANCY ESTHER GARCIA FONSECA	N 9º44'23.31456"	W 74º2'27.71556"	TERRONAL
MARTHA ISABEL MEJIA PASO	N 9º44'12.60924"	W 74º2'25.8144"	TERRONAL
WENDY JIHANNA RODRIGUEZ AROCA	N 9º44'19.3128"	W 74º2'16.92852"	TERRONAL
VALENTIN JOSE ANDRADE GARCIA	N 9º44'18.41568"	W 74º2'8.67696"	TERRONAL
MAVIS ENELDA RODRIGUEZ VERGARA	N 9º43'41.43612"	W 74º2'23.406"	TERRONAL
ALFONSO RAFAEL MEJIA PASO	N 9º43'41.81412"	W 74º2'20.21388"	TERRONAL
MARIA EUSTAQUIA VASQUEZ TORRES	N 9º43'42.42"	W 74º2'7.46556"	TERRONAL
ALVARO ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ	N 9º43'33.03012"	W 74º3'7.78284"	TERRONAL
JOSE DE LOS SANTOS CASTRO MENESES	N 9º43'42.296616"	W 74º4'28.19856"	TERRONAL
DIANA ISABEL GARCIA OROZCO	N 9º43'47.97228"	W 74º2'48.5862"	TERRONAL
HECTOR RAFAEL DRAGO GARCIA	N 9º43'51.26412"	W 74º3'43.038"	TERRONAL

FIRMA SUPERVISOR: