BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de obra - Acta # 09		
Fecha:	29-04-2026	**Hora de inicio:** 9 am	**Modalidad:** X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta
Lugar:	Frentes de obra	**Hora de finalización:** 10 am	
Dependencia:	Infraestructura	**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (natural o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1048849987	Miguel Bejarano	—	FOLK			X						X	miguel.bejarano@gobiernobogota.gov.co	
CC	7179[illegible]	Daniel Ruiz M	—	Petra			X						X	construccion@petra-ramco	
CC	1070943671	Jhon Bonilla		Petra			X						X	j.bonilla@petraconco	
CC	1030547798	Noelalie Nieto		Petra			X							jnieto@gmail.com	
CC	1070[illegible]	Walter Cabrera		Petra			X						X	walter46@gmail.com	
CC	1006514980	Juan F. Duque R.		Petra			X							jfd3010@gmail.com	Juan F. Duque R.
CC	1070010446	Daniela Galindo		Petra			X							dg.ambiental10@gmail.com	
CC	1014265977	Sergio Yagama		Petra			X							sergio.yagama@unilibrebog.edu.co	
CC	80765897	Diego Armando Torres		[illegible]			X						X	[illegible]	
CC	1106308837	Mary Luz Vásquez M.		Interventoría			X						X	"	

CONSENTIMIENTO: Como sujeto con datos personales a la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables, declaro que conozco y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información suministrada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Asimismo, acepto que cualquier cambio o modificación relacionado con el tratamiento de mis datos personales podrá ser elevado verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, vía página web www.gobiernobogota.gov.co y/o teléfono de contacto 3358000. Manifiesto que con los datos suministrados tengo el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de esta consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de conocimiento entidad pública nacional y no distrital y no discriminación serán para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Ver [illegible] Manual de Atención Documental - Presencial para conocer cómo diligenciar este formato en línea, por gobiernobogota.gov.co, ruta: atencion-ciudadano/documentos

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo 29 de abril de 2026 se realiza seguimiento a los contratos No. 1239-2025 (Obra) y No. 1235-2025 (Interventoría), correspondientes a la intervención de espacio público en la localidad de Kennedy, mediante recorrido a los frentes de obra en ejecución en conjunto con el apoyo a la supervisión del FDLK. A continuación, se detallan los temas abordados:

Tramo SINAI- PK ID 20000143

- Se evidenció personal de obra ejecutando labores constructivas, cumpliendo con el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Se solicita al contratista realizar ajustes en los plafones ubicados en los accesos a viviendas, con el fin de prevenir posibles incidentes con la comunidad, especialmente con población vulnerable (niños y adultos mayores).
- Se revisaron las estructuras de las cajas de inspección. El contratista informa que se realizó visita técnica con profesional de la EAAB, en la cual se evaluó la posibilidad de modificar dichas estructuras. No obstante, esta intervención implicaría costos adicionales y requiere verificación del alcance contractual, dado que corresponde a modificaciones de red.
- El contratista estima la finalización de este tramo para mediados del mes de mayo de 2026.
- Se tiene prevista la instalación de concreto mediante mixer. Se generará No Previsto (NP) relacionado con los tiempos de fraguado (curado estimado en 7 días). Se solicita al contratista justificar técnicamente este NP, considerando los tiempos contractuales, la aprobación del PMT y la entrada en servicio para la comunidad.
- Se solicita presentar claridad en el próximo comité respecto a los resultados y decisiones derivadas de la visita técnica realizada con la EAAB.
- Se revisa manejo de bajantes de aguas lluvias donde el Ing. Miguel hace énfasis en la importancia de la estética, se indica que se dará manejo por escorrentía hacia sumidero del parque.

Tramo Catalina – PK ID´S 20008661 – 20000714 - 20005381

- Se verificó que el tramo cuenta con cerramiento en la mayor parte de su extensión; sin embargo, se recomienda al contratista garantizar su continuidad hasta la finalización total de las obras.
- Se realizan observaciones frente al acopio de materiales fuera del cerramiento, solicitando su adecuada organización dentro de las áreas permitidas. Asimismo, se requiere la actualización de la valla informativa, incluyendo el tiempo restante de ejecución.
- Se evidenció la instalación de bordillos en el costado derecho del tramo, conforme a las especificaciones técnicas y diseños aprobados.

Temas generales

- Diseños, cronograma y presupuesto: A la fecha no se cuenta con la aprobación total de los diseños. El contratista se compromete a radicar los pendientes el miércoles 6 de mayo de 2026.

- El Ing. Miguel solicita a la interventoría emitir llamado de atención formal al contratista mediante oficio. El contratista se compromete a dar respuesta el 6 de mayo de 2026, junto con la radicación de los documentos pendientes.
- APU'S: La interventoría informa que finalizó la revisión de los APU y del Informe Técnico No. 01. En la fecha se emite respuesta correspondiente.
- No Previstos (NP): El contratista informa que se encuentra consolidando la información de los NP y se compromete a radicarla para revisión de interventoría el 6 de mayo de 2026.
- Acta de exclusión e inclusión: El Ing. Miguel indica que realizo revisión encontrando observaciones de forma, se excluyó 11 PK-ID incluyendo los de los individuos arbóreos, los que se encentran en buen estado y los que no quiso la comunidad. Se solicita mejorar la estructura del documento mediante organización por capítulos y subcapítulos, así como incluir los anexos correspondientes: Acta del Ingeniero Forestal (individuos arbóreos), Actas de socialización con la comunidad y registro fotográfico de los tramos en buen estado.
- Se solicita incluir la Supermanzana 7 y la UMV dentro del enfoque de intervención integral del espacio público.
- Balance financiero: El contratista indica que el balance inicial presenta variaciones debido a la actualización de precios. La justificación será presentada junto con los NP. El balance actual incluye NP, pero no refleja los valores actualizados según indican.
- Se reitera el compromiso por parte del contratista de radicar el miércoles los NP´S al igual que el cronograma el próximo miércoles 6 de mayo.
- Anticipo: La entidad informa que el anticipo ya fue tramitado. El contratista se encuentra en proceso de estructuración de la orden de operación.

Se realiza cierre del comité, se deja constancia de los compromisos adquiridos y se establece seguimiento en el próximo comité, sujeto a la entrega de la documentación pendiente por parte del contratista.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Diseños faltantes	Contratista	06-05-2026
2.	Oficio de apremio por documentos faltantes	Interventoría	30-05-2026
3.	NP´S	Contratista	06-05-2026
4.	Ajuste del cronograma	Contratista	06-05-2026
5.	Acta de exclusión e inclusión	Interventoría	30-04-2026
6.	Respuesta frente a visita de EAAB	Contratista	06-05-2026
7.	Avance con tramites de PMT´S	Contratista	Reporte todos los viernes
8.			