GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO	
		FR-GIH-006	
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN	
		13 / 03 / 2026	
		VERSIÓN 5	

Certificate No. CAT 1063

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
VALOR ANTICIPO (0%):	N/A
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
INTERVENTOR:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	2025/04/01
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	2025/10/01
FECHA DE SUSPENSION No.1:	2025/07/02
FECHA DE REINICIO No.1:	2025/07/24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1:	2025/10/23
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	2025/10/15
PLAZO ADICIONADO:	DOS(02) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	OCHO(08) MESES

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.1:	2025/12/23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1:	2026/02/11
FECHA DE SUSPENSION No.2:	2025/12/12
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	2026/02/12
FECHA DE REINICIO No.2:	2026/01/30
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.2:	2026/02/11
FECHA DE SUSPENSION No.3:	2026/02/04
FECHA DE REINICIO No.3:	2026/03/06
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.3:	2026/03/12
FECHA DE SUSPENSION No.4:	2026/03/12
FECHA DE REINICIO No.4:	2026/04/01
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.4:	2026/04/01

*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico

FECHA DE TERMINACION FINAL: 2026/04/01

ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024

FECHA DE RECIBO FINAL: 2026/07/17
VALOR ACTA RECIBO FINAL: $ 2.715.139.328,38

A los diecisiete (17) dias del mes de julio de 2026, se suscribe el presente **ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024**, entre: el Señor **CARLOS AUGUSTO RINCON JIMENEZ** representante del **CONSORCIO ARAUCA AVANZA** en calidad de Contratista y el señor **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ** representante del **CONSORCIO INTER HORIZONTE**, en calidad de Interventoría Externa, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa de acuerdo al informe final del interventor, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL 06/03/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.772.029.566,42**		**$ 1.620.708.628,38**		**$ 1.596.916.747,31**		**$ 23.791.881,07**		**$ 1.620.708.628,38**
1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	5.563,13	$ 39.172,00	$ 217.918.928,36	5.429,91	$ 212.700.434,52	5.363,61	$ 210.103.330,92	66,30	$ 2.597.103,60	5.429,91	$ 212.700.434,52
1,2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	7.073,20	$ 2.132,00	$ 15.080.062,40	6.189,35	$ 13.195.694,20	5.991,05	$ 12.772.918,60	198,30	$ 422.775,60	6.189,35	$ 13.195.694,20
1,3	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	2.413,75	$ 549.650,00	$ 1.326.717.687,50	2.098,11	$ 1.153.226.161,50	2.077,92	$ 1.142.128.728,00	20,19	$ 11.097.433,50	2.098,11	$ 1.153.226.161,50
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	7.515,28	$ 15.147,00	$ 113.833.946,16	7.579,28	$ 114.803.354,16	7.037,20	$ 106.592.468,40	542,08	$ 8.210.885,76	7.579,28	$ 114.803.354,16
1,5	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS	MES	6,00	$ 11.259.097,00	$ 67.554.582,00	8,00	$ 90.072.776,00	7,87	$ 88.609.093,39	0,13	$ 1.463.682,61	8,00	$ 90.072.776,00
1,6	CORTE Y TALA DE ARBOLES	UND	155,00	$ 199.512,00	$ 30.924.360,00	184,00	$ 36.710.208,00	184,00	$ 36.710.208,00	-	$ 0,00	184,00	$ 36.710.208,00
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**$ 3.423.947.843,29**		**$ 3.026.434.853,45**		**$ 2.100.205.410,24**		**$ 926.229.443,21**		**$ 3.026.434.853,45**
2.1	SUB-BASE GRANULAR	M3	1.973,06	$ 566.044,00	$ 1.116.838.774,64	1.547,26	$ 875.817.239,44	1.458,76	$ 825.722.345,44	88,50	$ 50.094.894,00	1.547,26	$ 875.817.239,44
2.2	BASE GRANULAR	M3	1.578,67	$ 597.880,00	$ 943.855.219,60	1.343,91	$ 803.496.910,80	1.167,01	$ 697.731.938,80	176,90	$ 105.764.972,00	1.343,91	$ 803.496.910,80
2.3	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	6.189,05	$ 6.869,00	$ 42.512.584,45	6.189,05	$ 42.512.584,45	3.500,00	$ 24.041.500,00	2.689,05	$ 18.471.084,45	6.189,05	$ 42.512.584,45
2.4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19	M3	618,90	$ 2.134.014,00	$ 1.320.741.264,60	611,34	$ 1.304.608.118,76	259,00	$ 552.709.626,00	352,34	$ 751.898.492,76	611,34	$ 1.304.608.118,76
3	**SEÑALIZACION VIAL**				**$ 48.593.563,60**		**$ 46.932.118,60**		**$ 0,00**		**$ 46.932.118,60**		**$ 46.932.118,60**
3,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR	UND	37,00	$ 698.742,00	$ 25.853.454,00	37,00	$ 25.853.454,00	-	$ 0,00	37,00	$ 25.853.454,00	37,00	$ 25.853.454,00
3,2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	2.569,30	$ 3.970,00	$ 10.200.121,00	2.150,80	$ 8.538.676,00	-	$ 0,00	2.150,80	$ 8.538.676,00	2.150,80	$ 8.538.676,00
3,3	DEMARCACION VIAS-CEBRAS-FLECHAS-PARES	M2	330,60	$ 37.931,00	$ 12.539.988,60	330,60	$ 12.539.988,60	-	$ 0,00	330,60	$ 12.539.988,60	330,60	$ 12.539.988,60
4	**URBANISMO**				**$ 1.170.640.735,48**		**$ 1.092.009.621,54**		**$ 700.037.920,75**		**$ 391.971.700,79**		**$ 1.092.009.621,54**
4,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M	M3	479,95	$ 43.926,00	$ 21.082.283,70	577,05	$ 25.347.498,30	528,96	$ 23.235.096,96	48,09	$ 2.112.401,34	577,05	$ 25.347.498,30
4,2	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.12 M INC. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	579,01	$ 180.813,00	$ 104.692.535,13	1.076,05	$ 194.563.828,65	648,43	$ 117.244.573,59	427,62	$ 77.319.255,06	1.076,05	$ 194.563.828,65
4,3	CONCRETO PARA RAMPA 3000 PSI E. 0.12 m INC. MALLA ELECTROSOLDADA - ESCOBADO	M3	27,20	$ 1.521.230,00	$ 41.377.456,00	35,31	$ 53.714.631,30	3,06	$ 4.654.963,80	32,25	$ 49.059.667,50	35,31	$ 53.714.631,30
4,4	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A10 0.2x0.5x0.8 m - INSTALADO	ML	1.608,88	$ 150.853,00	$ 242.704.374,64	1.351,77	$ 203.918.559,81	1.063,60	$ 160.447.250,80	288,17	$ 43.471.309,01	1.351,77	$ 203.918.559,81
4,5	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A85 0.2x0.35x0.8 m - INSTALADO	ML	87,40	$ 134.559,00	$ 11.760.456,60	451,73	$ 60.784.337,07	187,40	$ 25.216.356,60	264,33	$ 35.567.980,47	451,73	$ 60.784.337,07
4,6	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO(A-100) PIEZA DE EMPALME 0.20*0.50*0.60 M.-INSTALADO	UND	60,00	$ 89.433,00	$ 5.365.980,00	188,00	$ 16.813.404,00	188,00	$ 16.813.404,00	-	$ 0,00	188,00	$ 16.813.404,00
4,7	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.10*0.20*1.00 M.-INSTALADO CON TOPOGRAFIA	ML	1.639,22	$ 55.314,00	$ 90.671.815,08	2.688,52	$ 148.712.795,28	1.657,50	$ 91.682.955,00	1.031,02	$ 57.029.840,28	2.688,52	$ 148.712.795,28
4,8	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TACTIL ESTAMPADO	M2	466,28	$ 402.537,00	$ 187.694.952,36	305,49	$ 122.971.028,13	216,00	$ 86.947.992,00	89,49	$ 36.023.036,13	305,49	$ 122.971.028,13
4,9	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M. CON ACABADO EN LOSETA TOPEROL ESTAMPADO	M2	953,05	$ 402.304,00	$ 383.415.827,20	600,00	$ 241.382.400,00	432,00	$ 173.795.328,00	168,00	$ 67.587.072,00	600,00	$ 241.382.400,00
4,10	BOLARDO EN CONCRETO TIPO IDU- 60 INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	73,00	$ 326.043,00	$ 23.801.139,00	73,00	$ 23.801.139,00	-	$ 0,00	73,00	$ 23.801.139,00	73,00	$ 23.801.139,00
4,11	EMPRADIZACION CON GRAMA BERMUDA	M2	1.187,29	$ 48.913,00	$ 58.073.915,77	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
5	**PROTECCION Y CONTENCION TERRAPLEN**				**$ 741.091.095,34**		**$ 887.937.177,16**		**$ 803.485.496,50**		**$ 84.451.680,66**		**$ 887.937.177,16**
5,1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ARCILLA DE CANTERA	M3	1.621,61	$ 130.494,00	$ 211.610.375,34	2.467,98	$ 322.056.582,12	2.099,75	$ 274.004.776,50	368,23	$ 48.051.805,62	2.467,98	$ 322.056.582,12
5,2	SISTEMA DE CONTENCION EN PILOTES Y MURO PANTALLA	ML	20,00	$ 13.693.181,00	$ 273.863.620,00	20,00	$ 273.863.620,00	20,00	$ 273.863.620,00	-	$ 0,00	20,00	$ 273.863.620,00
5,3	PROTECCION DE TALUD CON MANTO TRM 500-INSTALADO Y GRAMA NATURAL	M2	900,00	$ 284.019,00	$ 255.617.100,00	1.028,16	$ 292.016.975,04	900,00	$ 255.617.100,00	128,16	$ 36.399.875,04	1.028,16	$ 292.016.975,04
6	**CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT Y CANAL**				**$ 3.690.934.258,77**		**$ 3.844.976.732,95**		**$ 3.154.181.689,74**		**$ 690.795.043,21**		**$ 3.844.976.732,95**
6,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 2-4 M (INCLUYE RETIRO)	M3	6.039,02	$ 39.172,00	$ 236.560.491,44	9.813,26	$ 384.405.020,72	8.095,65	$ 317.122.801,80	1.717,61	$ 67.282.218,92	9.813,26	$ 384.405.020,72
6,2	CONCRETO CICLOPEO H:0,2 m	M3	348,22	$ 871.178,00	$ 303.361.603,16	317,80	$ 276.860.368,40	304,36	$ 265.151.736,08	13,44	$ 11.708.632,32	317,80	$ 276.860.368,40
6,3	CONCRETO FC=280 KG/CM2 (4000 PSI) PARA BOXCULVERT-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	55,50	$ 1.461.453,00	$ 81.110.641,50	79,82	$ 116.653.178,46	79,82	$ 116.653.178,46	-	$ 0,00	79,82	$ 116.653.178,46
6,4	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	92.235,28	$ 14.183,00	$ 1.308.172.976,24	81.759,02	$ 1.159.588.180,66	77.218,40	$ 1.095.188.567,20	4.540,62	$ 64.399.613,46	81.759,02	$ 1.159.588.180,66

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	**PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT**	**CÓDIGO** FR-GIH-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Balance del Contrato)	**FECHA DE EMISIÓN** 13 / 03 / 2026
		VERSIÓN 5

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
VALOR ANTICIPO (0%):	N/A
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
INTERVENTOR:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	2025/04/01
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	2025/10/01
FECHA DE SUSPENSION No.1:	2025/07/02
FECHA DE REINICIO No.1:	2025/07/24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1:	2025/10/23
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	2025/10/15
PLAZO ADICIONADO:	DOS(02) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	OCHO(08) MESES

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.1:	2025/12/23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1:	2026/02/11
FECHA DE SUSPENSION No.2:	2025/12/12
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	2026/02/12
FECHA DE REINICIO No.2:	2026/01/30
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.2:	2026/02/11
FECHA DE SUSPENSION No.3:	2026/02/04
FECHA DE REINICIO No.3:	2026/03/06
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.3:	2026/03/12
FECHA DE SUSPENSION No.4:	2026/03/12
FECHA DE REINICIO No.4:	2026/04/01
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.4:	2026/04/01

*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico

FECHA DE TERMINACION FINAL:	**2026/04/01**

ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024

FECHA DE RECIBO FINAL:	2026/07/17
VALOR ACTA RECIBO FINAL:	$ 2.715.139.328,38

A los diecisiete (17) dias del mes de julio de 2026, se suscribe el presente **ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024**, entre: el Señor **CARLOS AUGUSTO RINCON JIMENEZ** representante del **CONSORCIO ARAUCA AVANZA** en calidad de Contratista y el señor **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ** representante del **CONSORCIO INTER HORIZONTE**, en calidad de Interventoría Externa, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa de acuerdo al informe final del interventor, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL 06/03/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T 2400	M2	1.942,49	$ 15.035,00	$ 29.205.337,15	1.765,80	$ 26.548.803,00	1.431,40	$ 21.521.099,00	334,40	$ 5.027.704,00	1.765,80	$ 26.548.803,00
6,6	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON MAQUINADO < 4 PULG	M3	565,30	$ 572.195,00	$ 323.461.833,50	588,30	$ 336.622.318,50	458,70	$ 262.465.846,50	129,60	$ 74.156.472,00	588,30	$ 336.622.318,50
6,7	CONCRETO CLASE (C) FC=280 KG/CM2 (4.000 PSI) PARA CANAL-INCLUYE CONSTRUCCION	M3	846,87	$ 1.449.383,00	$ 1.227.438.981,21	947,27	$ 1.372.957.034,41	685,67	$ 993.798.441,61	261,60	$ 379.158.592,80	947,27	$ 1.372.957.034,41
6,8	FILTRO O DRENAJE FRANCES 0.40X0.60 Y TUBERIA PVC SANIT. 4 PULG.	ML	654,14	$ 196.182,00	$ 128.330.493,48	599,20	$ 117.552.254,40	200,00	$ 39.236.400,00	399,20	$ 78.315.854,40	599,20	$ 117.552.254,40
6,9	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI TIPO I (80X80 cm) REFORZADA	UND	26,00	$ 1.708.047,00	$ 44.409.222,00	26,00	$ 44.409.222,00	20,00	$ 34.160.940,00	6,00	$ 10.248.282,00	26,00	$ 44.409.222,00
6,10	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO	M3	151,89	$ 58.481,00	$ 8.882.679,09	160,40	$ 9.380.352,40	151,89	$ 8.882.679,09	8,51	$ 497.673,31	160,40	$ 9.380.352,40
7	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**				**$ 2.508.713.420,46**		**$ 2.839.791.844,44**		**$ 2.419.244.793,43**		**$ 420.547.051,01**		**$ 2.839.791.844,44**
7,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M (INCLUYE RETIRO)	M3	2.460,11	$ 39.172,00	$ 96.367.428,92	2.646,72	$ 103.677.315,84	2.646,72	$ 103.677.315,84	-	$ 0,00	2.646,72	$ 103.677.315,84
7,2	ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA INSTALADA	M3	140,21	$ 93.984,00	$ 13.177.496,64	158,31	$ 14.878.607,04	158,31	$ 14.878.607,04	-	$ 0,00	158,31	$ 14.878.607,04
7,3	TUBERIA PVC CORRUGADA 27 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	536,70	$ 1.006.215,00	$ 540.035.590,50	482,30	$ 485.297.494,50	482,30	$ 485.297.494,50	-	$ 0,00	482,30	$ 485.297.494,50
7,4	TUBERIA PVC CORRUGADA 24 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	310,66	$ 886.935,00	$ 275.535.227,10	285,46	$ 253.184.465,10	285,46	$ 253.184.465,10	-	$ 0,00	285,46	$ 253.184.465,10
7,5	TUBERIA PVC CORRUGADA 20 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	85,82	$ 624.915,00	$ 53.630.205,30	80,42	$ 50.255.664,30	80,42	$ 50.255.664,30	-	$ 0,00	80,42	$ 50.255.664,30
7,6	TUBERIA PVC CORRUGADA 16 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	21,17	$ 399.754,00	$ 8.462.792,18	19,66	$ 7.859.163,64	19,66	$ 7.859.163,64	-	$ 0,00	19,66	$ 7.859.163,64
7,7	TUBERIA PVC CORRUGADA 14 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	10,55	$ 335.964,00	$ 3.544.420,20	9,95	$ 3.342.841,80	9,95	$ 3.342.841,80	-	$ 0,00	9,95	$ 3.342.841,80
7,8	TUBERIA PVC CORRUGADA 12 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	42,94	$ 244.677,00	$ 10.506.430,38	49,25	$ 12.050.342,25	49,25	$ 12.050.342,25	-	$ 0,00	49,25	$ 12.050.342,25
7,9	TUBERIA PVC CORRUGADA 10 PULG.PARA ALCANTARILLA-INSTALADA	ML	80,61	$ 190.926,00	$ 15.390.544,86	113,29	$ 21.630.006,54	113,29	$ 21.630.006,54	-	$ 0,00	113,29	$ 21.630.006,54
7,10	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 27"	UND	62,00	$ 236.053,00	$ 14.635.286,00	62,00	$ 14.635.286,00	62,00	$ 14.635.286,00	-	$ 0,00	62,00	$ 14.635.286,00
7,11	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 24"	UND	28,00	$ 214.926,00	$ 6.017.928,00	28,00	$ 6.017.928,00	28,00	$ 6.017.928,00	-	$ 0,00	28,00	$ 6.017.928,00
7,12	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 20"	UND	6,00	$ 188.698,00	$ 1.132.188,00	6,00	$ 1.132.188,00	6,00	$ 1.132.188,00	-	$ 0,00	6,00	$ 1.132.188,00
7,13	EMBOQUILLADO TUBERIA ALC 10" - 16"	UND	34,00	$ 115.956,00	$ 3.942.504,00	34,00	$ 3.942.504,00	34,00	$ 3.942.504,00	-	$ 0,00	34,00	$ 3.942.504,00
7,14	ACERO DE REFUERZO (incluye corte y figurado)	KG	23.772,62	$ 14.183,00	$ 337.167.069,46	23.772,62	$ 337.167.069,46	20.392,75	$ 289.230.373,25	3.379,87	$ 47.936.696,21	23.772,62	$ 337.167.069,46
7,15	CUNETA EN CONCRETO DE 3500 PSI REFORZAD EN (V-TIPO A) DE 0.30*0.10 M.-CONSTRUIDA	ML	1.698,30	$ 109.115,00	$ 185.310.004,50	1.698,30	$ 185.310.004,50	698,30	$ 76.195.004,50	1.000,00	$ 109.115.000,00	1.698,30	$ 185.310.004,50
7,16	REVESTIMIENTO EN AGROMANTO PERMANENTE-INCLUYE APLICACIÓN	M2	650,00	$ 106.338,00	$ 69.119.700,00	825,60	$ 87.792.652,80	700,25	$ 74.463.184,50	125,35	$ 13.329.468,30	825,60	$ 87.792.652,80
7,17	ENCAMADO EN TRITURADO 3/8" PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA H VARIABLE	M3	280,09	$ 571.057,00	$ 159.947.355,13	634,32	$ 362.232.876,24	634,32	$ 362.232.876,24	-	$ 0,00	634,32	$ 362.232.876,24
7,18	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	748,91	$ 48.934,00	$ 36.647.161,94	1.878,12	$ 91.903.924,08	1.306,95	$ 63.954.291,30	571,17	$ 27.949.632,78	1.878,12	$ 91.903.924,08
7,19	TAPA PARA POZO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.20 M.-INSTALADA	M3	24,85	$ 1.510.679,00	$ 37.540.373,15	24,85	$ 37.540.373,15	-	$ 0,00	24,85	$ 37.540.373,15	24,85	$ 37.540.373,15
7,20	POZO DE INSPECCION ALC. PLUVIAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	90,50	$ 1.783.371,00	$ 161.395.075,50	90,50	$ 161.395.075,50	90,50	$ 161.395.075,50	-	$ 0,00	90,50	$ 161.395.075,50
7,21	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO - CONSTRUIDA	UND	26,00	$ 754.540,00	$ 19.618.040,00	26,00	$ 19.618.040,00	26,00	$ 19.618.040,00	-	$ 0,00	26,00	$ 19.618.040,00
7,22	PLACA CIMENTACION DE POZO ESPESOR 0,20 M EN CONCRETO 3500 PSI	M3	26,47	$ 1.647.852,00	$ 43.618.642,44	26,47	$ 43.618.642,44	26,47	$ 43.618.642,44	-	$ 0,00	26,47	$ 43.618.642,44
7,23	CONCRETO 3500 PSI PARA SUMIDERO COMUNICANTE ALCANTARILLADO PLUVIAL	M3	77,46	$ 1.471.281,00	$ 113.965.426,26	77,46	$ 113.965.426,26	17,49	$ 25.732.704,69	59,97	$ 88.232.721,57	77,46	$ 113.965.426,26
7,24	TAPA TIPO BASCULANTE PARA POZO ALCANTARILLADO PLUVIAL	UND	46,00	$ 1.336.699,00	$ 61.488.154,00	43,00	$ 57.478.057,00	-	$ 0,00	43,00	$ 57.478.057,00	43,00	$ 57.478.057,00
7,25	REJILLA TIPO PARA SUMIDERO	ML	43,60	$ 760.466,00	$ 33.156.317,60	43,60	$ 33.156.317,60	-	$ 0,00	43,60	$ 33.156.317,60	43,60	$ 33.156.317,60
7,26	ENTIBADO Y ACODALADO TIPO 4-INCLUYE INSTALACION	M2	2.353,00	$ 85.658,00	$ 201.553.274,00	3.793,00	$ 324.900.794,00	3.793,00	$ 324.900.794,00	-	$ 0,00	3.793,00	$ 324.900.794,00
7,27	ESCALERA DE ACCESO POZOS	ML	43,60	$ 133.229,00	$ 5.808.784,40	43,60	$ 5.808.784,40	-	$ 0,00	43,60	$ 5.808.784,40	43,60	$ 5.808.784,40
8	**REUBICACIÓN Y DESMANTELAMIENTO RED ELECTRICA**				**$ 53.260.266,99**		**50.415.747,99**		**50.415.747,99**		-		**$ 50.415.747,99**
8,1	POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	3,0	$ 6.089.769,00	$ 18.269.307,00	4,00	$ 24.359.076,00	4,00	$ 24.359.076,00	-	$ 0,00	4,00	$ 24.359.076,00
8,2	POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada, aplomada y cimentada)	UND	1,0	$ 2.604.374,00	$ 2.604.374,00	1,00	$ 2.604.374,00	1,00	$ 2.604.374,00	-	$ 0,00	1,00	$ 2.604.374,00
8,3	ESTRUCTURA LA 466M (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	3,0	$ 1.887.852,00	$ 5.663.556,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO	
		FR-GIH-006	
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN	
		13 / 03 / 2026	
		VERSIÓN 5	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	439 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA AVANZA R/L. CARLOS AUGUSTO RINCON
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 13.539.631.160,19
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
VALOR ANTICIPO (0%):	N/A
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/L. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
INTERVENTOR:	477 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	2025/04/01
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	2025/10/01
FECHA DE SUSPENSION No.1:	2025/07/02
FECHA DE REINICIO No.1:	2025/07/24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1:	2025/10/23
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	2025/10/15
PLAZO ADICIONADO:	DOS(02) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	OCHO(08) MESES

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No.1:	2025/12/23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.1:	2026/02/11
FECHA DE SUSPENSION No.2:	2025/12/12
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	2026/02/12
FECHA DE REINICIO No.2:	2026/01/30
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.2:	2026/02/11
FECHA DE SUSPENSION No.3:	2026/02/04
FECHA DE REINICIO No.3:	2026/03/06
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.3:	2026/03/12
FECHA DE SUSPENSION No.4:	2026/03/12
FECHA DE REINICIO No.4:	2026/04/01
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No.4:	2026/04/01

*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico

FECHA DE TERMINACION FINAL:	2026/04/01

ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024

FECHA DE RECIBO FINAL:	2026/07/17
VALOR ACTA RECIBO FINAL:	$ 2.715.139.328,38

A los diecisiete (17) dias del mes de julio de 2026, se suscribe el presente **ACLARATORIO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 439 DE 2024**, entre: el Señor **CARLOS AUGUSTO RINCON JIMENEZ** representante del **CONSORCIO ARAUCA AVANZA** en calidad de Contratista y el señor **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ** representante del **CONSORCIO INTER HORIZONTE**, en calidad de Interventoría Externa, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa de acuerdo al informe final del interventor, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL 06/03/2026		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
8,4	ESTRUCTURA 701 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 2.687.955,00	$ 2.687.955,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,5	ESTRUCTURA 523 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 752.979,00	$ 752.979,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,6	ESTRUCTURA 550 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 1.763.456,00	$ 1.763.456,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,7	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye suministro, transporte, y montaje de la Estructura)	UND	1,0	$ 2.681.409,00	$ 2.681.409,00		$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
8,8	Cable ACSR 2 AWG (Incluye suministro, transporte, Tendido y Tensionado en Red Primaria 1 Hilo)	KM	0,169	$ 9.687.765,00	$ 1.637.232,29	0,169	$ 1.637.232,29	0,169	$ 1.637.232,29	-	$ 0,00	0,169	$ 1.637.232,29
8,9	TRASLADO RED DE MEDIA TENSIÓN TRIFASICA (Incluye desmantelamiento red media tensión existente y traslado de la red de media tensión existente a los nuevos apoyos)	KM	0,3	$ 6.704.049,00	$ 2.011.214,70	0,30	$ 2.011.214,70	0,30	$ 2.011.214,70	-	$ 0,00	0,30	$ 2.011.214,70
8,10	DESHINCADO DE POSTE DE 14M - 12M - 8M (Incluye deshicada y traslado a bodega del OR)	UND	15,0	$ 751.739,00	$ 11.276.085,00	19,00	$ 14.283.041,00	19,00	$ 14.283.041,00	-	$ 0,00	19,00	$ 14.283.041,00
8,11	DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE	UND	1,0	$ 984.558,00	$ 984.558,00	3,00	$ 2.953.674,00	3,00	$ 2.953.674,00	-	$ 0,00	3,00	$ 2.953.674,00
8,12	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN	UND	8,0	$ 200.557,00	$ 1.604.456,00	8,00	$ 1.604.456,00	8,00	$ 1.604.456,00	-	$ 0,00	8,00	$ 1.604.456,00
8,13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN	UND	11,0	$ 120.335,00	$ 1.323.685,00	8,00	$ 962.680,00	8,00	$ 962.680,00	-	$ 0,00	8,00	$ 962.680,00
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	%	1,00	$ 130.420.409,83	$ 130.420.409,83	1,00	$ 130.420.409,83	-	$ 0,00	1,00	$ 130.420.409,83	1,00	$ 130.420.409,83
				VALORES DEL CONTRATO	$ 13.539.631.160,19		$ 13.539.627.134,34		$ 10.824.487.805,96		$ 2.715.139.328,38		$ 13.539.627.134,34
				SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO			$ 4.025,85						$ 4.025,85
				VALORES TOTALES	$ 13.539.631.160,19		$ 13.539.631.160,19		$ 10.824.487.805,96		$ 2.715.139.328,38		$ 13.539.631.160,19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.539.631.160,19
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 13.539.631.160,19
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES	$ 10.824.487.805,96
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.539.627.134,34
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 4.025,85
VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.715.139.328,38
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 2.715.139.328,38

% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:	100%
% DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:	100%

OBSERVACIONES:
El tramo entregado queda en periodo de observación preventiva debido al eventual tránsito atraído que generarán las obras de la vía doble calzada. Se deja establecido que cualquier daño, afectación o desgaste prematuro derivado de esta situación sobre la estructura entregada, deberá ser subsanado y reparado para mantener las condiciones de recibo a satisfacción.

Se aclara que el valor inicial del contrato es de $13.539.631.160,19 y que el Saldo a favor del Departamento es de $4.025,85; pero por posible error de aproximacion de decimales se observaba como valor inicial del contrato un valor de $13.539.631.160,18 y un Saldo a favor del Departamento de $4.025,84; por lo anterior, se ajusta la informacion, dejando claro que esto no afecta el valor neto a pagar en la presente acta.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,

Firma: **CARLOS AUGUSTO RINCON JIMENEZ**
R/ CONSORCIO ARAUCA AVANZA
Contratista de Obra
Contrato de obra No. 439 de 2024

Firma: **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ**
R/ CONSORCIO INTER HORIZONTE
Interventoría Externa
Contrato de Interventoria No. 477 de 2024