INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 15 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Orden de inicio del 15 de diciembre de 2025.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA 7802 Y VÍA 7804.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 24 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2049-2025			
CONTRATISTA:	MARAMBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S.A.S	NIT:	900.700.200-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000 a PR25 +000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS.			
FECHA DE INICIO:	15/12/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	15/12/2025	
VALOR INICIAL:	$ 112.000.280,00			
VALOR ADICIONES:	$ 0			

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 112.000.280,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026.
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026.
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/02/2026

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
851325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$112.000.280,00	$112.000.280,00	$0
TOTAL				$112.000.280,00	$112.000.280,00	$0

1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DE ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta No. 1	$94.112.726,40	$17.881.418,02	$ 0	$111.994.144,42

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Se reporta un avance para el contrato de suministro, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	%
VALOR DEL CONTRATO	$112.000.280,00	100
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$94.117.882,00	84,03
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$94.112.726,40	84,02
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$17.882.398,00	15,96
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$111.994.144,42	99,98

1.3.2. ANTICIPO

El presente contrato no contempla entrega de anticipo.

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 99,98

1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de fijación de precios no previstos en el periodo.

1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se realizó la Reprogramación No.1 al Programa de Inversiones, con ocasión de la Prórroga No. 1.

1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/12/2025	1	APROBADO

1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de suspensión en el periodo.

1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramito la prórroga No 1 el 18 de diciembre de 2025.

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/12/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SURA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 11.200.028,00	4419398	05-12-2025	29-08-2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 22.400.056,00	4419398	05-12-2025	28-02-2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$ 11.200.028,00	4419398	05-12-2025	28-02-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 284.700.000,00	013001050000	05-12-2025	28-02-2026

1.4. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No se tramitaron procesos de sanción en el periodo.

1.5. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

El presente contrato de suministro no cuenta con contrato de interventoría, teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del objeto contractual.

La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales se realiza mediante supervisión.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizó comisión relacionada con el proyecto en el periodo.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se elaboraron y gestionaron los informes, actas y demás documentos derivados de la supervisión del contrato, conforme a los procedimientos institucionales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

1. Continuar con las actividades administrativas requeridas para el cierre y liquidación del contrato, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y en las obligaciones contractuales.
2. Verificar que toda la documentación técnica, administrativa, financiera y contractual se encuentre completa e incorporada al expediente del contrato.
3. Realizar el seguimiento al desempeño de las intervenciones ejecutadas con la mezcla asfáltica suministrada, con el fin de identificar oportunamente cualquier situación que requiera la aplicación de las garantías contractuales, en caso de ser procedente.
4. Conservar el registro de las cantidades suministradas y de las evidencias de su utilización como soporte para futuras verificaciones o requerimientos de los organismos de control.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS *Dirección Territorial Bolivar*	CONTRATO DE OBRA No, 2049 DE 2025 OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000 a PR25 +000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS, CONTRATISTA: MARANBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S,A,S, — SUPERVISION DIRECTA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA PREACTA No, 003 — PÁG, — FECHA 28-feb-26

DESCRIPCIÓN GRAFICA	No, DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL,	DESCRIPCIÓN	UNID,	VOLUMEN	DIMENSIONES LONG,	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
	1	450,0	450-22	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACION, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA	m3	**4,10**	**6,50**	**4,20**	**0,15**	**27,30**	**4,10**
						**1,10**	**3,20**	**2,30**	**0,15**	**7,36**	**1,10**
						**1,05**	**2,70**	**2,60**	**0,15**	**7,02**	**1,05**
						**3,94**	**10,50**	**2,50**	**0,15**	**26,25**	**3,94**
						**4,20**	**5,60**	**5,00**	**0,15**	**28,00**	**4,20**
						**4,16**	**7,30**	**3,80**	**0,15**	**27,74**	**4,16**
						**1,83**	**4,70**	**2,60**	**0,15**	**12,22**	**1,83**
						**5,19**	**9,10**	**3,80**	**0,15**	**34,58**	**5,19**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CONTRATO DE OBRA No, 2049 DE 2025										
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000 a PR25 +000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS,										
	Dirección Territorial Bolivar	CONTRATISTA: MARANBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S,A,S,						SUPERVISION DIRECTA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA				
		PREACTA No, 003						PÁG,	FECHA 28-feb-26			

DESCRIPCIÓN GRAFICA	No, DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL,	DESCRIPCIÓN	UNID,	VOLUMEN	DIMENSIONES LONG,	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
	1	450,0	450-22	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACION, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA	m3	0,93	2,70	2,30	0,15	6,21	0,93
						0,61	2,40	1,70	0,15	4,08	0,61
						2,73	9,10	2,00	0,15	18,20	2,73
						4,56	7,60	4,00	0,15	30,40	4,56
						2,04	8,00	1,70	0,15	13,60	2,04
						1,54	5,40	1,90	0,15	10,26	1,54
						3,94	6,00	3,50	0,19	21,00	3,94
						1,69	5,00	1,80	0,19	9,00	1,69

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección Territorial Bolivar

CONTRATO DE OBRA No, 2049 DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000 a PR25 +000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS,

CONTRATISTA: MARANBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S,A,S, **SUPERVISION DIRECTA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**

PREACTA No, 003 **PÁG,** **FECHA** 28-feb-26

DESCRIPCIÓN GRAFICA	No, DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL,	DESCRIPCIÓN	UNID,	VOLUMEN	DIMENSIONES LONG,	ANCHO	ALTO	AREA	TOTAL
	1	450,0	450-22	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-25 (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACION, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA	m3	**7,31**	**7,80**	**5,00**	**0,19**	**39,00**	**7,31**
						**7,34**	**7,80**	**5,00**	**0,19**	**39,00**	**7,34**
						**5,16**	**5,50**	**5,00**	**0,19**	**27,50**	**5,16**
						**4,99**	**7,00**	**4,75**	**0,15**	**33,25**	**4,99**
						**4,88**	**6,50**	**4,00**	**0,19**	**26,00**	**4,88**
				TOTAL							**73,28**

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS BETANCUR VELEZ
MARANBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR
SUPERVISOR DE CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 2049-2025 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000 a PR25 +000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS.

CONTRATISTA: MARANBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S.A.S.

PROYECTO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000 a PR25 +000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS.

FECHA DE INICIO: 15/12/2025 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2025 **VALOR INICIAL:** $ 112.000.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 112.000.280,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** N.A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2049-2025	15/12/2025	31/12/2025	$ 112.000.280,00	$ 112.000.280,00
Prorroga No 1.	26/12/2025	28/02/2026	$ 112.000.280,00	$ 112.000.280,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

El contrato se ejecutó en las vías a cargo de la Dirección Territorial Bolívar, así:

*Vía 7802 Puerta de Hierro – La Bodega, del PR 2+000 al PR 4+000.
*Vía 7804 Mompox – Guamal, del PR 3+000 al PR 25+000.

Se realizó el suministro de mezcla asfáltica en diferentes puntos de referencia (PR) dentro de los tramos anteriormente descritos, con el fin de ejecutar actividades de bacheo (tapa huecos) en los sectores más críticos de las vías 7802 y 7804.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Se efectuó el suministro de setenta y tres coma veintiséis metros cúbicos (73,26 m³) de mezcla densa en caliente (MDC) suelta, destinada a la ejecución de actividades de bacheo en los sectores más críticos de los tramos intervenidos.

El alcance incluyó: suministro de cemento asfáltico, producción y transporte de la mezcla asfáltica, riego de liga, suministro de equipos de compactación y retiro de sobrantes. No incluyó el suministro de mano de obra para la colocación y compactación del material.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

En el marco del Contrato No. 2049-2025, se atendieron los siguientes sitios críticos:

* Vía 7802 Puerta de Hierro – La Bodega

PR 2+0125
PR 2+0256
PR 2+0433
PR 2+0835
PR 3+0450
PR 3+0680
PR 3+0920

* Vía 7804 Mompós – Guamal

PR 4+0350
PR 11+0674
PR 11+0930
PR 12+0668
PR 13+0053
PR 17+0450
PR 19+0072
PR 19+0667
PR 19+0709
PR 20+0860
PR 20+0970
PR 21+0435

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el supervisor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 94.112.726,40
Valor IVA: $ 17.881.418,02
Valor total ejecutado del contrato: $ 111.994.144,42

AIU: 20 % A: 20 % I: % U: %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Supervisor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACION, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA.	M3	73,26	$ 1.284.640,00	$ 94.112.726,40

SUBTOTAL	$ 94.112.726,40
* OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 94.112.726,40
* VALOR IVA	$ 17.881.418,02
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 111.994.144,42

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

N.A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	15/12/2025 al 31/12/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	01/01/2026 al 31/01/2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	01/02/2026 al 28/02/2026	$ 94.112.726,40	$ 17.881.418,02	$ 111.994.144,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.. actas										
TOTALES		**$ 94.112.726,40**	**$ 17.881.418,02**	**$ 111.994.144,42**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 94.112.726,40**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 17.881.418,02**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 111.994.144,42**

El supervisor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION RECIBO DE LAS OBRAS

De acuerdo con la verificación documental y técnica realizada, se deja constancia de que el Contrato No. 2049-2025 cumplió con el objeto contractual consistente en el suministro de mezcla densa en caliente (MDC) para la atención de sitios críticos en las vías 7802 Puerta de Hierro – La Bodega y 7804 Mompós – Guamal, a cargo de la Dirección Territorial Bolívar del Instituto Nacional de Vías.

Se verificó el suministro total de 73,26 m³ de mezcla asfáltica, así como el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con riego de liga, suministro de equipos de compactación y retiro de sobrantes, de acuerdo con el alcance contractual.

En consecuencia, esta Supervisión conceptúa que el contrato fue ejecutado a satisfacción, cumpliendo las condiciones técnicas, administrativas y contractuales pactadas, no evidenciándose obligaciones pendientes a cargo del contratista en relación con el objeto del contrato.

OBSERVACIONES:

N.A

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen:

Firma
Nombre JUAN CARLOS BETANCUR VELEZ
Representante legal o apoderado
Contratista MARANBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S.A.S
Matricula No. N.A

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor de Contrato
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Firma N.A
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma N.A
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.