USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1 **INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL N° 5**

2 **PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO**

3 FECHA

4 **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 003 DE 2022**

Establecimiento:	ERON a nivel nacional	*Programa:*	
Estado :	*En ejecución:* X	*En suspensión:*	*Finalizado:*
Contratista:	*J.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONSULTORIAS S.A.S.*		
Supervisor	*ARQ. JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA*		
Interventor:	*Contrato de interventoría N°*		

5 ***PLAZOS***

Plazo inicial :	*3*	*meses*
Fecha de iniciacion:	*13-ene.-22*	
Fecha de terminación:	*17-jun.-22*	
Próroga	*2,16666*	*meses*
Plazo total	*5,17*	*meses*
Tiempo de suspensión		*meses*
Plazo faltante	*0,56*	*meses*
Fecha final	*17-jun.-22*	


6 ***VALORES***

Valor Inicial :	$ 5.650.000.000,00
Valor adicional :	$ 2.825.000.000,00
Valor actualizado:	$ 8.475.000.000,00
Anticipo girado :	$ *1.695.000.000,00*
Anticipo en fiducia	
Anticipo amortizado:	$ *1.695.000.000,00*
Acumulado pagado- Acta N° 4	$ *4.625.536.364,07*
Saldo por pagar	$ *3.849.463.635,93*


7 *OBJETO:*

8 CUPOS PROYECTADOS: _____ CUPOS GENERADOS:_____

9



10



PLAZO DE EJECUCION

11 FECHA DE CORTE	13-ene-22	13-feb.-22	28-feb.-22	31-mar.-22	30-abr.-22	31-may.-22	17-jun.-22
MES	0	1	2	3	4	5	6
PERIÓDO MENSUAL	enero	febrero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
PLAZO	0,0%	19,4%	31,0%	50,3%	69,7%	89,0%	100,0%

12 **INVERSION ACUMULADA (millones de $)**

PROGRAMADA	$ 0,00	$ 1.640.324.697,19	$ 2.624.519.515,51	$ 4.264.844.212,70	$ 5.905.168.909,90	$ 7.545.493.607,09	$ 8.475.010.935,50
EJECUTADA	$ 0,00	$ 1.453.329.938,34	$ 2.359.168.190,09	$ 3.468.081.331,35	$ 4.625.536.364,07	$ 6.157.610.627,34	
FACTURADA	$ 0,00	$ 1.453.329.938,34	$ 2.359.168.190,09	$ 3.468.081.331,35	$ 4.625.536.364,07	$ 6.157.610.627,34	

13 **AVANCE DE OBRA**

PROGRAMADA	0,0%	19,4%	31,0%	50,3%	69,7%	89,0%	100,0%
EJECUTADA	0,0%	17,1%	27,8%	40,9%	54,6%	72,7%	
ATRASO ACUMULADO	$ -	-$ 186.994.759	-$ 265.351.325	-$ 796.762.881	-$ 1.279.632.546	-$ 1.387.882.980	
	0,0%	-2,2%	-3,1%	-9,4%	-15,1%	-16,4%	

14 **EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA**

De acuerdo a lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el cual fue radicado el 10 de junio de 2022 bajo oficio RAD: 00248-003-2022, el contratista realizo acciones de operación, sin embargo se continua evidenciando incumplimiento de los parametros, razón por la cual nuevamente se solicita al contratista bajo oficio E-2022-003068 SOLICITUD PLANES DE CONTINGENCIAS INCUMPLIMIENTO DE PARAMETROS, en los diversos comités se hace hincapié respecto a que se continúan presentándose incumplimientos de los parámetros tanto de agua potable como de agua residual, razón por cual es imperioso implementar acciones efectivas para dar cumplimientos a estos.

Durante el periodo reportado se remitieron por parte del contratista contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S las ordenes de servicio para atender las necesidades de los erones en el marco de mantenimientos o emergencias de los establecimientos como Istmina, Tumaco, entre otros. Se emite no objeción bajo radicado E-2022-003068, E-2022-003682----

Se envía por parte de JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S los informes quincenales establecidos en el anexo técnico, el informe de monitoreo con los soportes correspondientes,
El contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S continúa realizando los comite de seguimientos de acuerdo con lo establecido en el anexo tecnico en el numeral 11. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO, sin embargo, a la fecha no ha remitido las actas de los comités realizados a lo largo del contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo se presento inconvenientes para prestar el servicio el establecimiento de guaduas, dado que se presento una falla electrica que genero afectaciones en la capactación del suministro de agua, dicha emergencias fue atendida en primera instancia a traves del uso de carrotanques, sin embargo, dicha medida no fue suficiente, razon por cual se implementaron medidas como mantenimiento a la red electrica, poda de las especies arboreas que pueden estar afectando la red electrica de los pozos de captación.

Se empieza a remitir por parte del contratista los informes de cierre de las emergencias, para revisión y además soporte la ejecución de las actividades aprobadas, mediante las No Objeciones. Se solicita al contratista iniciar le proceso de solicitud de inclusión de items no previstos, toda vez que el proceso además de ir acompañado por una modificación contractual debe ser revisado y aprobado por el profesional contractual de la subdirección.

15 **PRONOSTICO**

El contratista debe remitir de forma constante las actividades programadas y ejecutadas por este, así como los avances físicos y financieros tanto por cada uno de los establecimientos como por el proyecto en general.
El contratista envía la cuenta de cobro completa, se requiere dar respuesta oportuna de acuerdo con las solicitudes realizadas por el apoyo a supervisión, toda vez que no se encuentra dando respuesta a algunos de los requerimientos dentro de los plazos establecidos.

16 **DIAGNOSTICO**

El contratista continua sin remitir los porcentajes de ejecutados vs los programados quincenales tanto por cada uno de los establecimientos como por el proyecto en general, aun cuando se ha solicitado en diversas ocasiones mediante correo electrónico
El contratista requiere dar respuesta oportuna de acuerdo con las solicitudes realizadas por el apoyo a supervisión, toda vez que no se encuentra dando respuesta a algunos de los requerimientos dentro de los plazos establecidos.

17 *Elaboró*

JUAN CLEMENTE GERARDO CORTÉS CASTRO
Contratista - Apoyo a la supervisión

17 *Elaboró*

CARLOS CESPEDES
Contratista - Apoyo a la supervisión

17 ***Elaboró***

OLGA MELISA BECERRA
Contratista - Apoyo a la supervisión

17 ***Elaboró***

ARQ. JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA
Subdir. de Construccion y Conservacion

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL N° 2 PERIODO DESDE EL 13 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO	FECHA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 003 DE 2022

19 **CONTROL LEGAL**

No se realizaron modificaciones contractuales durante el período reportado, sin embargo, se solicita al contratista iniciar el proceso para incluir los ítems no previstos que se ejecutaron en el marco de la atención de emergencias y mantenimientos.

20 **CONTROL ADMINISTRATIVO**

21

De acuerdo con lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el cual fue radicado el 10 de junio de 2022 bajo oficio RAD: 00248-003-2022, en este se contemplan las actividades realizadas durante el período reportado asociadas a operación, monitoreo. Durante el período reportado se atendieron por parte del contratista mantenimiento y emergencias, sin embargos no han sido cobrados dado que los ítems no previstos no han sido incluidos contractualmente. Debido a lo anterior se solicita al contratista iniciar el trámite para inclusión de los ítems para que puedan ser cobrados. A la fecha siguen sin enviar las actas de los comités de obras que se han realizado en el marco de la ejecución del contrato.

CONTROL DE ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	**$ 1.695.000.000**	**SALDO DEL ANTICIPO EN FIDUCIA**	

22

CONTROL FINANACIERO

CONTROL DE PAGOS APROBADOS

ACTA No.	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURADO	% DE VR. CONTRATO	AMORTIZACION ANTICIPO	AMORTIZACION ACUMULADA
1	4/04/2022	$1.453.329.938,34	17,1%	$ 653.998.472,25	$ 653.998.472,25
2	10/05/2022	$905.838.251,75	10,7%	$ 407.627.213,29	$ 1.061.625.685,54
3	18/05/2022	$1.108.913.141,26	13,1%	$ 554.456.570,63	$ 1.616.082.256,17
4	21/06/2022	$1.157.455.032,72	13,7%	$ 78.917.743,83	$ 1.695.000.000,00
5		$1.532.074.263,27	18,1%	$ -	$ 1.695.000.000,00

SALDO DEL CONTRATO	$ 2.317.389.372,66	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

23 **CONTROL TECNICO Y DE CALIDAD**

De acuerdo con lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el cual fue radicado el 10 de junio de 2022 bajo oficio RAD: 00248-003-2022, en el cual se especifica que se realizaron los componentes de operación y monitoreo, a través de los cuales se logró el garantizar la correcta operación y/o funcionamiento de las plantas. Sin embargo, se evidencia que continúan sin lograr el cumplimiento de algunos parámetros en los erones de acuerdo con la normatividad ambiental, por ende, se solicita nuevamente plan de contingencias, bajo oficio E-2022-003068.
Aun cuando dentro de los informes se presentan planes de acción se ha evidenciado que no han sido eficientes, dado que se continúan incumplimiendo los parámetros. El contratista a la fecha no ha enviado las actas de los comités de seguimiento, aun cuando no se han solicitado en dichos comités.
El trámite de cobro se viabiliza por la supervisión, teniendo en cuenta los documentos de la cuenta de cobro radicada por el contratista, basados en el INFORME MENSUAL que se incluye en dicha comunicación (01 de mayo al 31 de mayo) del contrato de prestación de servicio No 03 de 2022

24 **CONTROL DEL RIESGO, GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

De acuerdo a lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el cual fue radicado el 10 de junio de 2022 bajo oficio RAD: 00248-003-2022, se evidencia que se continúa incumpliendo los parámetros establecidos en la normatividad ambiental, razón por la cual se solicita plan de contingencias

25 **DESEMPEÑO DE LA INTERVENTORIA**

N.A

PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES

El contratista continua sin garantizar el cumplimiento de los parámetros de las plantas de tratamiento de agua potable como de agua residual, no se han remitido las actas de reunión de los comités por parte del contratista, el informe de los APU remitidos no cumple con las recomendaciones dadas por parte del profesional de presupuesto de la entidad, razón por la cual se recomienda al contratista hacer los ajustes y comenzar el inicio del proceso de inclusión de los ítems no previstos.

SOLUCIONES Y DECISIONES TOMADAS

Mediante los comité de seguimientos continuar realizando la solicitud de entrega de los avances programados y ejecutados a la fecha de cada establecimiento.
Solicitar al contratista planes de contingencias, los cuales deben ser implementados de forma rigurosa de tal manera que se genere el cumplimiento de dichos parámetros.
El contratista debe remitir las actas de comité para revisión y firma.


COMPROMISOS ESTABLECIDOS

La supervisión deja compromisos en actas de comites y le realiza el seguimiento correspondiente.

26 **REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE EN LA QUINCENA**




EPMSC LETICIA




EPMSC CHIQUINQUIRA





EPMSC MONIQUIRA





EPMSC SANTA ROSA VITERBO PTAP





EPMSC SANTA ROSA VITERBO PTAR





EPAMS CAS COMBITA PTAP



FOT


EP LAS HELICONIAS FLORENCIA




EPC YOPAL



02/05/22

8. EP LA ESPERANZA GUADUAS PTAR


O


CAMIS_ACACIAS



EPMSC APARTADÓ PTAP




EPMSC APARTADÓ PTAR



OTO

EP PUERTO TRIUNFO PTAP

EP PUERTO TRIUNFO PTAR




EPMSC TUMACO PTAR




COJAM JAMUNDI


FOTO

EPMSC IPIALES




EPAMS ERES LA DORADA




EPMSC CALARCA




EPMSC SANTA MARTA




27. EPMSC CAS VALLEDUPAR



EPAMS GIRON




EPMSC SOCORRO




30. RM BUCARAMANGA