INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-943-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	**UT GLOBALCOTEL**		
Objeto:	Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaria General.		
Valor inicial del contrato:	$60,900,000.00 incluido IVA	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N/A
Valor total del contrato:	INICIAL $60,900,000.00 incluido IVA VF $ $ 243.600.000,00 Incluido IVA	Valor ejecutado:	$ 0
Plazo inicial del contrato:	30 mes(es)	Prórroga (si se llevó a cabo):	N/A
Plazo final del contrato:	30 mes(es)	Fecha de suscripción:	12/09/2025
Fecha de iniciación:	29/09/2025	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	31/12/2027
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio las hojas de vida del personal mínimo requerido con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	El contratista envío hojas de vida del equipo mínimo requerido, una vez verificados, la supervisión del contrato da el aval para la ejecución del contrato 4204000-943-2025	Ha cumplido con la obligación señalada	Verificación y aval de las hojas de vida del equipo mínimo requerido por parte supervisión del contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
2. Suscribir el acta de inicio dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de las hojas de vida del personal mínimo requerido	El contratista firmo y envío el acta, de conformidad con el requerimiento realizado por la Supervisión	Ha cumplido con la obligación señalada	Acta de inicio – Contrato 4204000-943-2025
3. Cumplir con todas las especificaciones técnicas definidas por la Entidad para el Lote No 2.	El contratista suministró los informes anexos con los resultados de las actividades de cableado estructurado realizadas en el periodo, entrego la documentación de certificación realizada a los puntos instalados y las tablas administrativas de los racks intervenidos Sede CADE New Yomasa Sede Archivo Bogotá	Ha cumplido con la obligación señalada.	El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sede y puntos de datos instalados
4. Cumplir con los tiempos de respuesta y ANS establecidos en el contrato para los servicios de cableado estructurado.	Durante el periodo, se cumplieron los tiempos de respuesta y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos en el contrato	No se presentaron requerimientos de servicio por falla de elementos, por lo que no fue necesario activar procedimientos de atención.	El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sede y puntos de datos instalados
5. Prestar el servicio de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico; normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	El contratista suministro e instalo los elementos requeridos para garantizar el funcionamiento de los puntos de datos conforme a las especificaciones y/o requerimientos definidos en las visitas y alcance de las fichas técnicas. Durante el periodo no se realizaron actividades de puesta en servicio de puntos eléctricos	Ha cumplido con la obligación señalada.	El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sedes y puntos de datos instalados, incluyendo documentación técnica y certificaciones de instalación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
	normal y/o regulado		
6. Suministrar un mecanismo que permita a la Entidad efectuar escalamiento y seguimiento de solicitudes.	El contratista dispuso de canales de comunicación y mecanismos para la atención y seguimiento de solicitudes, conforme a lo establecido en el contrato.	Comunicaciones vía correo electrónico y móvil	Canales de comunicación y mecanismos para la atención
7. Garantizar y mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo de trabajo calificado e idóneo para realizar las actividades objeto de la presente contratación	El contratista dispuso el personal necesario para la ejecución del contrato y las actividades requeridas. El contratista entrego los documentos del personal asignado a la ejecución del proyecto/contrato	Ha cumplido con la obligación señalada.	Equipo mínimo requerido para la ejecución, hojas de vida, certificaciones, etc
8. Acatar las instrucciones impartidas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	El contratista cumplió y atendió las instrucciones impartidas por la entidad	Ha cumplido con la obligación señalada.	El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sedes y puntos de datos instalados, incluyendo documentación técnica y certificaciones de instalación
9. El contratista debe cumplir con la política de seguridad de la información y privacidad de los datos de la Entidad, así como con los requerimientos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	El contratista remitió la certificación donde indica el cumplimiento de la política SGSI	Ha cumplido con la obligación señalada.	Certificación Política SGSI
10. Acreditar la vinculación de mujeres, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 332 de 2020,	El contratista dentro del periodo ejecutado, adelanto las actividades con el	No se evidencia dentro de la documentación	Equipo mínimo requerido para la ejecución, hojas de vida, certificaciones, etc

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
mediante certificación suscrita por el Representante legal y del Revisor Fiscal.	personal asignado, el cual está conformado únicamente por hombres. No se presentó certificación que acredite la vinculación de mujeres conforme al Decreto 332 de 2020.	entregada información de vinculación de mujeres	
11. Entregar la documentación técnica necesaria y suficiente definida en el Anexo Técnico.	El contratista realizó el suministro, instalación, adecuación y puesta en servicio de los puntos de red en las sedes requeridas, conforme a las especificaciones de marca y categoría definidas en las visitas y alcance de las fichas técnicas. El contratista suministró los informes anexos con los resultados de la certificación realizada a los puntos instalados y las tablas administrativas de los racks organizados	Ha cumplido con la obligación señalada.	El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sedes y puntos de datos instalados, incluyendo documentación técnica y certificaciones de instalación
12. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sería necesarias para la correcta prestación del servicio.	El contratista cumplió y atendió las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato durante el periodo, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos.	Ha cumplido con la obligación señalada.	

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 15/09/2025 un total de CERO (0) PAGOS, por valor de CERO PESOS ($ 0.00), de acuerdo con lo expuesto en los documentos del contrato:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

PAGO Nro. 01		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP)**.**
Facturas o documentos equivalentes	UTGC 1	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de Supervisión Informe de actividades	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Certificación de Cumplimiento No 7132 29/09/2025 al 06/11/2025	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificación de revisor fiscal COTEL Certificación de revisor fiscal GLOBALWAN Certificación UT GLOBALCOTEL	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	En trámite	N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 23/09/2025, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
18-40-101080274	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000	12/09/2025	31/12/2027
18-44-101109158	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	91.350.000	12/09/2025	30/06/2028

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

18-44-101109158	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	15.225.000	12/09/2025	31/12/2030
18-44-101109158	CALIDAD DEL SERVICIO	60.900.000	31/12/2027	30/06/2028
18-44-101109158	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	60.900.000	31/12/2027	30/06/2028

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

Dentro del contrato no se establecieron obligaciones pos contractuales:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz de riesgos.

8. OBSERVACIONES

Pagos por los servicios prestados de cableado estructurado entre el 29 de septiembre y el 06 de noviembre de 2025

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	N/A
N/A	Responsable del insumo jurídico.	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nº 4204000-943-2025

N/A	Responsable del insumo financiero.	N/A