# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-943-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

| **1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | **UT GLOBALCOTEL** | | |
| Objeto: | Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaria General. | | |
| Valor inicial del contrato: | $60,900,000.00 incluido IVA | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | N/A |
| Valor total del contrato: | INICIAL $60,900,000.00 incluido IVA<br>VF $ $ 243.600.000,00 Incluido IVA | Valor ejecutado: | 42,803,747 |
| Plazo inicial del contrato: | 30 mes(es) | Prórroga (si se llevó a cabo): | N/A |
| Plazo final del contrato: | 30 mes(es) | Fecha de suscripción: | 12/09/2025 |
| Fecha de iniciación: | 29/09/2025 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | N/A |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | N/A | Fecha de terminación: | 31/12/2027 |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | N/A |

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio las hojas de vida del personal mínimo requerido con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | El contratista envío hojas de vida del equipo mínimo requerido, una vez verificados, la supervisión del contrato da el aval para la ejecución del contrato 4204000-943-2025 | Ha cumplido con la obligación señalada | Verificación y aval de las hojas de vida del equipo mínimo requerido por parte supervisión del contrato |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2. Suscribir el acta de inicio dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de las hojas de vida del personal mínimo requerido | El contratista firmo y envío el acta, de conformidad con el requerimiento realizado por la Supervisión | Ha cumplido con la obligación señalada | Acta de inicio – Contrato 4204000-943-2025 |
| 3. Cumplir con todas las especificaciones técnicas definidas por la Entidad para el Lote No 2. | El contratista suministró los informes anexos con los resultados de las actividades de cableado estructurado realizadas en el periodo, entrego la documentación de certificación realizada a los puntos instalados y las tablas administrativas de los racks intervenidos<br><br>Sede CADE Yomasa<br>Sede Lievano<br>Sede CADE Gaitana<br>Sede SCADE CAD<br>Sede SCADE 20 Julio<br>Sede CADE Kennedy | Ha cumplido con la obligación señalada. | El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sede y puntos de datos instalados |
| 4. Cumplir con los tiempos de respuesta y ANS establecidos en el contrato para los servicios de cableado estructurado. | Durante el periodo, se cumplieron los tiempos de respuesta y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos en el contrato | No se presentaron requerimientos de servicio por falla de elementos, por lo que no fue necesario activar procedimientos de atención. | El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sede y puntos de datos instalados |
| 5. Prestar el servicio de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico; normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | El contratista suministro e instalo los elementos requeridos para garantizar el funcionamiento de los puntos de datos y eléctricos conforme a las especificaciones y/o requerimientos definidos en | Ha cumplido con la obligación señalada. | El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sedes y puntos de datos instalados, incluyendo documentación técnica y |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | las visitas y alcance de las fichas técnicas. Durante el periodo se realizaron actividades de puesta en servicio de puntos eléctricos normal y/o regulado | | certificaciones de instalación |
| 6. Suministrar un mecanismo que permita a la Entidad efectuar escalamiento y seguimiento de solicitudes. | El contratista dispuso de canales de comunicación y mecanismos para la atención y seguimiento de solicitudes, conforme a lo establecido en el contrato. | Comunicaciones vía correo electrónico y móvil | Canales de comunicación y mecanismos para la atención |
| 7. Garantizar y mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo de trabajo calificado e idóneo para realizar las actividades objeto de la presente contratación | El contratista dispuso el personal necesario para la ejecución del contrato y las actividades requeridas.<br><br>El contratista entrego los documentos del personal asignado a la ejecución del proyecto/contrato | Ha cumplido con la obligación señalada. | Equipo mínimo requerido para la ejecución, hojas de vida, certificaciones, etc |
| 8. Acatar las instrucciones impartidas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | El contratista cumplió y atendió las instrucciones impartidas por la entidad | Ha cumplido con la obligación señalada. | El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sedes y puntos de datos instalados, incluyendo documentación técnica y certificaciones de instalación |
| 9. El contratista debe cumplir con la política de seguridad de la información y privacidad de los datos de la Entidad, así como con los requerimientos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) de la | El contratista remitió la certificación donde indica el cumplimiento de la política SGSI | Ha cumplido con la obligación señalada. | Certificación Política SGSI |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | | | |
| 10. Acreditar la vinculación de mujeres, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 332 de 2020, mediante certificación suscrita por el Representante legal y del Revisor Fiscal. | El contratista dentro del periodo ejecutado, adelanto las actividades con el personal asignado, el cual está conformado únicamente por hombres. No se presentó certificación que acredite la vinculación de mujeres conforme al Decreto 332 de 2020. | No se evidencia dentro de la documentación entregada información de vinculación de mujeres | Equipo mínimo requerido para la ejecución, hojas de vida, certificaciones, etc |
| 11. Entregar la documentación técnica necesaria y suficiente definida en el Anexo Técnico. | El contratista realizó el suministro, instalación, adecuación y puesta en servicio de los puntos de red en las sedes requeridas, conforme a las especificaciones de marca y categoría definidas en las visitas y alcance de las fichas técnicas.<br><br>El contratista suministró los informes anexos con los resultados de la certificación realizada a los puntos instalados y las tablas administrativas de los racks organizados | Ha cumplido con la obligación señalada. | El contratista suministró los informes y anexos con los resultados de las actividades realizadas en las sedes y puntos de datos instalados, incluyendo documentación técnica y certificaciones de instalación |
| 12. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sería necesarias para la correcta prestación del servicio. | El contratista cumplió y atendió las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato durante el periodo, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos. | Ha cumplido con la obligación señalada. | |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

**3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:**

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 17/12/2025 un total de UN (1) PAGO, por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 42,803,747), de acuerdo con lo expuesto en los documentos del contrato:

| **PAGO Nro. 01** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | UTGC 1 | N/A |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Informe de actividades | N/A |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No 7136<br>29/09/2025 al 4/11/2025 | N/A |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal COTEL<br>Certificación de revisor fiscal GLOBALWAN<br>Certificación UT GLOBALCOTEL | N/A |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A |
| Orden de pago | 3001238096 | N/A |

| **PAGO Nro. 02** | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos** (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Facturas o documentos equivalentes | UTGC 2 | N/A | Nota: |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | Informe de Supervisión<br>Informe de actividades | N/A | |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | Certificación de Cumplimiento<br>No. 8672<br>5/11/2025 al 05/12/2025 | N/A | |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | Certificación de revisor fiscal COTEL<br>Certificación de revisor fiscal GLOBALWAN<br>Certificación UT GLOBALCOTEL | N/A | |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N/A | N/A | |
| Orden de pago | En trámite | N/A | |

Indicar si existen reintegros o devoluciones.

**4. DESARROLLO DEL CONTRATO**

La aprobación de la garantía única se produjo el día 23/09/2025, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 18-40-101080274 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284.700.000 | 12/09/2025 | 31/12/2027 |
| 18-44-101109158 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 91.350.000 | 12/09/2025 | 30/06/2028 |
| 18-44-101109158 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION | 15.225.000 | 12/09/2025 | 31/12/2030 |
| 18-44-101109158 | CALIDAD DEL SERVICIO | 60.900.000 | 31/12/2027 | 30/06/2028 |
| 18-44-101109158 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 60.900.000 | 31/12/2027 | 30/06/2028 |

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:**

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | X |
| | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia | X |
| | Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la<br>firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X |
| | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | X |
| | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

Dentro del contrato no se establecieron obligaciones pos contractuales:

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-943-2025

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO**

Dentro del periodo de ejecución no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz de riesgos.

**8. OBSERVACIONES**

Pagos por los servicios prestados de cableado estructurado de puntos de datos y puntos eléctricos en el periodo ejecutado

**7. FIRMAS**

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Arleth Patricia Saurith Contreras | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |

| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| N/A | Responsable del insumo técnico. | N/A |
| N/A | Responsable del insumo jurídico. | N/A |
| N/A | Responsable del insumo financiero. | N/A |