Bogotá D.C., 17 de Julio de 2026

Arquitecta
AMERICA RODRIGUEZ
Gestor Localidad de Grupo Sur-Occidente.
Ciudad

Ref.: Aprobación técnica estructural Colegio GABRIEL BETANCOURT MEJIA CPF 0880

De acuerdo a la solicitud del oficio entregado con las siguientes recomendaciones:

- De la inspección documental realizada se encuentra que los diseños de conexión 3 y 4 tienen excentricidades en la ubicación de los pernos de anclaje de las platinas y en la ubicación de los tubos de estructura metálica. Se invita a revisar las posiciones de los elementos para garantizar que queden anclados correctamente y que estén dentro del concreto confinado para asegurar la estabilidad de estos.
- Se recomienda revisar la profundidad de los pernos ya que no se realizaron pruebas para verificar la resistencia del concreto.
- Se aconseja el uso de atiesadores para aportar a la estabilidad e integralidad en la estructura de la propuesta.
- Se sugiere cruzar la información técnica de los materiales con la suministrada en el radicado I-2024-130945, donde se entregan las especificaciones del cerramiento tipo SED

Una vez revisada la información suministrada encuentro que en la respuesta están solucionando y aclarando cada uno de los puntos anteriormente expuestos, por lo tanto se autoriza a continuar con el mejoramiento del cerramiento en el colegio Gabriel Betancourt Mejía.

Cordial saludo



Ing. CARLOS A. GRANADOS SIERRA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 218-19
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
Tel. 3241000 Ext. 3149 Cel. 3132461152 3044175715
E-mail: cagranados@educacionbogota.gov.co