| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION |
|---|
| No. 2339 DE 2025, MUNICIPIO DE COELLO – TOLIMA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO** DE 2026 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE COELLO - TOLIMA** | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | Calle No.2 con Carrera No.7 ubicado en el centro poblando Gualanday | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE COELLO – TOLIMA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.450.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.450.000.000,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 18/11/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | JEAN CARLOS LOZANO GUZMÁN<br>Secretario de Planeación e Infraestructura | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MINISTERIO** | No. 39425<br>Rubro: A-03-03-01-032 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON | 07/11/2025 | Valor: $857.500.000<br>Vigencia 2025 |
| | No. 2-2025-009332 | 14/02/2025 | Valor: $1.592.500<br>Vigencia 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 480 - 47 - 994000057552<br>ANEXO: 0<br>Fecha de Expedición: 14/11/2025 | 20/11/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 18/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |

| | | |
|---|---|---|
| necesario) | REINICIO | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 149.827.981 | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 84.123.457 | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N/A | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 1.846.883.748 | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ $ 369.164.814 | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | N/A | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio.<br>B. Aprobación de Póliza de Garantía.<br>C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ENTE TERRITORIAL.<br>D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO | NO APLICA | 24/12/2025 | $ 857.500.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP.<br>B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto.<br>C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado.<br>D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad.<br>E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 735.000.000,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite la aprobación de estudios y diseños.<br>B. Estudio de suelos.<br>C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. | 50% | DD/MM/AAAA | $ 612.500.000,00 |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | N/A |
| INFORME FINANCIERO | SI | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | $ 857.500.000,00 | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | |
| OTROS | | |

## 6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | |

El Cinco (05) Enero de 2026, se realiza la instalación de la Valla informativa, Dando cumplimiento al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 2339 DE 2025, MUNICIPIO DE COELLO – TOLIMA, de acuerdo con lo establecido en su ***CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL: PARA LA TAPA INICIAL DEL CONVENIO 1, (...) PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS*** *(...) 16. Instalar en el lugar donde se ejecutará el Proyecto, a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00m x 4.00m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del Proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e iniciación que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO.*





El pasado 29 de Enero de 2026, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, en el Proceso Licitación Publica No 002-2025, cuyo Objeto "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACION TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE COELLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se publicó el siguiente documento:

ADENDA 6: El Municipio de Coello (Tolima) se permite informar a los interesados que las fechas del cronograma serán modificadas.

**ADENDA 6**
**LICITACIÓN PÚBLICA No. 02 de 2025**

**OBJETO: DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN", TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE COELLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

El Municipio de Coello (Tolima) se permite informar a los interesados que las fechas del cronograma serán modificadas de la siguiente manera:

| Actividad | Fecha | Lugar | Norma |
|---|---|---|---|
| Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 09 de Enero de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | Hasta el 04 de Febrero de 2026 | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1 |
| Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 06 de febrero de 2025 | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1 |
| Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 06 de febrero de 2026 A LAS 8:30 AM | Coello, en la Calle 3ª No 2-41. Palacio Municipal de Coello, Tolima | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 06 de febrero de 2026 de 2026 | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1. |
| Firma del Contrato | 09 de Febrero de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | 11 de Febrero de 2026 | Coello, en la Calle 3ª No 2-41. Palacio Municipal de Coello, Tolima | Fecha definida por la Entidad. |
| Aprobación de garantías | 12 de Febrero de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |

| |
|---|
| Conforme a lo anterior, la fecha definida para Firma del Contrato es el 09 de Febrero de 2026. |
| **JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:** |

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 16/12/2025 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

**JEAN CARLOS LOZANO GUZMAN**
Supervisor Convenio No. de Convenio / Contrato
**2339 DE 2025**

**Elaboró: CARLA VANESSA TOBAR PRECIADO**
Profesional Universitario
Apoyo a la Supervisión