INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION
No. 2339 DE 2025, MUNICIPIO DE COELLO – TOLIMA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO** DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE COELLO - TOLIMA**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Calle No.2 con Carrera No.7 ubicado en el centro poblando Gualanday		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COELLO – TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.450.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	JEAN CARLOS LOZANO GUZMÁN Secretario de Planeación e Infraestructura		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	VITERBO GOMEZ CARVAJAL	18/11/2025	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN MINISTERIO	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LUZ ADRIANA PEÑA	18/11/2026	DD/MM/AAAA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MINISTERIO	No. 39425 Rubro: A-03-03-01-032 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON	07/11/2025	Valor: $857.500.000 Vigencia 2025
	No. 2-2025-009332	14/02/2025	Valor: $1.592.500 Vigencia 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 480 - 47 - 994000057552 ANEXO: 0 Fecha de Expedición: 14/11/2025	20/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA

necesario)	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 84.123.457	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	$ 1.846.883.748	
VALOR INTERVENTORÍA	$ $ 369.164.814	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ENTE TERRITORIAL. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO	NO APLICA	24/12/2025	$ 857.500.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 735.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra.	50%	DD/MM/AAAA	$ 612.500.000,00

	D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%	DD/MM/AAAA	$ 245.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 857.500.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 857.500.000,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT No. 860.524.654-6

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
480 - 47 - 994000057552	Cumplimiento	$ 490.000.000,00	07/11/2025	05/02/2027
	Calidad de servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 177 del Febrero 09 de 2026	Estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia ciudadana "Paz a lo Bien" configuración Tipo I del Municipio de Coello del Departamento del Tolima.		$ 1.990.262.185,oo
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PAZ A LO BIEN 2025 R. L ANDRES FELIPE PEÑA VARGAS		NIT. No 902033178-6 C.C No 1.110.514.781 de Ibagué, Tolima
Fecha de Acta de inicio del contrato	26/03/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	26/09/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.990.262.185,oo
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA No.	100048233		
FECHA DE LA PÓLIZA	Marzo 30 de 2026		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: 188 del Marzo 30 de 2026	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al Contrato de Obra cuyo Objeto es: "Estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia ciudadana "Paz a lo Bien" configuración Tipo I del Municipio de Coello del Departamento del Tolima"	$ 453.000.000,00
Adicional en valor(adjuntar	DD/MM/AAAA	$ 0,00

celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERCOELLO R.L GENRY MORENO FUENTES		NIT No 902050730-4 C.C No 15.027.007
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	01/ABRIL/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 453.000.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	25-44-101213199		
FECHA DE LA PÓLIZA	Abril 01 de 202026		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		N/A
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 857.500.000,00	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

El pasado 26 de Marzo de 2026, se suscribió Acta de Inicio del Contrato de Obra No 177 de Febrero 09 de 2026, cuyo Objeto es "Estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia ciudadana "Paz a lo Bien" configuración Tipo I del Municipio de Coello del Departamento del Tolima."

Se recibió Póliza No 100048233 de la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL con fecha de expedición del 30 de marzo de 2026 y su Aprobación.

Se suscribió Contrato No 188 de Marzo 30 de 2026, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al Contrato de Obra cuyo Objeto es: "Estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia ciudadana "Paz a lo Bien" configuración Tipo I del Municipio de Coello del Departamento del Tolima""

Mediante Oficio No 401 de Marzo 24 de 2026, se envió al sr. ANDRES FELIPE PEÑA VARGAS - R.L CONSORCIO PAZ A

LO BIEN 2025, donde se dio a conocer los criterios técnicos que deberán ser tenidos en cuenta en la etapa de diseño, los cuales fueron remitidos por el Ministerio del Interior mediante Radicado: 2026-2-003122-009463 Id: 725121, suscrito por el Dr. Manuel Antonio Linares Donato – Supervisor Convenio interadministrativo No 2339 de 2025.

Mediante Oficio No 439 de Abril 08 de 2026, se envía requerimiento al Contratista de los Estudios, diseños y construcción, el ing. ANDRES FELIPE PEÑA VARGAS - R.L CONSORCIO PAZ A LO BIEN 2025, y al Contratista de Interventoría el ing. GENRY MORENO FUENTES – R.L CONSORCIO INTERCOELLO; donde se realizó la Invitación al Segundo Comité de seguimiento, el cual se realizará el próximo Jueves 09 de abril de 2026 a las 9:00 a.m.









JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/03/2026	23/03/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JEAN CARLOS LOZANO GUZMAN
Supervisor Convenio No. de Convenio / Contrato
2339 DE 2025

Elaboró: CARLA VANESSA TOBAR PRECIADO
Profesional Universitario
Apoyo a la Supervisión