	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-035	**01**	**23/01/2024**	

Tema de la reunión	**Fecha**	**23/10/2025**
Socialización de proyecto balance de obra y, en caso de ser necesario, balance de obra No.2, a ceros.	**Hora Inicio**	**08:00 AM**
Coordinador Reunión	**Hora Fin**	**09:00 AM**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**Contrato No.**	**LP-SIM-002-2025** **CMA-SIM-002-2025**
Lugar	**Secretaría de infraestructura**	

Asistentes a La Reunión

Nombres y Apellidos	Dependencia / Entidad	Firma
IRIS SPATH CAMAÑO	SECRETARIA DE INFRAESCTRUCTURA	Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO
ANDRES FELIPE SIERRA PAYARES	APOYO A LA SUPERVISION	
CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES	R.L CONTRATISTA DE OBRA	
JORGE ANDRES NARVAEZ BARON	R.L DE INTERVENTORIA	

Objetivo

Socialización de proyecto balance de obra y, en caso de ser necesario, balance de obra No.2, a ceros.

Temas Tratados

INTERVENCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo solicitado en la reunión anterior, en conjunto con el contratista de obra se trabajó en la consolidación de Proyecto de Balance de Obras que incorpora de manera integral los ajustes aprobados, incluyendo las modificaciones técnicas, programáticas y financieras que resultan necesarias para garantizar la correcta ejecución del alcance contractual.

Dicho proyecto de balance consolida todas las variaciones derivadas de las decisiones adoptadas durante la ejecución del contrato, constituyéndose en el instrumento técnico y financiero que soporte la implementación de los ajustes aprobados por la Entidad. Las modificaciones efectuadas obedecen a la variabilidad de los accesos vehiculares existentes, la necesidad de realizar ajustes en rampas, la reducción de anchos de vía en sectores puntuales de las comunas 4 y 6, así como a ajustes geométricos y topográficos derivados de las condiciones reales identificadas durante la ejecución de los tramos intervenidos. Estas adecuaciones permitieron garantizar la correcta implantación de las obras y la funcionalidad de la infraestructura proyectada, manteniendo las condiciones de seguridad y operación vial.

En particular, se implementó la reducción del ancho de la sección vial en los tramos Diagonal 1B entre Transversal 14 y Carrera 17 y Diagonal 10 entre Carrera 17 y Carrera 25C, en respuesta a las condiciones existentes en campo y a la necesidad de armonizar la intervención con la infraestructura y los accesos consolidados.

Adicionalmente, fue necesaria la incorporación de cunetas en sectores donde las condiciones hidráulicas identificadas durante la ejecución de las obras evidenciaron la necesidad de mejorar la captación y conducción de las aguas de escorrentía. Asimismo, se realizaron ajustes a las cunetas existentes en el tramo Carrera 44 entre Calle 25 y Calle 30, con el fin de optimizar su funcionamiento hidráulico y garantizar una adecuada evacuación de las aguas superficiales.

Como parte de estas intervenciones, se incorporaron cunetas en los siguientes tramos: Carrera 25C entre Diagonal 10 y Diagonal 11, Carrera 44 entre Calle 25 y Calle 30 y Carrera 42B entre Calle 24 y Calle 25.

El proyecto de balance arrojó un valor total de $13.000.400.104,00, que respecto del valor contractual $12.043.118.763,00, arrojaría la necesidad de recursos adicionales por valor de $957.281.341,00, lo cual, resulta del ejercicio de balanceo de mayores y menores cantidades.

Así mismo, en cuanto al plazo del contrato, como resultado del proyecto de balance, se requiere un

plazo adicional de DOS (2) MESES. Por tanto, dada la necesidad de realizar labores de interventoría sobre las mayores cantidades e INP y, de conformidad con la forma de pago contractual, por mes ejecutado, la interventoría necesitaría una adición de $**193.441.285,00.**

En ese sentido, se proyectó balance de obra No. 2 a ceros, ajustado a los recursos disponibles, con el fin de impulsar la ejecución de las obras, dejando sin financiación aquellas obras que, siendo necesarias pueden ser ejecutadas al final.

De tal manera, que, por tanto, si la Entidad no cuenta con los recursos disponibles para la adición de recursos en el momento, se impulse la ejecución de las obras y contando con recursos del presupuesto inicial sin poderse ejecutar, se realice la redistribución de recursos del presupuesto inicial.

Dicha información fue revisada y avala por la interventoría y, enviada a la Entidad contratante para la revisión del equipo de profesionales de la Secretaría de Infraestructura y, consecuente aprobación, con suscripción de balance de obra No. 2.

El Balance de Obras No. 2 a Costo Cero contempla los siguientes ajustes técnicos:

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 1				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**+ CANTIDAD**	**- CANTIDAD**	**+ / -**	**CANTIDAD**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,05	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1474,48	623,51		+	2097,99
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**						
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	2129,87	623,52		+	2753,39
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	3434,59	156,16		+	3590,75
3,00	**PAVIMENTOS Y BORDILLOS**						
3,03	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	37,00	9,00		+	46,00
3,05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	25998,37	15870,60		+	41868,97
8,00	CUNETAS Y SUMIDEROS						
8,01	EXCAVACION MANUAL	M3	897,34	290,62		+	1187,96
8,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1166,28	378,07		+	1544,35
8,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	1829,82	715,57		+	2545,39
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	151,17	67,22		+	218,39
8,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	21043,70	16048,10		+	37091,80
8,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	515,80	134,09		+	649,89
8,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	54,00	47,00		+	101,00
	ITEMS NO PREVISTOS CIVILES						
NP-1	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M2	764,38	764,38		+	764,38
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO D=200MM (8 PULG) PARA REUBICACIÓN DE RED ALCANTARILLADO, (INCLUYE EXTENDIDO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS). DE PARED ESTRUCTURAL, PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA, CAMPANA POR ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO PARA UNIÓN MECÁNICA, SEGÚN NORMA NTC 3721	M	112,70	112,70		+	112,70
NP-3	CAJA DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 21MPA DE 0,6MX0,6MX0,7M PARA REUBICACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	UND	7,00	7,00		+	7,00
NP-4	CAJA DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 21MPA DE 0,6MX0,6MX1,0M PARA REUBICACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	UND	4,00	4,00		+	4,00
NP-5	CAJAS DE REGISTRO CON TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 15" PARA	UND	62,00	62,00		+	62,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	REUBICACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 1				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**+ CANTIDAD**	**- CANTIDAD**	**+ / -**	**CANTIDAD**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,06	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	14268,01		3523,16	-	10744,85
1,07	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	20178,22		3482,53	-	16695,69
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**						
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2475,16		12,72	-	2462,44
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	19265,08		829,75	-	18435,33
3,00	**PAVIMENTOS Y BORDILLOS**						
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	2973,06		53,46	-	2919,60
3,04	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	4671,08		2100,16	-	2570,92
4,00	**SEÑALIZACION**						
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	80,00		70,00	-	10,00
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	13,00		13,00	-	0,00
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	767,94		587,91	-	180,03
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	8775,72		7698,66	-	1077,06
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	59,50		47,50	-	12,00
5,00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**						
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	4671,08		172,38	-	4498,70
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	4671,08		164,18	-	4506,90
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2849,47		1550,47	-	1299,00
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	82,00		37,00	-	45,00
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	20,00		20,00	-	0,00
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	418,00		295,00	-	123,00
6,00	**OTRAS ACTIVIDADES**						
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	625,20		493,47	-	131,73
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	5,00		5,00	-	0,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

7,00	**BOX CULVERT**						
7,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	50,60		17,57	-	33,03
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	5,14		5,14	-	0,00
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	1,00		1,00	-	0,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 1				**MODIFICACIONES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**+ CANTIDAD**	**- CANTIDAD**	**+ / -**	**CANTIDAD**
	ITEMS NO PREVISTOS CIVILES						
NP-1	RAMPA PARA USO VEHICULAR, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M2	764,38	764,38		+	764,38
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO D=200MM (8 PULG) PARA REUBICACIÓN DE RED ALCANTARILLADO, (INCLUYE EXTENDIDO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS). DE PARED ESTRUCTURAL, PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA, CAMPANA POR ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO PARA UNIÓN MECÁNICA, SEGÚN NORMA NTC 3721	M	112,70	112,70		+	112,70
NP-3	CAJA DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 21MPA DE 0,6MX0,6MX0,7M PARA REUBICACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	UND	7,00	7,00		+	7,00
NP-4	CAJA DE REGISTRO DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 21MPA DE 0,6MX0,6MX1,0M PARA REUBICACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	UND	4,00	4,00		+	4,00
NP-5	CAJAS DE REGISTRO CON TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 15" PARA REUBICACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	62,00	62,00		+	62,00

De esta forma, quedarían desfinanciadas las siguientes actividades, para las cuales se requiere adición de recursos.

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**
3,00	**PAVIMENTOS Y BORDILLOS**	
3,04	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M
4,00	**SEÑALIZACION**	
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M
5,00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	
5,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M
5,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M
5,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2
5,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND
5,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN	UND

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	
5,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND
6,00	**OTRAS ACTIVIDADES**	
6,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M
6,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND
7,00	**BOX CULVERT**	
7,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M
7,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND

Adicionalmente, se requeriría financiación de las actividades que seguidamente se describen, contempladas en el Proyecto de Balance de Obras que no fueron incorporadas dentro del alcance del Balance de Obras No. 2 a Costo Cero:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
	ITEMS NO PREVISTOS CIVILES	
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SUMIDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" X 3/8"	M2
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO D=160MM (6 PULG) PARA REUBICACIÓN DE RED ALCANTARILLADO, (INCLUYE EXTENDIDO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS). DE PARED ESTRUCTURAL, PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA, CAMPANA POR ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO PARA UNIÓN MECÁNICA, SEGÚN NORMA NTC 3721	M
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPRENSION INVERSA 400MM x 400MM EN ACERO AL CARBON TIPO CHARNELA O CHAPALETA	UND
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPRENSION INVERSA 930MM x 500MM EN ACERO AL CARBON TIPO CHARNELA O CHAPALETA	UND

Las cuales, son necesarias para la culminación de las actividades de los tramos Diagonal 1B entre Transversal 14 y Carrera 17 y Diagonal 10 entre Carrera 17 y Carrera 25C, Carrera 44 entre Calle 25 y Calle 30,Carrera 25C entre Diagonal 10 y Diagonal 11, Carrera 44 entre Calle 25 y Calle 30 y Carrera 42B entre Calle 24 y Calle 25.

Se precisa que, la ejecución de las actividades que quedarían desfinanciadas es fundamental para garantizar la continuidad operativa del proyecto y el cumplimiento del alcance contractual, garantizando la funcionabilidad de las mismas.

INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO

Se informa que, por parte del equipo de profesionales de la Secretaría de Infraestructura se encontró ajustado el Proyecto de Balance de Obra, con todos sus documentos soporte.

En ese sentido, encontrando acertada la recomendación de la interventoría de redistribución de recursos para impulsar la ejecución de las obras, se aprueba el balance de obra No. 2, con sus correspondientes actas de mayores y menores, acorde con sus documentos soporte. Por tanto, se procede a firmar con fecha 23 de octubre de 2025.

De tal manera que, se queden pendiente por financiación aquellas actividades que puedan ejecutarse al final, sin que ello implique entenderse como no necesarias para culminación exitosa del proyecto, sino que, por el contrario, con este ejercicio financiero se busca impulsar la ejecución de las obras garantizando su funcionabilidad y estabilidad y, una vez se cuente con los recursos adicionales lograr la culminación efectiva de las mismas.

En ese orden de ideas, se solicita a la interventoría presentar la respectiva propuesta económica, para revisión.

Compromisos Adquiridos		
Compromiso	**Fecha De Cumplimiento**	**Responsable**
Suscripción de Balance de Obra No. 2	23/10/2025	Contratista de obra / interventoría / Muncipio
Presentación de propuesta económica	Lo más pronto posible	Interventoría