CONSORCIO
BOLÍVAR
CONECTA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No 2349 de 2025

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA AL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K0+000 AL K13+900, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AGRÍCOLA Y TURÍSTICO EN LA SUBREGIÓN FUNCIONAL 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

INFORME TECNICO MENSUAL
NOVIEMBRE 2025

BRR BLAS DE LEZO MZ 41 LT 17
ET 4
consorciobolivarconecta@gmail.com
3006640186

Contenido

1. Introducción. 3
2. Descripción del proyecto. 4
3. Localización del proyecto. 5
4. Información del contrato de obra. 6
5. Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del contrato de obra 7
6. Información pólizas del contrato de obra. 7
7. Informe de gestión social. 8
8. Informe de seguridad y salud en el trabajo. 8
9. Informe gestión ambiental. 9
10. Obra civil. 9
    a. Registro del personal. 9
    b. Herramienta, equipos y maquinaria dentro de la Obra 10
    c. Registro climático. 10
    d. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo. 10
11. Conclusiones. 11

Listado de tablas

Tabla 1. Información de la obra. 6

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 7

Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No. 2349 de 2025. 7

Tabla 4. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2349 de 2025. 7

Tabla 5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2349 de 2025. 7

Tabla 6. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2349 de 2025. 8

Tabla 7. Registro del personal 9

1. Introducción.

El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLÍVAR CONECTA Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 2, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre 01/11/2025 y el 30/11/2025, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del Contrato de Obra Pública No 2349 de 2025, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA AL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K0+000 AL K13+900, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AGRÍCOLA Y TURÍSTICO EN LA SUBREGIÓN FUNCIONAL 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".**

En este informe, el contratista de obra presenta la información general del contrato, teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales, así como el estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, y los problemas o situaciones pendientes de solución que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

2. Descripción del proyecto.

El corredor vial inicia en el casco urbano del municipio de Arjona y se extiende en dirección al corregimiento de Las Piedras, perteneciente al municipio de San Estanislao de Kostka, en el departamento de Bolívar, abarcando una longitud aproximada de 13,9 km. En la Ilustración 1 se presenta la localización general del proyecto dentro de su área de influencia.

El estado actual de la vía es deficiente, dado que la rasante está conformada por una mezcla de capa asfáltica y losas de concreto en avanzado estado de deterioro. En varios tramos, la capa de rodadura ha perdido su capacidad estructural, presentando afirmados de espesor variable con alto contenido de finos, altamente susceptibles a inundaciones durante los periodos de lluvia. Esta situación se ve agravada por las condiciones hidrológicas del sector, caracterizado por la presencia de arroyos y cuerpos de retención hídrica que influyen en la estabilidad y funcionalidad del corredor.

Adicionalmente, el proyecto contempla el mejoramiento y/o reemplazo de las obras de arte existentes, tales como alcantarillas, box culverts y demás estructuras hidráulicas que presentan insuficiencia hidráulica o deterioro estructural. Estas intervenciones tienen como propósito garantizar la adecuada conducción y evacuación de aguas, reducir los riesgos de erosión y socavación, y asegurar la durabilidad de la estructura vial proyectada.

3. Localización del proyecto.

El Proyecto consiste en el mejoramiento de vía que comunica al municipio de Arjona con el Municipio de San Estanislao de Kostka hasta la altura del corregimiento las piedras en el Departamento de Bolívar, con un total de mejoramiento de 13.9km en concreto asfaltico.




Figura 1. Localización del proyecto. Fuente: equipo consultor, 2024.

4. Información del contrato de obra.

CONTRATO N°	2349 de 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARJONA AL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K0+000 AL K13+900, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AGRÍCOLA Y TURÍSTICO EN LA SUBREGIÓN FUNCIONAL 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	CONSORCIO BOLIVAR CONECTA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	FARID DAVID RUIZ ABISAAD
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.069.483.503
VALOR INICIAL	$38.136.310.522
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	SIETE (7) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	SEIS (6) DE OCTUBRE DE 2026
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAL BOLIVAR

Tabla 1. Información de la obra.

5. **Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del contrato de obra**

Certificado de disponibilidad (CDP) del contrato de obra	No. 964 del 16 de septiembre de 2025
Registro presupuestal (RP) del contrato de obra	No. 7935 del 1 de octubre de 2025

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal.

6. **Información pólizas del contrato de obra.**

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.
N° PÓLIZA	65-44-101242641
ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	12/09/2025

Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No. 2349 de 2025.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/09/2025	12/01/2027	$11.440.893.156,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	12/09/2025	12/01/2027	$9.534.077.630,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	12/09/2025	12/09/2029	$1.906.815.526,10
Estabilidad y calidad de la obra	12/09/2025	12/09/2030	$1.906.815.526,10

Tabla 4. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2349 de 2025.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.
N° PÓLIZA	65-40-101083795
ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	12/09/2025

Tabla 5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2349 de 2025.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	12/09/2025	12/09/2026	$1.906.815.526,00
Contratistas y subcontratistas	12/09/2025	12/09/2026	$1.906.815.526,00
Vehículos propios y no propios	12/09/2025	12/09/2026	$1.906.815.526,00

Tabla 6. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2349 de 2025.

7. Informe de gestión social.

Este informe pretende dar a conocer cada una de las acciones adelantadas desde el Plan de Gestión Social, encabezadas por la profesional en trabajo social vinculada al Consorcio Bolívar Conecta. Del mismo modo, se busca dejar en evidencia las observaciones, sugerencias, dudas, inconvenientes, consideraciones e inquietudes surgidas durante el desarrollo de las actividades sociales, así como el registro fotográfico de los resultados obtenidos con la ejecución de cada una de las acciones previstas dentro del marco del proyecto.

Para una mejor organización del informe en mención, este se relaciona en un anexo independiente. ANEXO 1.

8. Informe de seguridad y salud en el trabajo.

Con respecto al informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, se inició la implementación del plan de trabajo conforme a las condiciones iniciales del proyecto. Durante el periodo de noviembre se adelantaron actividades de inducción al personal, verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y evaluación de riesgos en el área de obra. De igual manera, se programaron capacitaciones orientadas a la prevención de accidentes laborales, la seguridad vial y el orden y aseo en los frentes de trabajo.

9. Informe gestión ambiental.

Actualmente se encuentra en curso la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, el cual incluye actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales generados por la ejecución de la obra.

Durante el periodo de noviembre se realizó la revisión de los componentes ambientales del proyecto, así como la gestión documental necesaria para la obtención de permisos ambientales ante las autoridades competentes.

El seguimiento y los registros de las actividades desarrolladas se presentan en un documento anexo. ANEXO 3.

10. Obra civil.

a. Registro del personal.

Para el pedido correspondiente al mes de noviembre, el grupo de trabajo finalizando este periodo queda conformado de la siguiente manera:

PERSONAL PROFESIONAL	NOMBRE	CC
Director de obra	Farid Ruiz	1.069.483.503
Ingeniero residente	Julio Cesar Perez	1.071.357.996
Profesional de calidad	Paola Plata	1.143.411.834
Profesional SISO	Carmen Gomez	45.527.376
Profesional social	Stefanis Mercado Rivero	1.235.038.581
Profesional ambiental	Daniela Llorente	1.063.166.462
Programador de obra	Javier Torres	1.044.938.309
Ingeniero especialista en Hidraulica	Jairo Galaraga	73.198.293
Ingeniero especialista en Geotecnia	Emiro Vanegas	73.575.084
Ingeniero especialista en Estructuras	Jose Laguna	1.052.090.680
Ingeniero especialista en Pavimentos	German Osorio	1.047.495.148
Inspector de obra	Dayana Arrieta	1.051.832.384
Topografo 1	Marlon Javier Alvarez	1.067.883.292
Topografo 2	Deibys Acuña	9.274.538
Cadenero 1	Anderson Martinez	1.052.988.973
Cadenero 2	Diana Ginneth Yasno Caicedo	1.047.509.065
Cadenero 3	Oladys Reyes	33.357.705
Cadenero 4	Bryan Pallares	1.052.987.497
Abogado	Nicole Llamas Barrios	1.007.855.170
Contador	Daniela Consuegra Pino	1.050.006.976
Auxiliar administrativo y/o secretaria	Brenda	1.143.397.358

Tabla 7. Registro del personal

b. Herramienta, equipos y maquinaria dentro de la Obra

Los equipos actualmente asignados y disponibles dentro del área de obra, son los siguientes:

- Motoniveladora
- Vibrocompactador
- Volqueta de 15 m3
- Carrotanque de agua (1.000 galones)
- Recicladora

c. Registro climático.

En este periodo de noviembre se presentaron lluvias moderadas en la zona del proyecto. En el ANEXO 4 se muestra el estado general del tiempo diario discriminando las horas de sol y horas de lluvia.

d. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se ejecutaron diversas actividades correspondientes al avance de las capas estructurales del proyecto, correspondientes a afirmados, subbase y base.

Durante el mes, se avanzó de manera significativa en el reciclado de la estructura existente, proceso ejecutado mediante el uso de la recicladora, equipo encargado de triturar, mezclar y homogenizar el material existente en sitio. Este material fue posteriormente estabilizado con cemento, convirtiéndose en una capa apta para su integración dentro de los afirmados y subbases del proyecto. Para asegurar la calidad del proceso, se contó con el apoyo del carrotanque de agua, encargado de proporcionar la humedad óptima durante la mezcla y el extendido, y del vibro compactador, utilizado para lograr la densificación y resistencia requerida en cada una de las capas conformadas.


De manera complementaria, se ejecutaron labores **de limpieza de bermas y cunetas**, así como la recepción y acopio de materiales pétreos destinados a la conformación de las capas de subbase y base. Asimismo, durante el periodo se desarrollaron actividades sociales y ambientales.

11. Conclusiones.

Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre se avanzó de manera continua en las actividades previstas para la conformación de las capas de afirmado, subbase y base del proyecto, destacándose el uso de la recicladora para la recuperación y estabilización del material existente, así como la participación del carrotanque de agua y el vibro compactador para garantizar la calidad del proceso constructivo. Las labores de limpieza, recepción de materiales y organización en sitio permitieron mantener un flujo adecuado de trabajo y asegurar las condiciones necesarias para la correcta ejecución de cada frente.

De igual manera, el desarrollo de actividades sociales y ambientales fortaleció la articulación con la comunidad, promovió buenas prácticas en el manejo de los recursos y garantizó el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la obra. En conjunto, las acciones ejecutadas durante el periodo establecieron bases técnicas, operativas y sociales sólidas para la continuidad eficiente del proyecto y el avance progresivo de los siguientes procesos constructivos.

A continuación, se muestra el registro fotográfico:

	
Señalización de obra	Avance de reciclado
	
Estabilización del material	Carrotanque en operación

	
Verificación de nivelación en vía	Avance de reciclado
	
Carrotanque en operación	Compactación del afirmado

El presente informe corresponde al periodo de noviembre del año 2025.

Cordialmente,

FARID DAVID RUIZ ABISAAD
CONSORCIO BOLIVAR CONECTA
REPRESENTANTE LEGAL