MYRIAM ROMERO PULECIO
ING. SANITARIA. UNIVALLE

Radicado No:	20214173010005858 2
Fecha Radicado:	2021-01-20 08:54.43
Usuario Radicador:AC-Alvaro Orozco	Folios: 11
Destino.SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	
Pemitente MYRIAM ROMERO PULECIO	
Visita Nuestra Página:	
Avenida 2 Norte #10 - 70 ,Línea 8879020	

Santiago de Cali, enero 19 de 2021

2020-13

Señor
CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE
SECRETARIO DE DEPORTE Y LA RECREACION
Santiago de Cali — Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No. 4162.010.26.1.2042-2020 - EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) - DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE VILLA CARMELO, B.P. 26002190, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS".

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA

Respetado doctor Diago,

De conformidad con los temas tratados en el comité de obra realizado el día de ayer 18 de enero de 2021 en la instalaciones de la Secretaría de Deportes, me permito formalizar mediante el presente escrito la nueva solicitud de ampliación del plazo para la ejecución de la obra, teniendo en cuenta que a pesar de haber realizado un ajuste al cronograma de ejecución de la obra y la ruta crítica del mismo, nuevamente nos hemos visto inmersos en retrasos en las actividades emanadas del objeto contractual, dado que acorde al cronograma de actividades a esta fecha debería ir en un porcentaje de ejecución del 60%, sin embargo solo llevamos el 40% de avance en obra debido a materialización de las dificultades que a continuación enlisto:

a) Persiste la presencia de las piedras de sobre tamaño en el área, que a pesar del esfuerzo del equipo, aún no hemos podido retirar del área de construcción de la obra. Como lo expresamos el día de ayer estamos buscando el método mas convenientes para retirarlas, dentro de las cuales se encuentra contratar una retroexcavadora para apalancar la situación y poder continuar con las actividades propias del objeto contractual.

b) Las lluvias presentadas a finales del año 2020 y principio del año 2021 nuevamente han afectado la ejecución de la obra, como son: en el mes de diciembre de 2020 los días 14,18,24,24 y 30, en el mes de enero de 2021 los días 5,6,7 y 8. como prueba de lo anterior remitimos copia de la bitácora donde

CALLE 4 No. 75-72 Casa 32 tel 3242955 cel 3155211889
myromero@yahoo.com

CALI –COLOMBIA

se ha dejado plasmada las situaciones que han impedido el normal desarrollo de la obra.

c) Los toque de queda decretados por el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali los días 9, 14 y 15 de enero de 2021, fechas en las cuales acogiendo los lineamiento del ente territorial no se han desarrollado actividades constructivas. (dado que los actos administrativos por medio de los cuales se decreta el toque de queda son emanados del Ente Territorial con el cual se encuentra suscrito el contrato y por ende reposa en sus archivo, no es necesario, según la ley anti-trámites presentarlos como pruebas en la presente solicitud)

Las presentes situaciones fácticas son hechos sobrevinientes para la presente contratista, los cuales me ha ocasionados retrasos en la ejecución actividades posteriores a la de excavación, retrasos que claramente NO ME ES IMPUTABLE, conforme a los hechos anteriormente expuestos.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y dadas las situaciones antes enunciadas, las cuales no son imputables a la suscrita contratista, le solicito comedidamente adelantar los trámites administrativos correspondientes para ampliar el plazo contractual hasta el 1 de marzo del 2021.

Dada la situación generada por el rebrote de contagios del Covid-19, se podrían presentar nuevos toques de queda, situación fáctica que, si bien a la fecha presumo, si es importante que la entidad contratante la tenga en cuenta, para que en el caso de llegarse a configurar proceda a suspender el contrato o haga uso de la figura jurídica a que haya lugar para que el término y la ejecución del contrato no se vea afectado en razón de dichas medidas extraordinarias.

Atentamente,

MYRIAM ROMERO PULECIO
CONTRATISTA

CALLE 4 No. 75-72 Casa 32 tel 3242955 cel 3155211889
myromero@yahoo.com

CALI –COLOMBIA

12 Diciembre del 2020
Clima: Se presenta clima predominante calido.
Personal: -5 Ayudantes -Inspector de obra
-2 oficiales -Siso
Actividades realizadas: Se realizan trabajos de excavación tanque septico y filtro fito.

Sara Jimena M.G.

14 Diciembre 2020.
Clima: Se presenta clima predominante lluvioso durante el día
Personal - 5 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso
Actividades realizadas: se retiran piedras en sobretamaño encontradas en excavación del filtro fito. Por lluvias intensas en diferentes intervalos no se logra avanzar en la excavación

Sara Jimena M.G.

15 Diciembre 2020.
Clima: Se presenta clima predominante nublado.
Personal: - 6 Ayudantes - Inspector obra
- 2 oficiales - Siso
Actividades realizadas: Se continuan excavacion tanque fito, se retiran roca encontradras en tanque septico.

Sara Jimena M.G.

16 Diciembre 2020
Clima: Se presenta clima predominante templado.
Personal: - 6 Ayudantes -Inspector de obra
- 2 oficiales -siso
Actividades realizadas: Se realiza excavación de tanque fito, se presenta roca de gran tamaño que cubre el ancho total del fito.
Se retiran rocas de gran tamaño de tanque septico para empezar con la perfilación Hasta la fecha el tanque septico tiene ancho = 1,3mts y H: 2,35, con la perfilación se espera llegar a las medidas.

Escaneado con CamScanner

La perfilación se hace con porra dado que las paredes del tanque ya excavado presenta incrustación de rocas.

Sara Jimena M.G.

17 Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante

Personal: -6 Ayudantes -Inspector de obra
- 2 oficiales -Siso

Actividades realizadas: Se continua con excavación del filtro fitopedologico, se empieza perfilación de tanque septico.

Sara Jimena M.G.

18 Diciembre 2020.

Clima: Se presenta clima predominante nublado, llueve en la tarde (2pm -3pm)

Personal: -6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se continua excavación de los filtros anaerobicos se funde solado de limpieza del tanque septico. (mitad)

Sara Jimena M.G.

19 Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante calido

Personal: -5 Ayudantes -Inspector de dora
- 2 oficiales -Siso

Actividades realizadas: Se termina solado de limpieza 5.15m x 1.5m a 2.65m de profundidad, mezcla de concreto realizado en sitio

Sara Jimena M.G.

Escaneado con CamScanner

21 Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante calido

Personal: - 6 Ayudantes - Inspector (Siso) de obra
- 1 oficial - Siso

Actividades realizadas: Se empieza a flejar acero #4 (1/2") para tanque septico y se continuan actividades de excavación

Sara Jimena M.G

22 Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante templado

Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se continua excavaciones filtros anaerobicos, se retiran rocas sobretamaño que impiden continuidad de excavación con ayuda del diferencial. Se figura acero recto en obra #4 y #5.

Sara Jimena M.G.

23 Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante templado, lluvias fuerte en la tarde 1 p.m - 3 pm)

Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se empieza el armado de acero No. 4 y No. 5 en el tanque septico. A la 1 p.m se va el servicio de energia por lo que se impide el corte del acero, ademas llueve fuerte de 1 p.m a 3 p.m, despues se presentan lluvias aisladas.

Sara Jimena M.G.

Escaneado con CamScanner

24 de Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante nublado, con lluvia desde las 11a.m.

Personal: - 6 ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se continua con armado de acero en tanque septico. por fuertes lluvias se alcanza a terminar solo la mitad de la losa inferior del tanque.

Sara Jimena MG.

28 de Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante nublado, llueve al final de la Jornada (5 p.m)

Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se continua armando acero tanque septico (muros) Y se continua con retiro de roca sobretamaño en filtros anaerobicos

Sara Jimena MG

29 de Diciembre 2020

Clima: Se presenta clima predominante nublado

Personal: - 6 ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se continua con el armado de acero del tanque septico (arranques), se inicia a realizar encofrado en madera para el tanque septico. Se continua rotirando rocas sobretamaño en excavación de filtros anaerobicos.

Sara Jimena M.G.

Escaneado con CamScanner

30 de Diembre 2020
Clima: Se presenta clima predominante lluvioso, lluvia intensa durante todo el día.
Personal: -6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 Oficiales - Siso

Actividades realizadas: Debido a fuertes lluvias en el lugar de ejecución no fue posible realizar trabajos. En la mañana se presento lluvias intensas que saturaron el suelo, el cual ya venia afectado por lluvias en los dias pasados durante el dia y la noche, en la tarde la intensidad disminuyo pero se dificulto el trabajo de excavación por inundación en la zona y desprendimiento del terreno.

Sara Jimena M.G.

31 de Diciembre 2020
Clima: Se presenta clima predominante nublado.
Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se continuan trabajos de encofrado en madera para el tanque septico. No es posible avanzar en la excavación por la inestabilidad del terreno y la probabilidad de un accidente.

Sara Jimena M.G.

04 de Enero de 2021
Clima: Se presenta clima predominante nublado en la mañana, lluvias en final de la jornada.
Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso

Actividades realizadas: Se continuan trabajos de encofrado en madera para el tanque septico. Se continua excavacion de filtros anaerobicos y retirando rocas de sobretamaño por desprendimiento por lluvias.

Sara Jimena M.G.

Escaneado con CamScanner

5 de Enero 2021
Clima: Se presenta clima predominante lluvioso, llueve intensamente desde 6:00 a.m hasta las 11:00 a.m, y desde 3:00 p.m hasta la noche.
Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso
Actividades realizadas: No es posible avanzar en excavaciones. En el intervalo de 11:00 am y 3:00 pm se perfecciono el encofrado del tanque septico, el cual se vio afectado por el desprendimiento de roca sobretamaño debido a la saturación del suelo.
(Erica) Sara Jimena MG

6 de Enero 2021
Clima: Se presenta clima predominante nublado, lluvias al final de la jornada laboral (3:00 p.m - 6:00 p.m)
Personal: - 6 ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso
Actividades realizadas: Se corrige encofrado de tanque septico el cual se vio afectado por lluvias del dia anterior, es necesario realizar entibado en las excavaciones de tanque septico y filtros anaerobicos por desprendimiento de rocas de sobretamaño, se retira algunas de las rocas sueltas por lluvias
Sara Jimena MG.

7 de Enero 2021
Clima: Se presentan lluvias a lo largo del día con intervalos soleados de mucha intensidad y poca duracion.
Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso
Actividades realizadas: Se finaliza encofrado de tanque septico, se adecua la obra para fundicion. Se continua retirando rocas de sobretamaño de las excavaciones
Sara Jimena M.G.

Escaneado con CamScanner

8 Enero de 2021

Clima: Se presenta clima predominante lluvioso.

Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Srso

Actividades realizadas: Debido a las lluvias presentadas no es posible realizar concreto de 4000psi en el sitio, por lo que se suspende fundición y se continuan con trabajos en filtros anaerobicos (excavación, perfilación, carte de acero).

Sara Jimena M.G.

9 Enero de 2021

No se realizan trabajos a causa de toque de queda que impide las actividades relacionadas con construcción de obras

Sara Jimena M.G.

12 Enero de 2021

Clima: Se presenta clima predominante soleado.

Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Sisú

Actividades realizadas: Se realiza la observación que por causa de roca sobretamaño entre el filtro anaerobico 1 y el filtro anaerobico 2 que dificulta los trabajos de excavación se desplazo la excavación del filtro anaerobico 1, 50cm hacia el tanque septico, por tanto, la distancia de 1mt. estipulada en planos no fue posible, quedando:

[Filtro anaerobico 2] ←1,5m→ [Filtro anaerobico 1] ←0,5mt→ [Tanque Septico]

Dicha decisión no afecta la efectividad del sistema.

Se realiza fundición monolitica del tanque septico (losa de fondo, muros externos, muros internos, incorporación marco para tapa).

Se realiza concreto en obra de 4000psi, se toman muestras para ensayos de resistencia.

Sara Jimena M.G.

Escaneado con CamScanner

13 Enero de 2021
Clima: Se presenta clima predominante soleado.
Personal: - 6 Ayudantes - Inspector de obra
- 2 oficiales - Siso
Actividades realizadas: Se empieza adecuación de las excavaciones de los filtros anaerobicos para postenor armado del acero.
Sara Jimena M.G.

14 Enero de 2021
Clima: Se presentan lluvias en hora de la tarde.
Personal: - 6 Aydantes. - Inspector de obra.
- 2 oficiales. - Siso.
Actividades realizadas: Se realizo Fundición del. Filtro Anaerobio #2, El Filtro Anaerobio #1, Aun. no ha sido posible debido Que se encontro una Piedra de gran tamaño, Por este motivo no ha sido. Posible El Armado de Acero y Posterior fundición.

15 Enero de 2021
No se labora por toque de Queda Decretado por el. Municipio de Santiago de Cali

16 Enero de 2021
No se labora por toque de Queda Decretado Por el. Municipio de Santiago de Cali

18 Enero de 2021
Clima: Soleado.
Prisonal: - 6 Ayudantes. - Inspector de obra.
- 2 oficiales. - Siso.

Escaneado con CamScanner

Actividades realizadas: Se presentan dificultades con.
El Armado de Acero y encofrado del Filtro Anaerobio.
1 debido que no no fue posible extraer una
Piedra de gran tamaño.
Se continua Excavación del Filtro Fitopedologico.

Escaneado con CamScanner