INFORME FINAL A VEEDURIA CIUDADANA
LEY 1757 DE 2015

FECHA	Noviembre de 2025
CONTRATO:	149 de 2025
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2025
VALOR CONTRATADO:	$ 40.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	$ 40.000.000,00

En la vigencia 2025, con el ánimo de atender los requerimientos constructivos establecidos, se destinaron recursos correspondientes al proyecto denominado CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR FLUJO DE LODO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, con los cuales se realizó la obra cuyo objeto es la "**Construcción de la tercera fase de la estación de procesamiento de café, bodega de herramientas, sala de almacenamiento de insumos agrícolas y obras complementarias en la institución Educativa Sabas Técnico Agrícola del municipio de La Plata Huila , vigencia 2025**". Dicha obra consistió en la instalaciones hidrosanitarias y de aguas lluvias,muros de fachada y divisorios en mamposteria,estructura de cubierta, instalaciones electricas y comunicaciones , obras de urbanismo y otros. Cabe resaltar que en la tercera fase de este proyecto, se ejecutarán las actividades no realizadas en esta tercera etapa y que son necesarias para que la edificación tenga una funcionalidad del 100%.

Las actividades que se ejecutaron en la obra fueron las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	CANT. EJECUTADA	% EJECUCION
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
1,01	Excavación en material a todo factor entre 0 y 2 m de profundidad.	M3	4,73	4,73	100%
1,02	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación.	M3	6,15	6,15	100%
2	**CIELO FALSO**				
2,01	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC, incluye estructura de soporte y esquinero.	M2	9,38	7,77	83%
3	**BASES PISOS Y AFINADOS**				
3,01	Mortero de nivelación 1:4 para cerámica de pisos e= 4 cms	M2	41,40	40,8	99%
3,02	Cerámica para piso de 0.57 x 0.57. Incluye fragua.	M2	41,40	40,8	99%
3,03	Guardaescoba en cerámica, incluye material de pega y fragua.	ML	32,85	34,5	105%
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
4,01	Suministro e instalación de ventanas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye reja de seguridad, vidrio de 4 mm. anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	13,60	13,6	100%
4,02	Suministro e instalación de persiana con marco y perfilería fija en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	23,14	23,14	100%
4,03	Suministro e instalación de puertas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Persiana fija en lámina de acero cold rolled calibre 20. Incluye, chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	14,50	14,5	100%
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**				
5,01	Sistema aterrizaje para tableros distribución	UND	1,00	1	100%
5,02	Suministro e instalación de alimentador eléctrico 2f#8 + 1n#8 + 1t#8 cobre para alimentación subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto PVC 1" subterráneo.	ML	6,49	6,16	95%
6	**OBRAS DE URBANISMO Y OTROS**				
6,01	Andén en concreto (f'c=17.5 MPa) escobillado, acolillado y dilatado. Espesor= 10 cm. Incluye malla electrosoldada.	M2	4,82	5,79	120%
6,02	Aseo general	M2	189,15	189,15	100%

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor

Firma:		Firma:	
Nombre		Nombre	
Cédula N°:	83232340	Cédula N°:	
Cargo:	Rector	Cargo:	

Firma:		Firma:	
Nombre		Nombre	
Cédula N°:		Cédula N°:	
Cargo:		Cargo:	

Firma:		Firma:	
Nombre		Nombre	
Cédula N°:		Cédula N°:	
Cargo:		Cargo:	