SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
JEFE UNIDAD EJECUTORA: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
TITULAR GRUPO INTERNO: GRUPO GERENCIA SUR OCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.
Periodo:	DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 5458 19 de noviembre de 2024.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ruta 6002 (PR 00+000 al PR 104+000), Sector Quibdó – La Mansa y ruta 6003 (PR 00+000 al PR 44+000), Sector La Mansa – Peñalisa, en los departamentos de Antioquia y Chocó.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10,173 km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4303 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN -QUIBDÓ.	NIT:	901887085-0
INTEGRANTES	EXPLANAN S.A.S, con NIT. 890.910.591-5, participación 90%. ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.704.775-1, participación 10%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		

FECHA DE INICIO:	21/11/2024	No. de Oficio 2024S-VBOG-087395	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SMCN
VALOR INICIAL:	$ 153.399.331.758		
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 154.199.331.758,00		
ANTICIPO 1	$ 7.000.000.000,00		
ANTICIPO 2	$ 14.000.000.000.00		
ANTICIPO 3	$ 2.275.229.781,40		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 23.275.229.781,40		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 15.062.961.809,40		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.212.267.972,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PLAZO TOTAL:	26.50 meses		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1125924	2024	11	C-2401-0600-72	$600.000.000,00		
1125924	2024	21	C-2401-0600-72	$2.000.000.000,00		
TOTAL				$2.600.000.000,00		

84525	2025	20	C-2401- 0600-72	$5.084.300.000,00		
84525	2025	20	C-2401- 0600-72	$11.624.000.000,00		
84525	2025	20	C-2401- 0600-72	$60.091.031.758,00		
894225	2025	10	C-2401-0600-72-51102D-2401060-02	$ 800.000.000		
232426	2026	20	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	19.528.000.002,00		

		20	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	39.911.000.000,00		
		20	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	14.560.999.998,00		
TOTAL				**$154.199.331.758,00**		**$ 54.234.653.408,41**

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor amortizado del anticipo	Valor Facturado
Acta de obra 19 mayo	7,205,839,622.00	52,658,058.78	1,800,018,737.58	$ 5,458,478,943.20

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de semanal de interventoría No.81, de fecha 11 de junio de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 116.376.148.907,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 83.167.215.200,00	71.46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 85.575.957.231,00	73.53
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 7.027.360.000,01	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 93.843.704.552,07	60.86

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 23.275.229.781,40
Amortizado	$ 15.062.961.809,40
Saldo	$ 8.212.267.972,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 71.46
Meta física ejecutada %: 73.53

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/11/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$ 15.339.933.176,00	M-100247569	13/11/2024	31/01/2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	$ 30.679.886.352,00	M-100247569	13/11/2024	31/01/2027
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES.	$ 30.679.866.352,00	M-100247569	13/11/2024	31/07/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	$ 44.306.322.273,00	M-100247569	31/07/2026	31/07/2031
CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.800.000.000,00	M-100247569	31/07/2026	31/07/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico Predios, Labores y Operaciones	$ 7.669.966.588	**M-100060264**	13/11/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4312 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL, integrado por:	NIT:	901885474-3
INTEGRANTES:	ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO (40%). IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA (50%). SAINPRO INGENIERIA S.A.S (10%).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLÍN – QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.		
FECHA DE INICIO:	21/11/2024		SIGLA UNIDAD EJECUTORA SMCN
VALOR INICIAL:	$ 14.800.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 14.800.000.000		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.487.394.958		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.258.935.050,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 228.459.908,00		
PLAZO INICIAL:	21.50 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PLAZO TOTAL;	26.5 meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1129124	2024	11	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	800.000.000,00		0
83725	2025	20	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	6.112.321.738,00		$ 4.986.541.830
83725	2025	20	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	442.113.043,00		$442.113.043
83725	2025	20	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	1.445.565.219,00		1.445.565.219
				6.000.000.000		
TOTAL				14.800.000.000,00	10.515.787.214,00	$ 4 .284.212.786

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 19	566.641.489,00	107.661.883,00	339.984.893,00	334.318.479,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de semanal de interventoría No. 81, de fecha 11 de junio de 2026el contrato reporta un avance de 70.96 % y programado del 70.96%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 10.501.357.267,33 70.96%
Total, inversión ejecutada: $ 10.501.357.267,33 70.96%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.480.000.000	65-44-101234662 ANEXO 1	13/11/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	$ 1.518.589.200	65-44-101234662 ANEXO 1	13/11/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 2.960.000.000	65-44-101234662 ANEXO 1	13/11/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 4.440.000.000	65-44-101234662 ANEXO 1	31/07/2026	31/07/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- No se presentaron inconvenientes en este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentaron inconvenientes en este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Los contratos se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2026.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Seguimiento documental permanente al contrato de interventoría, validando la ejecución financiera y presupuestal, el avance del PAC, la actualización de la matriz de riesgos, y el cumplimiento de los aportes legales y de seguridad social, de acuerdo con los formatos y anexos del informe mensual.

- Monitoreo técnico a los frentes de obra en ejecución, incluyendo la estabilización de taludes, obras de drenaje, instalación de pavimento rígido y atención de sitios críticos, con base en los informes semanales, registros fotográficos y actas de comité de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se recomienda aumentar ritmo de trabajo para alcanzar la meta de km programada para el año 2026.
- Continuar con el seguimiento técnico y documental a las actividades de obra ejecutadas en los diferentes frentes.
- Mantener el seguimiento a las condiciones de seguridad vial y manejo del tránsito en las zonas de obra.

Cordialmente,



YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
C.C.No.11.796.006
MP No.25202-42708 CND