SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 972-2022 |
| Periodo: | Del 1 al 30 del mes de abril de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | RESOLUCIÓN No.1120 DEL 11 DE ABRIL DE 2024. |

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA ROSA – PAIVA, SANTA ROSA – PITA, VILLANUEVA – ALGARROBO, SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN, CLEMENCIA – PIÑIQUE, SAN JUAN NEPOMUCENO – SAN AGUSTÍN, SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, MARÍA LA BAJA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
SANTA ROSA – PAIVA, 0.942 km
SANTA ROSA – PITA, 1,31 km
VILLANUEVA – ALGARROBO, 0,8 km
SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN 0.76 km
CLEMENCIA – PIÑIQUE, 0.52 Km
SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN AGUSTÍN 10 km
SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, 1.10 km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022, 0.59 Km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-000-2022, 0.54 Km
MARÍA LA BAJA, 4,96 KM

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | COBC 00-15-2022 | | |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022 | NIT: | 901.613.498-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES | CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMPORALES): | | | |
| OBJETO: | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA | | |
| FECHA DE INICIO: | 24 DE ENERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 1.619.381.107,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 460.000.000 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 460.000.000 | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 2.079.381.107 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (4) MESES | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 5 | | |
| PRÓRROGA 1: | TRES (3) MESES | | |
| PRÓRROGA 2: | TRES (3) MESES | | |
| PRÓRROGA 3: | UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS | | |
| PRÓRROGA 4: | DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS | | |
| PRÓRROGA 5: | TRES (3) MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 24 DE JUNIO DE 2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | COBC-00-18-2022 | | |
| CONTRATISTA: | PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT: | 900.659.125-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S (100%) | | |
| OBJETO: | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA | | |
| FECHA DE INICIO: | 08 DE FEBRERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 999.007.019,00 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | $490.000.000.00 |
| ADICIÓN 1: | $ 250.000.000,00 |
| ADICIÓN 2: | $ 240.000.000,00 |
| VALOR ACTUAL: | $1.489.007.019.00 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (04) MESES |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 5 |
| PRÓRROGA 1: | TRES (3) MESES |
| PRÓRROGA 2: | TRES (3) MESES |
| PRÓRROGA 3: | VEINTITRES (23) DIAS |
| PRÓRROGA 4: | TRES (3) MESES Y OCHO (8) DIAS |
| PRÓRROGA 5: | DOS (2) MESES |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 07 DE JUNIO DE 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | LP-001 DE 2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA | NIT: | 901.601.299-2 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%) | | |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE /ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | | |
| FECHA DE INICIO: | 27 DE FEBRERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 1.385.910.918,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 1.385.910.918,00 | | |
| ANTICIPO | SI | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 415.773.275,4 | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 31.195.128,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 384.578.147,40 |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (04) MESES |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 5 |
| PRÓRROGA 1: | TRES (3) MESES |
| PRÓRROGA 2: | DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DIAS |
| PRÓRROGA 3: | DIECINUEVE (19) DIAS |
| PRÓRROGA 4: | UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS |
| PRÓRROGA 5: | DOS (2) MESES |
| SUSPENSIÓN 1: | 12/02/2024 |
| REINICIO SUPENSIÓN 1: | 12/03/2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 13 DE MAYO DE 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 20221031-321 | | |
| CONTRATISTA: | KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S | NIT: | 901.396.689-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S (100%) | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON | | |
| FECHA DE INICIO: | 11 DE ENERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 1.309.954.287,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 1.309.954.287,00 | | |
| ANTICIPO | SI | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $392.986.286,10 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $392.986.286,10 | | |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (06) MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 3 | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA 1: | CINCO (5) MESES |
| PRÓRROGA 2: | VEINTE (20) DIAS |
| PRÓRROGA 3: | CUATRO (4) MESES |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE ABRIL DE 2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 20221031-322 | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VÍAS RURALES 2022 | | NIT: | 901.649.116-0<br>901.653.259-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% CONSTRUCCIONES<br>FERTH INGENIERIAS S.A.S 10%<br><br>CEDIDO A YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)" | | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL. | | | |
| FECHA DE INICIO: | 11 DE ENERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 10.693.034.674,00 | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 10.693.034.674,00 | | | |
| ANTICIPO | SI | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 2.138.606.934.80 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 2.138.606.934.80 | | | |
| PLAZO INICIAL: | VEINTITRES MESES (23) MESES VEINTE (20) DIAS | | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | LP-00-03-2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SCC JIMENO | NIT: | 901.616.393-2<br>900.240.192-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30), CEDIDO A ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ""AMUCORDOBA"" (100%)" | | |
| OBJETO: | “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.. | | |
| FECHA DE INICIO: | 22 DE FEBRERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 999.007.019,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 949.863.085,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 2 | | |
| PRÓRROGA 1: | CUATRO (4) MESES | | |
| SUSPENSION 1: | 2 MESES 22/11/2023 | | |
| AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSION 1: | 1 MES 16/01/2024 | | |
| AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSION 1: | 1 MES 15/02/2024 | | |
| REINICIO DE SUSPENSION | 18 DE MARZO DE 2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | CUATRO (4) MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 18 DE JULIO DE 2024 | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | LP-00-004-2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL CLEMENCIA | NIT: | 901.620.324-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | INTERCON M&R S.A.S (80%) Y TASAL CONSTRUCTORES S.A.S. (20%) | | |
| OBJETO: | "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. | | |
| FECHA DE INICIO: | 27 DE FEBRERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 854.071.865,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 854.071.865,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 6 MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 4 | | |
| PRÓRROGA 1: | 3 MESES | | |
| PRÓRROGA 2: | UN (1) MES Y CUATRO (4) DIAS | | |
| PRÓRROGA 3: | TRES (3) MESES | | |
| PRÓRROGA 4: | DOS (2) MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 19 DE JUNIO DE 2024 | | |
| OBRAS COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA) | $ 6.040.346,00 | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O | C5-OBP-0006-2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NO. | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LJ-CE | NIT: | 901.662.560-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%) | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021. | | |
| FECHA DE INICIO: | 23 DE FEBRERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 746.095.406,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 746.095.406,00 | | |
| ANTICIPO | SI | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 223.828.622,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 88.041.009,46 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 135.787.612,34 | | |
| PLAZO INICIAL: | 4 MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 5 | | |
| PRÓRROGA 1: | TRES (3) MESES | | |
| PRÓRROGA 2: | TRES (3) MESES | | |
| PRÓRROGA 3: | OCHO (8) DIAS | | |
| PRÓRROGA 4: | DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS | | |
| PRÓRROGA 5: | DOS (2) MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 23 DE MAYO DE 2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | C5-OBP-0007-2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LJ-CE | NIT: | 901.662.560-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%) | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021 | | |
| FECHA DE INICIO: | 23 DE FEBRERO DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 981.367.212,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 981.367.212,00 | | |
| ANTICIPO | SI | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $294.410.163,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 1078.795.534,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $186.614.629,60 | | |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 4 | | |
| PRÓRROGA 1: | CUATRO (4) MESES | | |
| PRÓRROGA 2: | UN (1) MES Y SIETE (7) DIAS | | |
| PRÓRROGA 3: | DOS (2) MESE Y VEINTITRES (23) DIAS | | |
| PRÓRROGA 4: | TRES (3) MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 23 DE JUNIO DE 2024 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | SP-OP-LP-005-2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE | NIT: | 901.666.601-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%) | | |
| OBJETO: | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA" | | |
| FECHA DE INICIO: | 13 DE | No. de Oficio o fecha estado en ejecución | SIGLA UNIDAD |

| | FEBRERO DE 2023 | plataforma SECOP (el que aplique: | EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 14.394.995.746,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 14.394.995.746,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 12 MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 1 | | |
| PRÓRROGA 1: | SEIS (6) MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 13 DE AGOSTO DE 2024 | | |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
COBC 00-15-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936721 | 2021 | 54 | - | $1.620.000.000 | $1.378.568.388,98 | $241.431.611,02 |
| 1347822 | 2022 | 13 | - | $460.000.000 | $0 | $460.000.000 |
| TOTAL | | | | $2.080.000.000 | $1.378.568.388,98 | $701.431.611,02 |

COBC-00-18-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILI ZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97472 | 2021 | 11 | | $500.000.000 | $ 492.597.255,75 | $7.402.744,25 |
| 495522 | 2022 | 11 | | $500.000.000 | $ 0 | $500.000.000 |
| 925122 | 2022 | 11 | | $250.000.000 | $ 0 | $250.000.000 |
| 1352122 | 2022 | 11 | | $240.000.000 | $ 0 | $240.000.000 |
| TOTAL | | | | $1.490.000.000 | $ 492.597.255,75 | $997.402.744,25 |

LP-001 DE 2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 934321 | 2021 | 54 | | $1.390.000.000,00 | $ 193.007.450,99 | $1.196.992.549,01 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $1.390.000.000,00 | $ 193.007.450,99 | $1.196.992.549,01 |

20221031-321

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929621 | 2021 | 54 | | $ 1.350.000.000 | $ 0 | $1.350.000.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 1.350.000.000 | $ 0 | $1.350.000.000 |

20221031-322

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184622 | 2022 | 11 | | $2.250.000.000.,00 | $0 | $2.250.000.000.,00 |
| 184623 | 2023 | 11 | | $4.500.000.000.,00 | $0 | $4.500.000.000.,00 |
| 180124 | 2024 | 11 | | $4.436.100.000,00 | $0 | $4.436.100.000,00 |
| TOTAL | | | | $11.186.100.00.00,00 | $0 | $11.186.100.00.00,00 |

LP-00-03-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 937621 | 2021 | 54 | | $950.000.000,00 | $231.669.543,82 | $718.330.456,18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $950.000.000,00 | $231.669.543,82 | $718.330.456,18 |

LP-00-004-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | REGISTRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 935921 | 2021 | 54 | | $ 890.000.000,00 | $ 0 | $ 890.000.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 890.000.000,00 | $0 | $ 890.000.000,00 |

C5-OBP-0006-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113121 | 2021 | 11 | | $ 260.000.000,00 | $ 251.545.741,30 | $8.454.258,70 |
| 980321 | 2021 | 11 | | $500.000.000,00 | $ 0 | $500.000.000,00 |
| | | | | | $ 0 | |
| TOTAL | | | | $760.000.000,00 | $ 251.545.741,30 | $508.454.258,70 |

C5-OBP-0007-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099821 | 2021 | 11 | | $1.000.000.000,00 | $359.318.449,43 | $640.681.550,57 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $1.000.000.000,00 | $359.318.449,43 | $640.681.550,57 |

SP-OP-LP-005-2022

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983221 | 2021 | 11 | | $2.400.000.000,00 | $2.400.000.000,00 | $0 |
| 476122 | 2022 | 11 | | $12.000.000.000,00 | $11.157.351.444,9 | $842.648.555,10 |
| 20241230 | 2024 | MUNICIPIO | | $830.579.374,41,00 | $0 | $830.579.374,41 |
| TOTAL | | | | $15.230.579.374,41 | $13.557.351.444,9 | $1.673.227.930 |

## 1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

COBC 00-15-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

COBC-00-18-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

LP-001 DE 2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

20221031-321

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DEL ANTICIPO | |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

20221031-322

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

LP-00-03-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

LP-00-004-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0006-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ANTICIPO | |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0007-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

SP-OP-LP-005-2022

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 05 de mayo de 2024, para el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

### 1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

COBC 00-15-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $2.063.640.661,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $1.238.184.396,60 | 60% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $1.378.568.388,98 | 66,80% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $1.378.568.388,98 | 66,80% |

COBC-00-18-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $1.476.120.095,00 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 682.949.265,80 | 46,27 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $492.597.255,73 | 33,37 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | $0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $492.597.255,73 | 33,37 |

LP-001 DE 2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $1.359.202.895,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 1.242.583.350,60 | 91,42% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 392.584.947,19 | 28,88% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 392.584.947,19 | 28,88% |

20221031-321

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $1.285.326.400,00 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA | $1.285.326.400,00 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $205.960.648,89 | 16,02% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $205.960.648,89 | 16,02% |

20221031-322

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $10.530.999.177,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $7.375.864.786,20 | 70,04% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | $0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0 | 0% |

LP-00-03-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $938.072.074,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $375.228.829,60 | 40,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0 | 0% |

LP-00-004-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $737.490.397,71 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $126.219.233,25 | 17,11% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $309.394.166,92 | 41,95% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $309.394.166,92 | 41,95% |

C5-OBP-0006-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $732.360.433,28 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 588.116.025,69 | 80,30% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 265.151.458,04 | 36,21% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | $0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 265.151.458,04 | 36,21% |

C5-OBP-0007-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $967.508.545,06 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 663.400.475,84 | 68,57% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 476.801.192,92 | 49,28% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 476.801.192,92 | 49,28% |

SP-OP-LP-005-2022

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 14.933.798.552,33 | 100,00%% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 10.368.862.692,28 | 69,43% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 11.820.144.423,46 | 79,15% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | $0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 11.820.144.423,46 | 79,15% |

### 1.3.2. ANTICIPO

COBC 00-15-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ N/A |
| Amortizado | $ N/A |

| | |
|---|---|
| Saldo | $ N/A |

COBC-00-18-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ N/A |
| Amortizado | $ N/A |
| Saldo | $ N/A |

LP-001 DE 2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 415.773.275,4 |
| Amortizado | $ 31.195.128,00 |
| Saldo | $ 384.578.147,40 |

20221031-321

| | |
|---|---|
| Otorgado | $392.986.286,10 |
| Amortizado | $ 54.926.968,46 |
| Saldo | $338.059.317,64 |

20221031-322

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 2.138.606.934.80 |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | $ 2.138.606.934.80 |

LP-00-03-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ N/A |
| Amortizado | $ N/A |
| Saldo | $ N/A |

LP-00-004-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ N/A |
| Amortizado | $ N/A |
| Saldo | $ N/A |

C5-OBP-0006-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 223.828.622,00 |
| Amortizado | $88.041.009,46 |
| Saldo | $ 135.787.612,34 |

C5-OBP-0007-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $294.410.163,00 |
| Amortizado | $107.795.534,00 |
| Saldo | $186.614.629,60 |

SP-OP-LP-005-2022

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ N/A |
| Amortizado | $ N/A |

| | |
|---|---|
| Saldo | $ N/A |

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COBC 00-15-2022

Meta física programada 60%
Meta física ejecutada 66,80%

COBC-00-18-2022

Meta física programada 46,27%
Meta física ejecutada 33,27%

LP-001 DE 2022

Meta física programada 91,42%
Meta física ejecutada 28,88%

20221031-321

Meta física programada 100 %
Meta física ejecutada 16,02

20221031-322

Meta física programada 70,04%
Meta física ejecutada 0,00%

LP-00-03-2022

Meta física programada 40%
Meta física ejecutada - %

LP-00-004-2022

Meta física programada 15%
Meta física ejecutada 41,95%

C5-OBP-0006-2022

Meta física programada 80,30
Meta física ejecutada 36,21%

C5-OBP-0007-2022

Meta física programada 68,57
Meta física ejecutada 49,28%

SP-OP-LP-005-2022

Meta física programada 69,43%
Meta física ejecutada 79,15%

## 1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

COBC-00-18-2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

LP-001 DE 2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

20221031-321

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

20221031-322

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

LP-00-03-2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

LP-00-004-2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0006-2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0007-2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

SP-OP-LP-005-2022

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

COBC-00-18-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

LP-001 DE 2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

20221031-321

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

20221031-322

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

LP-00-03-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

LP-00-004-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

C5-OBP-0006-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

C5-OBP-0007-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

SP-OP-LP-005-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |

COBC-00-18-2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |

LP-001 DE 2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |

20221031-321

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

20221031-322

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

LP-00-03-2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

LP-00-004-2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0006-2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0007-2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

SP-OP-LP-005-2022

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

COBC-00-18-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

LP-001 DE 2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

20221031-321

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

20221031-322

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

LP-00-03-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | 1 | 2 | 16/01/2024 - 20/03/2024 | 20/03/2024 |

LP-00-004-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0006-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0007-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

SP-OP-LP-005-2022

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |

## 1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO:

COBC 00-15-2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

COBC-00-18-2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

LP-001 DE 2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

20221031-321

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

20221031-322

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

LP-00-03-2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

LP-00-004-2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0006-2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

C5-OBP-0007-2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

SP-OP-LP-005-2022

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

COBC 00-15-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $207.938.110,70 | **M-100175659 Anexo 10** | 13/03/2024 | 24/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 415.876.221,40 | **M-100175659 Anexo 10** | 13/02/2024 | 24/06/2027 |
| Estabilidad y calidad de los estudios y diseños | $ 623.814.332,10 | **M-100175659 Anexo 10** | 24/06/2024 | 24/06/2029 |
| calidad del bien o servicio | $ 9.979.116,28 | **M-100175659 Anexo 10** | 24/06/2024 | 24/06/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24 | $348.000.000,00 | **M-100035988** Anexo 12 | 19/11/2022 | 24/03/2023 |
| Vehículos propios y no propios | $348.000.000,00 | **M-100035988** Anexo 12 | 19/11/2022 | 24/03/2023 |
| Patronal | $348.000.000,00 | **M-100035988** Anexo 12 | 19/11/2022 | 24/03/2023 |
| Contratistas y Sub contratistas | $348.000.000,00 | **M-100035988** Anexo 12 | 19/11/2022 | 24/03/2023 |
| R.C. Cruzada | $348.000.000,00 | **M-100035988** Anexo 12 | 19/11/2022 | 24/03/2023 |
| Gastos médicos | $ 5.800.000,00 | **M-100035988** Anexo 12 | 19/11/2022 | 24/03/2023 |

COBC-00-18-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 148.900.701,90 | **75-44-101123525 Anexo 9** | 08/02/2023 | 31/08/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 297.801.403,80 | **75-44-101123525 Anexo 9** | 08/02/2023 | 30/04/2027 |
| Estabilidad y calidad de los estudios y diseños | $ 446.702.105,70 | **75-44-101123525 Anexo 9** | 10/06/2023 | 9/06/2028 |
| calidad o buen servicio | $ 3.634.666,13 | **75-44-101123525 Anexo 9** | 10/06/2023 | 9/06/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24 | $232.000.000,00 | **75-40-101045826** Anexo 7 | 16/08/2022 | 30/04/2024 |
| Vehículos propios y no propios | $232.000.000,00 | **75-40-101045826** Anexo 7 | 16/08/2022 | 30/04/2024 |
| Patronal | $N/A | | | |
| Contratistas y Sub contratistas | $232.000.000,00 | **75-40-101045826** Anexo 7 | 16/08/2022 | 30/04/2024 |

LP-001 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO SUSPENSION 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 138.591.091,00 | **BQ-100054922 Anexo 8** | 29/12/2023 | 15/04/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | 415.773.275,00 | **BQ-100054922 Anexo 8** | 29/12/2023 | 15/04/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 415.773.275,00 | **BQ-100054922 Anexo 8** | 29/12/2023 | 15/02/2024 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | $ 415.773.275,00 | **BQ-100054922 Anexo 8** | 29/12/2023 | 15/02/2024 |
| Calidad del servicio | $ 4.127.776,00 | **BQ-100054922 Anexo 8** | 29/12/2023 | 15/02/2024 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | **BQ-100014372** Anexo 6 | 15/02/2023 | 15/02/2024 |
| Vehículos propios y no propios | $69.600.000,00 | **BQ-100014372** Anexo 6 | 15/02/2023 | 15/02/2024 |
| Patronal | $69.600.000,00 | **BQ-100014372** Anexo 6 | 15/02/2023 | 15/02/2024 |
| Contratistas y subcontratistas | $69.600.000,00 | **BQ-100014372** Anexo 6 | 15/02/2023 | 15/02/2024 |

20221031-321

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N° 3 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 135.000.000,00 | **144297**<br>**Anexo 4** | 11/01/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 405.000.000,00 | **144297**<br>**Anexo 4** | 11/01/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 270.000.000,00 | **144297**<br>**Anexo 4** | 11/01/2023 | 30/04/2027 |
| Estabilidad y calidad de los estudios y diseños | $ 405.000.000,00 | **144297**<br>**Anexo 4** | 30/04/2024 | 30/04/2029 |
| Calidad del servicio | $ 3.550.500,00 | **144297**<br>**Anexo 4** | 20/04/2024 | 30/04/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $65.497.715,00 | **11034**<br>Anexo 4 | 11/01/2023 | 30/04/2024 |
| Vehículos propios y no propios | $32.748.857,50 | **11034**<br>Anexo 4 | 11/01/2023 | 30/04/2024 |
| Patronal | $32.748.857,50 | **11034**<br>Anexo 4 | 11/01/2023 | 30/04/2024 |
| Contratistas y Subcontratistas | $32.748.857,50 | **11034**<br>Anexo 4 | 11/01/2023 | 30/04/2024 |

20221031-322

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/01/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | |
|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | |

| | | Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 1.069.303.467,50 | **CG-1040115 Anexo 2** | 11/01/2022 | 10/09/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 2.138.606.935,00 | **CG-1040115 Anexo 2** | 11/01/2022 | 10/09/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 2.138.606.935,00 | **CG-1040115 Anexo 2** | 11/01/2022 | 12/03/2028 |
| Estabilidad y calidad de las estudios y diseños | $ 3.207.910.402,50 | **CG-1040115 Anexo 2** | 13/03/2025 | 13/03/2030 |
| Calidad del bien o servicio. | $ 9.324.983,00 | **CG-1040115 Anexo 2** | 13/03/2025 | 13/03/2030 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 534.651.733,00 | **CG-1008899** Anexo 2 | | |
| Vehículos propios y no propios | $ 160.395.520,00 | **CG-1008899** Anexo 2 | | |
| Patronal | $ 160.395.520,00 | **CG-1008899** Anexo 2 | | |
| Contratistas y subcontratistas | $ 160.395.520,00 | **CG-1008899** Anexo 2 | | |

LP-00-03-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $94.986.308,50 | **CBO-100014595 Anexo 4** | 21/07/2023 | 12/03/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 189.972.617,00 | **CBO-100014595 Anexo 4** | 21/07/2023 | 22/11/2026 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | $ 284.958.925,50 | **CBO-100014595 Anexo 4** | 21/07/2023 | 22/07/2028 |
| Calidad de bien o servicio | $2.219.397,00 | **CBO-100014595 Anexo 4** | 21/07/2023 | 22/07/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | **CBO-100003372** Anexo 2 | 12/08/2022 | 22/11/2023 |
| Vehículos propios y no propios | $69.600.000,00 | **CBO-100003372** Anexo 2 | 12/08/2022 | 22/11/2023 |
| Patronal | $$69.600.000,00 | **CBO-100003372** Anexo 2 | 12/08/2022 | 22/11/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | $$69.600.000,00 | **CBO-100003372** Anexo 2 | 12/08/2022 | 22/11/2023 |

LP-00-004-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X_

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $85.407.186,50 | **21-44-101391583 Anexo 9** | 27/02/2023 | 01/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $170.814.373,00 | **21-44-101391583 Anexo 9** | 27/02/2023 | 31/05/2027 |
| Estabilidad y calidad de | $ 256.221.559,50 | **21-44-101391583 Anexo 9** | 30/08/2023 | 31/12/2028 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| los estudios y diseños | | | | |
| Calidad del bien o servicio | $ 1.970.989,20 | **21-44-101391583 Anexo 9** | 30/08/2023 | 29/08/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $260.000.000 | **21-40-101194646** Anexo 8 | 08/08/2022 | 31/05/2024 |
| Responsabilidad civil patronal | $260.000.000 | **21-40-101194646** Anexo 8 | 08/08/2022 | 31/05/2024 |
| Contratistas y Sub contratistas | $260.000.000 | **21-40-101194646** Anexo 8 | 08/08/2022 | 31/05/2024 |

C5-OBP-0006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N° 5 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 149.219.081,20 | **75-44-101126001 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/07/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 223.828.621,80 | **75-44-101126001 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/07/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 149.219.081,20 | **75-44-101126001 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/03/2026 |
| Estabilidad y calidad de la Obra | $ 223.828.621,80 | **75-44-101126001 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/12/2028 |
| | $ 2.103.729,60 | **75-44-101126001 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/02/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | Vigencia |
|---|---|---|---|

| | | Anexo No. | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000 | **75-40-101047135** Anexo 5 | 23/02/2023 | 23/03/2024 |
| Daño emergente y lucro cesante | $400.000.000 | **75-40-101047135** Anexo 5 | 23/02/2023 | 23/03/2024 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | $400.000.000 | **75-40-101047135** Anexo 5 | 23/02/2023 | 23/03/2024 |

C5-OBP-0007-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $196.273.442,40 | **75-44-101126002 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 294.410.163,60 | **75-44-101126002 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/07/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 196.273.442,40 | **75-44-101126002 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/03/2027 |
| Estabilidad y calidad de los estudios y diseños | $ 294.410.163,60 | **75-44-101126002 Anexo 6** | 23/02/2023 | 23/02/2028 |
| Calidad del servicio | $ 2.103.729,60 | **75-44-101126002 Anexo 6** | 22/02/2023 | 23/02/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $400.000.000 | **75-40-101047136** Anexo 5 | 23/02/2023 | 23/03/2024 |
| Daño emerg y lucro cesante | $400.000.000 | **75-40-101047136** Anexo 5 | 23/02/2023 | 23/03/2024 |
| Prejuicios extrapatrimoniales | $400.000.000 | **75-40-101047136** Anexo 5 | 23/02/2023 | 23/03/2024 |

SP-OP-LP-005-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $1.522.557.512,13 | **BQ-100063722 Anexo 5** | 04/02/2024 | 14/12/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $3.045.115.024,27 | **BQ-100063722 Anexo 5** | 04/02/2024 | 14/08/2027 |
| Estabilidad y calidad de ls estudios y diseños | $ 4.567.672.536,40 | **BQ-100063722 Anexo 5** | 14/08/2024 | 14/08/2029 |
| Calidad del bien o servicio. | $ 46.275.768,00 | **BQ-100063722 Anexo 5** | 14/08/2024 | 14/08/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 761.278.756,00 | **BQ-100017116** Anexo 5 | 13/2/2023 | 14/08/2024 |
| Patronal | $ 761.278.756,00 | **BQ-100017116** Anexo 5 | 13/2/2023 | 14/08/2024 |
| Contratistas y Subcontratistas | $ 761.278.756,00 | **BQ-100017116** Anexo 5 | 13/2/2023 | 14/08/2024 |
| Vehículos propios y no propios | $ 761.278.756,00 | **BQ-100017116** Anexo 5 | 13/2/2023 | 14/08/2024 |

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

COBC 00-15-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

COBC-00-18-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

LP-001 DE 2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

20221031-321

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

20221031-322

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

LP-00-03-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

LP-00-004-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

C5-OBP-0006-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

C5-OBP-0007-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

SP-OP-LP-005-2022

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ... | | | | | ... |

### 1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | ASUNTO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 972 DE 2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196 | NIT: | 901.580.189-9 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | Compañía Colombiana de Consultores S.A.S-C.C.C. S.A.S. 50%<br>AIM S.A.S 50 % | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR –<br>LOTE 6 | | |
| FECHA DE INICIO: | 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | $ 3.354.138.427,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| ADICIÓN N: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | $ 3.354.138.427,00 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | 21,27 MESES |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A |
| TOTAL CONTRATO | $3.354.138.427,00 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE JULIO DE 2024 |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656922 | 2022 | 11 | - | $45.000.000 | $45.000.000 | $0 |
| 201423 | 2023 | 11 | - | $1.459.000.000 | $1.459.000.000 | $0 |
| 190924 | 2024 | | - | $1.850.138.427 | $278.955.866 | $1.571.182.561,00 |
| TOTAL | | | - | **$3.354.138.427** | **$1.782.955.866** | **$1.571.182.561,00** |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS 18/ ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | $ 148.989.360 | $28.307.978 | N/A | $177.297.338 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 18 de fecha 5 de mayo de 2024 para el período de abril de 2024 el contrato reporta un avance de 53,08 %, a su vez se evidencia un porcentaje promedio de avance de todos los contratos en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es de aproximadamente del 73,7%.

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.984.365.555,00
Total, inversión ejecutada: $ 347.643.629,00

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | | ACTA No. |
|---|---|---|
| N/A | | - |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | ... | | |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | - | - |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 335.413.842,70 | 65-44-101212018 Anexo 2 | 10/05/2022 | 30/01/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 563.720.744,03 | 65-44-101212018 Anexo 2 | 10/05/2022 | 30/01/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $670.827.685,40 | 65-44-101212018 Anexo 2 | 10/05/2022 | 31/07/2027 |
| Calidad y estabilidad de la obra | $1.006.241.528,10 | 65-44-101212018 Anexo 2 | 31/07/2024 | 31/07/2029 |

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | - | - | - | - |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos técnicos en este periodo.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos jurídicos en este periodo.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron comentarios de aspectos administrativos ni financieros en este periodo.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron comentarios de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.

## 4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)
Supervisor del contrato de interventoría 972-2022