SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 972-2022
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No.2813 DEL 11 DE JULIO DE 2024..

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA ROSA – PAIVA, SANTA ROSA – PITA, VILLANUEVA – ALGARROBO, SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN, CLEMENCIA – PIÑIQUE, SAN JUAN NEPOMUCENO – SAN AGUSTÍN, SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, MARÍA LA BAJA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
SANTA ROSA – PAIVA, 0.942 km
SANTA ROSA – PITA, 1,31 km
VILLANUEVA – ALGARROBO, 0,8 km
SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN 0.76 km
CLEMENCIA – PIÑIQUE, 0.52 Km
SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN AGUSTÍN 10 km
SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, 1.10 km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022, 0.59 Km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-000-2022, 0.54 Km
MARÍA LA BAJA, 4,96 KM

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC 00-15-2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	NIT:	901.613.498-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES	CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%)		

TEMPORALES):			
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	24 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.619.381.107,00		
VALOR ADICIONES:	$ 460.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 460.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.079.381.107		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS		
PRORROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS		
PRORROGA 5:	TRES (3) MESES		
PRORROGA 6:	2 MESES 8 DIAS		
SUSPENSIÓN 1:	09 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE OCTUBRE DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC-00-18-2022		
CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	900.659.125-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)		
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	08 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en

			plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00		
VALOR ADICIONES:	$490.000.000.00		
ADICIÓN 1:	$ 250.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 240.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$1.489.007.019.00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	23 DIAS		
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES Y OCHO (8) DIAS		
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES		
PRÓRROGA 6:	UN MES Y VEINTITRES (23) DIAS		
PRÓRROGA 7:	UN (1) MES		
SUSPENSIÓN #1	09 DE AGAOSTO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	NIT:	901.601.299-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE /ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.385.910.918,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 1.385.910.918,00
ANTICIPO	SI
ANTICIPO OTORGADO:	$ 415.773.275,4
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 31.195.128,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 384.578.147,40
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	7
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA 3:	DIECINUEVE (19) DIAS
PRÓRROGA 4:	UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS
SUSPENSION 1:	12/02/2024
REINICIO SUSPENSION 1:	12/03/2024
PRORROGA 5	DOS (2) MESES
PRORROGA 6:	DOS (2) MESES
PRORROGA 7:	UN MES (1) Y QUINCE (14) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-321		
CONTRATISTA:	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	NIT:	901.396.689-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S (100%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON		
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.309.954.287,00		

ANTICIPO	SI
ANTICIPO OTORGADO:	$392.986.286,10
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	$392.986.286,10
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 2:	VEINTE (20) DIAS
PRÓRROGA 3:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA 5:	TRES (3) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-322			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	NIT:	901.649.116-0 901.653.259-0	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10% CEDIDO A YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)"			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.			
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 10.693.034.674,00			
ANTICIPO	SI			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.138.606.934.80			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.138.606.934.80
PLAZO INICIAL:	VEINTITRES MESES (23) MESES VEINTE (20) DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-03-2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO		NIT:	901.616.393-2 900.240.192-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30), CEDIDO A ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ""AMUCORDOBA"" (100%)"			
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”..			
FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 999.007.019,00			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	5 MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	4			
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES			
SUSPENSION 1:	2 MESES 16/11/2023			
PRORROGA 01 A LA SUSPENSION 1:	1 MES 16/01/2024			
PRORROGA 02 A LA	1 MES 15/02/2024			

SUSPENSION 1:	
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES
SUSPENSIÓN 2:	DOS MESES 27/12/2024 HASTA FEBRERO 24 DE 2025
PRÓRROGA 3:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y QUINCE (11) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	NIT:	901.620.324-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y TASAL CONSTRUCTORES S.A.S. (20%)		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 854.071.865,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 854.071.865,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		
SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
REINICIO 1:	11 DE ENERO DE 2024		

TOTAL PRÓRROGAS:	6
PRÓRROGA 1:	UN (1) MESES Y CUATRO (4) DIAS
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA 3:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 5:	UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS
PRÓRROGA 6:	DOS (2) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	C5-OBP-0006-2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE		NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021.			
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 746.095.406,00			
ANTICIPO	SI			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 223.828.622,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 88.041.009,46			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 135.787.612,34			
PLAZO INICIAL:	4 MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	8			
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES			
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES			
PRÓRROGA 3:	OCHO (8) DIAS			

PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 6:	DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS
PRÓRROGA 7:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 8:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	C5-OBP-0007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021		
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 981.367.212,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 981.367.212,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$294.410.163,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$107.795.534,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 186.614.629,60		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MESE Y OCHO (8) DIAS		
PRÓRROGA 3:	DOS MESES Y VEINTITRES (23) DIAS		
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES		

PRÓRROGA 5:	UN MES Y 5 DIAS
PRÓRROGA 6:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 7:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE NOVIMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	SP-OP-LP-005-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	NIT:	901.666.601-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"		
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	$830.579.374,41		
VALOR ACTUAL:	$ 15.230.579.374,41		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	12 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO COBC 00-15-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936721	2021	54	-	$1.620.000.000	$1.378.568.388,98	$241.431.611,02
1347822	2022	13	-	$460.000.000,0	$0	$460.000.000
TOTAL				$2.080.000.000	$1.378.568.388,98	$701.431.611,02

COBC-00-18-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILI ZADO	SALDO REGISTRO
97472	2021	11		$500.000.000	$ 500.000.000	$0
495522	2022	11		$500.000.000	$ 500.000.000	$0
925122	2022	11		$250.000.000	$ 74.588.459,54	$175.411.540,46
1352122	2022	11		$240.000.000	$ 0	$240.000.000,00
TOTAL				$1.490.000.000	$1.074.588.459,04	$415.411.540,46

LP-001 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
934321	2021	54		$1.390.000.000,00	$ 777.767.218,30	$612.232.781,70
TOTAL				$1.390.000.000,00	$ 777.767.218,30	$612.232.781,70

20221031-321

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
929621	2021	54		$ 1.350.000.000	$ 0	$1.350.000.000

TOTAL				$ 1.350.000.000	$ 0	$1.350.000.000

20221031-322

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
184622	2022	11		$2.250.000.000.,00	$556.699.228,63	$ 1.693.300.771,37
184623	2023	11		$4.500.000.000.,00	$0	$4.500.000.000,00
180124	2024	11		$4.436.100.000,00	$0	$4.436.100.000,00
TOTAL				$11.186.100.00.00,00	$556.699.228,63	**$10.629.400.771,37**

LP-00-03-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937621	2021	54		$950.000.000,00	$231.669.543,82	$718.330.456,18
TOTAL				$950.000.000,00	$231.669.543,82	$718.330.456,18

LP-00-004-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
935921	2021	54		$ 890.000.000,00	$331.525.156,44	$558.474.843,56
TOTAL				$ 890.000.000,00	$331.525.156,44	$558.474.843,56

C5-OBP-0006-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
113121	2021	11		$ 260.000.000,00	$ 260.000.000,00	$0
980321	2021	11		$500.000.000,00	$279.207.008,18	$220.792.991,82
TOTAL				$760.000.000,00	$539.207.008.18	$220.792.991,82

C5-OBP-0007-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099821	2021	11		$1.000.000.000,00	$546.939.031,93	$453.060.968,08
TOTAL				$1.000.000.000,00	$546.939.031,93	$453.060.968,08

SP-OP-LP-005-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
983221	2021	11		$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00	$0
476122	2022	11		$12.000.000.000,00	$0	$12.000.000.000,00
20241230	2024	MUNICIPIO		$830.579.374,41,00	$0	$830.579.374,41
TOTAL				$15.230.579.374,41	$2.400.000.000,00	$12.830.579.374,41

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

COBC 00-15-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

			DEL ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	

LP-001 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-321

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.		N/A		

LP-00-03-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 23 de fecha 5 de octubre de 2024, para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

COBC 00-15-2022 (suspendido desde el 9 de agosto)

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.063.640.661,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.898.099.535,37	92.97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.556.777.944,98	75.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.556.777.944,98	75.45%

COBC-00-18-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.476.120.095,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.254.037.826,71	84,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.074.615.429,00	72,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.074.615.429,00	72,80%

LP-001 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.100.458.818,44	80,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 893.463.557,19	65,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 893.463.557,19	65,73%

20221031-321

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.325.372.113,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$603.044.311,41	45,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$314.113.190,78	23,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$314.113.190,78	23,70%

20221031-322

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10.530.999.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$398.429.891,43	3,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$145.793.735,24	1,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$145.793.735,24	1,38%

LP-00-03-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$191.535.497,74	20,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$38.367.147,83	4,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$38.367.147,83	4,09%

LP-00-004-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$841.461.555,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$795.103.700,59	94,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$412.201.085,64	48,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$412.201.085,64	48,99%

C5-OBP-0006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 710.180.944,71	96,97%%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 553.825.916,59	75,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 553.825.916,59	75,62%

C5-OBP-0007-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$967.508.545,06	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$922.563.349,29	95,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$846.043.928,32	87,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$846.043.928,32	87,45%

SP-OP-LP-005-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$14.103.219.177,33	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$13.099.177.834,73	92,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$11.640.880.209,16	82,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$11.640.880.209,16	82,54%

1.4.2. ANTICIPO

COBC 00-15-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

COBC-00-18-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

LP-001 DE 2022

Otorgado	$ 415.773.275,4
Amortizado	$ 31.195.128,00
Saldo	$ 384.578.147,40

20221031-321

Otorgado	$392.986.286,10
Amortizado	N/A
Saldo	$392.986.286,10

20221031-322

Otorgado	$ 2.138.606.934.80
Amortizado	N/A
Saldo	$ 2.138.606.934.80

LP-00-03-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

LP-00-004-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

C5-OBP-0006-2022

Otorgado	$ 223.828.622,00
Amortizado	$ 88.041.009,46
Saldo	$ 135.787.612,34

C5-OBP-0007-2022

Otorgado	$294.410.163,00
Amortizado	$107.795.534,00
Saldo	$ 186.614.629,60

SP-OP-LP-005-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COBC 00-15-2022 (suspendido)

Meta física programada 89,30%
Meta física ejecutada 55%

COBC-00-18-2022

Meta física programada 84,96%
Meta física ejecutada 61%

LP-001 DE 2022

Meta física programada 80,96%
Meta física ejecutada 60,27%

20221031-321

Meta física programada 38,96%
Meta física ejecutada 19%

20221031-322

Meta física programada 3,78%
Meta física ejecutada 0,00%

LP-00-03-2022

Meta física programada 20,42%
Meta física ejecutada 2,15%

LP-00-004-2022

Meta física programada 94,49%
Meta física ejecutada 30%

C5-OBP-0006-2022

Meta física programada 96,97%
Meta física ejecutada 61,08%

C5-OBP-0007-2022

Meta física programada 95,35%
Meta física ejecutada 48%

SP-OP-LP-005-2022

Meta física programada 92,88%
Meta física ejecutada 66%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	NP - 01	Material seleccionado.

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	NP - 01	Relleno en material de seleccionado y compactado para zona de calzada y donde

		se requiera.

20221031-321

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

COBC-00-18-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

LP-001 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

20221031-321

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO:

COBC 00-15-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-321

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/08/2024	5	Prórroga	Aprobado

20221031-322

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/09/2024	4	Prórroga	Aprobado

LP-00-004-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
2/10/2024	6	Prórroga	Aprobado

C5-OBP-0006-2022

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en

COMITÉ			trámite, en corrección o rechazado)
23/09/2024	8	Prórroga	Aprobado

C5-OBP-0007-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/10/2024	7	Prórroga	Aprobado

SP-OP-LP-005-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

COBC 00-15-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$207.938.110,70	**M-100175659 Anexo 14**	31/12/2024	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 415.876.221,40	**M-100175659 Anexo 14**	31/12/2024	31/12/2027

Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 623.814.332,10	**M-100175659 Anexo 14**	31/12/2024	31/12/2029
calidad del bien o servicio	$ 9.979.116,28	**M-100175659 Anexo 14**	31/12/2025	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24	$390.000.000,00	**M-100035988** Anexo 17	19/11/2022	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	$390.000.000,00	**M-100035988** Anexo 17	19/11/2022	31/12/2024
Patronal	$390.000.000,00	**M-100035988** Anexo 17	19/11/2022	31/12/2024
Contratistas y Sub contratistas	$390.000.000,00	**M-100035988** Anexo 17	19/11/2022	31/12/2024

COBC-00-18-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 7 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 148.900.701,90	**75-44-101123525 Anexo 16**	08/02/2023	27/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 297.801.403,80	**75-44-101123525 Anexo 16**	08/02/2023	27/12/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 446.702.105,70	**75-44-101123525 Anexo 16**	10/06/2023	9/06/2028
calidad o buen servicio	$ 3.634.666,13	**75-44-101123525 Anexo 16**	10/06/2023	9/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24	$260.000.000,00	**75-40-101045826** Anexo 15	16/08/2022	27/12/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	**75-40-101045826** Anexo 15	16/08/2022	27/12/2024
Patronal	$260.000.000,00	**75-40-101045826** Anexo 15		
Contratistas y Sub contratistas	$260.000.000,00	**75-40-101045826** Anexo 15	16/08/2022	27/12/2024

LP-001 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°8 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 138.591.091,00	**BQ-100054922** **Anexo 16**	31/10/2024	9/03/2025
Buen Manejo Anticipo	415.773.275,00	**BQ-100054922** **Anexo 16**	31/10/2024	9/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 415.773.275,00	**BQ-100054922** **Anexo 16**	31/10/2024	9/01/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 415.773.275,00	**BQ-100054922** **Anexo 16**	9/01/2025	9/01/2030
Calidad del servicio	$ 4.127.776,00	**BQ-100054922** **Anexo 16**	9/01/2025	9/01/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	$260.000.000,00	**BQ-100014372** Anexo 13	27/02/2023	09/01/2025

Labores y Operaciones				
Patronal	260.000.000,00	**BQ-100014372** Anexo 13	27/02/2023	09/01/2025
Contratistas y subcontratistas	260.000.000,00	**BQ-100014372** Anexo 13	27/02/2023	09/01/2025
Vehículos propios y no propios	260.000.000,00	**BQ-100014372** Anexo 13	27/02/2023	09/01/2025

20221031-321

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°5 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 135.000.000,00	**144297 Anexo 8**	11/1/2023	30/9/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 405.000.000,00	N/A	11/1/2023	30/9/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 270.000.000,00	**144297 Anexo 8**	11/1/2023	31/03/2028
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 405.000.000,00	**144297 Anexo 8**	31/03/2025	31/03/2030
Calidad del servicio	$ 3.550.500,00	**144297 Anexo 8**	31/03/2025	31/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$67.500.000,00	**11034** Anexo 8	11/1/2023	31/03/2025
Vehículos propios y no propios	$33.750.000.00	**11034** Anexo 8	11/1/2023	31/03/2025
Patronal	$33.750.000.00	**11034**	11/1/2023	31/03/2025

		Anexo 8		
Contratistas y Subcontratistas	$33.750.000.00	**11034** Anexo 8	11/1/2023	31/03/2025

20221031-322

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/01/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.069.303.467,50	**21-44-101449702 Anexo 3**	16/07/2024	30/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.138.606.935,00	**21-44-101449702 Anexo 3**	16/07/2024	30/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.138.606.935,00	**21-44-101449702 Anexo 3**	16/07/2024	30/06/2028
Estabilidad y calidad de las estudios y diseños	$ 3.207.910.402,50	**21-44-101449702 Anexo 3**	13/03/2025	31/12/2029
Calidad del bien o servicio.	$ 534.651.733,70	**21-44-101449702 Anexo 3**	13/03/2025	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 534.651.733,00	**21-40-101238669** Anexo 3	16/07/2024	30/06/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 534.651.733,00	**21-40-101238669** Anexo 3	16/07/2024	30/06/2025
Vehículos propios y no propios	$ 534.651.733,00	**21-40-101238669** Anexo 3	16/07/2024	30/06/2025

LP-00-03-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$94.986.308,50	**CG-1052517 Anexo 10**	1/01/2025	30/09/2025
Buen Manejo Anticipo	284.958.925,50	**CG-1052517 Anexo 10**	1/01/2025	01/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	189.972.617,00	**CG-1052517 Anexo 10**	1/01/2025	01/01/2025
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 284.958.925,50	**CG-1052517 Anexo 10**	30/06/2025	30/6/2030
Calidad de bien o servicio	$2.219.397,00	**CG-1052517 Anexo 10**	30/05/2025	30/5/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	**CBO-100003372** Anexo 7	22/02/2024	31/10/2025
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	**CBO-100003372** Anexo 7	22/02/2024	31/10/2025
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	**CBO-100003372** Anexo 7	22/02/2024	31/10/2025

LP-00-004-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°5 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _O NO X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$85.407.186,50	**21-44-101391583** **Anexo 12**	27/02/2023	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$170.814.373,00	**21-44-101391583** **Anexo 12**	27/02/2023	31/12/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 256.221.559,50	**21-44-101391583** **Anexo 12**	27/02/2023	30/11/2029
Calidad del bien o servicio	$ 1.970.989,20	**21-44-10139583** **Anexo 12**	30/08/2023	29/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	**21-40-101194646** Anexo 11	08/08/2022	31/12/2024
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000	**21-40-101194646** Anexo 11	08/08/2022	31/12/2024

C5-OBP-0006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°8 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.219.081,20	**75-44-101126001 Anexo 11**	23/02/2023	30/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 223.828.621,80	**75-44-101126001 Anexo 11**	23/02/2023	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 149.219.081,20	**75-44-101126001 Anexo 11**	23/02/2023	31/12/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 223.828.621,80	**75-44-101126001 Anexo 11**	23/02/2023	23/12/2028
	$ 2.103.729,60	**75-44-101126001 Anexo 11**	23/02/2023	23/2/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	**75-40-101047135** Anexo 10	23/02/2023	31/12/2024
Daño emergente y lucro cesante	$400.000.000	**75-40-101047135** Anexo 10	23/02/2023	31/12/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	$400.000.000	**75-40-101047135** Anexo 10	23/02/2023	31/12/2024

C5-OBP-0007-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°6 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$196.273.442,40	**75-44-101126002 Anexo 11**	23/02/2023	30/4/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 294.410.163,60	**75-44-101126002 Anexo 11**	23/02/2023	30/4/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 196.273.442,40	**75-44-101126002 Anexo 11**	23/02/2023	31/12/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 294.410.163,60	**75-44-101126002 Anexo 11**	23/02/2023	25/08/2028

Calidad del servicio	$ 2.103.729,60	**75-44-101126002 Anexo 11**	22/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	**75-40-101047136** Anexo 10	23/02/2023	31/12/2024
Daño emerg y lucro cesante	$400.000.000	**75-40-101047136** Anexo 10	23/02/2023	31/12/2024
Prejuicios extrapatrimoniales	$400.000.000	**75-40-101047136** Anexo 10	23/02/2023	31/12/2024

SP-OP-LP-005-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.522.557.512,13	**BQ-100063722 Anexo 8**	15/04/2025	31/17/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	3.045.115.024,27	**BQ-100063722 Anexo 8**	15/04/2025	31/03/2028
Estabilidad y calidad de ls estudios y diseños	$ 4.567.672.536,40	**BQ-100063722 Anexo 8**	30/16/2025	31/03/2030
Calidad del bien o servicio.	$ 46.275.768,00	**BQ-100063722 Anexo 8**	30/06/2025	31/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 8	13/2/2023	31/03/2025

Patronal	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 10	13/2/2023	31/03/2025
Contratistas y Subcontratistas	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 8	13/2/2023	31/03/2025
Vehículos propios y no propios	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 8	13/2/2023	31/03/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

COBC 00-15-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

COBC-00-18-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-001 DE 2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20221031-321

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		JURÍDICA			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20221031-322

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-00-03-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-00-004-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

C5-OBP-0006-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

C5-OBP-0007-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

SP-OP-LP-005-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Compañía Colombiana de Consultores S.A.S-C.C.C. S.A.S. 50% AIM S.A.S 50 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,		

	FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21,27 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
TOTAL CONTRATO	$3.354.138.427,00		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
656922	2022	11	-	$45.000.000	$45.000.000	$0
201423	2023	11	-	$1.459.000.000	$1.459.000.000	$0
190924	2024	11		$1.850.138.427	$1.258.647.014	$591,491,413,00
TOTAL			-	**$3.354.138.427**	**$2.762.647.014**	**$591,491,413,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 23 / ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$106.468.520	$20.229.019	N/A	$126.697.539

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 23 de fecha 5 de octubre de 2024 para el período de septiembre de 2024 el contrato reporta un avance de 83,02% .

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 2.695.792.585,00
Total, inversión ejecutada: $ 2.784.438.192,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA		ACTA No.
N/A		-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		…		
		…		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A		

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	65-44-101212018 Anexo 5	10/05/2022	28/8/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	65-44-101212018 Anexo 5	10/05/2022	28/8/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$670.827.685,40	65-44-101212018 Anexo 5	10/05/2022	28/02/2028
Calidad y estabilidad de la obra	$1.006.241.528,10	65-44-101212018 Anexo 5	31/07/2024	31/07/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos técnicos en este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos jurídicos en este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron comentarios de aspectos administrativos ni financieros en este periodo.

3.1 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron comentarios de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La interventoría recomienda aumentar el personal, maquinaria y suministro de materiales para avanzar con las obras, cumplir con el plan de manejo de tráfico y entregar los productos modificados. Se insiste en atender las observaciones técnicas, mantener actualizada la documentación de seguridad social y respetar los plazos contractuales establecidos.

Cordialmente,

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)
Supervisor del contrato de interventoría 972-2022