SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 972-2022
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de agosto de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No.2806 DEL 22 DE JULIO DE 2025.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA ROSA – PAIVA, SANTA ROSA – PITA, VILLANUEVA – ALGARROBO, SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN, CLEMENCIA – PIÑIQUE, SAN JUAN NEPOMUCENO – SAN AGUSTÍN, SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, MARÍA LA BAJA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
SANTA ROSA – PAIVA, 0.942 km
SANTA ROSA – PITA, 1,31 km
VILLANUEVA – ALGARROBO, 0,8 km
SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN 0.76 km
CLEMENCIA – PIÑIQUE, 0.52 Km
SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN AGUSTÍN 10 km
SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, 1.10 km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022, 0.59 Km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-000-2022, 0.54 Km
MARÍA LA BAJA, 4,96 KM

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

Nota: Los siguientes contratos de obra finalizaron el 31 de diciembre de 2024 y actualmente se encuentran en proceso de liquidación:

1. Contrato de Obra No. LP-001 de 2022 – Santa Catalina
2. Contrato de Obra No. LP-004 de 2022 – Clemencia
3. Contrato de Obra No. COBC 00-15-2022 – Santa Rosa – Paiva
4. Contrato de Obra No. COBC 00-18 de 2022 – Santa Rosa – Pita
5. Contrato de Obra No. C5-OBP-0006-2022 – San Cristóbal
6. Contrato de Obra No. C5-OBP-0007-2022 – San Cristóbal

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC 00-15-2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	NIT:	901.613.498-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%)		
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	24 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.619.381.107,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	$ 460.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.063.640.661,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS		
PRORROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS		
PRORROGA 5:	TRES (3) MESES		
PRORROGA 6:	2 MESES 8 DIAS		
SUSPENSIÓN 1:	09 DE AGOSTO DE 2024		
REINICIO A SUSPENSION #1	7 DE OCTUBRE DE 2024		
PRORROGA 7:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC-00-18-2022		
CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	900.659.125-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)		
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	08 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00		
VALOR ADICIONES:	$490.000.000.00		
ADICIÓN 1:	$ 250.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 240.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$1.489.007.019.00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	9		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	23 DIAS		
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES Y OCHO (8) DIAS		
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES		
PRÓRROGA 6:	UN MES Y VEINTITRES (23) DIAS		
PRÓRROGA 7:	UN (1) MES		
SUSPENSIÓN #1	09 DE AGAOSTO DE 2024		
PRÓRROGA 8:	HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PRORROGA 9:	HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001 DE 2022

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	NIT:	901.601.299-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE /ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.385.910.918,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.385.910.918,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 415.773.275,4		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 31.195.128.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 384.578.147		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	9		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
PRÓRROGA 3:	DIECINUEVE (19) DIAS		
PRÓRROGA 4:	UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS		
SUSPENSION 1:	12/02/2024		
REINICIO SUSPENSION 1:	12/03/2024		
PRORROGA 5	DOS (2) MESES		
PRORROGA 6:	DOS (2) MESES		
PRORROGA 7:	UN MES (1) Y QUINCE (14) DIAS		
PRORROGA 8:	DOS MESES (2) Y DOCE (12) DIAS		

PRORROGA 9:	UN MES (1) Y VEINTITRES (23) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-321			
CONTRATISTA:	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	NIT:	901.396.689-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S (100%)			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON			
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 1.309.954.287,00			
ANTICIPO	SI			
ANTICIPO OTORGADO:	$392.986.286,10			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0			
SALDO POR AMORTIZAR:	$392.986.286,10			
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	6			
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES			
PRÓRROGA 2:	VEINTE (20) DIAS			
PRÓRROGA 3:	CUATRO (4) MESES			
PRÓRROGA 4:	CUATRO (4) MESES			

PRÓRROGA 5:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 6:	UN (1) MES
PRÓRROGA 7:	DOS (2) MESE Y VEINTICIETE (27) DIAS
PRÓRROGA 8:	DOS (2) MESE Y TRECE (13) DIAS
PRÓRROGA 9:	DOCE (12) DIAS
PRÓRROGA 10:	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS
SUSPENSION 1:	DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2025
REINICIO SUSPENSION 1:	04 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSION 2:	DEL 7 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DE 2025
REINICIO SUSPENSION 2:	15 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSION 3:	DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025
REINICIO SUSPENSION 3:	14 DE JULIO DE 2025
SUSPENSION 4:	DEL 30 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-322		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022	NIT:	901.649.116-0 901.653.259-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10% CEDIDO A YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)"		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$ 10.693.034.674,00
ANTICIPO	SI
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.138.606.934.80
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.138.606.934.80
PLAZO INICIAL:	VEINTITRES MESES (23) MESES VEINTE (20) DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES
SUSPENSION 1:	DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2025
REINICIO SUSPENSION 1:	04 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSION 2:	DEL 7 DE ABRIL AL 1 DE ABRIL DE 2025
REINICIO SUSPENSION 2:	15 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSION 3:	DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025
REINICIO SUSPENSION 3:	14 DE JULIO DE 2025
SUSPENSION 4:	DEL 30 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2025
REINICIO SUSPENSION 4:	08 DE AGOSTO DE 2025
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES Y TRES (3) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-03-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO	NIT:	901.616.393-2 900.240.192-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30), CEDIDO A ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ""AMUCORDOBA"" (100%)"		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”..		

FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 949.863.085,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 949.863.085,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	9		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
SUSPENSION 1:	2 MESES 16/11/2023		
PRORROGA 01 A LA SUSPENSION 1:	1 MES 16/01/2024		
PRORROGA 02 A LA SUSPENSION 1:	1 MES 15/02/2024		
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES		
SUSPENSIÓN 2:	DOS MESES 27/12/2024 HASTA FEBRERO 24 DE 2025		
PRÓRROGA 3:	DOS (2) MESES		
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y QUINCE (11) DIAS		
PPÓRROGA 5:	UN (1) MES		
SUSPENSION 2:	27 DICIEMBRE DE 2024 A FEBRERO 24 DE 2025		
SUSPENSION 3:	28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2025		
SUSPENSION 4:	07 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA 6:	DOS (2) MESES Y 27 DIAS		
PRÓRROGA 7:	QUINCE (15) DIAS		
SUSPENSION 5:	DE 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025		
PRÓRROGA 8:	DOCE (12) DIAS		
SUSPENSION 6:	30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2025		
PRÓRROGA 9:	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	NIT:	901.620.324-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y TASAL CONSTRUCTORES S.A.S. (20%)		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 854.071.865,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 854.071.865,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	7		

PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES)
PRÓRROGA 2:	1 MES (1) Y CUATRO (4) DIAS
PRÓRROGA 3:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES Y ONCE (11) DIAS
PRÓRROGA 6:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA 7:	UN (1) MES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	C5-OBP-0006-2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021.			
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 746.095.406,00			
ANTICIPO	SI			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 223.828.622,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 88.041.009.46			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 135.787.612.34			

PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	9
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 3:	OCHO (8) DIAS
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 6:	DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS
PRÓRROGA 7:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 8:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA 9	UN (1) Y CATORCE (14) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	C5-OBP-0007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021		
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 981.367.212,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 981.367.212,00		
ANTICIPO	SI		

ANTICIPO OTORGADO:	$294.410.163,60
ANTICIPO AMORTIZADO:	$107.795.534
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 186.614.629.60
PLAZO INICIAL:	5 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	8
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA 2:	UN (1) MESE Y OCHO (8) DIAS
PRÓRROGA 3:	DOS MESES (2) Y VEINTITRES (23) DIAS
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 5:	UN MES (1) Y 5 DIAS
PRÓRROGA 6:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 7:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA 8	UN (1) Y CATORCE (14) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	SP-OP-LP-005-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	NIT:	901.666.601-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%)		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"		

FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	12 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES Y DIECISIETE DIAS		
SUSPENSION 1:	DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2025		
REINICIO SUSPENSION 1:	04 DE ABRIL DE 2025		
SUSPENSION 2:	DEL 7 DE ABRIL AL 1 DE ABRIL DE 2025		
REINICIO SUSPENSION 2:	15 DE ABRIL DE 2025		
SUSPENSION 3:	DEL 27 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2025		
REINICIO SUSPENSION 3:	14 DE JULIO DE 2025		
SUSPENSION 4:	DEL 30 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2025		
PRÓRROGA 7:	UN (1) MES Y VEINTIÚN (21) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

20221031-321

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
929621	2021	54		$ 1.350.000.000	$ 443.478.209,56	$906.521.790,44
TOTAL				$ 1.350.000.000	$ 443.478.209,56	$906.521.790,44

20221031-322

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
184622	2022	11		$2.250.000.000.,00	$2.250.000.000.,00	$ 0
184623	2023	11		$4.500.000.000.,00	$4.226.726.884,23	$273.273.115,77
180124	2024	11		$4.436.100.000,00	$0	$4.436.100.000,00
TOTAL				$11.186.100.00.00,00	$6.476.726.884,23	**$4.709.373.115,77**

LP-00-03-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937621	2021	54		$950.000.000,00	$432.901.324,88	$517.098.675,12
TOTAL				$950.000.000,00	$432.901.324,88	$517.098.675,12

SP-OP-LP-005-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
983221	2021	11		$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00	$0
476122	2022	11		$12.000.000.000,00	$11.157.351.444,9	$842.648.555,10
20241230	2024	MUNICIPIO		$830.579.374,41,00	$0	$830.579.374,41
TOTAL				$15.230.579.374,41	$13.557.351.444,9	$1.673.227.929,51

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

20221031-321

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$40.329.444,76	$12.098.833,43	N/A	$52.428.278,19

SP-OP-LP-005-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 34 de fecha 05 de septiembre de 2025, para el periodo del 1 al 31 de agosto de 2025, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

20221031-321

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.325.372.113,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$908.187.083,08	68,52 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 639.594.568,12	48,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 639.594.568,12	48,26%

20221031-322

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10.551.459.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$7.642.677.795,90	72,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.788.287.105,35	35,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$3.788.287.105,35	35,90%

LP-00-03-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 606.339.389,13	64,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 380.473.046,69	40,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 380.473.046,69	40,56%

SP-OP-LP-005-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$14.933.798.552,33	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 14.762.778.333,76	98,85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 14.394.995.746,33	96,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 14.394.995.746,33	96,39%

1.4.2. ANTICIPO

20221031-321

Otorgado	$ 392.986.286,10
Amortizado	$ 133.043.462,87
Saldo	$ 259.942.823,23

20221031-322

Otorgado	$ 2.138.606.934,80
Amortizado	$ 1.293.917.793,85
Saldo	$844.689.140,95

LP-00-03-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

SP-OP-LP-005-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

20221031-321

Meta física programada 68,52 %
Meta física ejecutada 48,26%

20221031-322

Meta física programada 72,43%%
Meta física ejecutada 35,90%

LP-00-03-2022

Meta física programada 64,64 %
Meta física ejecutada 40,56 %

SP-OP-LP-005-2022

Meta física programada 98,85%
Meta física ejecutada 97%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

20221031-321

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

20221031-321

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO:

20221031-321

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/08/2025	10	Prórroga	Aprobado

20221031-322

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/08/2025	2	Prórroga	Aprobado

LP-00-03-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/08/2025	9	Prórroga	Aprobado

SP-OP-LP-005-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
9/08/2025	7	Prórroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

20221031-321

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°8 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/04/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 135.000.000,00	**144297 Anexo 10**	11/1/2023	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 405.000.000,00	**144297 Anexo 10**	11/1/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 270.000.000,00	**144297 Anexo 10**	11/1/2023	30/06/2028
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 405.000.000,00	**144297 Anexo 10**	31/03/2025	30/06/2030
Calidad del servicio	$ 3.550.500,00	**144297 Anexo 10**	31/03/2025	30/06/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$67.500.000,00	**11034** Anexo 10	11/1/2023	30/06/2025
Vehículos propios y no propios	$33.750.000.00	**11034** Anexo 6	11/1/2023	30/04/2025
Patronal	$33.750.000.00	**11034** Anexo 6	11/1/2023	30/06/2025
Contratistas y Subcontratistas	$33.750.000.00	**11034** Anexo 6	11/1/2023	30/06/2025

20221031-322

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 10
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.069.303.467,50	**21-44-101449702 Anexo 12**	16/07/2024	15/04/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 2.138.606.935,00	**21-44-101449702 Anexo 12**	16/07/2024	15/04/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.138.606.935,00	**21-44-101449702 Anexo 12**	16/07/2024	15/10/2028
Estabilidad y calidad de las estudios y diseños	$ 3.207.910.402,50	**21-44-101449702 Anexo 12**	31/12/2024	31/12/2029
Calidad del bien o servicio.	$ 534.651.733,70	**21-44-101449702 Anexo 9**	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 534.651.733,00	**21-40-101238669** Anexo 8	17/07/2024	15/10/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 160.395.520,00	**21-40-101238669** Anexo 8	17/07/2024	15/10/2025
Vehículos propios y no propios	$ 160.395.520,00	**21-40-101238669** Anexo 8	17/07/2024	15/10/2025
Patronal	$ 160.395.520,00	**21-40-101238669** Anexo 8	17/07/2024	15/10/2025

LP-00-03-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 9
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$94.986.308,50	**CG-1052517 Anexo 12**	14/06/2025	30/10/30
Buen Manejo Anticipo	284.958.925,50	**CG-1052517 Anexo 12**	14/06/2025	25/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	189.972.617,00	**CG-1052517 Anexo 12**	17/04/2025	30/06/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 284.958.925,50	**CG-1052517 Anexo 12**	30/06/2025	30/06/2030
Calidad de bien o servicio	$2.219.397,00	**CG-1052517 Anexo 12**	30/06/2025	30/06/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	**CG-1012122** Anexo 10	22/02/2024	30/11/2025
Patronal	$260.000.000,00	**CG-1012122** Anexo 10	22/02/2024	30/11/2025
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	**CG-1012122** Anexo 10	22/02/2024	30/11/2025
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	**CG-1012122** Anexo 10	22/02/2024	30/11/2025

SP-OP-LP-005-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$1.522.557.512,13	**BQ-100063722 Anexo 10**	31/12/2024	30/10/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	3.045.115.024,27	**BQ-100063722 Anexo 10**	31/12/2024	30/06/2028
Estabilidad y calidad de ls estudios y diseños	$ 4.567.672.536,40	**BQ-100063722 Anexo 10**	13/11/2024	30/06/2030
Calidad del bien o servicio.	$ 46.275.768,00	**BQ-100063722 Anexo 10**	31/03/2025	30/06/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 10	13/2/2023	30/06/2025
Patronal	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 10	13/2/2023	30/06/2025
Contratistas y Subcontratistas	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 10	13/2/2023	30/06/2025
Vehículos propios y no propios	$ 761.278.756,00	**BQ-100017116** Anexo 10	13/2/2023	30/06/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

20221031-321

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20221031-322

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-00-03-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

SP-OP-LP-005-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Compañía Colombiana de Consultores S.A.S-C.C.C. S.A.S. 50% AIM S.A.S 50 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	$276.500.000		
ADICIÓN 1:	$276.500.000		
ADICIÓN 2:	$242.170.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	12,27 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	8		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
PRÓRROGA 2:	1 MES		
PRÓRROGA 3:	1 MES		
PRÓRROGA 4:	1,4 MESES		
PRÓRROGA 5:	0,57 MES		
PRÓRROGA 6:	3 MES		
PRÓRROGA 7:	HASTA JULIO 30 DE 2025		
PRÓRROGA 8:	HASTA OCTUBRE 15 DE 2025		
SUSPENSION 1:	28/3/2025 A 03/04/2025		
SUSPENSION 2:	07/04/2025 A 14/04/2025		
SUPENSION 3:	27/06/2025 A 14/07/2025		
SUPENSION 4:	30/07/2025 A 07/08/2025		

TOTAL CONTRATO	$3.872.808.427,00
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
656922	2022	11	-	$45.000.000	$45.000.000	$0
201423	2023	11	-	$1.459.000.000	$1.459.000.000	$0
190924	2024	11		$1.850.138.427	$1.850.138.427	$0
200	2025	11		$44.830.000	$44.830.000	$0
201	2025	11		$100.000.00	$97.818.460	$2.181.539,80
2025.CEN.01.000310	2025	11		$105.330.000	$105.330.000	$0
173	2025	11		$26.340.000	$26.340.000	$0
253	2025	11		$26.340.000	$12.170.574,45	$14.169.425,55
TOTAL			-	**$3.872.808.427**	**$3.709.594.050**	**$163.214.377,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 34 / ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$68.182.490	$12.954.673	N/A	$81.137.163

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe No. 34 del Interventor de fecha 5 de septiembre de 2025 para el período de agosto 2025 el contrato reporta un avance de 95,43%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 3.692.280.597,50
Total, inversión ejecutada: $ 3.695.956.887,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA		ACTA No.
N/A		-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/07/2025	4	…	30/07/2025 – 07/08/2025	08/08/2025
		…		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	8	Prórroga	Aprobado
	2	Adición	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 387.280.842,70	65-44-101212018 Anexo 20	10/05/2022	15/04/26
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	65-44-101212018 Anexo 20	10/05/2022	15/04/26
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$774.561.685,40	65-44-101212018 Anexo 20	10/05/2022	15/10/2028
Calidad y estabilidad de la obra	$1.161.842.528,10	65-44-101212018 Anexo 20	31/07/2024	08/08/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos técnicos en este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos jurídicos en este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron comentarios de aspectos administrativos ni financieros en este periodo.


3.1 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron comentarios de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La interventoría recomienda retomar y acelerar las actividades en los tramos pendientes, aumentar los frentes de trabajo y entregar los diseños geométricos e hidráulicos requeridos. Se insiste en cumplir con el plan de contingencia, avanzar en la construcción de obras proyectadas y mantener actualizada la documentación ambiental y social. Además, se solicita reforzar el personal y la señalización en obra, atender las observaciones técnicas y garantizar la participación comunitaria a través de los comités establecidos.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)
Supervisor del contrato de interventoría 972-2022