ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN NUMERO 01					
Fecha:	**18**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**IP-015-2025**
OBJETO:	Efectuar los trámites de permisos de vertimientos urbanos, concesión de aguas superficiales y realizar estudios técnicos para la optimización de la PTAR ubicada en la salida a Corcovado del municipio de Abriaquí.
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS - "EMCAÑAS"
CONTRATISTA:	ALEJANDRA DIAZ GÓMEZ
PLAZO EJECUCIÓN:	Uno y medio (1,5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento y acreditación de los requisitos de ejecución.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS M.L ($90.963.112,oo)
SUPERVISOR:	JOSÉ IVÁN QUIROZ HIGUITA

N° Disponibilidad Presupuestal:	037-2025
N° Registro Presupuestal:	N/A
N° Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.008
Valor Adición al Contrato:	N/A

N° Disponibilidad Presupuestal Adición:	N/A
N° Compromiso Presupuestal Adición:	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$90.963.112,00
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$90.963.112,00
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$28.893.912,60
Valor total ejecutado	$28.893.912,60

RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumplimiento de Obligaciones:

OBLIGACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	
OBJETO CONTRACTUAL	X		Ninguna.

a) El Supervisor del contrato, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios que se describen a continuación:

Las actividades realizadas son los siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	**TRÁMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS**			
1.1	Caracterización de los tres (03) puntos de vertimiento existentes en zona urbana	Und	3	3
1.2	Análisis y resultados de laboratorio certificado de las muestras tomadas para la caracterización de vertimientos	Und	3	0
1.3	Elaboración del PSMV, incluyendo recomendación y documentación necesaria para su recepción ante la corporación ambiental correspondiente.	Und	1	0
1.4	Toma de muestras y monitoreo de la fuente hídrica río La Herradura, donde descargan las PTAR, aguas arriba y aguas abajo.	Und	2	2
1.5	Costos de tarifas de trámite de permisos de vertimientos (CORPOURABA)	Global	1	0
2	**TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS**			
2.1	Toma de muestras de la fuente hídrica Los Chorros	Und	1	1
2.2	Análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua con los siguientes parámetros: pH, temperatura, color, cloruros, sulfatos, hierro total, alcalinidad, coliformes totales y fecales, nitratos, nitritos, tensoactivos y turbiedad, de la fuente hídrica Los Chorros	Und	1	0
2.3	Elaboración de Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.	Und	1	1
2.4	Costos de tarifas de trámite de Concesión de aguas superficiales (CORPOURABA)	Global	1	0
3	**ESTUDIOS TÉCNICOS**			
3.1	Estudio hidráulico de la PTAR ubicada en la Salida a Corcovado	Und	1	0
3.2	Levantamiento topográfico de terreno comprendido entre PTAR Salida a Corcovado y punto de vertimiento sector El Comando	Und	1	0
3.3	Documento técnico con diagnóstico de necesidades y presupuesto para optimización de la PTAR Salida a Corcovado y tratamiento de las aguas residuales del punto de vertimiento sector El Comando	Und	1	0

VALORES CONTRACTUALES. (Condición Inicial)						OBRA EJECUTADA				
						Acta N°. 1		OBRA POR EJECUTAR		
ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	Und	Cant	Vr. Unit ($)	Vr. Ttl ($)	Cant	Total	Cant	Total	%
1,1	Caracterización de los tres (03) puntos de vertimiento existentes en zona urbana	SG	3,00	3.171.167,00	9.513.501,00	3,00	$ 9.513.501,00	0,00	$ 0,00	0,0%
1,2	Análisis y resultados de laboratorio certificado de las muestras tomadas para la caracterización de vertimientos	SG	3,00	6.615.573,00	19.846.719,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 19.846.719,00	0,0%
1,3	Elaboración del PSMV, incluyendo recomendación y documentación necesaria para su recepción ante la corporación ambiental correspondiente.	SG	1,00	9.385.714,00	9.385.714,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.385.714,00	100,0%
1,4	Toma de muestras y monitoreo de la fuente hídrica río La Herradura, donde descargan las PTAR, aguas arriba y aguas abajo.	SG	2,00	2.753.351,00	5.506.702,00	2,00	$ 5.506.702,00	0,00	$ 0,00	0,0%
1,5	Costos de tarifas de trámite de permisos de vertimientos (CORPOURABA)	SG	1,00	6.155.986,00	6.155.986,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.155.986,00	0,0%
2,1	Toma de muestras de la fuente hídrica Los Chorros	SG	1,00	4.154.951,00	4.154.951,00	1,00	$ 4.154.951,00	0,00	$ 0,00	0,0%
2,2	Análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua con los siguientes parámetros: pH, temperatura, color, cloruros, sulfatos, hierro total, alcalinidad, coliformes totales y fecales, nitratos, nitritos, tensoactivos y turbiedad, de la fuente hídrica Los Chorros	SG	1,00	8.968.363,00	8.968.363,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.968.363,00	0,0%
2,3	Elaboración de Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.	SG	1,00	8.342.857,00	8.342.857,00	1,00	$ 8.342.857,00	0,00	$ 0,00	0,0%
2,4	Costos de tarifas de trámite de Concesión de aguas superficiales (CORPOURABA)	SG	1,00	3.181.027,00	3.181.027,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.181.027,00	100,0%
3,1	Estudio hidráulico de la PTAR ubicada en la Salida a Corcovado	SG	1,00	3.128.571,00	3.128.571,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.128.571,00	100,0%
3,2	Levantamiento topográfico de terreno comprendido entre PTAR Salida a Corcovado y punto de vertimiento sector El Comando	SG	1,00	4.692.857,00	4.692.857,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.692.857,00	100,0%
3,3	Documento técnico con diagnóstico de necesidades y presupuesto para optimización de la PTAR Salida a Corcovado y tratamiento de las aguas residuales del punto de vertimiento sector El Comando	SG	1,00	3.754.286,00	3.754.286,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.754.286,00	100,0%
				TOTALES	$ 86.631.535	100,00%	27.518.012,00	31,76%	$ 59.113.524,00	68,24%
				Utilidad 5%	$ 4.331.577		1.375.900,60		$ 2.955.676,20	
				Total	$ 90.963.112		28.893.912,60		$ 62.069.200,20	

EVIDENCIAS

4. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.

Punto	*Ubicación*	*Coordenadas*	*Tipo de vertimiento*	*Observaciones*
1	***PTARS LA CANCHA***	*6.632109 (LAT) -76.067613 (LON)*	*Vertimiento DOMESTICO*	*Olor muy leve, color translucido opaco*
2	***PTARS LA CORCOVADA***	*6.631175 (LAT) -76.063403 (LON)*	*Vertimiento DOMESTICO*	*Olor fuerte, color oscuro.*
3	***CALLE LA POLICIA***	*6.630878 (LAT) -76.064797 (LON)*	*Vertimiento DOMESTICO*	*Olor muy leve, Color claro*

Caracterización del punto de vertiente





Punto 1 y Estado actual de la PTARS de la Corcovada, el sistema de vertimiento esta obstruido en su totalidad



Toma de muestras **Punto 2:** Carrera 9 calle de la policía.



Toma de muestras **Punto 3:** PTARS LA CANCHA





Toma de muestras **Punto 4:** Quebrada el chorro y el indio, toma de muestras agua cruda

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA		
Objetivo	Realizar actividades e implementar acciones que promuevan buenas prácticas ambientales sobre el ahorro, uso eficiente y cuidado del agua en el municipio medio de campañas de educación ambiental.	
Meta (1 Año)	*Desarrollar el 100% de las actividades establecidas en el programa de uso eficiente del agua programadas en el periodo de aplicación *Capacitar y sensibilizar al 100% de la población pertenecientes al municipio en temas relacionados con el uso eficiente del recurso hídrico. * Reducir el consumo del recurso hídrico en el municipio en un 5%, en un intervalo de tiempo de 1 año, tomando como referencia la lectura del año 2025	
Indicador (1 Año)	(N° de actividades desarrolladas / N° de actividades programadas) * 100	
Alcance	El programa de ahorro y uso eficiente del agua está destinado para ser aplicado en el municipio de Abriaquí.	
Responsables	Gestor (a) ambiental.	
Actividades y/o acciones (anual)	***Meta de la Actividad (anual)***	***Indicador de la Actividad***
Diseñar y ejecutar campañas anuales sobre consumo sostenible en recursos hídricos	Dos (4) campañas	(# de campañas realizadas / # de campañas planeadas) * 100
Planificación y ejecución de un sistema de Control y mantenimiento de las fuentes hidricas	Dos (2) inspecciones	(# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) *100

Anexo, Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, a corte del 18 de diciembre de 2025 se presentan los siguientes avances:

AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO
FÍSICO	*95.56%*	*86.67%*
FINANCIERO	*91.99%*	*31.76%*

La contratista remitió comunicación el día 17 de diciembre de 2025 informando que *"los resultados del laboratorio de las muestras tomadas el día 12 de noviembre, aún no han sido entregado por el ente responsable de los análisis ANALTEC LABORATORIOS"* por lo que se solicitó una prórroga hasta el 24 de diciembre de 2025 con el fin de radicar ante la entidad ambiental CORPOURABÁ los trámites para la emisión de los permisos correspondientes.

PAGOS

De acuerdo con las condiciones contractuales el pago se realiza mediante pagos parciales de acuerdo con el avance de las actividades, una vez efectuada la entrega y recibido a satisfacción de los servicios ejecutados. En consecuencia, se autoriza a realizar el pago de los servicios recibidos a satisfacción por un valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($28.893.912,60).

OBSERVACIONES

a. El contratista adjunta constancia de pago de seguridad social conforme a la planilla N° 82191671 con fecha de pago 05 de Diciembre de 2025.

Al presente informe se anexa la copia de la factura del proveedor y el informe de avance de actividades con sus respectivos anexos.

Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta a los 18 días del mes de Diciembre de 2025.

JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA
Gerente - Supervisor