NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	CONTRATO No. 3354-2024 "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502, 4503".
Periodo:	Del 04 de septiembre al 03 de diciembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2024S-VPUT-062029 del 04 de septiembre de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- MUNICIPIO DE MOCOA: Carretera 4503, Mocoa – Pitalito, sector de la Avenida Colombia (Paso Nacional por Mocoa).

ÁREA TOTAL ACUMULADA INTERVENIDA EN LA SEDE: Se suministraron 158,3 m3 de mezcla densa en caliente y su transporte correspondiente a 3229 m3-km, para el mejoramiento de la superficie de rodadura de la Carretera 4503, Mocoa – Pitalito, sector de la Avenida Colombia (Paso Nacional por Mocoa).

1. CONTRATO DE SUMINISTRO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3354 DE 2024		
CONTRATISTA:	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT:	901.372.150-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502, 4503"		

FECHA DE INICIO:	04-SEPTIEMBRE-2024	No. 2024S-VPUT-062029	DT-PUT 04-09-2024
VALOR INICIAL:	$ 99.987.819,00		
VALOR ADICIONES:	$ 48.985.124,00		
ADICIÓN 1:	$ 48.985.124,00		
VALOR ACTUAL:	$ 148.972.943,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA: N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03 DE DICIEMBRE DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
838224 (Principal)	2024	20	C-2401-0600-103-511102D-2401054-02	$ 99.987.819,00	$ 99.987.819,00	$ 0,00
838224 (Adicional 1)	2024	20	C-2401-0600-103-511102D-2401054-02	$ 48.985.124,00	$ 48.982.331,00	$ 2.793,00
TOTAL				**$ 148.972.943,00**	**$ 148.970.150,00**	**$ 2.793,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 01	$ 28.063.440,00	$ 5.332.053,60	N/A	$ 33.395493,60
Acta de Recibo Parcial No. 02	$ 53.667.700,00	$ 10.196.863,00	N/A	$ 63.864.563,00
Acta de Recibo Parcial No. 03-FINAL	$ 43.453.860,00	$ 8.256.233,40	N/A	$ 51.710.093,40

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según lo ejecutado y presentado en actas, para el periodo del 04/09/2024 al 03/12/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 125,19	100
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 125,19	100
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 125,19	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 125,19	100

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21-11-2024	3354-2024-002	Solicitud de Adición de Recursos	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 2025S-VPUT-024543 DEL 22/04/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 09/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA:** PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 14.897.294,30	41-46-101016335 ANEXO: 4	04/09/2024	04/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 29.974.588,60	41-46-101016335 ANEXO: 4	04/09/2024	05/12/2027
Calidad del Servicio	$ 14.897.294,30	41-46-101016335 ANEXO: 4	04/09/2024	05/12/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	41-54-101000585 ANEXO: 3	04/09/2024	05/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VPUT-061811	03/09/2024	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	Aprobación de pólizas Iniciales del contrato
2024S-VPUT-062029	04/09/2024	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	Orden de inicio del contrato

2024S-VPUT-062323	04/09/2024	Administración Vial Grupo 2. CONSORCIO MSO GAN 3	Designación como Interventor del Contrato No. 3354 de 2024
2024S-VPUT-091527	03/12/2024	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	Aprobación de pólizas conforme a la orden de inicio del contrato
2024S-VPUT-091528	03/12/2024	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	Aprobación de pólizas conforme a la Adición No. 01
2025S-VPUT-024543	22/04/2025	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	Aprobación de pólizas conforme al acta de entrega y recibo definitivo

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Debido a que no se cuenta con un contrato de interventoria exclusivo para el control de la ejecución del Contrato No. 3354-2024, se asignó esta función a la Administración Vial Grupo 2 CONSORCIO MSO GAN 3 a cargo de su Ingeniero Residente William René Insuasty Portilla.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Ninguno, se termina el contrato con una ejecución del 100%.

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Ninguno.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

Ninguno.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Junto con el contratista y el Ingeniero Residente de la Administración Vial Grupo 2, se realizó un recorrido de inspección de todas las áreas intervenidas en la Carretera 4503, Mocoa – Pitalito, sector de la Avenida Colombia (Paso Nacional por Mocoa) con el fin de verificar la calidad y el cumplimiento de las actividades contratadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas, correspondientes para cada uno de los diferentes ítems incluidos dentro del proyecto.


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de documentos, actas y elaboración de informes del contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

_____

JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Supervisión
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO - INVIAS
Matrícula Profesional No. 52202 - 46096 NRÑ