30/03/2026 Estado del clima : lluvias intermitentes en la jornada de trabajo.

- Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 5 - conductores 4 - Operadores 6 - Ayudantes 11.
- Personal interventoria: Residente - Inspector - Topografa
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, vibrocompactador: 2, motoniveladora, equipo topografico, herramienta menor.

Actividades realizadas

- Instalacion de sardineles.
- Fundida concreto MR-43 acelerado a 3 dias.

Observaciones

- Se presentan lluvias generando retrasos en las actividades de la obra.

31/03/2026 Estado del clima: lluvias intermitentes en la jornada de trabajo.

- Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal: 5 - Conductores: 4 - Operadores: 6 - Ayudantes: 11,
- Personal interventoria: Residente - Inspector
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, vibrocompactador: 2, motoniveladora, equipo topografico, herramienta menor.

Actividades realizadas

- Instalación de sardineles -
- Fundida concreto MR-43 acelerado a 3 días.
- Corte de dilataciones

Observaciones

- se presentan lluvias generando retrasos en las actividades de la obra.
-

01/04/2026 Estado del clima:

- Personal de obra: Residente - SST - Topografa - cadenera - Boal: 5 - Conductores 4 Operadores 6 - Ayudantes 11
- Personal interventoria:
- Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2, Volquetas: 5, Vibrocompactador: 2, motoniveladora equipo topografico, herramienta menor,

Powered by CamScanner

Actividades realizadas

-Corte de dilataciones placas de concreto

-Jornada de aseo

Observaciones:

06/04/2026 Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 3
Conductores 4 - Operadores 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Topografa

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Vibrocompactador
Motoniveladora - Equipo topografico - Herramienta men

Actividades realizadas:

- Figurado de acero
- Instalacion de rejas para mejoramiento

Observaciones

07/04/2026 Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente. SST - Topografa - Cadenera - Boal 5 -
conductores: 4 - Operadores: 6 - Ayudantes: 11

Personal de interventoria

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora: 2 - Volquetas: 5 - Vibrocompactador: 2 -
motoniveladora - minicargador - equipo topografico - herramienta men

Actividades realizadas

- Figurado de acero
- Instalacion de cerramiento
- Excavacion mecanica
- Cargue de material
- Compactacion
- Sello de juntas

Observaciones

Powered by CamScanner

Fecha. 8/04/2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 5 - Conductores 4 - Operadores 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico - topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 5 - Vibrocompactador 2 Motoniveladora - Minicargador - Equipo topografico - Herramiento menor.

Actividades realizadas:

- Excavacion mecanica
- Cargue de material
- Instalacion de cerramiento
- Instalacion de lajas
- Instalacion de relleno para estructuras
- Instalacion de base granular estabilizada con equipo topografico
- Figurado de acero
- Compactacion

Observaciones

Fecha 9/04/2026.

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - Topografico - Cadenero - Boal 5 - Conductores 4 - Operarios 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Inspector tecnico

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 5 - Vibrocompactador 2 Motoniveladora - Minicargador - Equipo topografico - Herramiento menor.

Actividades realizadas

- Figurado de acero
- Instalacion de sardinel
- Compactacion
- Instalacion de concreto MR 43 Ac a 3 dias

Observaciones.

- Llegan las mixer al frente de obra, se realiza encaye de

asentamiento obtenido como resultado 5".

Fecha 10/04/2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 5 - Conductores 4 - Operarios 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Inspector - topografa

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Vibrocompactador 2 Motoniveladora - equipo topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Figurado de acero
- Instalacion de sardinel
- Instalacion de concreto MR 43 Acc 3 dias.

Observaciones

- Se presentan lluvias en la noche afectando la instalacion del concreto del pozo 5, generando retrasos en las actividades de obra.

Fecha 11/04/2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenera - Boal 5 - Conductores 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Vibrocompactador 2 Motoniveladora - Equipo topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas

- Excavacion mecanica
- Figurado de acero
- Instalacion de base granular
- Compactacion
- Instalacion sardinel

Observaciones.

- El dia 10 de abril de 2026 se realizo recorrido con la supervision y especialista del Icco para revision de las obras de estabilizacion

de hora

Se realizo jornada extendida

Fecha 12/04/2026

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 5 -
Conductores 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria:

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 5 - Vibro compactador 2
Motoniveladora - Equipo topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas

- Instalacion y figurado de acero
- Instalacion de ordinal
- Excavacion mecanica

Observaciones.

Se informo de se realizan actividades el dia domingo, jornada extendida.

Fecha. 13/04/2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografo - Cadenero - Boal 5
Conductores 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 5 -
Vibro compactador 1 - Equipo topografico -
Herramienta menor.

Actividades realizadas

- Figurado de acero
- Excavacion mecanica
- Instalacion de concreto MR 43 Ac a 3 dias

Observaciones

- Llegan los mixer al frente de obra se realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 5".
- Se presentan lluvias durante la jornada laboral generando

	relacionadas en las actividades de obra
	• Se generan retrasos en las actividades de la obra por el incumplimiento en los compromisos adquiridos por parte de EMAAF con el traslado de la red de 6" ubicada en el eje del trazado del corredor vial impidiendo las actividades sobre este.
	• Se presenta afectación a la red de EMAAF
Fecha	14/04/2026.
	Estado del clima: Soleado
	Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 5 - Conductor 4 - Operario 6 - Ayudante 11
	Personal de interventoria: Residente - Inspector
	Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Vibrocompactador 2 Equipo topografico - Herramienta menor
	Actividades realizadas:
	• Sello de juntas
	• Excavación mecanica con apoyo topografico
	• Cargue de material
	• Figurado de acero
	• Compactación
	• Corte de pavimento
	Observaciones
	• Se generan retrasos en la obra debido al que la reparación realizada el dia anterior a la red afectada no dado en buenas condiciones lo que ocasiona que el frente de obra amanezca con empozamiento de agua. la reparación fue realizada por emaaf.
	• Se generan retrasos en las actividades de la obra por el incumplimiento en los compromisos adquiridos por parte del EMAAF con el traslado de la red de 6" ubicada en el eje del trazado del Corredor Vial. impidiendo actividades sobre este.
Fecha	15/04/2026.
	Estado del clima: Lluvia.
	Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 5.

Powered by CamScanner

Conductores 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Inspector - Topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 5 - Vibrocompactador
Equipo topografico - Herramienta menor.

Actividades realizadas:

- Sello juntas
- Excavacion manual para geodren
- Equipado de acero
- Instalacion de geodren plano

Observaciones

- Se presentaron lluvias durante la jornada laboral generando retrasos en las actividades de obra.
- Se generan retrasos en las actividades de la obra por el incumplimiento en los compromisos adquiridos por parte del EMAAF con el traslado de la red de 6" ubicada en el eje del trazado del corredor vial impidiendo las actividades sobre este.

Fecha 16/04/2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografia - Cadenero - Boal 5 -
Conductores 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Topografia - Inspector.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetes 5 - Vibrocompactador
Equipos topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas

- Instalacion de geodren plano
- Instalacion lecho para estructura
- Compactacion

Observaciones

- Se presentaron lluvias durante la jornada laboral generando retrasos en las actividades de obra

Se generan retrasos en las actividades de la obra por el incumplimiento en los compromisos adquiridos por parte del EMAAF con el traslado de la red de 6"

Powered by CamScanner

ubicada en el eje de trazado del corredor vial impidiendo las actividades sobre este.

Fecha 17/04/2026

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - topografo - Cadenero - Boal 5 - Conductores 4 - Operario 6 - Ayudante 11

Personal de interventoria: Residente - Inspector - topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Vibrocompactador

Equipo topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Instalacion de relleno para estructuras
- Compactacion

Observaciones:

- Se presentaron lluvias durante la jornada laboral generando afectacion en las actividades de obra
- Se genera retrasos en las actividades de la obra por el incumplimiento los compromisos adquiridos por parte del EMAAF con el traslado de la red de 6" ubicada en el eje del trazado del corredor vial impidiendo actividades sobre este.

Fecha 18/04/2026

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - topografo - Cadenero - Boal 5 - Conductores 4 - Operario 6 - Ayudante 11

Personal de interventoria: Residente.

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Vibrocompactador 2

Equipo topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Instalacion de relleno para estructuras
- Compactacion

Observaciones

- Se genera retrasos en las actividades de la obra por el incumplimiento en los compromisos adquiridos por parte de Emaaf con el traslado de la red

Powered by CamScanner

de 6" ubicada en el eje del trazado del corredor vial impidiendo las actividades sobre este.

Fecha 19/04/2026.

Estado del clima:

(Personal de obra: Residente - SST - topografía - Cadenero - Boal 5 - Conductor 1 - Operario 6 - Ayudantes 11.)

Observaciones.

- No se realizan actividades por día domingo.

Fecha 20/04/2026.

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - topografía - Cadenero - Boal 5 - Conductor 4 Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoría: Residente - Inspector - topografía

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Vibro - Equipo topográfico - Herramienta menor

Actividades realizadas:

- Excavación mecánica
- Nivelación de pozos
- Instalación de relleno para estructuras
- Cargue de material
- Compactación

observaciones

- Se presenta personal de EMAAF en campo realizando actividades relacionadas a las viviendas domiciliarias
- Se genera retrasos en las actividades de la obra por el incumplimiento en los compromisos adquiridos por parte de EMAAF con el traslado de la red de 6" ubicada en el eje del trazado del corredor vial impidiendo las actividades sobre este.

Fecha 21/04/2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografa - Cadenero - Boal 5 - Conducta 4 - Operario 6 - Ayudantes II

Personal de interventoria: Residente - tecnico

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volqueta 5 - Vibrocompactador - Equipo topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas

- Excavacion manual para geodren plano
- Instalacion de geodren plano
- Sello de juntas
- Excavacion mecanica con apoyo topografico
- Compactacion
- Instalacion de layer para mejoramiento
- Instalacion de relleno para estructura

Observaciones

- Se generaron retrasos en las actividades de obra, ya que, el CONAVE realizo actividades hasta medio dia, de ahi en adelante se continuaron con las actividades de obra.

Fecha 22/04/2026

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 5 - Conducta 4 - Operario 6 - Ayudantes II

Personal de interventoria: Residente - Inspector - Topografo

Personal de Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volqueta 5 - Vibrocompactador - Equipo topografico - Herramienta menor

Actividades realizadas

- Figurado de acero
- Excavacion mecanica
- Mezcla de base estabilizada
- Instalacion de layer
- Instalacion de relleno para estructura
- Compactacion

- Instalación de geotextil
- Instalación y compactación de base granular

Observaciones

- Se evidencia falta en la vía, se realiza el mejoramiento Abscisa Ko+294.40 a la Ko+290 (Ancho: 2.65m / Lago: 9.40m / altura: 1.50m).

Fecha 23/04/2026.

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenero - Boal 5 - Conductor 1 - Operario 6 - Ayudante 11

Personal de interventoría: Residente - Inspector técnico

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volqueta 2 - Vibrocompactador - Equipo topográfico - Herramienta menor

Actividades realizadas

- Mezcla de base estabilizada
- Instalación y compactación de base granular estabilizado con cemento
- Instalación de jardinel
- Cargue de material
- excavación mecánica
- Instalación de geotextil

Observaciones.

- Se presentaron lluvias durante la noche afectando el estado del frente de obra

Fecha 24/04/2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Cadenero - Topografía - Boal 4 - Conductor 1 - Operario 6 - Ayudante 11

Personal de interventoría: Residente - Inspector - Topografía

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora - Volqueta 2 - Vibro - Equipo topográfico - Herramienta menor

Actividades realizadas

Powered by CamScanner

- Instalación de sardinel
- Excavación mecánica
- Instalación de rejilla
- Instalación de relleno para estructuras
- Mezcla de base estabilizada
- Instalación y compactación de base estabilizada

Observaciones.

- Se evidencia un fallo de la obra K0+257.4 a la K0+250 borde derecho (ancho= 1.70m / largo: 7.40m / altura: 0.40m)
- Se presentaron lluvias durante la jornada laboral generando afectación en las actividades de obra
- Se presentaron lluvias en la noche

Fecha 25/04/2026.

Estado del día: soleado

Personal de obra: Residente SST - topografía - Cadenero - Oficial 4 - Conductor 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoría: Residente.

Maquinaria y/o equipo: Retroexcavadora 2 - Volqueta 5 - Equipo topográfico - Herramienta menor - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Instalación de sardinel
- Mezcla de base estabilizada
- Instalación y compactación de base granular con apoyo topográfico
- Instalación de concreto MR 43 a los 3 días.

Observaciones.

- Se presentan lluvias en la mañana y en la tarde.
- Llego una mixer al frente de obra, se realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado 4 1/2".

Fecha. 26/04/2026.

No se realizan actividades por ser día domingo.

Fecha 27/04/2026.

Estado del clima: Soleado.

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Conductor 4 - Operio 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Topografo - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volqueta 5 - Equipo topografico - Herramienta menor - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Instalacion de sardinel
- Instalacion de concreto MR 43 de 3 dias.

Observaciones.

- Se presentaron lluvias en la noche.
- Llegan 07 mixer al frente de obra se les realiza ensayo de asentamiento obteniendo como resultado: Mixer 1 (4 1/2") - Mixer 2 (4 1/2") Mixer 3 (5") - Mixer 4 (5 1/2") - Mixer 5 (5 1/2") - Mixer 6 (5 1/2") Mixer 7 (5 1/2").
- Se informa que a la fecha no se han completado las actividades del traslado de la red por parte de VANTI

Fecha 28/04/2026

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografo - Cadenero - Boal 4 - Conductor 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoria: Residente - Topografo

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volqueta 5 - Equipos topograficos - Herramienta menor - Vibrocompactador

Actividades realizadas

- Fraguado de concreto
- Instalacion de sardinel
- Instalacion concreto MR 43 de 3 dias

Observaciones

- Se presentan lluvias durante la jornada laboral generando afectacion a las actividades de obra
- Llegan dos mixer al frente de obra, se realiza ensayo de

asentamiento obteniendo los siguientes resultados: Mixer 1 (3 1/2")
Mixer 2 (5").
- Se informa que a la fecha no se han completado las actividades de traslado de red por VANTI.
- Se presentaron lluvias en la noche.

Fecha 29 / 04 / 2026.

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenero - Boal 4.
Conductor 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoría: Residente - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Equipo topográfico - Herramienta menor - Vibrocompactador

Actividades realizadas
- Instalación de concreto MR 43 Ac. a 3 días
- Sello de juntas
- Corte de pavimento.

Observaciones
- Se presentan lluvias en la jornada laboral generando retrasos en las actividades de obra
- Llegan cuatro mixer al frente de obra se realiza ensayo de asentamiento: mixer 1 (4") - mixer 2 (4") - mixer 3 (4") - mixer 4 (6")
- Se informa que a la fecha no se han completado las actividades de traslado de red por VANTI.

Fecha 30 / 04 / 26

Estado del clima: Soleado

Personal de obra: Residente - SST - Topografía - Cadenero - Boal 4.
Conductor 4 - Operario 6 - Ayudantes 11

Personal de interventoría: Residente - Topografía - Inspector

Maquinaria y/o equipos: Retroexcavadora 2 - Volquetas 5 - Equipo topográfico - Herramienta menor - Vibrocompactador

Powered by CamScanner

Actividades realizadas.

- Corte de pavimento
- Sello de juntas

Observaciones.

- Se presentaron lluvias en la mañana.
- Se informa que a la fecha no se han completado las actividades de traslado de red por VANTI