Villavicencio, 3/07/2026

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 2084 DE 2026, N°. DEL PROCESO EN SECOP SASI-001-2026 PERIODO N° 2 DEL 25 ABRIL DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir. el número del proceso en SECOP)	2084 DEL 09 DE MARZO DE 2026 SASI-001-2026
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I O SECOP II X
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PASOLIN S.A.S R/L. ORLANDO GONZALEZ CANCELADO
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.735.552-3
OBJETO:	SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES C.C. 1.121.920.636 OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ C.C 16.188.853
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	05 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 10 DE MARZO 2026 AL 02 DE MAYO DE 2026
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 6.806.647.378,00 SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOSTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO:	10/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026

MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A	FECHA:	N.A
VALOR DE ADICIÓN:	N.A	FECHA:	N.A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N.A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A		

A continuación, se relaciona las pólizas #30-44-101069220 suscrita por el representante legal de la empresa y debidamente aprobadas según acta de aprobación de fecha 17 de marzo de 2.026, que garantizan el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato No. 2084 cuyo objeto es el "SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	30-44-101069220	CUMPLIMIENTO	09/03/2026	05/05/2027	$ 1.361.329.475,60
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	09/03/2026	02/01/2028	$ 1.361.329.475,60

El alcance del presente contrato corresponde al suministro de los materiales relacionados en la siguiente tabla:

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	1	$ 1.202.400,00
2	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-10 (SUELTA EN PLANTA)	M3	1	$ 1.234.500,00
3	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRL-1	GAL	1	$ 21.300,00

El suministro de los materiales es a monto agotable de acuerdo con la necesidad de la entidad

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del **05/05/2026**, notificado personalmente con fecha 05/05/2026 y en plataforma SECOP II del 05/05/2026, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N° 2 del 25/04/2026 al 18/06/2026 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 38,27%:

   ACTIVIDAD No. 01
   Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80.
   Descripción del avance: Se firmó acta de inicio el 10 de marzo de 2026.
   Anexos y Evidencias: Acta de inicio.

   ACTIVIDAD No. 02
   Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, Incluyendo su Ficha técnica, estudios previos y sus pliegos de condiciones.
   Descripción del avance: El contratista ejecutó el contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato.
   Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada y recibos de suministro y control de materiales.
   ACTIVIDAD No. 3
   Suministrar los bienes contratados con la calidad debida de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica y en las condiciones descritas en los documentos que hacen parte integral del contrato, en particular los estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta adjudicataria.
   Descripción del avance: El contratista suministro los bienes contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta.
   Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

   ACTIVIDAD No. 4
   Garantizar el suministro continuo de asfalto para la ejecución del presente contrato. Para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario convenio de servicio con una planta productora de mezclas de producción mínima de 100 ton/hora localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en el sitio de la obra durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legal y que cuente con los respectivos permisos y licencias.
   Descripción del avance: El contratista suministro el asfalto en la planta localizada en el Km 5,3 corredor ecológico, vereda El Cocuy del municipio de Villavicencio, esta planta cuenta con una producción mínima de 100 ton/hora.

MEZCLA ASFALTICA MDC – 10

ABRIL DEL 2026							
FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
25/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	322
25/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	323
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	324
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	326
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	328
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	329
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	330
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	331
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	332
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	333
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	335
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	336
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	337
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	338
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	340
27/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	341
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	342
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	344
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	346
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	347

ABRIL DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	349
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	350
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	351
28/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	352
29/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	354
29/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	355
29/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	356

29/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	357
29/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	358
29/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	359
29/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	361
30/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	362
30/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	364
30/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	366
30/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	368
30/04/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	369
TOTAL			265		$327.142.500,00		

MAYO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
2/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	370
2/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	372
2/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	374
2/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	376
2/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	377
2/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	378
2/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	379
TOTAL			44		$54.318.000,00		

NOTA: El supervisor Oscar Adrián Correal Hernández, hace entrega de los documentos hasta el periodo en el que fue designado (25/04/2026 al 02/05/2026)

MAYO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
5/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	380
5/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	381
5/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	383
5/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	386
5/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	388
5/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	389
5/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	390
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	391

6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	393
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	395
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	397
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	399
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	401
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	403
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	404
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	405
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	406
6/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	407
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	408
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	410
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	411
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	413
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	414
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	415
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	417
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	418
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	419
7/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	420
8/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	421
8/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	423
8/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	425
8/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	426
8/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	428

MAYO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
9/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	430
9/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	431
11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	433
11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	435
11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	436
11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	438
11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	439
11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	441

11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	442
11/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	443
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	444
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	445
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	447
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	448
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	449
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	450
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	451
12/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	453
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	455
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF 552	456
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	458
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	459
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF 552	461
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF490	462
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	464
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	465
13/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	466
14/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	467
14/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	469
14/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	470

MAYO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
14/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	471
14/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	473
14/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	474
14/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	476
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	477
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	478
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	480
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	482

15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF490	484
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849	485
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	487
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	488
15/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	489
16/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	490
16/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	492
16/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	494
16/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	495
16/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	496
16/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	498
19/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	499
19/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	501
19/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	503
19/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	505
19/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	507
19/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	508
19/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	509
20/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	510
20/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	512
20/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	513
20/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	515

MAYO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
20/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	517
20/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	518
20/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	519
21/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	521
21/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	523
21/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	525
21/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	527
22/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	529
22/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	531
22/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	532
22/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	533

22/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	535
22/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	536
22/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	537
23/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	538
23/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	540
23/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	541
23/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	542
25/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	544
25/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	546
25/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	548
25/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	550
25/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	552
25/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	553
25/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552	554
26/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	555
26/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	556
26/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	558
26/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	560
26/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	561
26/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552	563

MAYO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
26/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849	564
27/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	565
27/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	567
27/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	568
27/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	570
27/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF490	572
27/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	573
28/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	574
28/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	576
28/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	577
28/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	579

29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	581
29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	583
29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	585
29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	587
29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	588
29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	589
29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849	590
29/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	591
30/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	592
30/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	594
30/05/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	595
	TOTAL		1004		$1.239.438,00		

JUNIO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
1/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	597
1/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	599
1/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	600
1/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	602
1/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851	603
1/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	604
2/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	605
2/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	606
2/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	608
2/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	610
2/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	612
2/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	613
2/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849	614
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	615
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF 490	617
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF 550	619
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	620
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	622
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	8	M3	$ 9.876.000,00	OQF 550	623
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	624

3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	626
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849	627
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF 550	629
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	630
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	632
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF 490	634
3/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	8	M3	$ 9.876.000,00	OQF 550	635
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	636
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	637
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	639
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	641

JUNIO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	643
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	645
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	647
4/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	648
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	649
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	650
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	652
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	654
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550	656
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849	657
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851	658
5/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	659
6/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	660
6/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	662
6/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	664
6/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	665
9/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	666
9/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	668
9/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	669
9/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	671
9/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	673
9/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851	674

10/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	675
10/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	677
10/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	679
10/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	681
10/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849	682
11/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	683
11/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	685
11/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	687
11/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851	689
11/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	690
11/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	691
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552	692
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	694
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	8	M3	$ 9.876.000,00	OQF550	696
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552	698
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	699
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550	700
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	701
12/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	703
13/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	705
13/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	707
16/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	708
16/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	710
16/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	712
16/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	714
16/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851	716
16/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552	717
16/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550	718
17/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	719
17/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	721
17/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	723
17/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851	725
17/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR842	726
18/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	727
18/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	728
18/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	730

18/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR851	732
18/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550	734
18/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552	735
18/06/2026	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR851	736
TOTAL			670		$827.115.000,00		

ACTIVIDAD No. 5

Garantizar el suministro continuo de emulsión para la ejecución del presente contrato, para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario o convenio de servicio con una planta de emulsión localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en el sitio de la obra durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos y licencias.

Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista suministro la emulsión en la planta ubicada en el Km 5,3 corredor ecológico, vereda El Cocuy del municipio de Villavicencio.

EMULSION ASFALTICA -

ABRIL DEL 2026							
FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	Nº DE RECIBO
27/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	325
27/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	327
27/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	334
27/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	339
28/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	343
28/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	345
28/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	348
28/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551	353
29/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	360
30/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	363
30/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	365
30/04/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	367
TOTAL			660		$14.058.000,00		

MAYO DEL 2026

FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
2/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	371
2/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	373
2/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551	375
TOTAL			165		$ 3.514.500,00		

NOTA: El supervisor Oscar Adrián Correal Hernández, hace entrega de los documentos hasta el periodo en el que fue designado (25/04/2026 al 02/05/2026)

MAYO DEL 2026							
FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
5/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	382
5/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	384
5/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	387
6/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	392
6/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551	394
6/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	396
6/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	398
6/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	400
6/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	402
7/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	409
7/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	412
7/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	416
8/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	422
8/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	424
8/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	427
8/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	429
9/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	432
11/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	434
11/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	437
11/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	440
12/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	446
12/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551	452
12/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	454
13/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF 552	457
13/03/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	460

13/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	463
14/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	468

MAYO DEL 2026							
FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
14/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	472
14/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	475
15/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	479
15/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	481
15/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	483
15/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	486
16/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	491
16/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	493
16/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	497
19/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	500
19/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	502
19/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	504
19/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	506
20/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	511
20/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	514
20/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	516
20/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	520
21/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	522
21/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	524
21/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	526
21/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	528
22/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	530
22/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	534
23/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	539
23/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	543
25/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	545
25/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	547
25/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	549
25/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	551
26/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	557

MAYO DEL 2026							
FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
26/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	559
26/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	562
27/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	566
27/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	569
27/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	571
28/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	575
28/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	578
28/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	580
29/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	582
29/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	584
29/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	586
30/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	593
30/05/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	596
TOTAL			3850		$82.005.00,00		

JUNIO DEL 2026							
FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° DE RECIBO
1/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	598
1/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	601
2/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	607
2/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	609
2/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	611
3/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	616
3/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF 490	618
3/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	621
3/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	625
3/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	628
3/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	631
3/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	633

JUNIO DEL 2026							
FEHCA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	Nº DE RECIBO
4/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	638
4/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	640
4/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	642
4/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	644
4/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	646
5/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	651
5/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	653
5/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	655
6/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	661
6/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	663
9/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	667
9/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	670
9/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	672
10/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	676
10/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849	678
10/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	680
11/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	684
11/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	686
11/06/2026	EMULSION	$ 21.300	110	GL	$ 2.343.000,00	WDR842	688
12/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	693
12/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	695
12/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	697
12/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	702
12/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	704
13/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490	706
16/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	709
16/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	711
16/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	713
16/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	715
17/06/2026	EMULSION	$ 21.300	110	GL	$ 2.343.000,00	WDR842	720

JUNIO DEL 2026							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	Nº DE RECIBO
17/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	722

17/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	724
18/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550	729
18/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552	731
18/06/2026	EMULSION	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851	733
TOTAL			2695		$57.403.500,00		

ACTIVIDAD No. 6

El suministro de la mezcla asfáltica y emulsión deberá realizarse previa autorización del supervisor del contrato mediante el formato establecido por la Entidad. Los gastos de transporte de material serán asumidos por el Municipio.

Descripción del avance: Durante este periodo del informe, el contratista suministro la mezcla y emulsión asfáltica de acuerdo a la orden de suministro dada por el supervisor del contrato o la persona designada.

Anexos y Evidencias: Formato MBC-F-23 "Orden de suministro" registrado en SIG el 06/08/2025.

Relación de suministro de Mezcla y Emulsión por mes

ABRIL DEL 2026				
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MDC-19	$ 1.202.400,00	M3	0	$ 0
MDC-10	$ 1.234.500,00	M3	265	$ 327.142.500,00
CCR-1	$ 21.300,00	GAL	660	$ 14.058.000,00
TOTAL				$ 341.200.500,00

MAYO DEL 2026				
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MDC-19	$ 1.202.400,00	M3	0	$ 0
MDC-10	$ 1.234.500,00	M3	1048	$ 1.293.756.000,00
CCR-1	$ 21.300,00	GAL	4015	$ 85.519.500,00
TOTAL				$ 1.379.275.500,00

JUNIO DEL 2026				
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MDC-19	$ 1.202.400,00	M3		$ 0
MDC-10	$ 1.234.500,00	M3	670	$ 827.115.000,00
CCR-1	$ 21.300,00	GAL	2695	$ 57.403.500,00
TOTAL				$ 884.518.500,00

ACTIVIDAD No. 7
Presentar una relación periódica del suministro de materiales objeto del contrato.
Descripción del avance: El contratista presenta informe con la relación del suministro de la mezcla y emulsión asfáltica.
Anexos y Evidencias: Informe del contratista.

ACTIVIDAD No. 8
El contratista debe garantizar que la mezcla asfáltica será entregada conforme a las especificaciones técnicas descritas en la Norma No. 450 de INVIAS, de lo contrario no será recibida por la Entidad y el contratista acarreará con los costos derivados a los retrasos que se presenten.
Descripción del avance: El contratista entregó certificación indicando que la mezcla asfáltica cumple con las especificaciones técnicas descrita en la Norma 450 INVIAS.

La supervisión realiza la revisión de los resultados de los ensayos de laboratorio entregados por el contratista, verificando que estos cumplan con los estándares de calidad establecidos.
Anexos y Evidencias: Certificación y ensayos de laboratorio

ACTIVIDAD No. 9
El contratista reemplazará a su costo el asfalto o emulsión que no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones técnicas.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista entregó certificación indicando que la mezcla asfáltica cumple con las especificaciones técnicas descrita en la Norma 450 INVIAS.

La supervisión realiza la revisión de los resultados de los ensayos de laboratorio entregados por el contratista, verificando que estos cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 10
El contratista se compromete a mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.
Descripción del avance: El contratista durante el tiempo transcurrido del contrato ha mantenido los precios ofertados.
Anexos y Evidencias: Informe del contratista.

ACTIVIDAD No. 11
Para cada pago parcial entregar reporte de calidad de asfaltos y de ensayos.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, se tomaron de manera aleatoria muestras para establecer la calidad del asfalto suministrado.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 12
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo.
Descripción del avance: El contratista acató las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
Anexos y Evidencias: Formato MCB-F-23 "Orden de suministro" registrado en SIG el 06/08/2025 y recibo de suministro.

ACTIVIDAD No. 13
Dar a conocer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier reclamación que Indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Descripción del avance: No se presentaron reclamaciones por parte del contratista.

Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 14
Comunicarle a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
Descripción del avance: Durante el presente periodo no se presentó ningún inconveniente que afectará la ejecución del contrato.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 15
Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados para lo cual debe presentar la certificación de cumplimiento de las obligaciones con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 con cada presentación de las actas de recibo parcial y final del contrato.
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de Marzo, Abril y Mayo de 2026, certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por la revisora fiscal Nohora Costanza Duarte Jaimes.
Anexos y Evidencias: planillas N° 218563924 mes de Marzo, N° 9504689942 mes de abril y N° 9506207725 mes de Mayo; certificado de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por la revisora fiscal.

ACTIVIDAD No. 16
Tomar las medidas conducentes para el debido oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventorías y Supervisión de la Alcaldía de Villavicencio.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista cumplió con esta obligación.
Anexos y Evidencias: NA

ACTIVIDAD No. 17
No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actúan por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento al acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.
Descripción del avance: No se presentaron inconvenientes.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 18
Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución, avalado por el Supervisor(a) del acto contractual.
Descripción del avance: El contrato está en ejecución, fecha de terminación 31 de diciembre de 2025. Por lo tanto, aun no se suscribe el acta de liquidación.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 19
Constituir la garantía exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato.
Descripción del avance: El contratista constituyó la póliza No. 30-44-101069220 que amparan el cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
Anexos y Evidencias: Póliza No. 30-44-101069220.

ACTIVIDAD No. 20
Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago

del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales) en los términos señalados en la Ley
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de marzo de 2026 y certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por la revisora fiscal Nohora Costanza Duarte Jaimes.
Anexos y Evidencias: Informe de contratista y planilla N° 218563924 mes de marzo, N° 9504689942 mes de abril y N° 9506207725 mes de Mayo; certificado de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por la revisora fiscal.

ACTIVIDAD No. 21
Las demás que, conforme a la Ley, así como a la esencia del contrato correspondiente.
Descripción del avance: Se realiza cada una de las sugerencias por parte de entidad contratante.
Anexos y Evidencias: N.A .

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	MARZO
Fecha de Pago	15/04/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 42.196.816
Número de Planilla	218563924
Valor pagado en SALUD	$ 1.760.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 6.753.100
Valor pagado en ARL	$ 2.643.800

Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	14/05/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 36.068.646
Número de Planilla	9504689942
Valor pagado en SALUD	$ 1.540.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 5.772.400
Valor pagado en ARL	$ 2.454.800

Mes de Cotizado	MAYO
Fecha de Pago	12/06/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 38.228.097
Número de Planilla	9506207725
Valor pagado en SALUD	$ 1.729.100
Valor pagado en PENSIÓN	$ 6.117.900
Valor pagado en ARL	$ 2.889.800

Mes de Cotizado	JUNIO
Fecha de Pago	14/07/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 45.756.985
Número de Planilla	9507665805
Valor pagado en SALUD	$ 1.888.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 7.308.700
Valor pagado en ARL	$ 3.170.700

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: **Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.**

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION	FECHA	%
ANTICIPO	0	N.A	N.A	N.A
VALOR PAGADO N°1	$2.008.590.300,00	N.A	10/03/2026 al 24/04/2026	29,51%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.604.994.500,00	N.A	25/04/2026 al 18/04/2026	38,27%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 4.613.584.800,00	N.A	10/03/2026 al 18/06/2026	67,78%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.193.062.578,00	N.A	19/06/2026 al 31/12/2026	32,22%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.806.647.378,00	N.A	10/03/2026 al 31/12/2026	100%



8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante los **PERIODOS N° 2** comprendidos entre el **25 de abril de 2026 al 18 de junio de 2026**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y, en consecuencia, autoriza el pago correspondiente a los periodos relacionados por valor de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($ 2.604.994.500,00 COP). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD.(si aplica, si no, eliminar)
Otros que considere necesarios.

JUAN ANDRES CASTEBLANCO TORRES
Directo Técnico Operativo
Tel. 312 4222858

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe

Elaboró: Diana Marcela Villar Salas /Profesional Especializado grado 09

Anexo 1

RELACION LABORES DIARIAS DE ASFALTO

ABRIL DEL 2026

FECHA	SECTOR / BARRIO	CUADRILLA	No. RECIBO	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	LONGITUD DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ASFALTO POR LABOR DIARIA	OBSERVACIÓN
25/04/2026	VEREDA LA CECILIA	4	322	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	400	12	
			323	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
27/04/2026	VEREDA LA CECILIA	1	329	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	80	7	
27/04/2026	VAINILLA	2	328	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	30	7	
27/04/2026	AV CATAMA ANILLO VIAL	3	324	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	0	90	
			325	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
			326	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
			237	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			330	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			331	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
			333	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849			
			334	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			335	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			336	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842			
			337	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
			340	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842			
			341	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
27/04/2026	VAINILLA - ALTAGRACIA	4	332	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	154	12	
			338	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
			339	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
28/04/2026	VEREDA LA CECILIA	1	346	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	95	21	
			350	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
			352	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
			353	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551			
28/04/2026	ALBORADA	2	374	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	134	7	

			348	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
28/04/2026	BUQUE VILLACENTRO	3	344	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	60	14	
			345	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			349	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
28/04/2026	VEREDA VANGUARDIA -PANORAMA	4	342	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	380	14	
			343	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			351	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
29/04/2026	VEREDA LA CECILIA Y PUENTE DEL OCOA	1	354	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	45	7	
29/04/2026	ALBORADA	2	357	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	22	14	
			361	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
29/04/2026	COLEGIO DON BOSCO	3	355	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	50	13	
			358	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550			
29/04/2026	LAVAINILLA - CEIBA	4	356	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	94	12	
			359	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
			360	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
30/04/2026	LAGRAMA	1	364	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	265	7	
			365	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
30/04/2026	ALBORADA - JARDIN	2	362	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	236	14	
			363	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			368	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
30/04/2026	LA VAINILLA	4	366	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	50	14	
			367	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			369	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
TOTAL								$ 341.200.500,00				

MAYO DE 2026

FECHA	SECTOR / BARRIO	CUADRILLA	No. RECIBO	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	LONGITUD DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ASFALTO POR LABOR DIARIA	OBSERVACIÓN
2/05/2026	El Estero	1	374	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	50	14	
			375	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551			
			378	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
2/05/2026	CAMELIAS	3	372	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	180	12	
			373	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			376	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
2/05/2026	LA CECILIA	4	370	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	1000	18	
			371	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			377	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550			
			379	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550			
5/05/2026	LA ROSITA	1	380	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	45	14	
			386	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
			387	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
5/05/2026	LA VAINILLA	2	381	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	50	14	
			382	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			

			389	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
5/05/2026	PARQUE INFANTIL - EMPORIIO	3	385	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	100	14	
			390	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
5/05/2026	LA VAINILLA	4	383	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	43	14	
			384	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			388	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
6/05/2026	EL EMPORIO	1	397	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	30	6	
			398	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
6/05/2026	EL EMPORIO	2	401	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	60	12	
			402	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			406	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552			
6/05/2026	CAUDAL	3	391	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	61	49	
			392	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			393	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
			394	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551			
			399	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			400	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			403	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
			404	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
			405	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			407	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
6/05/2026	REMANSOS DE ROSABLANCA	4	395	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	41	6	
			396	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
7/05/2026	EL EMPORIO	1	410	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	30	14	
			415	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
			416	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
7/05/2026	EMPORIO	2	411	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	87	12	
			412	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			417	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
7/05/2026	CAUDAL	3	408	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	78	27	
			409	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			414	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
			418	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			

			420	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
7/05/2026	LA VAINILLA	4	413	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	70	14	
			419	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
8/05/2026	EL EMPORIO	1	421	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	70	12	
			422	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			425	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
8/05/2026	BUENOS AIRES	2	426	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	94	7	
			427	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
8/05/2026	EL ESTERO	3	428	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	100	7	
			429	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
8/05/2026	LA VAINILLA	4	423	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	40	7	
			424	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
9/05/2026	LA VAINILLA	4	430	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	50	12	
			431	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849			
			432	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
11/05/2026	EL EMPORIO	1	436	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	140	14	
			437	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			442	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
11/05/2026	EL EMPORIO	2	433	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	137	14	
			434	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			441	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
11/05/2026	LA ALBORADA	3	435	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	50	12	
			439	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550			
			440	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
11/05/2026	CAUDAL	4	438	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	65	12	
			443	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
12/05/2026	EL EMPORIO	1	448	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	45	14	
			453	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
			454	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
12/05/2026	EL EMPORIO	2	447	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551	30	14	
			451	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF551			
			452	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF551			

12/05/2026	LA ALBORADA	3	444	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	50	14	
			450	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
12/05/2026	EL BUEQUE	4	455	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	45	14	
			446	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			449	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490			
13/05/2026	OLIMPICO	1	455	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	85	13	
			462	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF490			
			463	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
13/05/2026	VILLA JOHANNA	2	458	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	120	14	
			465	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
13/05/2026	ACAPULCO	3	456	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	250	12	
			457	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			461	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552			
13/05/2026	ALAMOS	4	459	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	135	21	
			460	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			464	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
			466	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
14/05/2026	EL EMPORIO	1	469	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	45	12	
			473	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
14/05/2026	7 DE AGOSTO	2	470	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	248	14	
			474	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			
			475	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
14/05/2026	ALBORADA	3	471	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	50	14	
			472	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			476	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
14/05/2026	BUGAMVILES	4	467	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	63	7	
			468	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
15/05/2026	OLIMPICO	1	477	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	140	12	
			485	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849			
			486	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
15/05/2026	VILLA JOHANNA	2	478	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	290	12	
			479	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			484	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF490			
15/05/2026	BOCHICA	3	482	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	150	14	
			483	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			488	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552			

15/05/2026	GUATAPE	4	480	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	216	21
			481	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550		
			487	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550		
			489	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550		
16/05/2026	LA POYATA	3	490	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	1200	21
			491	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550		
			494	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552		
			495	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550		
16/05/2026	LA VIGIA	4	492	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	1110	30
			493	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842		
			496	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842		
			497	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842		
			498	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842		
19/05/2026	EL EMPORIO	1	505	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	100	12
			506	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550		
			509	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550		
19/05/2026	LA VAINILLA	2	501	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	96	14
			502	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552		
			508	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552		
19/05/2026	CORALINA	3	499	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	110	14
			500	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849		
			507	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849		
19/05/2026	BUQUE	4	503	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	55	6
			504	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490		
20/05/2026	EMPORIO	1	513	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	150	12
			514	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849		
			519	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849		
			520	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849		
20/05/2026	VAINILLA	2	515	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	240	12
			516	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552		
			518	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552		
20/05/2026	CORALINA	3	510	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	55	12
			511	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550		
			517	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550		
20/05/2026	EL CAUDAL VEREDA VANGUARDIA	4	512	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	280	6

21/05/2026	VILLA DEL SOL	1	525	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	115	7	
			526	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
21/05/2026	SEIS DE ABRIL	2	523	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	67	7	
			524	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
21/05/2026	BRISAS DEL GUATIQUIA	3	527	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	50	7	
			528	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
21/05/2026	VILLA CONSUELO	4	521	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	42	12	
			522	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
22/05/2026	VILLA DEL SOL	1	532	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	320	12	
			537	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550			
22/05/2026	SEIS DE ABRIL	2	529	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	264	14	
			530	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			535	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
22/05/2026	BRISAS DEL GUATIQUIA	3	531	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	70	12	
			536	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552			
2205/2026	VILLA CONSUELO	4	533	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	54	12	
			534	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
23/05/2026	CORALINA	3	540	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849	60	12	
			542	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR849			
			543	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
23/05/2026	LA VAINILLA	4	538	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	60	12	
			539	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			541	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
25/05/2026	EMPORIO	1	58	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	25	12	
			549	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			553	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552			
25/05/2026	LA VAINILLA	2	550	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	80	14	
			551	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			554	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
25/05/2026	CORALINA	3	544	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	100	14	
			545	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			552	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
25/05/2026	VEREDA VANGUARDIA	4	546	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	1300	6	
			547	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
26/05/2026	LAS AMERICAS	1	555	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	45	14	
			561	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			562	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
26/05/2026	LA GAITANA	2	558	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	70	12	

			559	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			564	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849			
26/06/2026	LA GAITANA	3	556	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552	110	12	
			557	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			563	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF552			
26/06/2026	LA GAITANA	4	560	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	33	10	
27/05/2026	LA VAINILLA	2	567	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	79	14	
			570	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			571	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
27/05/2026	CORALINA	3	568	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF490	45	12	
			569	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			572	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF490			
27/05/2026	EMPORIO	4	565	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	1165	14	
			566	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			573	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
28/05/2026	EMPORIO	1	579	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	20	7	
			580	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
28/05/2026	AVENIDA DEL LLANO	3	574	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	60	14	
			575	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			576	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
28/05/2026	CORALINA	4	577	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	63	7	
			578	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
29/05/2026	OLIMPICO	1	587	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	70	12	
			590	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849			
29/05/2026	VILLA JHOANA	2	581	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	250	14	
			582	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			589	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
29/05/2026	ACAPULCO	3	583	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	180	7	
			584	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
29/05/2026	LAS AMERICAS	4	585	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	251	18	
			586	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			588	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
			591	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
30/05/2026	CAMINO GANADERO	3	592	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	200	12	
			593	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			594	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550			

30/05/2026	ALAMOS	4	595	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	200	14	
			596	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
TOTAL								$ 1.379.275.500,00				

JUNIO DEL 2026

FECHA	SECTOR / BARRIO	CUADRILLA	No. RECIBO	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	LONGITUD DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ASFALTO POR LABOR DIARIA	OBSERVACIÓN
1/06/2026	CENTRO	1	604	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	26	7	
1/06/2026	LA MADRID	2	597	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	743	14	
			598	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			602	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
1/06/2026	CORALINA	3	600	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	30	12	
			601	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			603	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851			
1/06/2026	PORFIA	4	599	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	135	7	
2/06/2026	CENTRO CRUZ ROJA	1	605	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	45	12	
			6013	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
2/06/2026	PORFIA	2	610	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	435	7	
			611	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
2/06/2026	CORALINA	3	606	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	45	14	
			607	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			612	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			

2/06/2026	PORFIA	4	608	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	76	12	
			609	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			614	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849			
3/06/2026	PORVENIR	1	617	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	70	12	
			618	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			634	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
3/06/2026	SAN ISIDRO	2	620	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	60	14	
			621	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			626	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851			
3/06/2026	COFREM	3	615	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	110	79	
			616	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR852			
			619	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			623	MDC-10	$ 1.234.500	8	M3	$ 9.876.000,00	OQF550			
			624	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WD842			
			625	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
			629	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			630	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842			
			631	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR852			
			632	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851			
			633	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			635	MDC-10	$ 1.234.500	8	M3	$ 9.876.000,00	OQF550			
3/06/2026	MAIZARO	4	622	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	240	12	
			627	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			628	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849			
4/06/2026	SAN ANTONIO	1	636	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR851	25	12	
			643	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
			644	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
4/06/2026	CAMINO GANADERO	2	637	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	210	14	
			638	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			645	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550			
			646	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
4/06/2026	CORALINA	3	641	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	40	14	

			642	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			648	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851			
4/06/2026	PORFIA	4	639	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	60	14	
			640	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
			674	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
5/06/2026	LAS AMERICAS	1	652	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	30	12	
			653	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			657	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849			
5/06/2026	LAS AMERICAS	2	649	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	112	12	
			658	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550			
5/06/2026	EL MILAGRO	3	650	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	110	12	
			651	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			658	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851			
5/06/2026	LA GAITANA	4	654	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	65	18	
			655	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
			659	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
6/06/2026	HOTEL CAMPANARIO	3	662	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	80	14	
			663	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			665	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849			
6/06/2026	PORFIA	4	660	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	110	14	
			661	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			664	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851			
9/06/2026	CAMINO GANADERO	1	668	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF550	30	6	
9/06/2026	SANTA INES	2	666	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	27	12	
			667	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			674	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851			
9/06/2026	BARZAL ALTO	3	669	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	200	7	
			670	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
9/06/2026	PORFIA	4	671	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	100	12	
			672	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			673	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			

10/06/2026	CAMINO GANADERO	1	679	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	450	6	
			680	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
10/06/2026	SANTA INES	2	675	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842	50	14	
			676	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
10/06/2026	CENTRO	3	677	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR849	200	12	
			678	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR849			
			682	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR849			
10/06/2026	PORFIA	4	681	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	25	7	
11/06/2026	VILLA MEDILA	1	685	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	55	12	
			686	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			691	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490			
11/02/2026	CORALINA	2	687	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR842	40	12	SE INSTALARON 7M3 DEL RECIBO 687 55 GALONES DEL RECIBO 688 Y 5 M3 DEL RECIBO 690
			688	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
			690	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR842			
11/02/2026	CORALINA	3	687	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR842	80	12	SE INSTALARON 7M3 DEL RECIBO 687 55 GALONES DEL RECIBO 688 Y 5 M3 DEL RECIBO 690
			688	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
			690	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR842			
11/06/2026	PORFIA	4	683	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	60	12	
			684	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			685	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851			
12/06/2026	VILLA MEDILA	1	692	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552	50	10	
			363	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			698	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552			
12/06/2026	CORALINA	2	694	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	47	12	
			695	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
12/06/2026	CORALINA-SAN ISIDRO	3	699	MDC-10	$ 1.234.500	10	M3	$ 12.345.000,00	WDR842	260	24	
			703	MDC-10	$ 1.234.500	14	M3	$ 17.283.000,00	WDR842			
			704	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
12/06/2026	PORFIA-SAN ISIDRO	4	696	MDC-10	$ 1.234.500	8	M3	$ 9.876.000,00	OQF550	330	20	
			697	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			

			700	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550			
			701	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851			
			702	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
13/06/2026	LA CELILIA	4	705	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	OQF490	1000	13	
			706	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF490			
			707	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851			
16/06/2026	LAS GAVIOTAS	1	708	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	60	12	
			709	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			717	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552			
16/06/2026	CAROLINA	2	714	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	66	12	
			715	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
16/06/2026	SAN ISIDRO	3	712	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	60	12	
			713	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			718	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550			
16/06/2026	PORFIA	4	710	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	90	12	
			711	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			716	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851			
17/06/2026	CAMINO GANADERO	1	723	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	50	7	
			724	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
17/06/2026	CORALINA	2	719	MDC-10	$ 1.234.500	12	M3	$ 14.814.000,00	WDR842	177	12	RECIBO N°720 POR 110 SE UTILIZO 55 GALONES
			720	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842			
17/06/2026	SAN ISIDRO	3	720	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR842	130	7	RECIBO N°720 POR 110 SE UTILIZO 55 GALONES
			726	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR842			
17/06/2026	PORFIA - HIERBA BUENA	4	721	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	105	12	
			722	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851			
			725	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	WDR851			
18/06/2026	LAS AMERICAS	1	728	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF550	155	12	
			729	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF550			
			734	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF550			
18/06/2026	LA CUNCIA	2	730	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	OQF552	154	12	
			731	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	OQF552			
			735	MDC-10	$ 1.234.500	5	M3	$ 6.172.500,00	OQF552			
18/06/2026	LA GAITANA	4	727	MDC-10	$ 1.234.500	7	M3	$ 8.641.500,00	WDR851	103	19	
			732	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR851			

			733	CRR-1	$ 21.300	55	GL	$ 1.171.500,00	WDR851		
			736	MDC-10	$ 1.234.500	6	M3	$ 7.407.000,00	WDR851		
TOTAL								$ 884.518.500,00			