PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	12-05-2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TERMOACÚSTICO CRUDO 4 MM + CÁMARA 10 MM + VIDRIO LAMINADO 3+3 MM, ENTREGADO EN BODEGA DE LA OBRA, INCLUYE EMBALAJE Y TRANSPORTE HASTA EL PUNTO DE ENTREGA, MONTAJE, AJUSTES, SELLANTES, PELICULA NANOCERAMICA Y PRUEBAS.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Recepción, descargue y acopio en bodega de obra	Atrapamiento o aplastamiento de extremidades por caída de los huacales, cortes profundos por rotura accidental de vidrios durante el transporte, sobreesfuerzo por peso elevado del vidrio compuesto.			X	El descargue se debe hacer entre mínimo dos o más personas según las dimensiones. Usar ventosas industriales de seguridad (simples o dobles) verificando su succión
Traslado interno desde bodega hasta el sitio de instalación	Caídas al mismo nivel por obstáculos en la ruta, golpes a terceros, rotura del vidrio termoacústico por vibración o impactos contra estructuras		X		Planificar y despejar la ruta de tránsito previamente, utilizar epps adecuados para la labor
3: Montaje e instalación del vidrio en la perfilería	Caída del vidrio desde la altura de instalación, atrapamiento de dedos entre el vidrio y el marco, cortes por rotura del vidrio crudo o laminado, caídas a distinto nivel	X			Presentar el vidrio en el marco usando ventosas manuales. Asegurar la presencia de personal de apoyo para sostener el vidrio mientras se fijan los pisa vidrios o junquillos
4: Ajustes mecánicos y aplicación de sellantes acústicos	Inhalación de vapores orgánicos volátiles provenientes de los sellantes, contacto con químicos en la piel, cortes con bisturí al refilar excesos de sello o empaques.		X		Garantizar ventilación cruzada en el área. Utilizar guantes de nitrilo para aplicar las siliconas o sellos estructurales. Al usar el bisturí de seguridad, realizar el corte siempre hacia afuera del cuerpo, manteniendo la mano libre lejos de la trayectoria de la cuchilla.
5: Instalación de la película nanocerámica	Salpicaduras de solución jabonosa en los ojos, fatiga postural por mantener los brazos elevados, caídas por piso húmedo debido al agua utilizada para el pegado de la película.			X	Usar gafas de seguridad durante el atomizado del líquido. Secar inmediatamente el suelo con trapeador para evitar resbalones.
6: Pruebas finales y entrega	Golpes menores durante la limpieza,			X	Limpiar los vidrios con paños suaves evitando presiones excesivas que puedan desajustar el sellado fresco

Powered by CamScanner

MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
Pedro jose neira	Vedricro	80748702	
Fabian andres ruanez jimenez	Vedrrero	1049453742	
Juan david Suarez.	Vedrrero	1079007049	

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	04-05-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfileria en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 04-05-2026 hasta 05-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	27-04-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfilería en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 27-04-2026 hasta 02-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST**	**SST F-05**
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	**Version: 03**

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	20-04-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfileria en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 20-04-2026 hasta 25-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	13-04-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfilería en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 13-04-2026 hasta 18-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	06-04-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfilería en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 06-04-2026 hasta 11-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST**	**SST F-05** **Fecha: 16/03/2025**
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	**Version: 03**

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	30-03-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfilería en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 30-03-2026 hasta 04-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	23-03-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfilería en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 23-03-2026 hasta 28-03-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	11-03-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfilería en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI NO

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS aplica desde 11-03-2026 hasta 15-03-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	16-03-2026

Suministro e instalación de paneles para aislamiento acústico en muros de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfileria, material absorbente, sellos acusticos, acabado final según lo indicado por la supervisión y pruebas de estanquidad acústica

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
1: Inspección de áreas, transporte y acopio de materiales	Sobreesfuerzo por levantamiento de paneles o perfilería pesada, golpes o atrapamientos en manos, caídas al mismo nivel por desorden.			X	Despejar las rutas de acceso a la sala máster y auxiliar. Cargar un máximo de 25 kg por persona (hombres) o usar coches/carretillas. Almacenar la perfilería de forma horizontal para evitar que se ruede o caiga.
2:Instalación de perfilería metálica o de soporte en muros	Electrocución al perforar muros con redes ocultas, cortes con bordes afilados de perfiles, proyección de partículas en ojos por uso de taladro		X		Validar planos de instalaciones eléctricas antes de perforar. Usar detector de metales/cables si está disponible. Uso obligatorio de gafas de seguridad. Utilizar cizallas o cortadoras en buen estado para los perfiles, eliminando rebabas cortantes
3: Corte y colocación del material absorbente (Lana de roca / Fibra de vidrio)	Irritación severa en piel, ojos y vías respiratorias por contacto con microfibras flotantes. Cortes con bisturí de seguridad al dimensionar el aislamiento.	X			respirador P100 antes de abrir los empaques. Realizar los cortes sobre mesas firmes usando bisturí de hoja retráctil; cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo. No sacudir el material. Disponer de agua limpia para lavado inmediato en caso de picazón.
4: Aplicación de sellos acústicos y masilla de acabado final	Inhalación de vapores orgánicos o compuestos químicos (selladores acústeros/poliuretano), contacto con sustancias químicas en piel, fatiga postural por movimientos repetitivos sobre muros altos.		X		Garantizar ventilación mecánica o natural en la sala (usar extractores si es necesario). Usar guantes de nitrilo para la aplicación de masillas y sellantes. Utilizar escaleras tipo tijera certificadas y estables para alcanzar las partes altas de los muros; no trabajar en los dos últimos peldaños.
5: Pruebas de estanqueidad acústica (Emisión de frecuencias/ruido)	Exposición a altos niveles de presión sonora (ruido extremo de prueba), estrés acústico.			X	Restringir el acceso a las salas de personas ajenas a la prueba. El personal evaluador debe utilizar protección auditiva de alta atenuación (copa o inserción según los decibeles programados) durante las emisiones de sonido de alta intensidad.

Powered by CamScanner

	perfilería en el suelo				

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI ☐ NO ☐

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	
NICOLAS DUARTE	Ayudante	1023027459	
YERSON VEGA	ayudante	1007248221	

Este ATS tiene vigencia desde 16-03-2026 hasta 21-03-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Conservar.	AREA: Operativa	FECHA 27-04-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de piso en madera laminada tipo Madera Velik XXL Miel en sala Master, sala edición aprendices, recepción sala master, cabina locución auxiliar, locker y sala de reuniones.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de material	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Corte de piezas de madera laminada	Proyección de partículas, cortes en manos	X			Gafas de seguridad, guantes anticorte, uso de herramientas en buen estado
Instalación de láminas y guardaescobas	Posturas forzadas, fatiga muscular		X		Pausas activas, rotación de tareas, supervisión ergonómica
Uso de adhesivos o pegantes	Inhalación de vapores, irritación dérmica		X		Ventilación adecuada, guantes de nitrilo, tapabocas con filtro
Fijación con herramientas manuales y eléctricas	Golpes, atrapamientos, descargas eléctricas			X	Inspección previa de cables, uso de EPP dieléctrico, capacitación
Acabado y limpieza final	Caídas al mismo nivel por residuos			X	Señalización del área, limpieza inmediata de desechos, recolección en contenedores

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo

SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: SENA DIRECCION GENERAL (EMISORA INSTITUCIONAL)	AREA: Operativa	FECHA	10-03-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: desmonte y retiro mueble en madera

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Paso 1: Inspección del área y del mueble	Golpes por caída de objetos sueltos, cortes con astillas o clavos expuestos, picaduras de insectos.			x	Vaciar por completo el mueble antes de iniciar. Retirar cajones, repisas sueltas y vidrios. Inspeccionar visualmente el estado de la madera.
Paso 2: Desarmado y desmonte de la estructura	Atrapamiento de dedos, golpes por caída de piezas pesadas, sobreesfuerzo postural, proyección de partículas (virutas)		x		Desarmar de arriba hacia abajo. Solicitar ayuda de un compañero para sostener piezas grandes. Usar herramientas en buen estado. Mantener una postura erguida.
Paso 3: Orden, aseo y retiro del material	Caídas al mismo nivel por tropiezos, heridas punzantes con clavos/tornillos abandonados en el suelo		x		Retirar o doblar los clavos y tornillos de la madera desmontada inmediatamente. Acumular los residuos en un área delimitada. No obstruir vías de evacuación.
Paso 4: Traslado manual de las piezas al punto de acopio	Lesiones lumbares por levantamiento incorrecto de cargas, fatiga muscular, golpes a terceros.		x		Aplicar técnicas de levantamiento seguro (doblar rodillas, espalda recta). No exceder el límite de carga por persona (25 kg para hombres, 12.5 kg para mujeres según la norma general). Usar ayudas mecánicas como carretillas si es necesario.

Powered by CamScanner

VALORACION DEL RIESGO		
ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI ☐ NO ☐

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISSON GUZMAN	Maestro de obra	1007823488	

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emisora	AREA: Operativa	FECHA	10-05-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: suministro e instalación de conexión eléctrica para mini split de 24.000 BTU, desde tablero regulado hasta sala master, incluyendo cable #10 AWG, tubería EMT, canalización, protecciones, conexiones y pruebas de funcionamiento según normatividad vigente

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de cable y tubería EMT	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Tendido de tubería EMT y canalización	Caídas al mismo nivel, posturas forzadas			X	Señalización del área, pausas activas, supervisión ergonómica
Instalación de cable #10 AWG	Descargas eléctricas, atrapamientos			X	Herramientas aisladas, guantes dieléctricos, verificación de ausencia de tensión
Conexión en tablero regulado	Riesgo de arco eléctrico, cortocircuito		X		Bloqueo y etiquetado (LOTO), uso de EPP dieléctrico, supervisor presente
Instalación de protecciones (breaker, fusibles)	Descargas eléctricas, quemaduras			X	Inspección previa, cumplimiento RETIE, guantes dieléctricos
Pruebas de funcionamiento del mini Split	Exposición a corriente eléctrica, ruido			X	Uso de multímetro calibrado, protectores auditivos, supervisión directa
Generación de residuos (cables, empaques)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
YEIXON URIBE VEGA	ELECTRICO	1.007.248.221	
ENRIQUE DIAZ MORENO	ELECTRICO	19.352.423	

NOTA:

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS



Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emerson	AREA: Operativa	FECHA 20-04 - 25-04-26

DESCRIPCION DEL TRABAJO: mantenimiento de pintura en muros, que incluye resane y suministro de pintura vinilo dos manos en zona de locker, recepción sala master y sala de reuniones:

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Resane de muros (lijado, aplicación de masilla)	Polvo en suspensión, proyección de partículas			X	Tapabocas con filtro, gafas de seguridad, limpieza inmediata
Preparación de superficie	Golpes, posturas forzadas		X		Guantes, pausas activas, rotación de tareas
Aplicación de pintura vinilo (dos manos)	Inhalación de vapores, irritación dérmica		X		Ventilación adecuada, guantes de nitrilo, gafas
Uso de rodillos y brochas	Caídas al mismo nivel por residuos			X	Señalización del área, recolección de desechos
Limpieza final	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados
Manejo de envases y trapos impregnados	Contaminación ambiental, riesgo químico			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI X NO

Powered by CamScanner

SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	

NOTA: ATS aplica desde el 20-04-2026 hasta 25-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emisora	AREA: Operativa	FECHA	27-04 – 2-05-26

DESCRIPCION DEL TRABAJO: mantenimiento de pintura en muros, que incluye resane y suministro de pintura vinilo dos manos en zona de locker, recepción sala master y sala de reuniones:

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	CONTROLES A REALIZAR
Resane de muros (lijado, aplicación de masilla)	Polvo en suspensión, proyección de partículas			X	Tapabocas con filtro, gafas de seguridad, limpieza inmediata
Preparación de superficie	Golpes, posturas forzadas		X		Guantes, pausas activas, rotación de tareas
Aplicación de pintura vinilo (dos manos)	Inhalación de vapores, irritación dérmica		X		Ventilación adecuada, guantes de nitrilo, gafas
Uso de rodillos y brochas	Caídas al mismo nivel por residuos			X	Señalización del área, recolección de desechos
Limpieza final	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados
Manejo de envases y trapos impregnados	Contaminación ambiental, riesgo químico			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI X NO

Powered by CamScanner

SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	

NOTA: ATS aplica desde el 27-04-2026 hasta 2-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 emisora	AREA: Operativa	FECHA	04-05 -09-05 - 2

DESCRIPCION DEL TRABAJO: mantenimiento de pintura en muros, que incluye resane y suministro de pintura vinilo dos manos en zona de locker, recepción sala master y sala de reuniones:

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Resane de muros (lijado, aplicación de masilla)	Polvo en suspensión, proyección de partículas			X	Tapabocas con filtro, gafas de seguridad, limpieza inmediata
Preparación de superficie	Golpes, posturas forzadas		X		Guantes, pausas activas, rotación de tareas
Aplicación de pintura vinilo (dos manos)	Inhalación de vapores, irritación dérmica		X		Ventilación adecuada, guantes de nitrilo, gafas
Uso de rodillos y brochas	Caídas al mismo nivel por residuos			X	Señalización del área, recolección de desechos
Limpieza final	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados
Manejo de envases y trapos impregnados	Contaminación ambiental, riesgo químico			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo

SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	

NOTA: ATS aplica desde el 04-05-2026 hasta 9-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emisora	AREA: Operativa	FECHA	20-03-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo

SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	
ROBINSON RELEY VARON	AYUDANTE DE OBRA	80.250.478	

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emeson	AREA: Operativa	FECHA	23 al 28 de 03 - 2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	
ROBINSON RELEY VARON	AYUDANTE DE OBRA	80.250.478	

NOTA: ATS aplica desde el 23-03-2026 hasta 28-03-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2015 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 emeburu | AREA: Operativa | FECHA: 30-03- al 04-04-2014

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 consorcio	AREA: Operativa	FECHA 30-03- al 04-04-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI [X]	NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	
ROBINSON RELEY VARON	AYUDANTE DE OBRA	80.250.478	

NOTA: ATS aplica desde el 13-04-2026 hasta 18-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: P1509 Emisora	AREA: Operativa	FECHA	13-04-18-al-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO	Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO	Incapacidad temporal
BAJO	No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI [X]	NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	
ROBINSON RELEY VARON	AYUDANTE DE OBRA	80.250.478	

NOTA: ATS aplica desde el 13-04-2026 hasta 18-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emisoras	AREA: Operativa	FECHA	27-04-07-05-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI ☒	NO ☐

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	
ROBINSON RELEY VARON	AYUDANTE DE OBRA	80.250.478	

NOTA: ATS aplica desde el 27-04-2026 hasta 2-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emisora	AREA: Operativa	FECHA	06-04-11-04-2025

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI X	NO

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	
ROBINSON RELEY VARON	AYUDANTE DE OBRA	80.250.478	

NOTA: ATS aplica desde el 06-04-2026 hasta 11-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: D1509 Emsura | AREA: Operativa | FECHA 04-05 - 09-05 -2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de aislamiento acústico en cielo raso de la sala master y sala locución auxiliar incluye perfilería, material absorbente, sellos acústicos, acabado final y prueba de aislamiento acústico en la sala master.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	CONTROLES A REALIZAR
Transporte y acopio de materiales (paneles, perfilería, absorbentes)	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Montaje de perfilería metálica en altura	Caídas al mismo nivel o distinto nivel, golpes		X		Uso de andamios certificados, arnés de seguridad, casco
Instalación de material absorbente y sellos acústicos	Inhalación de fibras, irritación dérmica	X			Tapabocas con filtro P100, guantes de nitrilo, gafas de seguridad
Corte y ajuste de paneles	Proyección de partículas, cortes en manos		X		Herramientas en buen estado, guantes anticorte, gafas de seguridad
Generación de residuos (RCD)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo

SI ☒ NO ☐

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	
GIAN CARLOS SALADAÑA GALEANO	AYUDANTE DE OBRA	1.030.547.904	
ROBINSON RELEY VARON	AYUDANTE DE OBRA	80.250.478	

NOTA: ATS aplica desde el 04-05-2026 hasta 9-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emesonet | AREA: Operativa | FECHA 23-03-28-03-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: suministro e instalación de red eléctrica regulada y normal para circuitos de iluminación, tomacorrientes, incluyendo tubería EMT y canaleta metálica.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	CONTROLES A REALIZAR
Transporte y acopio de tubería EMT y canaleta metálica	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Tendido de tubería EMT y canaleta metálica	Caídas al mismo nivel, posturas forzadas			X	Señalización del área, pausas activas, supervisión ergonómica
Instalación de cableado para iluminación y tomacorrientes	Descargas eléctricas, atrapamientos			X	Herramientas aisladas, guantes dieléctricos, verificación de ausencia de tensión
Conexión en tablero regulado y normal	Riesgo de arco eléctrico, cortocircuito		X		Bloqueo y etiquetado, uso de EPP dieléctrico, supervisor presente
Instalación de protecciones (breaker, fusibles)	Descargas eléctricas, quemaduras			X	Inspección previa, cumplimiento RETIE, guantes dieléctricos
Pruebas de funcionamiento de circuitos	Exposición a corriente eléctrica, ruido			X	Uso de multímetro calibrado, protectores auditivos, supervisión directa
Generación de residuos (cables, empaques, retales de tubería)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI ☑ NO ☐

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
YEIXON URIBE VEGA	ELECTRICO	1.007.248.221	
ENRIQUE DIAZ MORENO	ELECTRICO	19.352.423	

NOTA: ATS Aplica desde 23-03-2026 al 28-03-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emisores | AREA: Operativa | FECHA 30-03-04-04-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: suministro e instalación de red eléctrica regulada y normal para circuitos de iluminación, tomacorrientes, incluyendo tubería EMT y canaleta metálica.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de tubería EMT y canaleta metálica	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Tendido de tubería EMT y canaleta metálica	Caídas al mismo nivel, posturas forzadas			X	Señalización del área, pausas activas, supervisión ergonómica
Instalación de cableado para iluminación y tomacorrientes	Descargas eléctricas, atrapamientos			X	Herramientas aisladas, guantes dieléctricos, verificación de ausencia de tensión
Conexión en tablero regulado y normal	Riesgo de arco eléctrico, cortocircuito		X		Bloqueo y etiquetado, uso de EPP dieléctrico, supervisor presente
Instalación de protecciones (breaker, fusibles)	Descargas eléctricas, quemaduras			X	Inspección previa, cumplimiento RETIE, guantes dieléctricos
Pruebas de funcionamiento de circuitos	Exposición a corriente eléctrica, ruido			X	Uso de multímetro calibrado, protectores auditivos, supervisión directa
Generación de residuos (cables, empaques, retales de tubería)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
YEIXON URIBE VEGA	ELECTRICO	1.007.248.221	
ENRIQUE DIAZ MORENO	ELECTRICO	19.352.423	

NOTA: ATS Aplica desde 30-03-2026 al 04-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Paso 9 Emisora | AREA: Operativa | FECHA 06-04 - 11-04-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: suministro e instalación de red eléctrica regulada y normal para circuitos de iluminación, tomacorrientes, incluyendo tubería EMT y canaleta metálica.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de tubería EMT y canaleta metálica	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Tendido de tubería EMT y canaleta metálica	Caídas al mismo nivel, posturas forzadas			X	Señalización del área, pausas activas, supervisión ergonómica
Instalación de cableado para iluminación y tomacorrientes	Descargas eléctricas, atrapamientos			X	Herramientas aisladas, guantes dieléctricos, verificación de ausencia de tensión
Conexión en tablero regulado y normal	Riesgo de arco eléctrico, cortocircuito		X		Bloqueo y etiquetado, uso de EPP dieléctrico, supervisor presente
Instalación de protecciones (breaker, fusibles)	Descargas eléctricas, quemaduras			X	Inspección previa, cumplimiento RETIE, guantes dieléctricos
Pruebas de funcionamiento de circuitos	Exposición a corriente eléctrica, ruido			X	Uso de multímetro calibrado, protectores auditivos, supervisión directa
Generación de residuos (cables, empaques, retales de tubería)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI ☒ NO ☐

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
YEIXON URIBE VEGA	ELECTRICO	1.007.248.221	
ENRIQUE DIAZ MORENO	ELECTRICO	19.352.423	

NOTA: ATS Aplica desde 06-04-2026 al 11-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emisoras	AREA: Operativa	FECHA	13-04-18-04-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: suministro e instalación de red eléctrica regulada y normal para circuitos de iluminación, tomacorrientes, incluyendo tubería EMT y canaleta metálica.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	CONTROLES A REALIZAR
Transporte y acopio de tubería EMT y canaleta metálica	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Tendido de tubería EMT y canaleta metálica	Caídas al mismo nivel, posturas forzadas			X	Señalización del área, pausas activas, supervisión ergonómica
Instalación de cableado para iluminación y tomacorrientes	Descargas eléctricas, atrapamientos			X	Herramientas aisladas, guantes dieléctricos, verificación de ausencia de tensión
Conexión en tablero regulado y normal	Riesgo de arco eléctrico, cortocircuito		X		Bloqueo y etiquetado, uso de EPP dieléctrico, supervisor presente
Instalación de protecciones (*breaker, fusibles*)	Descargas eléctricas, quemaduras			X	Inspección previa, cumplimiento RETIE, guantes dieléctricos
Pruebas de funcionamiento de circuitos	Exposición a corriente eléctrica, ruido			X	Uso de multímetro calibrado, protectores auditivos, supervisión directa
Generación de residuos (cables, empaques, retales de tubería)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI X	NO

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas [illegible] del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
YEIXON URIBE VEGA	ELECTRICO	1.007.248.221	
ENRIQUE DIAZ MORENO	ELECTRICO	19.352.423	

NOTA: ATS Aplica desde 13-04-2026 al 18-04-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emaservar	AREA: Operativa	FECHA 27-04-02-05-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: suministro e instalación de red eléctrica regulada y normal para circuitos de iluminación, tomacorrientes, incluyendo tubería EMT y canaleta metálica.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de tubería EMT y canaleta metálica	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Tendido de tubería EMT y canaleta metálica	Caídas al mismo nivel, posturas forzadas			X	Señalización del área, pausas activas, supervisión ergonómica
Instalación de cableado para iluminación y tomacorrientes	Descargas eléctricas, atrapamientos			X	Herramientas aisladas, guantes dieléctricos, verificación de ausencia de tensión
Conexión en tablero regulado y normal	Riesgo de arco eléctrico, cortocircuito		X		Bloqueo y etiquetado, uso de EPP dieléctrico, supervisor presente
Instalación de protecciones (breaker, fusibles)	Descargas eléctricas, quemaduras			X	Inspección previa, cumplimiento RETIE, guantes dieléctricos
Pruebas de funcionamiento de circuitos	Exposición a corriente eléctrica, ruido			X	Uso de multímetro calibrado, protectores auditivos, supervisión directa
Generación de residuos (cables, empaques, retales de tubería)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo	SI ☑ NO ☐

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
YEIXON URIBE VEGA	ELECTRICO	1.007.248.221	
ENRIQUE DIAZ MORENO	ELECTRICO	19.352.423	

NOTA: ATS Aplica desde 27-04-2026 al 2-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05 Fecha: 16/03/2025 Version: 03

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Pozo 9 Emisor | AREA: Operativa | FECHA 04-05- 09-05-2026

DESCRIPCION DEL TRABAJO: suministro e instalación de red eléctrica regulada y normal para circuitos de iluminación, tomacorrientes, incluyendo tubería EMT y canaleta metálica.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de tubería EMT y canaleta metálica	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Tendido de tubería EMT y canaleta metálica	Caídas al mismo nivel, posturas forzadas			X	Señalización del área, pausas activas, supervisión ergonómica
Instalación de cableado para iluminación y tomacorrientes	Descargas eléctricas, atrapamientos			X	Herramientas aisladas, guantes dieléctricos, verificación de ausencia de tensión
Conexión en tablero regulado y normal	Riesgo de arco eléctrico, cortocircuito		X		Bloqueo y etiquetado, uso de EPP dieléctrico, supervisor presente
Instalación de protecciones (breaker, fusibles)	Descargas eléctricas, quemaduras			X	Inspección previa, cumplimiento RETIE, guantes dieléctricos
Pruebas de funcionamiento de circuitos	Exposición a corriente eléctrica, ruido			X	Uso de multímetro calibrado, protectores auditivos, supervisión directa
Generación de residuos (cables, empaques, retales de tubería)	Contaminación ambiental, tropiezos			X	Segregación de residuos, disposición en gestores autorizados

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo

SI X NO

Powered by CamScanner

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
YEIXON URIBE VEGA	ELECTRICO	1.007.248.221	
ENRIQUE DIAZ MORENO	ELECTRICO	19.352.423	

NOTA: ATS Aplica desde 04-05-2026 al 09-05-2026

JOFRY MALDONADO AGUDELO
PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL
PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Powered by CamScanner

PROSOI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST F-05
		Fecha: 16/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Version: 03

Este ATS deberá ser elaborado ,revisado ,firmado y comunicado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo y se firmara por el equipo de trabajo ejecutante

IDENTIFICACION GENERAL

LUGAR: Piso 9 Emsoy	AREA: Operativa	FECHA	26-03 - 26-04-2025

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Suministro e instalación de piso en madera laminada tipo Madera Velik XXL Miel en sala Master, sala edición aprendices, recepción sala master, cabina locución auxiliar, locker y sala de reuniones.

ANALISIS DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION PASO A PASO DELTRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	RIESGO			CONTROLES A REALIZAR
		ALTO	MEDIO	BAJO	
Transporte y acopio de material	Golpes, atrapamientos, sobreesfuerzo			X	Uso de guantes, botas de seguridad, técnicas de levantamiento seguro
Corte de piezas de madera laminada	Proyección de partículas, cortes en manos	X			Gafas de seguridad, guantes anticorte, uso de herramientas en buen estado
Instalación de láminas y guardaescobas	Posturas forzadas, fatiga muscular		X		Pausas activas, rotación de tareas, supervisión ergonómica
Uso de adhesivos o pegantes	Inhalación de vapores, irritación dérmica		X		Ventilación adecuada, guantes de nitrilo, tapabocas con filtro
Fijación con herramientas manuales y eléctricas	Golpes, atrapamientos, descargas eléctricas			X	Inspección previa de cables, uso de EPP dieléctrico, capacitación
Acabado y limpieza final	Caídas al mismo nivel por residuos			X	Señalización del área, limpieza inmediata de desechos, recolección en contenedores

VALORACION DEL RIESGO

ALTO		Incapacidad Permanente o muerte
MEDIO		Incapacidad temporal
BAJO		No causa daño o puede producir lesiones leves

Este documento fue divulgado y entendido por todo el personal involucrado (personal ejecutante y expuesto) antes de iniciar el trabajo — SI ☐ NO ☐

RESPONSABLE DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD	CARGO	CEDULA	FIRMA
YEISON MANUEL GUZMAN	MAESTRO	1.007.823.448	
JHOAN NICOLAS DUARTE	AYUDANTE DE OBRA	1.023.027.459	

Powered by CamScanner