CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	PUENTE	VALOR DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE AVANCE	SEMANA 43		SEMANA 44		SEMANA 45		SEMANA 46		SEMANA 47	
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
				13/07/2026	19/07/2026	20/07/2026	26/07/2026	27/07/2026	2/08/2026	3/08/2026	9/08/2026	10/08/2026	16/08/2026
1	PUENTE CONEJO	$ 503.962.146,30	100,00%										
2	PUENTE MARIANO OSPINA	$ 211.475.032,58	100,00%										
3	PUENTE QUIGUA	$ 238.407.250,16	100,00%										
4	PUENTE MAUSA	$ 831.998.836,87	100,00%										
5	PUENTE LA BALSA	$ 868.852.283,86	100,00%										
6	PUENTE PINZON	$ 471.188.716,86	87,53%	$ 29.371.909,68	6,23%	$ 29.371.909,68	6,23%						
7	PUENTE LO BLANCO	$ 372.336.572,18	100,00%										
8	PUENTE GUATOQUE	$ 533.877.615,27	88,98%	$ 29.479.564,30	5,52%	$ 29.479.564,30	5,52%						
9	PUENTE PUEBLITO BOYACENSE	$ 424.701.688,23	90,30%	$ 20.589.117,67	4,85%	$ 20.589.117,67	4,85%						
10	PUENTE IBACAPI	$ 742.688.784,46	36,45%	$ 67.424.533,29	9,08%	$ 67.424.533,29	9,08%	$ 67.424.533,29	9,08%	$ 67.424.533,29	9,08%	$ 67.424.533,29	9,08%
11	PUENTE QUEBRADA LA HONDA	$ 342.732.884,10	17,77%	$ 70.461.083,05	20,56%	$ 70.461.083,05	20,56%	$ 70.461.083,05	20,56%	$ 70.461.083,05	20,56%		
12	PUENTE TORNILLO	$ 1.177.168.479,40	33,73%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%
13	PUENTE QUEBRADA CARBONERA	$ 400.722.512,22	24,46%			$ 33.634.164,67	8,39%	$ 33.634.164,67	8,39%	$ 33.634.164,67	8,39%	$ 33.634.164,67	8,39%
14	PUENTE OSO	$ 118.185.169,85	0,00%			$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%
15	PUENTE QUEBRADA NOPASAL	$ 257.080.234,39	0,00%					$ 32.136.154,30	12,50%	$ 32.136.154,30	12,50%	$ 32.136.154,30	12,50%
16	PUENTE FLANDES	$ 329.611.417,59	0,00%									$ 65.922.283,52	20,00%
17	PUENTE LA ISLA	$ 420.285.983,37	0,00%										
18	PUENTE JUYASIA	$ 325.446.330,00	0,00%					$ 36.160.703,33	11,1%	$ 36.160.703,33	11,1%	$ 36.160.703,33	11,1%
19	PUENTE ZAPOTE	$ 168.652.753,43	0,00%										
20	PUENTE PEÑA QUEMADA	$ 348.084.702,99	0,00%			$ 43.510.587,87	12,50%	$ 43.510.587,87	12,50%	$ 43.510.587,87	12,50%	$ 43.510.587,87	12,50%
21	PUENTE PISBAMO - PISBA	FORMULACIÓN	0,00%										
22	PUENTE PIAMONO VOLCAN - OICATA	FORMULACIÓN	0,00%										
23	PUENTE SAN ANTONIO - TUTA	FORMULACIÓN	0,00%										
24	PUENTE LAS PILAS - RIO JORDAN	FORMULACIÓN	0,00%										
25	PUENTE LA CARBONERA - NUEVO COLON	FORMULACIÓN	0,00%										
26	PONTON SOBRE LA QUEBRADA LOS PELIGROS - GENESANO	FORMULACIÓN	0,00%										
27	PUENTE SICHA - CHIMAVITA												
	POR DEFINIR	$ 3.484.849.586,09	28,20%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%
		$ 8.870.382.385,91		$ 456.567.732,54	3,70%	$ 545.529.002,05	4,42%	$ 534.385.268,03	4,33%	$ 534.385.268,03	4,33%	$ 529.846.468,50	4,29%
PRESUPUESTO TOTAL		$ 12.355.041.952,00			43,51%		47,93%		52,25%		56,58%		60,87%

Firmado digitalmente por MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, ou=CONSORCIO INTER MAP-LAR, ou=CONSORCIO INTER MAP-LAR, email=consorciointermaplar@gmail.com , c=CO

MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER MAP - LAR
APROBÓ

Firmado digitalmente por Jorge Ivan Arias Florez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Ivan Arias Florez, o=Consorcio PEB JI, ou=Consorcio PEB JI, email=consorciopebji@gmail.com, c=ES

JORGE IVAN ARIAS FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PEB-JI
REALIZÓ

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	PUENTE	SEMANA 48		SEMANA 49		SEMANA 50		SEMANA 51		SEMANA 52		SEMANA 53		SEMA
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE
		17/08/2026	23/08/2026	24/08/2026	30/08/2026	31/08/2026	6/09/2026	7/09/2026	13/09/2026	14/09/2026	20/09/2026	21/09/2026	27/09/2026	28/09/2026
1	PUENTE CONEJO	EJECUTADO 100%												
2	PUENTE MARIANO OSPINA	EJECUTADO 100%												
3	PUENTE QUIGUA	EJECUTADO 100%												
4	PUENTE MAUSA	EJECUTADO 100%												
5	PUENTE LA BALSA	EJECUTADO 100%												
6	PUENTE PINZON													
7	PUENTE LO BLANCO	EJECUTADO 100%												
8	PUENTE GUATOQUE													
9	PUENTE PUEBLITO BOYACENSE													
10	PUENTE IBACAPI	$ 67.424.533,29	9,08%	$ 67.424.533,29	9,08%									
11	PUENTE QUEBRADA LA HONDA													
12	PUENTE TORNILLO	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25	5,52%	$ 65.009.045,25
13	PUENTE QUEBRADA CARBONERA	$ 33.634.164,67	8,39%	$ 33.634.164,67	8,39%	$ 33.634.164,67	8,39%	$ 33.634.164,67	8,39%	$ 33.634.164,67	8,39%			
14	PUENTE OSO	$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%	$ 11.816.516,96	10,00%	
15	PUENTE QUEBRADA NOPASAL	$ 32.136.154,30	12,50%	$ 32.136.154,30	12,50%	$ 32.136.154,30	12,50%	$ 32.136.154,30	12,50%	$ 32.136.154,30	12,50%			
16	PUENTE FLANDES	$ 65.922.283,52	20,00%	$ 65.922.283,52	20,00%	$ 65.922.283,52	20,00%	$ 65.922.283,52	20,00%					
17	PUENTE LA ISLA					$ 52.533.247,92	12,50%	$ 52.533.247,92	12,50%	$ 52.533.247,92	12,50%	$ 52.533.247,92	12,50%	$ 52.533.247,92
18	PUENTE JUYASIA	$ 36.160.703,33	11,1%	$ 36.160.703,33	11,1%	$ 36.160.703,33	11,1%	$ 36.160.703,33	11,1%	$ 36.160.703,33	11,1%	$ 36.160.703,33	11,1%	
19	PUENTE ZAPOTE							$ 26.142.125,57	16,67%	$ 26.142.125,57	16,67%	$ 26.142.125,57	16,67%	$ 26.142.125,57
20	PUENTE PEÑA QUEMADA	$ 43.510.587,87	12,50%	$ 43.510.587,87	12,50%	$ 43.510.587,87	12,50%	$ 43.510.587,87	12,50%					
21	PUENTE PISBANO - PISBA													
22	PUENTE PIANONO VOLCAN - OICATA													
23	PUENTE SAN ANTONIO - TUTA													
24	PUENTE LAS PILAS - RIO JORDAN													
25	PUENTE LA CARBONERA - NUEVO COLON													
26	PONTON SOBRE LA QUEBRADA LOS PELIGROS - GENESANO													
27	PUENTE SICHA - CHINAVITA													
	POR DEFINIR	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30
		$ 529.846.468,50	4,29%	$ 529.846.468,50	4,29%	$ 514.955.183,13	4,17%	$ 541.097.308,70	4,38%	$ 431.664.437,31	3,49%	$ 365.894.118,34	2,96%	$ 317.916.898,04
PRESUPUESTO TOTAL			65,15%		69,44%		73,61%		77,99%		81,48%		84,45%	

Firmado digitalmente por MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, o=CONSORCIO INTER MAP-LAR, ou=CONSORCIO INTER MAP-LAR, email=consorciointermaplar@gmail.com, c=CO

MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER MAP - LAR
APROBÓ

Firmado digitalmente por Jorge Ivan Arias Florez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Ivan Arias Florez, o=Consorcio PEB JI, ou=Consorcio PEB JI, email=consorciopebji@gmail.com, c=ES

JORGE IVAN ARIAS FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PEB-JI
REALIZÓ

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	PUENTE	NA 54	SEMANA 55		SEMANA 56		SEMANA 57		SEMANA 58		SEMANA 59		SEMANA 60		SEMANA 61		SEMANA 62	
		HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
		4/10/2026	5/10/2026	11/10/2026	12/10/2026	18/10/2026	19/10/2026	25/10/2026	26/10/2026	1/11/2026	2/11/2026	8/11/2026	9/11/2026	15/11/2026	16/11/2026	22/11/2026	23/11/2026	30/11/2026
1	PUENTE CONEJO																	
2	PUENTE MARIANO OSPINA																	
3	PUENTE QUIGUA																	
4	PUENTE MAUSA																	
5	PUENTE LA BALSA																	
6	PUENTE PINZON																	
7	PUENTE LO BLANCO																	
8	PUENTE GUATOQUE																	
9	PUENTE PUEBLITO BOYACENSE																	
10	PUENTE IBACAPI																	
11	PUENTE QUEBRADA LA HONDA																	
12	PUENTE TORMILLO	5,52%																
13	PUENTE QUEBRADA CARBONERA																	
14	PUENTE OSO																	
15	PUENTE QUEBRADA NOPASAL																	
16	PUENTE FLANDES																	
17	PUENTE LA ISLA	12,50%	$ 52.533.247,92	12,50%	$ 52.533.247,92	12,50%	$ 52.533.247,92	12,50%										
18	PUENTE JUYASIA																	
19	PUENTE ZAPOTE	16,67%	$ 26.142.125,57	16,67%	$ 26.142.125,57	16,67%												
20	PUENTE PEÑA QUEMADA																	
21	PUENTE PISBANO - PISBA																	
22	PUENTE PIAMONO VOLCAN - OICATA																	
23	PUENTE SAN ANTONIO - TUTA																	
24	PUENTE LAS PILAS - RIO JORDAN																	
25	PUENTE LA CARBONERA - NUEVO COLON																	
26	PONTON SOBRE LA QUEBRADA LOS PELIGROS - GENESANO																	
27	PUENTE SICHA - CHIMAVITA																	
	POR DEFINIR	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%	$ 174.232.479,30	5,00%
		2,57%	$ 252.907.852,80	2,05%	$ 252.907.852,80	2,05%	$ 226.765.727,23	1,84%	$ 174.232.479,30	1,41%	$ 174.232.479,30	1,41%	$ 174.232.479,30	1,41%	$ 174.232.479,30	1,41%	$ 174.232.479,30	1,41%
PRESUPUESTO TOTAL		87,02%		89,07%		91,11%		92,95%		94,36%		95,77%		97,18%		98,59%		100,00%

Firmado digitalmente por MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, o=CONSORCIO INTER MAP-LAR, ou=CONSORCIO INTER MAP-LAR, email=contizoc@intermaplar@gmail.com, c=CO

MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER MAP - LAR
APROBÓ

Firmado digitalmente por Jorge Ivan Arias Florez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Ivan Arias Florez, o=Consorcio PEB JI, ou=Consorcio PEB JI, email=consorciopebji@gmail.com, c=ES

JORGE IVAN ARIAS FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PEB-JI
REALIZÓ