	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2304 de 2025, SAN LUIS DE GACENO - BOYACÁ
	INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – CAM DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Predio urbano CARRERA CUARTA NUMERO SEIS CERO NUEVE Y/O CALLE SEXTA NUMERO CUATRO CERO SIETE (KR 4#6-09 CLL 6 #4-07)		
BENEFICIARIO:	SAN LUIS DE GACENO – BOYACÁ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.430.620.485,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 605.403.615,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 4.036.024.100,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	13/07/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ MAHECHA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	DANILO ANTONIO MOLINA OSORIO	07/11/2025	30/04/2026
	MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ MAHECHA	01/05/2026	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ERIKA MARCELA ARIZA	06/01/2026	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 56225	06/11/2025	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 6625	06/11/2025	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2025000230	20/06/2025	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 4395492	14/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CON225VENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO	NO APLICA	26/12/2025	$1.200.717.170,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	DD/MM/AAAA	$ 1.029.186.146,00
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	0%	DD/MM/AAAA	$ 857.655.121,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas,	0%	DD/MM/AAAA	$ 343.062.048,00

	órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.200.717.170,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 4.035.993.465,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SURAMERICANA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
4395492	Cumplimiento	$ 807.204.820,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, TIPO LLAVE EN MANO, DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2304 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ; Y EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, CON EL DESARROLLO GANAMOS TODOS.		$ 3.810.581.250,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	17/04/2026		$ 79.907.074,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO CAM SAN LUIS 26 R/L JUAN CARLOS MONROY MEJIA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	15/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	14/10/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 3.890.488.324,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	600-47-994000079835		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/04/2026		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO, CUYO	$ 225.412.215,00

	OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN TIPO LLAVE EN MANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2304 DE 2025 CELEBRADO, ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ; EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, CON EL DESARROLLO GANAMOS TODOS".		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	17/04/02026		$ 5.593.496,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSOCIO CAM INTERVENORÍA 2026 R/L HECTOR SAUL GONZALES VELOSA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	15/04/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	14/10/2026		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 231.005.711,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	21-44-101494825		
FECHA DE LA PÓLIZA	25/03/2026		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

EL SUPERVISOR DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA

Durante el período objeto de seguimiento, se adelantaron las siguientes actividades:

Durante el período evaluado se adelantaron las actividades correspondientes a la apertura contractual y al alistamiento técnico del proyecto, incluyendo la suscripción del acta de inicio, la recopilación de información base, la revisión normativa aplicable y la conformación

de los equipos profesionales encargados de los diferentes componentes de diseño. Posteriormente, se desarrollaron los trabajos de levantamiento topográfico, identificación de linderos, caracterización del predio y localización de las redes de servicios públicos existentes.

De manera paralela, se realizaron mesas técnicas de trabajo, comités de seguimiento y reuniones de coordinación entre el contratista, la interventoría, la supervisión municipal y las entidades involucradas, mediante las cuales se revisaron los avances del proyecto, se validaron criterios técnicos y se adoptaron decisiones relacionadas con la distribución funcional de los espacios, los requerimientos institucionales y las soluciones de diseño propuestas.

En desarrollo de la etapa de estudios, se formularon y aprobaron los esquemas básicos arquitectónicos, se efectuó el análisis bioclimático preliminar, se validaron los parámetros urbanísticos y se definió la configuración arquitectónica definitiva de la edificación. Así mismo, se adelantaron las actividades de demolición controlada de la infraestructura existente en el predio, permitiendo la liberación progresiva del área de intervención y generando las condiciones necesarias para el ingreso de equipos especializados destinados a la ejecución de exploraciones geotécnicas y ensayos de suelos.

Una vez liberado el terreno, se desarrolló la coordinación interdisciplinaria de los componentes estructural, geotécnico, hidrosanitario, eléctrico, de iluminación, telecomunicaciones, protección contra incendios y demás especialidades técnicas, elaborando las respectivas memorias de cálculo, planos, especificaciones y documentos de soporte requeridos para el proyecto.

Como resultado de las actividades ejecutadas y de los procesos de revisión y concertación adelantados en las diferentes mesas de trabajo, se obtuvo la aprobación y congelamiento del componente arquitectónico, la consolidación de las ingenierías de detalle y la radicación integral de los estudios y diseños del proyecto, alcanzando el 100% de los productos programados para esta fase contractual.





JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El avance reportado corresponde a la ejecución de las actividades programadas para la etapa de estudios y diseños, incluyendo levantamiento topográfico, revisión normativa, formulación y aprobación del componente arquitectónico, desarrollo de mesas técnicas de seguimiento y coordinación interdisciplinaria. Adicionalmente, se realizaron actividades de demolición controlada para la liberación del predio, permitiendo la ejecución de los estudios geotécnicos y el desarrollo de las ingenierías de detalle, logrando la entrega y consolidación de los productos técnicos previstos para esta fase contractual.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MAYRA ALEANDRA LÓPEZ MAHECHA Supervisor Convenio No. 2304 de 2025 MUNICIPIO	Erika Ariza **ERIKA MARCELA ARIZA** Elaboró - Apoyo a la supervisión MUNICIPIO