INFORME MENSUAL DE OBRA No. 04

PERIODO: DEL 26 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 174-2025 “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”

- **LISTA DE DISTRIBUCION**

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

Tabla 1 Dependencias o Áreas remisión de informes

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No.1	Mario Reyes (Interventoría)	1 (original)

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Tabla 2 Índice de Modificaciones

ÍNDICE VERSIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0	-----	-----	-----

Tabla 3 Estado de Revisión y Aprobación

TITULO DOCUMENTO:	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
PERIODO:	Del 26 de marzo de al 26 de abril de 2026	
NUMERO DE REVISIÓN	04	
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	YAMILETH CARDONA KLINGER
	Firma:	
	Fecha:	25 DE ABRIL DE 2026

- **INTRODUCCION**

El presente documento elaborado por la firma CEIMCOL GROUP S.A.S. contiene el Informe Mensual No. 2, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de marzo al 26 de abril de 2026, como parte del Contrato de Obra No. 174-2025, cuyo objeto es “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”

la interventoría designada por parte de la entidad contratante, HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA está a cargo del ingeniero Mario Alejandro Reyes Galvis.

Este informe del contrato de obra con corte al 26 de abril de 2026, hace una descripción al ente contratante e interventoría de las actividades realizadas en cuanto a la gestión técnica, administrativa, jurídica, financiera y de riesgo del contrato, de tal manera que le brinde a la entidad contratante un panorama general del desarrollo del contrato citado, dando cumplimiento a lo establecido en el PARAGRAFO PRIMERO de la **CLÁUSULA CUARTA** del contrato de obra, correspondiente a “Informe de avance de obra ”.

- **JUSTIFICACIÓN**

El presente proyecto tiene como alcance la adecuación de la infraestructura física del puesto de salud del corregimiento el Villar sede hospital Santa Ana de los Caballeros, con el fin de garantizar la continuidad, seguridad y calidad para el óptimo funcionamiento de los diferentes servicios asistenciales requeridos por la comunidad del corregimiento.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar la ejecución del contrato de obra No. 174-2025 con sus actividades más representativas que son:

A. Demoliciones y desmontes generales, instalación de redes sanitarias, instalación de redes hidráulicas, instalación de redes eléctricas, cambio de cubierta de techo, instalación de cielo falso, resane y pintura de paredes, enchape de pisos y enchape de baños.

B. Anexo a lo anterior, suministrar carpintería en aluminio, aparatos sanitarios, construcción de rampa de acceso y andenes exteriores, repello de fachadas exteriores y aplicación de graniplast.

1. LOCALIZACIÓN

El contrato de obra 174-2025 se está ejecutando en las instalaciones del PUESTO DE SALUD CARLOS HOLGUÍN SARDI EN EL CORREGIMIENTO EL VILLAR DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA.



2. INFORMACION CONTRACTUAL

2.1 CONTRATO DE OBRA

2.1.1 Condiciones contractuales iniciales

Tabla 4 Datos generales del Contrato de Obra No. 174-2025.

Contrato:	**283-2025**
Proceso:	Obra Pública No. 174-2025
Entidad Contratante:	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Nit 891.900.446-6
Tipo de contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Objeto contractual:	"ADECUACUÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL VILLAR SEDE HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS E.S.E DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA ACORDE CON LA RESOLUCIÓN NO. 1984 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"

Contratista:	CEIMCOL GROUP S.A.S.	**N.I.T.:**	900594576-3
Representante Legal:	YAMILETH CARDONA KLINGER	**Cédula Ciudadanía:**	66.850.906
Integrantes Consorcio:	N/A		
Dirección:	Carrera 35 A # 4 A 60 de Cali		
Teléfonos de contacto:	(57) 3116431654		
Correo Electrónico:	ycardona@ceimcolgroup.com		

Apropiación Presupuestal:	$442.669.774	CDP	CRP	Vence en:
Vigencia 2025:				
Vigencia 2025:				
Fecha Adjudicación:	17-12-2025			
Fecha Firma Contrato:			**Adjudicación - Firma**	
Fecha Acta de Inicio:	26-12-2025		**Firma - Inicio**	
Fecha Terminación:	21-05-2026		**Inicio - Terminación**	

Duración del Contrato:	CIEN (155) DÍAS CALENDARIO	**% del Anticipo:**	0%
Valor del Contrato:	$442.669.774	**Valor del Anticipo:**	$0

2.1.2 Modificaciones de las condiciones contractuales

2.1.2.1 Modificaciones al plazo

Tabla 5. Modificaciones suscritas al plazo del contrato de obra No. 174-2025.

Modificación Contractual	Tipo	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Adición Plazo (días)	Nueva Finalización
1	prórroga	17/03/2026	26/03/2026	26/04/2026	30	26/04/2026
2	suspensión	14/04/2026	14/04/2026	8/05/2026	N/A	Indefinida

Fecha Terminación Vigente (Incluye prórrogas y suspensiones):	Indefinida – Según acta de reinicio
Plazo Vigente (Incluye prórrogas y suspensiones):	CIEN (155) DÍAS CALENDARIO

2.1.2.2 Modificaciones al valor

Tabla 6. Modificaciones suscritas al valor del contrato de obra No. 174-2025.

Modificación Contractual	Fecha Acto Administrativo	Valor Adición (pesos)	Valor Contractual (pesos)
N/A	N/A	N/A	N/A

Valor Actual del Contrato:	$442.669.774

3. GARANTIAS CONTRACTUALES

3.1 CONTRATO DE OBRA

3.1.1 Según contrato

Tabla 7 Póliza de Cumplimiento según suscripción del Contrato de Obra No. 174-2025

Fecha de expedición:		2025-12-22	Emisión Original		
No. Póliza	**Anexo**	**Producto**	**Desde**	**Hasta**	**Valor**
465-74-994000004577	0	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22-DIC-2025	01-ABR-2029	$284.700.000
465-47-994000015244	0	POLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTIA UNICA)	22-DIC-2025	01-AGO-2026	$132.800.932

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO

4.1 ACTAS DE PAGO

Tabla 8. Actas de pago parcial suscritas.

Acta No.	Valor Total acta parcial	Amortización Anticipo	Pago Neto	Pendiente por Cobrar	Pendiente por Amortizar	Estado
1	187.603.531	N/A		255.066.147	N/A	
Total		$0.00	$0.00			
%	0%	0.00%				

5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

5.1 ESTADO DE GESTIONES, PERMISOS Y LICENCIAMIENTOS

Siendo parte del objeto contractual, el contratista ha gestionado y radicado ante las autoridades competentes las solicitudes para la obtención de los siguientes licenciamientos/Permisos:

Tabla 9. Estado de permisos y licenciamientos.

Permiso	Autoridad Competente/ Responsable	Fecha Ultima Radicación	Estado del Permiso	Observaciones
Análisis de precios unitarios, listado de insumos	Contratista de Obra		----------	
Programación de Obra -Flujo de Inversión- Recurso Humano- Equipos	Contratista de Obra		----------	
Plan de Calidad	Contratista de Obra		----------	
Hojas de Vida	Contratista de Obra		----------	
Plan SGSST	Contratista de Obra		----------	
Plan de Manejo Ambiental	Contratista de Obra		----------	
Plan de Manejo de Transito	----------	----------	----------	N/A
Aprovechamiento forestal	----------	----------	----------	N/A

5.2 REVISIÓN DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Se adelantan actividades de acuerdo con los diseños establecidos y, las cantidades de obra ejecutadas se cuantifican de manera conjunta con la firma interventora para posterior relación en las Actas Parciales de Obra.

5.3 BITÁCORAS DE OBRA

Este libro ha sido aperturado con la fecha del acta de inicio (26 de diciembre de 2025) y se diligencia según el estado actual del contrato.

5.4 RELACIÓN DE COMUNICACIONES CRUZADAS

A continuación, se relaciona la correspondencia remitida durante el periodo del presente informe.

Tabla 10. Relación de correspondencia remitida.

Consecutivo No.	Fecha	Detalle	Remitente	Destinatario
02-04-2026	02-ABR-2026	SOLICITUD VISITA DE INSPECCION	CEIMCOL GROUP S.A.S. _ c	. INTERVENTORÍA

A continuación, se expondrá la relación de la correspondencia recibida durante el periodo del presente informe.

Tabla 11. Relación de correspondencia recibida.

Consecutivo No.	Fecha	Detalle	Remitente	Destinatario
13-04-2026	13-abr-2026	Solicitud de Información	INTERVENTORÍA	CEIMCOL GROUP S.A.S. _ c

5.5 RELACIÓN DE REUNIONES CELEBRADAS

Tabla 12. Relación de reuniones celebradas.

Fecha	Asunto	Asistentes	Documento soporte
01-ABR-2026	COMITÉ TÉCNICO	***Contratista de Obra***, contratista de interventoría, gerencia hospital, abogado hospital	Acta de Comité No. 4
14-ABR-2026	COMITÉ TÉCNICO	***Contratista de Obra, Contratista de Interventoría, gerencia hospital, abogado hospital***	Acta de Comité No.5

5.6 CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

Tabla 13. Personal mínimo del contratista

Cargo	Perfil	Dedicación	Persona Aprobada
Director de Obra	Ingeniero Civil / Arquitecto	50%	Aura María Aponte
Residente de Obra	Ingeniero Civil / Arquitecto	100%	Iván Mauricio Torres
Profesional SST	Profesional SST/Técnico	100%	Angie Lorena Coba Álvarez
Maestro de Obra	N/A	100%	Luis Gonzaga Carmona

5.7 DIFICULTADES ADMINISTRATIVAS ENCONTRADAS Y SUS SOLUCIONES

No se presentaron dificultades de tipo administrativo.

6 SEGUIMIENTO TECNICO

6.1 CUADRO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN ESTE INFORME

CODIGO PRESUPUESTO	ACTIVIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
180823	TEJA SANDWICH 1C-ACERO GALV-1C FOILVINILO E=30MM	M2	245,04	$ 183.404	$ 44.941.316
180323	SOLAPA CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 20CM	ML	58	$ 14.075	$ 816.350
180404	CF PANEL YESO 12,7MM S. JUNTAS+VINILO	M2	167,27	$ 86.527	$ 14.473.371
180410	CF PANEL BOARD 6.0MM PUNTA S. JUNTA+VINILO	M2	14,07	$ 76.457	$ 1.075.750
290115	RASQUETEADA + LIJADA + RESANE	M2	527,11	$ 4.510	$ 2.377.266
290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	522,55	$ 13.725	$ 7.171.999
290616	KORAZA PLASTICA SUPERFICIE LISA (3M)	M2	110,92	$ 25.542	$ 2.833.119
OE - 13	APERTURA DE VANOS EN CIELO FALSO LAMP	UND	29	$ 25.661	$ 744.169
OE - 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO ENTAMBORADA, MARCO ALUMINIO+CERRADURA	M2	4,02	$ 1.240.548	$ 4.987.003
OE - 04	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA SENCILLA ALUMINIO	M2	21,32	$ 1.201.773	$ 25.621.800
			TOTAL		$ 105.042.143

6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 1. INSTALACIÓN DE TECHO	**Foto 2. INSTALACIÓN DE TECHO**
	
Foto 3. TEJA SANDWICH	**Foto 4**. **TEJA SANDWICH**

	
Foto 5. INSTALACION DE CABALLETES DE TECHO	**Foto 6**. INSTALACIÓN CABALLETES DE TECHO

	
Foto 7. ESTRUCTURA DE CIELO RASO	**Foto 8. ESTRUCTURA DE CIELO RASO**

	
Foto 9. ESTRUCTURA DE CIELO RASO	**Foto 10. ESTRUCTURA DE CIELO RASO**
	
Foto 11. TAPADA DE CIELO RASO	**Foto 12.** TAPADA DE CIELO RASO Y ESTUCO
	
Foto 13. TAPADA DE CIELO Y ESTUCO EN CIELO Y PAREDES	**Foto 14. ESTUCO EN CIELO Y PAREDES**

	
Foto 15. ESTUCO Y LIJADA	**Foto 17. INSTALACIÓN DE PUERTA ALUMINIO**
	
Foto 19. INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO	**Foto 20. INSTALACIÓN PUERTA DOBLE ALUMINIO**



Foto 21. KORAZA EXTERIOR



Foto 22. KORAZA EXTERIOR



Foto 23. VINILO



Foto 24. VINILO

6.3 REVISIÓN PROGRAMACIÓN

Tabla 15. Relación de avance del contrato de obra.

Avance	Programado	Ejecutado	Diferencia
Físico	84%	80%	%

6.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Se establecen estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios generados con la realización de las actividades planteadas en el contrato 174-2025 con el fin de mejorar los procesos de aseo, separación, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, para así proteger la salud y el ambiente.

Dentro de las acciones de este programa se encuentra sensibilizar a todo personal de la obra para que realice una adecuada separación de los residuos.

6.5 PLAN DE ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Se estudia cada impacto generado por dichas actividades para así desarrollar o implementar las medidas necesarias para corregir o mitigar el mismo, dentro de las medidas que se implementan para esto se ejecutaron especialmente las siguientes.

- Labores de limpieza diaria para evitar la acumulación de material particulado, de esta manera se deja el sitio de trabajo limpio al terminar la jornada y manteniendo en buen estado los frentes de trabajo.
- Las vías de acceso de entrada y salida de la obra permanecerán limpias de escombros y residuos en general.
- Se realizará inducción al personal de la obra sobre la importancia de la clasificación y manejo adecuado de residuos sólidos.
- Los escombros que se generen en cada actividad se acumularan en un espacio demarcado.

7 SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

7.1 OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento integral al proyecto de obra de demolición del tanque de reserva con el número de contrato 174-2025, asegurando la aplicación estricta de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, e identificando, evaluando y estableciendo los controles necesarios frente a los peligros y riesgos derivados de las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto.

7.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento del plan de seguimiento establecido por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en concordancia con las actividades programadas dentro del contrato, se realizaron inspecciones técnicas orientadas a verificar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión Ambiental durante la ejecución de las labores.

Como parte del proceso de control operativo, se evaluó el cumplimiento de los procedimientos para el manejo seguro de herramientas de corte, equipos eléctricos y de carga de material pesado.

De manera complementaria, se ejecutaron actividades de capacitación dirigidas al personal operativo, orientadas al fortalecimiento de competencias y concientización en el uso adecuado de los EPP, manipulación de herramientas eléctricas y control de riesgos asociados a las demoliciones y desmontes. Igualmente, se realizaron pausas activas con enfoque en la prevención de trastornos musculoesqueléticos, promoviendo hábitos saludables durante la jornada laboral.

7.3 RECURSO HUMANO

Tabla 16. Recurso humano del contratista para el presente periodo.

NOMBRE	CARGO
Luis Gonzaga Carmona	Maestro de obra
Jairo Enrique Vanegas	Oficial
Edwin Andrés Vásquez	Ayudante de obra

7.4 VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

Se adjuntan para el periodo de marzo de 2026 las Planilla de Pago de Seguridad social No. 9503143823

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900594576	3	CEIMCOL GROUP SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	ADMON	CRA 35A 4A 60	CALI-VALLE	3154418037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	229475029	9503143823	E	2026/04/21	2026/04/16	BANCO AV VILLAS	0	$8,353,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	co	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	vst	vsp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON (13 Afiliados)																							$29,188,705	$4,670,600			$29,188,705	$1,168,100			$29,188,705	$1,168,100			$29,188,705		$1,347,000		$0	$0		$8,353,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																							$4,150,905	$664,200			$4,150,905	$166,100			$4,150,905	$166,100			$4,150,905		$21,800		$0	$0		$1,018,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$4,150,905	$664,200			$4,150,905	$166,100			$4,150,905	$166,100			$4,150,905		$21,800		$0	$0		$1,018,200
1	CC	1144149553	ORDOÑEZ YISETH																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF57	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
2	CC	38550792	SANDOVAL ANGIE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																							$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$310,100			$7,750,905		$188,900		$0	$0		$2,049,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$310,100			$7,750,905		$188,900		$0	$0		$2,049,300
3	CC	66850906	CARDONA YAMILETH																		25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF57	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	2.436%	$146,200	30	$0	$0	SI	$1,586,200
4	CC	16348314	ECHEVERRI DIANA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)																							$17,286,895	$2,766,200			$17,286,895	$691,900			$17,286,895	$691,900			$17,286,895		$1,136,300		$0	$0		$5,286,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)																							$17,286,895	$2,766,200			$17,286,895	$691,900			$17,286,895	$691,900			$17,286,895		$1,136,300		$0	$0		$5,286,300
5	CC	12752238	ARMERO EDGAR		X																25-14	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF57	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	SI	$235,100
6	CC	1006343585	BAHOS ESTEBAN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
7	CC	1143939324	BENAVIDES MICHAEL		X																23030 1	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	SI	$271,300
8	CC	1116443310	COBA ANGIE																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
9	CC	1108654778	CORTES JUAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
10	PT	6636827	GONZALEZ ROMER																		23030 1	20	$1,167,270	$186,800	EPS005	20	$1,167,270	$46,700	CCF57	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	SI	$361,500
11	PT	6636827	GONZALEZ ROMER												X						23030 1	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF57	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$140,200
12	PT	4907063	MOLINA JORGE																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
13	CC	67019458	QUESADA PAOLA																		23020 1	25	$1,916,667	$306,700	EPS012	25	$1,916,667	$76,700	CCF57	25	$1,916,667	$76,700	14-11	25	$1,916,667	6.960%	$133,500	25	$0	$0	SI	$593,600
14	CC	67019458	QUESADA PAOLA															L			23020 1	5	$383,334	$61,400	EPS012	5	$383,334	$15,400	CCF57	5	$383,334	$15,400	14-11	5	$383,334	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$92,200
15	CC	94320328	TORRES IVAN																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
Total		**Afiliados(13)**																					$29,188,705	$4,670,600			$29,188,705	$1,168,100			$29,188,705	$1,168,100			$29,188,705		$1,347,000		$0	$0		$8,353,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,670,600	$0	$0	$4,670,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,281,800	$0	$0	$2,281,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,020,700	$0	$0	$2,020,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$368,100	$0	$0	$368,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,347,000	$0	$0	$1,347,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,347,000	$0	$0	$1,347,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,168,100	$0	$0	$1,168,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$1,168,100	$0	$0	$1,168,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,168,100	$0	$0	$1,168,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$92,100	$0	$0	$92,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$521,200	$0	$0	$521,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,400	$0	$0	$114,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$370,300	$0	$0	$370,300
TOTAL				13	$8,353,800	$0	$0	$8,353,800

7.5 CAPACITACIONES AL PERSONAL

Se desarrolló una jornada de capacitación dirigida a los trabajadores, enfocada en la inducción institucional y en la identificación y prevención de riesgos laborales asociados a sus funciones.

Durante la sesión se socializó la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las responsabilidades del empleador y de los trabajadores, las políticas organizacionales y los procedimientos generales para la gestión del riesgo. Asimismo, se explicaron los principales peligros presentes en las actividades administrativas, tales como riesgos ergonómicos, biomecánicos, psicosociales, eléctricos y locativos, junto con las medidas de control establecidas para su prevención.

El espacio formativo permitió fortalecer la cultura de autocuidado, promover el reporte oportuno de condiciones inseguras y garantizar que el personal conozca los lineamientos básicos para su protección y la de sus compañeros. La capacitación contribuyó al cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST y al desarrollo de ambientes laborales seguros y saludables.

7.6 FOMENTO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Durante el periodo evaluado no se llevó a cabo la actividad correspondiente al fomento de estilos de vida saludable, la cual se encuentra programada dentro del plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.7 DOTACIÓN - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Durante la jornada se llevó a cabo la entrega de los elementos de protección personal requeridos para las actividades asignadas, entre ellos: tapa oídos para control del riesgo por ruido, casco de seguridad para protección contra impactos, gafas de seguridad para riesgo de proyección de partículas y tapabocas para control de exposición a material particulado.

7.8 PLAN DE EMERGENCIA

Se establecen las medidas necesarias para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Para tal fin, se realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos con el propósito de estimar los posibles daños y pérdidas que puedan generarse, permitiendo así la definición de acciones oportunas para su control y mitigación.

7.9 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

De acuerdo con el seguimiento efectuado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencian riesgos a los que están expuestos personal operativo y administrativo, siendo así recomendaciones para mitigar el riesgo.

Riesgos	Descripción	Recomendaciones
Físico	Ruido (impacto intermitente)	Protección auditiva
Químico	Presencia de polvo, material particulado por demoliciones	Protección respiratoria
Psicosocial	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.).	Adaptar el puesto a la persona mediante cambios funcionales o mejora de los recursos materiales y personales para realizarlas tareas.
Biomecánico	Esfuerzo, Movimiento Repetitivo.	Pausas activas.
Condiciones de Seguridad	Mecánico (herramientas), Trabajo en altura. Locativo	Uso de elementos de protección, permisos de trabajo, inspecciones, Charlas de seguridad.

7.10 ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD

No se ha presentado hasta la fecha ningún accidente laboral.

8 CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo al 26 de abril de 2026 se ejecutaron las actividades correspondientes al cumplimiento de las actividades del Contrato de Obra No. 174-2025, enfocadas principalmente en la instalación de techo nuevo (teja Sándwich) en todo el puesto de salud con sus respectivos caballetes, estructura de cielo raso al interior de todo el puesto de salud, tapada de cielo raso en panel y aplicación de estuco en cielo y paredes en su totalidad, instalación de puertas en aluminio, mantenimiento de ventanas, pintura paredes vinilo y pintura de fachada en koraza.

- Aun continua la suspensión firmada el día 14 de abril de 2026, ya que no se han retirado en su totalidad los derrumbes en la vía que impiden el paso de vehículos de carga.

Se elabora este informe a los 25 días del mes de abril de 2026.

YAMILETH CARDONA KLINGER
REPRESENTANTE LEGAL
CEIMCOL GROUP S.A.S.