ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-06 Versión 1	Página 1 de 1 01/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión

CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	22	de	JULIO	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	19	de	JUNIO	de	2026	AL	22	de	JULIO	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

N° Contrato	35	Fecha de firma del contrato	diciembre 23, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	junio 15, 2026
N° CDP	2025120037	Fecha CDP	diciembre 23, 2025	RP	2025120096	Fecha RP	diciembre 23, 2025
N° CDP ADICIONAL	2026060020	Fecha CDP	junio 10, 2026	RP ADICIONAL	2026060027	Fecha RP	junio 12, 2026

Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Identificación:	80.853.426


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900262051-4
Teléfono:	3103318151	Dirección:	Macanal – Boyacá

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO		
FECHA DE INICIO CONTRATO	24	12	2025
PLAZO INICIAL	OCHO (08) DIAS		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31	12	2025
FECHA SUSPENSION 01	31	12	2025
FECHA DE PRORROGA 01	16	3	2026
PLAZO PRORROGA 01	TRES (03) MESES		
FECHA ADICION 01 Y DE PRORROGA 02	12	6	2026
PLAZO PRORROGA 02	UN (01) Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	30	7	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	89.8%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	89.8%	% PAGOS AUTORIZADOS	89.8%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 199,974,041.00
Valor adicional:	$ 99,987,020.50
Valor total del contrato:	$ 299,961,061.50
Valor Pagado	$ 203,066,326.57
Valor Ejecutado	$ 269,305,108.25
Valor a pagar en el periodo:	$ 66,238,781.68
Saldo:	$ 30,655,953.25
Total desembolso realizado	$ 203,066,326.57

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9506982693

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud			$ 218,900.00	$ 220,000.00	$ 219,900.00	$ 219,900.00							$ 878,700.00
Pensión													$ -
ARL			$ 121,900.00	$ 122,600.00	$ 122,500.00	$ 122,500.00							$ 489,500.00
ICBF			$ 52,600.00	$ 52,900.00	$ 52,900.00	$ 52,900.00							$ 211,300.00
SENA			$ 35,100.00	$ 35,300.00	$ 35,300.00	$ 35,300.00							$ 141,000.00
Valor pagado por periodo	$ -	$ -	$ 340,800.00	$ 342,600.00	$ 342,400.00	$ 342,400.00	$ -						$ 1,368,200.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS	1	1	$ 66,238,781.68	$ 66,238,781.68
VALOR EJECUTADO					$ 66,238,781.68

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

INFORME DE CONTRATISTA CON ANEXOS CORRESPONDIENTE AL AVANCE, SABANA DE PRESUPUESTO FACTURA, SEGURIDAD SOPCIAL ACTA DE ENTREGA,

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 9506982693

FIRMA:

VoBo

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Supervisor

Carrera 6 No. 2 – 73 Macanal, Boyacá – Colombia
Código Postal 152840
Teléfono Celular +57 3203907157
Página WEB – Institucional http //www macanal-boyaca.gov.co
Correo Electrónico alcaldia@macanal-boyaca.gov.co
Notificaciones judiciales notificacionjudicial@macanal-boyaca.gov.co