ACTA DE AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN N°003.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°04-135-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES
NIT	901.944.790-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN
IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 91.321.166
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
VALOR	SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 77.830.977) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA ACTA INICIO	14 DE JULIO DEL 2025
FECHA TERMINACION	13 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSIÓN NO.001	9 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.001	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.001	8 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.001	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.001	8 DE DICEIMBRE DE 2025
PLAZO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.001	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO 001	23 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN No. 002	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 002	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO 002	14 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN No.003	09 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.003	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.003	05 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.003	VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.003	27 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.003	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No.003	29 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No.003	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No.003	15 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No.003	DOS (02) MESES
AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN No.003	17 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN No.003	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
DISPONIBILIDAD Nº.	24-000591 DEL 16 DE JULIO DE 2024
MODIFICATORIO 1	24 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIOS
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000395 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR	UBERNEL MARIN MARIN – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

En el municipio de **Santa Rosa del Sur, Bolívar**, a los **diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026),** se reunieron en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal** los señores UBERNEL MARÍN MARÍN, actuando en calidad de **Secretario de Infraestructura** y **Supervisor** del contrato, y por otra parte, la persona jurídica **UNION TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES**, identificada con **NIT No. 901.049.790-1**, en calidad de Contratista de Interventoría, representada legalmente por el señor CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 91.321.166, con el fin de suscribir la presente **Acta de Ampliación 5 a la Suspensión No. 003** correspondiente a las actividades del Contrato de Interventoría No. 04-135-2025.

CONSIDERANDO

Que, el día 17 de julio de 2026, se llevó a cabo un comité de obra en el cual se expusieron las razones que sustentan la ampliación de la suspensión del contrato, siendo estas analizadas y aprobadas por parte de la interventoría y al supervisión, con el din de suscribir la presenta acta de ampliación 5 a la suspensión N°003 del Contrato de Interventoría **N° 04-135-2025**, cuyo Objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR,** debido a la necesidad de contar con un término adicional para culminar la revisión y evaluación técnica de la documentación relacionada con la modificación del equipo de bombeo

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

inicialmente previsto, propuesta en razón de las condiciones reales del suministro eléctrico identificadas en el sitio de ejecución del proyecto. El tiempo adicional permitirá efectuar un análisis integral de los soportes técnicos, especificaciones y demás documentos presentados, con el acompañamiento del profesional del área eléctrica de la Secretaría de Infraestructura, a fin de emitir el concepto técnico correspondiente que sustente la viabilidad de la modificación propuesta.

ACUERDAN:

1. Ampliar la suspensión del Contrato N° 04-135-2025 por un término de quince (15) días calendarios, o hasta que los inconvenientes que generaron dicha suspensión sean superados.
2. El contratista se compromete a actualizar las pólizas una vez se reinicie el contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de julio del 2026.

En constancia firman quienes intervinieron

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN
C.C. N°.91.321.166
R/L UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES
NIT. 901.944.790-1

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyectó: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Reviso: Ubernel Marin Marin - Secretario de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

ACTA REUNION

FECHA (dd-mm-aaaa)	Nº DE ACTA	HORA DE INICIO (a.m. – p.m.)	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m. – p.m.)
17-07-2026	002	9:00 AM	10:00 AM
LUGAR: VIRTUAL POR PLATAFROMA MEET			

1. ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
EMILCE SAN JUAN LEÓN	REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO GEA PTAR SANTA ROSA	Emilce Sanjuan Leon
JORGE ANDRÉS SALAS HERRERA	ADMINISTRATIVO DE CONSORCIO GEA PTAR SANTA ROSA	
CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN	UNION TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES	
UBERNEL MARÍN MARÍN	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
YESID MEDINA SÁNCHEZ	DIRECTOR DE OBRA	

2. AGENDA

1. Saludo
2. Revisar como avanza la problemática por la cual fue se suscribió el acta de suspensión.
3. Acuerdos
4. Cierre

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunión con el saludo cordial por parte del Secretario de Infraestructura, Ingeniero Ubernel Marín Marín, solicitando información de cómo van los problemas por los cuales se suscribió el acta de suspensión del Contrato de Obra número 01-136-2025, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CORREGIMIENTO DE FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

3. DESARROLLO DE LA AGENDA
El Ingeniero Ubernel Marín Marín, en calidad de Supervisor del contrato, manifiesta que actualmente se adelanta el proceso de revisión y análisis técnico de la documentación relacionada con la modificación del equipo de bombeo inicialmente previsto en el proyecto. Señala que, debido a la importancia que representa esta modificación para el adecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, es indispensable efectuar una evaluación detallada de los soportes técnicos, especificaciones, y demás documentos asociados, con el acompañamiento del profesional del área eléctrica de la Secretaría de Infraestructura, con el fin de emitir un concepto técnico debidamente fundamentado que permita determinar la viabilidad de la modificación propuesta. En ese sentido, considera procedente ampliar el término de suspensión por un período adicional de quince (15) días calendario, garantizando que el análisis se desarrolle con la rigurosidad técnica requerida y evitando decisiones que puedan afectar la correcta ejecución de la obra. Una vez escuchadas las intervenciones y analizados los argumentos expuestos, el Secretario de Infraestructura Municipal, Ingeniero Ubernel Marín Marín; la Representante Legal del CONSORCIO GEA PTAR SANTA ROSA, señora Emilse San Juan León; y el Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL INGENIEROS INTERVENTORES, Ingeniero Carlos Humberto Rua Beltrán, acuerdan aprobar la Ampliación No. 5 de la Suspensión No. 003 del Contrato de Obra No. 01-136-2025 y del Contrato de Interventoría No. 04-135-2025, por un término adicional de quince (15) días calendario, contados a partir del vencimiento de la suspensión vigente.

4. PROXIMA REUNIÓN
Lugar: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 24 de julio de 2026
Hora: 09:00 am

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Ubernel Marín Marín – secretario de Infraestructura
Realizo: Ubernel Marín Marín – secretario de Infraestructura
Reviso parte Jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas– jefe oficina Asesora jurídica y de contratación
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213